Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Astana Energy NS" БИН/ИИН 170240018875

Наименование строительства и его адрес: **Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Кошкар (Шубартау) Актогайский район**

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за февраль 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		№383	2024-08-07				
		б/н	2025-02-18				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Кошкар (Шубартау) Актогайский район	11 733 000	10 475 893	11 733 000	11 733 000					1 257 107	11 733 000
Удержание аванса 30%	4 412 100	3 939 375							472 725	4 412 100
Итого к оплате	**7 320 900**	**6 536 518**							**784 382**	**7 320 900**

Сдал (Подрядчик)

ТООТОО "Astana Energy NS"

БИН 110240020454

Директор_____Жәнібек Е.И

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

Эксперт_____Карибаев Д.С.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813

И.О. руководителя_____Муратулы С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Astana Energy NS" БИН/170240018875**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Кошкар (Шубартау) Актогайский район**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Кошкар (Шубартау) Актогайский район**

(наименование)

Договор подряда (контракт) , **№383** от **07.08.2024г,Доп соглашение б/н от 18.02.2025г**

Акт выполненных работ 1

за **Февраль 2025** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1:Выгреб 4м3									
1	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3**	**м^3 грунта**	**718,610325**	**498,0** **0,0**	**498,0** **105,0**	**357 868,0** **0,0**	**357 868,0** **75 454,0**			**357 868,0**
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратамтруда - 1,2***	**м3грунта**	**12,799675**	**9 047,0** **9 047,0**	**0,0** **0,0**	**115 799,0** **115 799,0**	**0,0** **0,0**			**115 799,0**
3	3	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки**	**м^3 грунтовой подушки**	**32,72**	**1 352,0** **7,0**	**1 345,0** **316,0**	**44 237,0** **229,0**	**44 009,0** **10 340,0**			**44 237,0**
4	4	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**32,72**	**8 734,0**		**285 776,0**		**285 776,0**		**285 776,0**
5	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**522**	**65,0** **0,0**	**65,0** **16,0**	**33 930,0** **0,0**	**33 930,0** **8 352,0**			**33 930,0**
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**58**	**3 581,0** **3 581,0**	**0,0** **0,0**	**207 698,0** **207 698,0**	**0,0** **0,0**			**207 698,0**
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**522**	**624,0** **383,0**	**241,0** **77,0**	**325 728,0** **199 926,0**	**125 802,0** **40 194,0**			**325 728,0**
8	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная.Устройство ИЗ БМ В7,5**	**м^3**	**1,6**	**39 524,0** **5 540,0**	**2 826,0** **529,0**	**63 238,0** **8 864,0**	**4 521,0** **846,0**	**49 853,0**		**63 238,0**
9	9	6103-0701-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стены и перегородки сооружения прямоугольного в горизонтально-скользящейопалубке,толщина более 150 мм**	**м^3**	**11,85**	**86 029,0** **22 327,0**	**18 177,0** **5 623,0**	**1 019 444,0** **264 575,0**	**215 398,0** **66 633,0**	**539 471,0**		**1 019 444,0**
10	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до5 мм**	**т**	**0,36055**	**405 194,0**		**146 093,0**		**146 093,0**		**146 093,0**
11	11	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,05879**	**418 104,0**		**24 580,0**		**24 580,0**		**24 580,0**
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,05376**	**353 133,0**		**18 984,0**		**18 984,0**		**18 984,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
13	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА**	$м^3$	0,25	37 291,0 5 540,0	2 826,0 529,0	9 323,0 1 385,0	706,0 132,0	7 231,0		9 323,0
14	14	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	1,46	140 482,0 77 978,0	4 748,0 921,0	205 104,0 113 848,0	6 932,0 1 345,0	84 324,0		205 104,0
15	15	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,12382	418 104,0		51 770,0		51 770,0		51 770,0
16	16	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка**	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,17	47 231,0 26 094,0	20 146,0 5 787,0	8 029,0 4 436,0	3 425,0 984,0	168,0		8 029,0
17	17	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016**	шт.	3	8 145,0		24 435,0		24 435,0		24 435,0
18	18	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	36 104,0		36 104,0		36 104,0		36 104,0
19	19	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,005	2 202 787,0 1 773 878,0	312 278,0 90 662,0	11 014,0 8 869,0	1 561,0 453,0	583,0		11 014,0
20	20	6121-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 125 мм.Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,00165	2 692 105,0 2 154 934,0	368 452,0 107 522,0	4 442,0 3 556,0	608,0 177,0	278,0		4 442,0
21	21	241-102-0168 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм**	м	5,02	2 751,0		13 810,0		13 810,0		13 810,0
22	22	241-102-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х5,0 мм**	м	1,6566	6 359,0		10 534,0		10 534,0		10 534,0
23	23	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Люки.Установка**	шт.	1	9 483,0 6 855,0	1 269,0 384,0	9 483,0 6 855,0	1 269,0 384,0	1 359,0		9 483,0
24	24	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	23 039,0		23 039,0		23 039,0		23 039,0
25	38	6121-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением при помощи муфт**	км трубопровода	0,0025	4 449 578,0 1 512 907,0	23 624,0 7 978,0	11 124,0 3 782,0	59,0 20,0	7 283,0		11 124,0
26	39	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами**	зонт	1	10 392,0 2 004,0	115,0 29,0	10 392,0 2 004,0	115,0 29,0	8 273,0		10 392,0
27	40	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта.Монтаж**	т конструкций	0,00392	556 531,0 528 447,0	4 713,0 1 054,0	2 182,0 2 072,0	18,0 4,0	92,0		2 182,0
28	41	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,00218	1 132 558,0		2 469,0		2 469,0		2 469,0
29	42	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	1	644,0 641,0	3,0 1,0	644,0 641,0	3,0 1,0			644,0
30	43	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000313	954 056,0		299,0		299,0		299,0
31	44	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Обетонирование,бетон В7,5**	$м^3$	0,2	94 082,0 43 641,0	11 871,0 2 120,0	18 816,0 8 728,0	2 374,0 424,0	7 714,0		18 816,0
32	45	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /опорное кольцо/**	т стальных элементов	0,00348	1 492 356,0 269 488,0	16 460,0 3 004,0	5 193,0 938,0	57,0 10,0	4 198,0		5 193,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	46	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизолом).Устройство первого слоя/ПОБЕТ.ПОДГОТОВКЕ/	$м^2$ изолируемой поверхности	19,4	5 263,0 2 784,0	173,0 25,0	102 102,0 54 010,0	3 356,0 485,0	44 736,0		102 102,0
34	47	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизолом).Устройство последующего слоя	м2изолируемой поверхности	19,4	2 965,0 1 680,0	87,0 14,0	57 521,0 32 592,0	1 688,0 272,0	23 241,0		57 521,0
35	48	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство набетонки по днищу для создания уклона /Р-Р М100/	$м^3$	0,84	41 490,0 5 540,0	2 826,0 529,0	34 852,0 4 654,0	2 373,0 444,0	27 824,0		34 852,0
36	49	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /Р-Р М100,ВНУТРИ ДНИЩЕ/	м2поверхности	13,68	2 986,0 1 874,0	36,0 12,0	40 848,0 25 636,0	492,0 164,0	14 720,0		40 848,0
37	50	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные.Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	13,68	1 770,0 1 693,0	3,0 1,0	24 214,0 23 160,0	41,0 14,0	1 013,0		24 214,0
38	51	6111-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка битумной грунтовкой	$м^2$	13,68	380,0 253,0	4,0 0,0	5 198,0 3 461,0	55,0 0,0	1 683,0		5 198,0
39	52	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2(5) мм.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	13,68	2 941,0 1 567,0	84,0 11,0	40 233,0 21 437,0	1 149,0 150,0	17 647,0		40 233,0
40	53	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	13,68	2 523,0 1 587,0	133,0 19,0	34 515,0 21 710,0	1 820,0 260,0	10 985,0		34 515,0
41	54	6111-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности.Оклейка гидроизолом в 1 (2) слоя /СНАРУЖИ СТЕН/	$м^2$	28,6	7 896,0 5 462,0	258,0 79,0	225 826,0 156 213,0	7 378,0 2 259,0	62 234,0		225 826,0
42	55	6111-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности.Оклейка гидроизолом.Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	$м^2$	28,6	3 575,0 2 324,0	258,0 79,0	102 245,0 66 466,0	7 378,0 2 259,0	28 400,0		102 245,0
43	56	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/ВНУТРИ СТЕН/	$м^2$ поверхности	23,31	5 771,0 4 866,0	36,0 12,0	134 522,0 113 426,0	839,0 280,0	20 256,0		134 522,0
44	57	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2(3) слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	23,31	6 299,0 1 835,0	63,0 9,0	146 830,0 42 774,0	1 469,0 210,0	102 587,0		146 830,0
45	58	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной	$м^3$ изолирующего слоя	15,1	40 629,0 28 439,0	5 313,0 1 692,0	613 498,0 429 429,0	80 226,0 25 549,0	103 843,0		613 498,0
46	59	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	14,2	82 390,0 27 696,0	5 593,0 1 050,0	1 169 938,0 393 283,0	79 421,0 14 910,0	697 234,0		1 169 938,0
47	60	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	19,35	839,0 350,0	31,0 6,0	16 235,0 6 773,0	600,0 116,0	8 862,0		16 235,0
48	61	6112-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности.Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	50	4 870,0 3 817,0	253,0 108,0	243 500,0 190 850,0	12 650,0 5 400,0	40 000,0		243 500,0
49	62	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	25	477,0 348,0	8,0 3,0	11 925,0 8 700,0	200,0 75,0	3 025,0		11 925,0
			ИТОГО по разделу 1					6 105 583 2 548 779	999 790 258 629	2 557 010 0	0 0	6 105 583

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел2: Наружное водоснабжение									
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0103-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	436,5	217,0 19,0	198,0 40,0	94 720,0 8 294,0	86 427,0 17 460,0			94 720,0
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	13,5	5 777,0 5 777,0	0,0 0,0	77 990,0 77 990,0	0,0 0,0			77 990,0
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^3 грунта	5,6	3 581,0 3 581,0	0,0 0,0	20 054,0 20 054,0	0,0 0,0			20 054,0
4	4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м^3 грунта	167,4	81,0 0,0	81,0 20,0	13 559,0 0,0	13 559,0 3 348,0			13 559,0
			Итого по разделу 1: Земляные работы					206 323 106 338	99 986 20 808	0 0	0 0	206 323
			Раздел 2: Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1									
5	5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,082	1 427 537,0 936 421,0	491 116,0 120 353,0	117 058,0 76 787,0	40 272,0 9 869,0			117 058,0
6	6	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	82,82	191,0		15 819,0		15 819,0		15 819,0
7	7	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,082	263 680,0 258 233,0	0,0 0,0	21 622,0 21 175,0	0,0 0,0	447,0		21 622,0
8	8	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	82	365,0 359,0	2,0 0,0	29 930,0 29 438,0	164,0 0,0	328,0		29 930,0
9	9	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	25 576,0 13 672,0	11 059,0 2 937,0	25 576,0 13 672,0	11 059,0 2 937,0	845,0		25 576,0
10	10	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,055	230 822,0 211 100,0	9 501,0 3 062,0	12 695,0 11 610,0	522,0 168,0	562,0		12 695,0
11	11	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	1	207 562,0		207 562,0		207 562,0		207 562,0
12	12	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	1	5 079,0 4 296,0	121,0 0,0	5 079,0 4 296,0	121,0 0,0	662,0		5 079,0
13	13	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4 003,0		12 009,0		12 009,0		12 009,0
14	14	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 881,0 4 558,0	323,0 2,0	9 762,0 9 116,0	646,0 4,0			9 762,0
15	15	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 751,0		3 502,0		3 502,0		3 502,0
16	16	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,00131	3 716 910,0 2 238 982,0	1 288 208,0 327 534,0	4 869,0 2 933,0	1 687,0 429,0	249,0		4 869,0
17	17	241-114-0122 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1 975,0		1 975,0		1 975,0		1 975,0
18	18	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм		1	476,0		476,0		476,0		476,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
19	19	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	3 933,0		3 933,0		3 933,0		3 933,0
20	20	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	12 064,0 9 126,0	552,0 170,0	12 064,0 9 126,0	552,0 170,0	2 386,0		12 064,0
21	21	244-404-0110 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм	шт.	1	83 793,0		83 793,0		83 793,0		83 793,0
22	22	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки дополнительные.Установка./указатель пожарного гидранта/	шт.	1	3 741,0 3 441,0	0,0 0,0	3 741,0 3 441,0	0,0 0,0	300,0		3 741,0
23	23	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,01	152 037,0		1 520,0		1 520,0		1 520,0
24	24	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м^3	м^3	0,05	60 020,0 21 629,0	4 484,0 851,0	3 001,0 1 081,0	225,0 43,0	1 695,0		3 001,0
25	25	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м^3 основания	8,2	14 613,0 4 693,0	453,0 102,0	119 827,0 38 483,0	3 714,0 836,0	77 629,0		119 827,0
26	26	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м^3	1,695	128 655,0 79 257,0	27 349,0 8 255,0	218 070,0 134 341,0	46 356,0 13 992,0	37 373,0		218 070,0
27	27	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	39 874,0		39 874,0		39 874,0		39 874,0
28	28	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	25 292,0		25 292,0		25 292,0		25 292,0
29	29	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	34 103,0		68 206,0		68 206,0		68 206,0
30	30	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	1	35 550,0		35 550,0		35 550,0		35 550,0
31	31	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	8 056,0		8 056,0		8 056,0		8 056,0
32	32	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	8	785,0		6 280,0		6 280,0		6 280,0
33	33	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039,0		23 039,0		23 039,0		23 039,0
34	34	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/	м^3	0,801	52 863,0 15 441,0	16,0 0,0	42 343,0 12 368,0	13,0 0,0	29 962,0		42 343,0
			Итого по разделу 2: Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1					1 162 523	105 331	689 324	0	1 162 523
								367 867	28 448	0	0	
			Раздел 3: Сеть канализаций К1									
35	47	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм	м	40	2 892,0 388,0	53,0 16,0	115 680,0 15 520,0	2 120,0 640,0	98 040,0		115 680,0
36	48	6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	м^3	2	113 040,0 61 459,0	22 026,0 6 664,0	226 080,13 122 917,92	44 052,11 13 328,01	59 110,1		226 080,13
37	49	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	39 874,0		79 748,0		79 748,0		79 748,0
38	50	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	25 292,0		50 584,0		50 584,0		50 584,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	51	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	34 103,0		68 206,0		68 206,0		68 206,0
40	52	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	2	35 550,0		71 100,0		71 100,0		71 100,0
41	53	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	8 056,0		16 112,0		16 112,0		16 112,0
42	54	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	23 039,0		46 078,0		46 078,0		46 078,0
43	55	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,107	1 146 761,0		122 703,0		122 703,0		122 703,0
44	56	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,103	260,0	4,0	807,0	12,0	223,0		807,0
						184,0	0,0	571,0	0,0			
45	57	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,103	401,0	7,0	1 244,0	22,0	552,0		1 244,0
						216,0	2,0	670,0	6,0			
46	58	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой	$м^3$	0,1	79 729,0	7 371,0	7 973,0	737,0	4 411,0		7 973,0
						28 250,0	1 563,0	2 825,0	156,0			
47	59	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/	$м^3$	3,204	52 863,0	16,0	169 373,0	51,0	119 849,0		169 373,0
						15 441,0	0,0	49 473,0	0,0			
48	60	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	6,104456	14 613,0	453,0	89 204,18	2 765,09	57 791,11		89 204,18
						4 693,0	102,0	28 647,98	622,5			
			Итого по разделу 3: Сеть канализаций К1					1 064 892	49 759	794 507	0	1 064 892
								220 625	14 753	0	0	
			ИТОГО по разделу 2					2 433 738	255 076	1 483 831	0	2 433 738
								694 830	64 009	0	0	
			В том числе:									8 539 321
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0		
		Итого по акту										8 539 321,31
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными 7,5%			7,50%		640449				
			Итого с временными									9179770,41
			Снежных заносов			0,04		27539				
			Итого									9207309,72
			Сметная прибыль 5%			5%		460365				
			ИТОГО									9667675,21
			Непредвиденные работы и затраты 3%			3%		276219				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9943894,50
			Итого в текущих ценах 2024 года, коэфф к = 1,075			1,075						10689686,59
			Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэфф к = 0,9			0,98						10475892,86
			НДС			12 %		1257107,14				
			Итого с НДС									11 733 000,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
И.О руководителя

_____ **Муратулы С**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «Жана Құрылыс Групп»

Эксперт _____ **Әлібек Ө. Н.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

Эксперт _____ **Карибаев Д.С.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Astana Energy NS"

Директор _____ **Жәнібек Е.И**