Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Astana Energy NS" БИН/ИИН 170240018875

Наименование строительства и его адрес: **Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Кошкар (Шубартау) Актогайский район**

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за май 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, доп солглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№383	2024-08-07				

№ б/н 2023-02-28

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Кошкар (Шубартау) Актогайский район	31 623 099	17 759 017	19 890 099	19 890 099					2 131 082	19 890 098,59
Удержание аванса 30%	7 788 310	3 014 473							361 737	3 376 209,96
Удержание 5%	1 581 155	1 411 745							169 409	1 581 154,93
Итого к оплате	**22 253 634**	**13 332 798**							**1 599 936**	**14 932 733,70**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Astana Energy NS"

БИН 110240020454

Директор _____ **Жәнібек Е.И**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813

И.о. руководителя _____ **Муратулы С.**

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Astana Energy NS" БИН/170240018875

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Кошкар (Шубартау) Актогайский район

(наименование, адрес)

Объект : Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Кошкар (Шубартау) Актогайский район

(наименование)

Договор подряда (контракт) ,Доп соглашение №383 от 07.08.2024г, Доп сог№ б/н от 28.02.25

Акт выполненных работ 2

за Май 2025 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1									
1	20	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидранты пожарные.Установка**	шт.	1	12 064,0 9 126,0	552,0 170,0	12 064,0 9 126,0	552,0 170,0	2 386,0		12 064,0
2	21	244-404-0110 *РСНБ РК 2022*	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм**	шт.	1	83 793,0		83 793,0		83 793,0		83 793,0
3	22	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Щитки дополнительные.Установка./указатель пожарного гидранта/**	шт.	1	3 741,0 3 441,0	0,0 0,0	3 741,0 3 441,0	0,0 0,0	300,0		3 741,0
4	23	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	**Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 /указатель пожарного гидранта/**	100 шт.	0,01	152 037,0		1 520,0		1 520,0		1 520,0
			Подраздел 2: Мероприятие для водопонижения									
11	41	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	$м^3$	0,72	128 655,0 79 257,0	27 349,0 8 255,0	92 632,0 57 065,0	19 692,0 5 944,0	15 875,0		92 632,0
12	42	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	3	23 127,0		69 381,0		69 381,0		69 381,0
13	43	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2**	$м^3$	2,1	7 539,0 7 539,0	0,0 0,0	15 832,0 15 832,0	0,0 0,0			15 832,0
14	44	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем,массой агрегата до 0,1 т**	1насос	1	80 685,0 72 259,0	1 118,0 288,0	80 685,0 72 259,0	1 118,0 288,0	7 308,0		80 685,0
15	45	6124-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т**	шт	1	9 084,0 6 055,0	48,0 0,0	9 084,0 6 055,0	48,0 0,0	2 981,0		9 084,0
			Итого по подразделу 2: Мероприятие для водопонижения					368 732 163 778	21 410 6 402	183 544 0	0 0	368 732
			Итого по разделу 2: Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1					368 732 163 778	21 410 6 402	183 544 0	0 0	368 732
			Раздел 1: Материалы и оборудвания ВЛЗ-10кВ.									
1	1	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка**	шт.сборных конструкций	2	13 146,0 4 732,0	6 274,0 1 235,0	26 292,0 9 464,0	12 548,0 2 470,0	4 280,0		26 292,0
2	2	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$	0,796	41 129,0		32 739,0		32 739,0		32 739,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 250кВА.Установка.Монтажные работы**	**подстанция**	1	115 393,0 73 452,0	26 207,0 7 077,0	115 393,0 73 452,0	26 207,0 7 077,0	15 734,0		115 393,0
4	6	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	3,124	7 539,0 7 539,0	0,0 0,0	23 552,0 23 552,0	0,0 0,0			23 552,0
5	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	1,514	3 933,0 3 933,0	0,0 0,0	5 955,0 5 955,0	0,0 0,0			5 955,0
6	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная.Устройство**	**$м^3$**	0,5	39 021,0 5 540,0	2 826,0 529,0	19 510,0 2 770,0	1 414,0 265,0	15 328,0		19 510,0
7	9	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство**	**$м^3$**	1,7	57 806,0 19 500,0	1 751,0 504,0	98 270,0 33 150,0	2 977,0 857,0	62 143,0		98 270,0
8	10	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	0,0488	339 665,0		16 576,0		16 576,0		16 576,0
9	11	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Детали закладные весом до 20 кг.Установка**	**т**	0,0096	1 518 816,0 312 393,0	4 005,0 1 237,0	14 581,0 2 999,0	39,0 12,0	11 543,0		14 581,0
10	12	6124-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите**	**шт.**	1	50 269,0 36 330,0	13 616,0 3 454,0	50 269,0 36 330,0	13 616,0 3 454,0	323,0		50 269,0
11	13	515-103-0152 *РСНБ РК 2022*	**Дизель-генератор модель TTm 170TS, 170 кВа, 120 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух**	**шт.**	1	6 109 211,0		6 109 211,0		6 109 211,0		6 109 211,0
12	14	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании**	**шт.**	1	5 535,0 5 268,0	225,0 69,0	5 535,0 5 268,0	225,0 69,0	42,0		5 535,0
13	15	247-301-0331 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN,3x230/400 В,5(7,5) А,ЖКИ,A/R-0,5S/1,0 совстроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC**	**шт.**	1	50 604,0		50 604,0		50 604,0		50 604,0
14	16	6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	3	14 566,0 11 659,0	1 089,0 324,0	43 698,0 34 977,0	3 267,0 972,0	5 454,0		43 698,0
15	17	247-302-0117 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 250/5А 5ВА**	**шт.**	3	4 996,0		14 988,0		14 988,0		14 988,0
16	18	247-301-0405 *СпрСЦ 04.2024*	**Устройство сбора и передачи данных УСПД CE805M-PL03 EXT1,PLC для СПОДЕС**	**шт.**	1	713 825,0		713 825,0		713 825,0		713 825,0
17	19	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	6,9	364,0 25,0	339,0 87,0	2 512,0 173,0	2 339,0 600,0			2 512,0
18	20	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	6,9	65,0 0,0	65,0 16,0	449,0 0,0	448,0 110,0			449,0
19	21	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	2,3	8 606,0		19 794,0		19 794,0		19 794,0
20	22	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	38	1 082,0 641,0	396,0 104,0	41 116,0 24 358,0	15 048,0 3 952,0	1 710,0		41 116,0
21	23	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**мкабеля**	17	959,0 583,0	311,0 80,0	16 303,0 9 911,0	5 287,0 1 360,0	1 105,0		16 303,0
22	24	6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом**		38	738,0	388,0	28 044,0	14 744,0			28 044,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		350,0	119,0	13 300,0	4 522,0			
23	25	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	0,152	102 343,0		15 556,0		15 556,0		15 556,0
24	26	243-133-0206 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х70/16 (мк)-10**	м	57	7 790,0		444 030,0		444 030,0		444 030,0
25	27	6124-0201-1704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2**	шт.	2	17 859,0 17 488,0	225,0 69,0	35 718,0 34 976,0	450,0 138,0	292,0		35 718,0
26	28	243-903-8201 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБиг-HF10-70/120-В**	шт.	2	63 474,0		126 948,0		126 948,0		126 948,0
27	29	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	38	23,0 21,0	2,0 1,0	874,0 798,0	76,0 38,0			874,0
28	30	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	38	53,0		2 014,0		2 014,0		2 014,0
29	31	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования**	м	45	1 445,0 790,0	59,0 15,0	65 025,0 35 550,0	2 655,0 675,0	26 820,0		65 025,0
30	32	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования**	шт.	10	7 570,0 3 951,0	397,0 97,0	75 700,0 39 510,0	3 970,0 970,0	32 220,0		75 700,0
31	33	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Разъединители.Установка с помощью механизмов**	комплект	1	59 228,0 46 762,0	12 270,0 3 737,0	59 228,0 46 762,0	12 270,0 3 737,0	196,0		59 228,0
32	34	515-201-0511 *СпрСЦ 04.2024*	**Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+гибкаясвязь+рама цинк)**	комплект	1	245 726,0		245 726,0		245 726,0		245 726,0
33	35	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	4 669,0		4 669,0		4 669,0		4 669,0
34	36	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,88	1 092,0		961,0		961,0		961,0
35	37	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А10Г-1**	шт.	6	1 717,0		10 302,0		10 302,0		10 302,0
36	38	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	21 725,0		21 725,0		21 725,0		21 725,0
37	39	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	4 126,0		4 126,0		4 126,0		4 126,0
38	40	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	**Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	17 496,0		52 488,0		52 488,0		52 488,0
39	41	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	3 148,0		3 148,0		3 148,0		3 148,0
40	42	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143**	шт.	3	1 940,0		5 820,0		5 820,0		5 820,0
41	43	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143**	шт.	1	1 940,0		1 940,0		1 940,0		1 940,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	44	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали безотверстий и сборосварочных операций(ЗП1)**	т	0,00405	1 159 824,0		4 697,0		4 697,0		4 697,0
			Итого по разделу 1: Материалы и оборудвания ВЛЗ-10кВ.					8 629 911	117 580	1 724 140	0	8 629 911
								433 255	31 278	6 354 937	0	
			Раздел 2: Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ									
43	45	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	м^3 грунта	28,6	364,0 25,0	339,0 87,0	10 410,0 715,0	9 695,0 2 488,0			10 410,0
44	46	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3грунта	28,6	65,0 0,0	65,0 16,0	1 859,0 0,0	1 859,0 458,0			1 859,0
45	47	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	6,8	8 606,0		58 521,0		58 521,0		58 521,0
46	48	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	119	1 082,0 641,0	396,0 104,0	128 758,0 76 279,0	47 124,0 12 376,0	5 355,0		128 758,0
47	49	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля	16	1 032,0 583,0	375,0 98,0	16 512,0 9 328,0	6 000,0 1 568,0	1 184,0		16 512,0
48	50	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	мкабеля	51	959,0 583,0	311,0 80,0	48 909,0 29 733,0	15 861,0 4 080,0	3 315,0		48 909,0
49	51	243-113-0657 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х150+1х70 (мк)-1**	м	9	5 400,0		48 600,0		48 600,0		48 600,0
50	52	243-113-0647 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1**	м	115	2 970,0		341 550,0		341 550,0		341 550,0
51	53	243-113-0503 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66**	м	68	474,0		32 232,0		32 232,0		32 232,0
52	54	6124-0201-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2**	шт.	6	23 688,0 23 317,0	225,0 69,0	142 128,0 139 902,0	1 350,0 414,0	876,0		142 128,0
53	55	243-903-2018 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4х70/120-ВЛ-иб**	шт.	4	15 976,0		63 904,0		63 904,0		63 904,0
54	56	243-903-2020 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4х150/240-ВЛ-иб**	шт.	2	20 052,0		40 104,0		40 104,0		40 104,0
55	57	6124-0201-3107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 90 мм.Прокладка в траншеях**	м	16	243,0 234,0	2,0 1,0	3 888,0 3 744,0	32,0 16,0	112,0		3 888,0
56	58	241-207-0404 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90**	м	16	4 196,0		67 136,0		67 136,0		67 136,0
57	59	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	93	23,0 21,0	2,0 1,0	2 139,0 1 953,0	186,0 93,0			2 139,0
58	60	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	52	53,0		2 756,0		2 756,0		2 756,0
59	61	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**		40	88,0		3 520,0		3 520,0		3 520,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	62	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м**	м м	1	106,0		106,0		106,0		106,0
61	63	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	**Опоры стальные круглоконические и многогранные своздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка**	опора	3	44 761,0 17 911,0	13 507,0 4 142,0	134 283,0 53 733,0	40 521,0 12 426,0	40 029,0		134 283,0
62	64	247-306-0505 *РСНБ РК 2022*	**Стойка металлическая оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 4 мм,СТВ 6-4 68/158 высотой 6000 мм,диаметром 68/158 мм**	шт.	3	87 232,0		261 696,0		261 696,0		261 696,0
63	65	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,102	1 115 764,0		113 808,0		113 808,0		113 808,0
64	66	247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали20°,толщиной 3,2 мм**	шт.	3	13 247,0		39 741,0		39 741,0		39 741,0
65	67	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	**Светильник с лампами ртутными.Установка вне зданий**	шт.	3	19 500,0 11 904,0	4 172,0 1 360,0	58 500,0 35 712,0	12 516,0 4 080,0	10 272,0		58 500,0
66	68	247-103-2304 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED110/740 83W, мощность 83 Вт, IP 65**	шт.	3	96 599,0		289 797,0		289 797,0		289 797,0
67	69	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	м	30	105,0		3 150,0		3 150,0		3 150,0
68	70	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А**	шт	3	8 645,0 5 740,0	44,0 0,0	25 935,0 17 220,0	132,0 0,0	8 583,0		25 935,0
69	71	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"**	шт.	3	866,0		2 598,0		2 598,0		2 598,0
70	72	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	**Сжимы ответвительные**	100 шт.	0,09	5 671,0		510,0		510,0		510,0
71	73	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм**	м	6	331,0		1 986,0		1 986,0		1 986,0
			Итого по разделу 2: Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ					1 945 036 368 319	135 276 37 999	1 441 441 0	0 0	1 945 036
			Раздел 3: Компьютерная сеть									
72	74	6125-0705-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка**	шт.	1	226 999,0 226 999,0	0,0 0,0	226 999,0 226 999,0	0,0 0,0			226 999,0
73	75	248-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Маршрутизатор (роутер) Wi-Tek WI-AX1800M, беспроводной Mesh маршрутизатор, 2.4GHz and 5GHz, 1 LAN 1201 Мбит/с + 3 WAN 1000 Мбит/с,4 антены х 5 dBi	шт.	1	47 572,0		47 572,0		47 572,0		47 572,0
74	76	248-102-0803 *РСНБ РК 2022*	Модем Wi-Tek WI-LTE300, 4G LTE с Wi-Fi модулем(в защищенном IP65 корпусе) 2 LAN + 1 WAN	шт.	1	47 572,0		47 572,0		47 572,0		47 572,0
75	77	518-102-0514 *РСНБ РК 2022*	Терминал CDMA	шт.	2	96 094,0		192 188,0		192 188,0		192 188,0
			Итого по разделу 3: Компьютерная сеть					514 331 226 999	0 0	95 144 192 188	0 0	514 331
			ИТОГО по разделу 3					11 089 278 1 028 573	252 856 69 277	3 260 725 6 547 125	0 0	11 549 657
			Включаемые работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ									
1	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3**	**м^3 грунта**	492,635325	498,0 0,0	498,0 105,0	245 332,0 0,0	245 333,0 51 727,0			245 332,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратамтруда - 1,2***	**м3грунта**	8,774675	9 047,0 9 047,0	0,0 0,0	79 384,0 79 384,0	0,0 0,0			79 384,0
3	3	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки**	**м^3 грунтовой подушки**	32,72	1 352,0 7,0	1 345,0 316,0	44 237,0 229,0	44 009,0 10 340,0			44 237,0
4	4	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	32,72	8 734,0		285 776,0		285 776,0		285 776,0
5	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	252	65,0 0,0	65,0 16,0	16 380,0 0,0	16 380,0 4 032,0			16 380,0
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	28	3 581,0 3 581,0	0,0 0,0	100 268,0 100 268,0	0,0 0,0			100 268,0
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	252	624,0 383,0	241,0 77,0	157 248,0 96 516,0	60 732,0 19 404,0			157 248,0
8	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная.Устройство ИЗ БМ В7,5**	**м^3**	1,6	39 524,0 5 540,0	2 826,0 529,0	63 238,0 8 864,0	4 521,0 846,0	49 853,0		63 238,0
9	9	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м^2**	6	5 625,0 1 990,0	20,0 3,0	33 750,0 11 940,0	120,0 18,0	21 690,0		33 750,0
10	10	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	0,05879	418 104,0		24 580,0		24 580,0		24 580,0
11	11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	0,05376	353 133,0		18 984,0		18 984,0		18 984,0
			Подраздел 1: Монтаж резервуара 5 мз									
12	12	1313-0201-0404 *РСНБ РК 2022*	**Монтаж резервуара, вместимость до 5 м^3. Монтаж оборудования**	**т**	1,6	434 138,0 333 181,0	95 599,0 22 739,0	694 621,0 533 090,0	152 958,0 36 382,0	8 573,0		694 621,0
13	13	244-204-0501 *СпрСЦ 04.2024*	**Резервуар технической воды Полипластик РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм ТУ 22.29.29-040-73011750-2017 внутренний диаметр 1500, длина 3150, объем 5 м^3**	**шт.**	1	3 692 649,0		3 692 649,0		3 692 649,0		3 692 649,0
14	14	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	**Погрузка**	**т**	1,5	1 310,0		1 965,0				1 965,0
15	15	414-103-0502 *РСНБ РК 2022*	**Разгрузка**	**т**	1,5	1 310,0		1 965,0				1 965,0
16	16	412-101-0221 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км**	**т·км**	2 894,6432	250,0		723 661,0				723 661,0
			Итого по подразделу 1: Монтаж резервуара 5 мз					5 114 861 533 090	152 958 36 382	3 701 222 0	0 0	5 114 861
			Итого по разделу 1: СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ					6 184 038	524 053	4 102 105	0	6 184 038

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Исключаемые работы					830 291	122 749	0	0	
			Раздел 1: Выгреб 4м3									
1	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3**	**м^3 грунта**	718,610325	498,0 0,0	498,0 105,0	357 868,0 0,0	357 868,0 75 454,0			357 868,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратамтруда - 1,2***	**м3грунта**	12,799675	9 047,0 9 047,0	0,0 0,0	115 799,0 115 799,0	0,0 0,0			115 799,0
3	3	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки**	**м^3 грунтовой подушки**	32,72	1 352,0 7,0	1 345,0 316,0	44 237,0 229,0	44 009,0 10 340,0			44 237,0
4	4	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	32,72	8 734,0		285 776,0		285 776,0		285 776,0
5	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	522	65,0 0,0	65,0 16,0	33 930,0 0,0	33 930,0 8 352,0			33 930,0
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншея,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	58	3 581,0 3 581,0	0,0 0,0	207 698,0 207 698,0	0,0 0,0			207 698,0
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	522	624,0 383,0	241,0 77,0	325 728,0 199 926,0	125 802,0 40 194,0			325 728,0
8	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная.Устройство ИЗ БМ В7,5**	**м^3**	1,6	39 524,0 5 540,0	2 826,0 529,0	63 238,0 8 864,0	4 521,0 846,0	49 853,0		63 238,0
9	9	6103-0701-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стены и перегородки сооружения прямоугольного в горизонтально-скользящейопалубке,толщина более 150 мм**	**м^3**	4,7501	86 029,0 22 327,0	18 177,0 5 623,0	408 646,49 106 055,5	86 342,79 26 709,99	216 248,2		408 646,49
			Итого по разделу 1:					1 842 920	652 473	551 877	0	1 842 920
								638 572	161 896	0	0	
			Раздел 2: Сеть канализаций К1									
74	74	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм**	**м**	36	2 892,0 388,0	53,0 16,0	104 112,0 13 968,0	1 908,0 576,0	88 236,0		104 112,0
75	75	6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в мокрых грунтах**	**м^3**	3,07	113 040,0 61 459,0	22 026,0 6 664,0	347 033,0 188 679,0	67 619,0 20 458,0	90 734,0		347 033,0
76	76	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	2	39 874,0		79 748,0		79 748,0		79 748,0
77	77	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	2	25 292,0		50 584,0		50 584,0		50 584,0
78	78	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	3	34 103,0		102 309,0		102 309,0		102 309,0
79	79	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2**	**шт.**	2	35 550,0		71 100,0		71 100,0		71 100,0
80	80	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	2	8 056,0		16 112,0		16 112,0		16 112,0
81	81	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	2	23 039,0		46 078,0		46 078,0		46 078,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	82	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стремянка**	т	0,0535	1 146 761,0		61 352,0		61 352,0		61 352,0
83	83	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	1,5515	260,0 184,0	4,0 0,0	403,0 285,0	6,0 0,0	112,0		403,0
84	84	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,5515	401,0 216,0	7,0 2,0	622,0 335,0	11,0 3,0	276,0		622,0
85	85	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой**	$м^3$	0,05	79 729,0 28 250,0	7 371,0 1 563,0	3 986,0 1 413,0	368,0 78,0	2 205,0		3 986,0
86	86	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/**	$м^3$	1,602	52 863,0 15 441,0	16,0 0,0	84 687,0 24 736,0	26,0 0,0	59 924,0		84 687,0
87	87	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	$м^3$ основания	4,05	14 613,0 4 693,0	453,0 102,0	59 183,0 19 007,0	1 835,0 413,0	38 341,0		59 183,0
			Итого по разделу 2: Сеть канализаций К1					1 027 309 248 423	71 773 21 528	707 111 0	0 0	1 027 309
			ИТОГО по разделу					7 211 384 2 812 113	1 074 514 280 929	3 324 749 0	0 0	15 232 198
			В том числе:									15232198
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							6 547 125		
		Итого по акту										15232198
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными 7,5%			7,50%		651380				
			Итого с временными									15883578
			Снежных заносов			0,04		28009				
			Итого									15911588
			Сметная прибыль 5%			5%		468223				
			ИТОГО									16379811
			Непредвиденные работы и затраты 3%			3%		477348				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16857159
			Итого в текущих ценах 2024 года, коэфф к = 1,075			1,075						18121446
			Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэфф к = 0,9			0,98						17759016,60
			НДС			12 %		2131081,99				
			Итого с НДС									19 890 098,59

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
И.о руководителя

Муратулы С

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «Жана Құрылыс Групп»

Эксперт Әліпбек Ө. Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

Эксперт Карибаев Д.С.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Astana Energy NS"

Директор Кенбек Е.Н