Ведомость остаточных объемов работ

от 26.01.2026 г.

"Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом в районе пересечения улиц с проектными наименованиями А82, А91 в г. Астана". Наружные инженерные сети и благоустройство. Корректировка" (незавершенное строительство)

№	Наименование работ	Общая сметная стоимость (без НДС)	Выполнено по смете (без НДС)	Остаток, в смете (без НДС)	Остаток, %
1	Наружные тепловые сети	172 481 218,75	91 664 391,07	80 816 827,68	46,86
2	Наружное освещение. Участок 1	2 779 431,25	0,00	2 779 431,25	100,00
3	Наружное освещение. Участок 2	3 189 015,18	3 189 015,18	0,00	0,00
4	Наружные сети связи	18 915 734,82	2 551 264,29	16 364 470,54	86,51
5	Наружные сети водопровода и канализации. Участок 1	78 766 481,25	38 977 566,07	39 788 915,18	50,52
6	Наружные сети водопровода и канализации. Участок 2	23 832 551,79	21 674 482,14	2 158 069,64	9,06
7	Покрытие. Участок 1	147 867 427,68	0,00	147 867 427,68	100,00
8	Вертикальная планировка	26 424 133,93	26 174 463,39	249 670,54	0,94
9	Озеленение. Участок 1	68 438 071,43	0,00	68 438 071,43	100,00
10	МАФ. Участок 1	14 381 388,39	0,00	14 381 388,39	100,00
11	Уплотнение грунта. Участок 1	792 843,75	0,00	792 843,75	100,00
12	Покрытие. Участок 2	139 211 733,93	127 973 985,71	11 237 748,21	8,07
13	Вертикальная планировка	884 925,00	884 925,00	0,00	0,00
14	Озеленение. Участок 2	47 018 576,79	29 312 637,50	17 705 939,29	37,66
15	МАФ. Участок 2	5 559 983,93	0,00	5 559 983,93	100,00
16	Уплотнение грунта. Участок 2	790 603,57	790 603,57	0,00	0,00
	Итого:	**751 334 121,43**	**343 193 333,93**	**408 140 787,50**	

Заместитель руководителя **Аймагамбетов Б.И.**

И.о. руководителя отдела строительства **Жиенәлі Қ.А.**

Главный специалист отдела строительства **Мулламурат Б.А.**

Главный специалист отдела строительства **Копжасарова Р.Ж.**