Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года №53 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"21" 10 2025 г.

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области" БИН 060140010536

Представитель от заказчика: Главный инженер Игликов Серик Игликович.

фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН, телефон-для физических лиц, наименование организации-для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (станционарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии (прилагается) от «15» 08 2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Айт-Мус Құрылыс" БИН 050440013054 Лицензия:ГСЛ № 0000248, 27.05.2005, II, Республика Казахстан, Акмолинская область, Косшы Г.А., г. Косшы, Коркыт ата, 12, 87019992651 на основании договора подряда от 15.05.2024 года № 2024-68. (прилагается) Директор Куаныш Жасулан Куанышулы

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН телефоны

Заключение о качестве строительно-монтажных работ. (прилагается) от "15" августа 2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «УКС», Республика Казахстан, г. Каскелен, Карасайский район, Наурызбай, 25а, тел. 77272569498

(наименование организации, адрес и телефон)

Эксперт Дуйсенгалиев Дулат Кабдулханович. Республика Казахстан, г. Каскелен, Карасайский район, Наурызбай, 25а, тел. 77272569498 Приказ №40 от 19.07.2024 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата получения аттестата, адрес и телефон)

Заключение о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от "15" августа 2025 г

ТОО «Научно-производственно технический центр «САМИ», 16015758, 13.10.2016, Республика Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский Район , Северо-Восток , 185 ,87252395952

(наименование организации, адрес и телефон)

Эксперт Рахматулла Нуркен Мустафаулы, 16015758, 13.10.2016, Республика Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский Район , Северо-Восток , 185 ,87252395952 в соответствии с приказом от 27.05.2024 года № 13-А;.

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата получения аттестата, адрес и телефон)

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Общеобразовательная школа села Уленты отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области» в селе Уленты, Ерейментауского района, Акмолинской области» (привязка). Капитальный ремонт здания. Объект II (нормального) уровня ответственности.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность

по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Ерейментауский район, с.о Улентинский. ст. Уленты, Маметова 1а

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации от "15" августа 2025 г. дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

Площадь земельного участка 2,1464 га, строительство школы в селе Уленты Ерейментауского района Акмолинской области. Кадастровый номер: 01-006-020-459.Номер земельного участка № 000129, выданное Ерейментауским районным отделением Акмолинской области, филиал РГП НПЦзем

документ, подтверждающий наступления юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры решение судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации не государственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право на временные возмездные землепользования (аренды).

либо решение о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений 9отдельных частей) существующих зданий от «___» _____ 2025 года №

_____

наименование органа вынесшее решение

2) Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:

- Государственное учреждение "Отдел образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области", Входящий регистрационный номер уведомления: KZ02REA00472059. Дата и время приема уведомления: 02.06.2025 12:58

(наименование органа, принявшего уведомление, дата и номер принятия талона

- Государственное учреждение "Отдел образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области", Входящий регистрационный номер уведомления: KZ70REA00485191. Дата и время приема уведомления: 11.07.2025

(наименование органа, принявшего уведомление, дата и номер принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) «Научно-производственно технический центр «САМИ» 16015758 13.10.2016 Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЕРЕЙМЕНТАУСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 11 20.12.2021

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: 11.06.2024 г.

(дата, месяц год)

Окончание работ: 15.08.2025 г.

(дата, месяц год)

при продолжительности строительства, 3 месяца (ев):

3. Объект имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность,

производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	(общая с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Этажность зданий	этаж	2-3 с подвалом		2-3 с подвалом	
Площадь земельного участка в условных границах	га	2,1464		2,1464	
Площадь застройки	м²	1332,8		1332,8	
Общая площадь здания	м²	2007,16		2007,16	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

Факт начала выпуска продукции с указанием объемов

Улентинская сш в селе Уленты имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	1116,70	1116,70
Число этажей	этаж	2-3 с подвалом	2-3 с подвалом
Общий строительный объем	м3	2959,122	2959,122

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерно-техническому оборудованию):

- Проект разработан в II климатическом подрайоне. При разработке проекта принято:
- Уровень ответственности здания - II
- Степень огнестойкости здания - II
- Класс конструктивной пожарной опасности – С1
- Класс функциональной опасности – Ф4.1

- Класс пожарной опасности строительных конструкций – С1
- Расчетный срок службы здания - 50 лет
- Расчетная температура наиболее холодной пятидневки – 34,6 °С
- Ветровой район -IV, нормативная ветровая нагрузка – 38 кгс/м2
- Снеговой район -III, нормативная снеговая нагрузка – 70 кгс/м2
- Здание запроектировано и имеет прямоугольную форму с размерами в осях 72,0х33,0м.
- Высота этажа принята 3,00м в чистоте.
- Для доступа в здание маломобильных групп населения предусмотрен пандус.
- Крыша перекрыта двухскатной кровлей с организованным водостоком.
- В наружной отделке фасадов применяется вентилируемый фасад по утеплителю согласно утвержденного эскизного проекта ЭП.
- Внутренняя отделка - смотри ведомость отделки помещений.

Конструктивное решение

- Конструктивная схема зданий с кирпичным заполнением. Основные конструкции зданий.
- 1-Фундамент - Ленточный высотой 300мм, из бетона кл. С 20/25, IV8, F100 на портландцемент. ФБС блоки 2 ряда по ГОСТ 13579-78;
  2-Плиты покрытия многопустотные по серии ИИ-04;
  3-Наружные стены из керамического кирпича 500 мм, утеплитель 150 мм.
- Утепления наружных стен - утеплитель 50 мм плотность130 кг/м3
- Оконные блоки - из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99;
- Дверные блоки - деревянные, металлические

5. На объекте установлено, предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) за счет местного исполнительного органа и должны обеспечивать нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): 412.848 тыс.тенге.

В том числе: строительно-монтажных работ 349.813 тыс.тенге.
стоимость оборудования 2.035 тыс.тенге.
прочих затрат 61 тыс.тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

В том числе: строительно-монтажных работ 349.813 тыс.тенге.
прочих затрат 61 тыс.тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания - нормальный «В»;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШЕНИЕ: «Строительно-монтажные работы по реконструкции (перепланировке, переоборудованию) помещений (отдельных частей) существующих зданий», по адресу с. Уленты Ерейментауского района Акмолинской области

(наименование объекта, место расположения область, район, населенный пункт)

Принято в эксплуатацию.

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области" Тулебаев А.А

Представитель от заказчика: ГУ "Отдел образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области" главный инженер Игликов Серик Игликович.

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество) подпись

место печати (при наличии)

Представителя технического надзора заказчика

Эксперт ТОО «УКС» Дуйсенгалиев Дулат Кабдулханович. 8006180310, Приказ №40 от 19.07.2024 г.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, дата, подпись, место печати (при наличии)

Аккредитованная организация: ТОО «УКС» Дуйсенгалиев Дулат Кабдулханович Республика Казахстан, г. Каскелен, Карасайский район, Наурызбай, 25а, тел. 77272569498

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), дата, подпись, место печати (при наличии)

Представителя авторского надзора

1) Разработчик проекта: ТОО «Научно-производственно технический центр «САМИ» 16015758.13.10.2016

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), дата, подпись, место печати (при наличии)

2) Рахматулла Нуркен Мустафаулы в соответствии с приказом от 27.05.2024 года №13-А;

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), дата, подпись, место печати (при наличии)

1) Организация авторского надзора ТОО «Научно-производственно технический центр «САМИ», 16015758, 13.10.2016, Республика Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский Район , Северо-Восток , 185 .87252395952

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), дата, подпись, место печати (при наличии)

Представитель строительно-монтажной организации:

Директора ТОО"Айт-Мус Құрылыс" Куаныш Жасулана Куанышулы

(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

место печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2021 жылғы 18 ақпандағы
№53 бұйрығымен бекітілген
Нысан

Нысанды пайдалануға қабылдау актісі

2025 жылғы «21» 10

Тапсырыс беруші: «Ақмола облысы білім басқармасының Ереймантау ауданы бойынша білім бөлімі» БИН 060140010536

Тапсырыс берушінің өкілі: Бас инженер - Игликов Серик Игликович

жеке тұлға үшін – аты-жөні (бар болған жағдайда) ЖСН, телефон, заңды тұлға үшін – ұйымның атауы, БСН, телефон, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй ғимарат (станционарлық үй-жайлар) нөмірі

Негізінде: Сәйкестік декларациясы (қоса берілген) «15» 08 2025 ж

«Айт-Мұс Құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БИН 050440013054 – Лицензия: GSL № 0000248, 27.05.2005 ж., II, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Қосшы Ғ.А., Қосшы, Қорқыт ата, 12, 87019992651, негізінде: 2024 жылғы 15 мамырдағы № 2024-68 келісім-шарт. (қосымша)Директоры Қуаныш Жасұлан Қуанышұлы

((құрылысты жүзеге асыратын ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны, лицензияның нөмірі, алған күні басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды. (қосымша) «15» 08 2025 ж.

«УКС» жауапкершілігі шектеулі серіктестік ЖШС, Қазақстан Республикасы, Қаскелең қ., Қарасай ауданы, Наурызбай 25а, тел. 77272569498

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының аты-жөні (бар болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

Сарапшы Дуйсенгалиев Дулат Кабдулханович. Қазақстан Республикасы, Қаскелең қ., Қарасай ауданы, Наурызбай 25а, тел. 77272569498 19.07.2024 ж. № 40 келісімге сәйкес

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), анықтаманың нөмірі мен алынған күні, мекенжайы және телефоны

Орындалған жұмыстың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріліп отыр) «15» 08 2025 ж.

«SAMI» ғылыми-өндірістік техникалық орталығы» ЖШС, 16015758, 13.10.2016 ж., Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Әл-Фараби ауданы, Солтүстік-Шығыс, 185, 87252395952

(ұйымның атауы, мекенжайы және телефоны)

Сарапшы Рахматулла Нуркен Мустафаұлы, 16015758, 13.10.2016ж. Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Әл-Фараби ауданы, Солтүстік-Шығыс, 185, 87252395952 № 13-А келісімге сәйкес.

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), анықтаманың нөмірі мен алынған күні, мекенжайы мен телефоны)

Мердігер (бас мердігер) пайдалануға қабылдауға ұсынған нысанның дайындығын тексергеннен кейін: «Ақмола облысы білім басқармасының Ереймантау ауданының білім бөлімінің Өленті ауылының жалпы білім беретін мектебі» (сілтеме). Күрделі жөндеу.II (қалыпты) жауапкершілік деңгейіндегі объект.

объектінің атауы, құрылыс түрі (жаңа, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделілігі

мекен-жайы бойынша: Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Өленті ауылы. Өленті стансасы, Мәметова 1а

(облыс, аудан, елді мекен)

атқарушы техникалық құжаттаманың толықтығын тексеру, оның ішінде атқарушы техникалық құжаттаманың электрондық модулі арқылы «15» 08 2025 ж. танысу күні мынаны растайды:

1. Нысан құрылысы негізінде жүргізілді:

1)Жер телімінің ауданы 2,1464 га, Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Өленті ауылында мектеп құрылысы. Кадастрлық нөмірі: 01-006-020-459.

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілерді (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау

актісі немесе бөлу балансы жер учаскісіне құқық белгілейтін құжат немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау, қайта жабдықтау)

Немесе қолданыстағы ғимараттардың үй- жайларын (бөлек бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы «_____» №_____шешімдері

шешім қабылдаған органның атауы

2) Қызметтің немесе белгілі бір әрекеттердің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны қабылдауға арналған талон:

• «Ақмола облысы білім басқармасының Ерейментау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, кіріс хабарламасының тіркеу нөмірі: KZ02REA00472059. Хабарламаны алған күні мен уақыты: 02.06.2025 ж. 12:58

• «Ақмола облысы білім басқармасының Ерейментау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, кіріс хабарламасының тіркеу нөмірі: KZ70REA00485191. Хабарламаны алған күні мен уақыты: 11.07.2025 ж.

3) жобалық (жобалық-сметалық құжаттама) «Ғылыми және өндірістік «SAMI» техникалық орталығы 16015758 13.10.2016 Жұмыс жобасы

жобалау ұйымының атауы, жоба нөмірі

«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ЕРЕЙМЕНТАУ АУДАНДЫҚ БІЛІМ БӨЛІМІ» мемлекеттік мекемесі 11 20.12.2021ж

жобаның күні мен нөмірі, жобаны мақұлдаған (қайта мақұлдаған) ұйымның атауы және келісу күні

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы: 11.06.2024 г.

күні, айы жылы

жұмыстың аяқталуы: 15.08.2025 г.

күні, айы жылы

құрылыс ұзақтығы ___3_____ ай:

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық -экономикалық көрсеткіштері бар қуаты, өнімділігі, өндіріс ауданы, ұзындығы, қуаттылығы, көлемі, өткізу қабілеті, тасымалдау қабілет, жұмыс орындарының саны және т.б. барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша нысаналы немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады:

Қуат, өнімділік және т.б.	**Өлшем бірлігі**	**Жоба бойынша**		**Нақты**	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосы кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосы кешені немесе кезегі
Қабат саны	Қабат	2-3 жертөлемен		2-3 жертөлемен	
Жердің жалпы ауданы	га	2,1464		2,1464	
Құрылыстың ауданы	м²	1332,8		1332,8	
Жалпы құкрылыстың ауданы	м²	2007,16		2007,16	

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттарды игеру нормаларына сәйкес көлемде жобамен көзделеген өнім шығару (қызметтер көрсету)_____

көлемін көрсете отырып, өндірісті бастау фактісі

Фельдшерлік-акушерлік пункт келесі көрсеткіштерге ие:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы ауданы	м²	1116,70	1116,70

Қабаттар саны	Қабат	2-3 жертөлемен	2-3 жертөлемен
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$	2959,122	2959,122

4. Нысанның технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері келесі деректермен сипатталады (оның орналасу ерекшеліктері, негізгі материалдары мен конструкциялары, инженерлік жабдық туралы қысқаша техникалық сипаттамалары):

• Фельдшерлік-акушерлік пункті жобалауға берілген тапсырмаға сәйкес, ауылдық елді мекендерде амбулаториялық қызмет көрсетуге арналған, ол көрсетілген бір қабатты жеке ғимаратта орналасқан.

• Жоба II климаттық субрегионында әзірленді. Жобаны әзірлеу кезінде ол қабылданды.

• Құрылыс жауапкершілігі деңгейі – II

• Ғимараттың отқа төзімділік дәрежесі – II

• Құрылымдық өрт қауіптілік класы – С1

• Функционалдық қауіптілік класы – Ф4.1

• Құрылыс конструкцияларының өрт қауіптілік класы – С1

• Ғимараттың есептік қызмет ету мерзімі – 50 жыл

• Ең суық бес күндік кезеңнің болжалды температурасы – 34,6 °С

• Жел аймағы -IV, стандартты жел жүктемесі - 38 кгс/м2

• Қар аймағы -III, қалыпты қар жүктемесі -70 кгс/м2

Жоспарда медициналық пункт осьтік өлшемдері 72,0 х 33,0 м болатын төртбұрышты пішінге ие.

• Еденнің биіктігі 3,00 м таза деп есептеледі.

• Қозғалысы шектеулі адамдардың ғимаратқа кіруі үшін пандус қарастырылған.

• Төбесі ұйымдастырылмаған суағары бар төбе төбесімен жабылған.

• Қасбеттердің сыртқы безендіруінде оқшаулау үстіне сәндік сылақ қолданылады, бекітілген алдын ала жоба бойынша бояу.

• Ішкі безендіру- үй-жайларды әрлеу тізімін қараңыз.

Конструктивтік шешімі

• Кірпішпен толтырылған ғимараттардың құрылымдық схемасы. Негізгі құрылыс құрылымдары.

• 1-іргетас - биіктігі 300 мм жолақ, бетон сыныбынан жасалған. Портландцемент үшін 20/25, IV8, F100 бар. ГОСТ 13579-78 бойынша FBS блоктары 2 қатар;

2-шұңқырлы жабын плиталары ИИ-4;

3-Сыртқы қабырғалар керамикалық кірпіштен 500 мм, оқшаулау 150 мм және сәндік сылақ.

• Сыртқы қабырғаларды оқшаулау - оқшаулау 150 мм тығыздық 130 кг/м3.

• Терезе блоктары – ГОСТ 30674-99 бойынша ПВХ профилінен жасалған;

• Есік блоктары – ағаш, металл.

5. Нысанға жобада қарастырылған жабдықтардың көлемі орнатылды жеке сынақтан және кешенді сынақтан өткеннен кейін оны қабылдау актілері бойынша;

6. Сырткы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты жұмысы жергілікті атқарушы органмен қамтамасыз етіледі және ауылдық,қалалық ұйымдарымен қабылданады;

7. Бекітілген жобаның сметалық құны (жобалық-сметалық құжаттама): барлығы 412.848 мын.тенге., оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары 349.813 мын.тенге., жабдықтар,мүкәммалдар 2.035 мын.тенге. құрал-саймандар 61 мын.тенге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі құралдардың сметалық құны оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны 349.813 мын.тенге;

жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандардың құны ____61_____мын.теңге;

9. Жергілікті камту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделеді және іс жүзінде 100 % колданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор каражаты есебінен каржыландырылатын объектілерде);
10. Ғимараттың энергия тиімділігі сыныбы – қалыпты "В";
11. Нысан бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, кала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ:
«Колданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (бөлек бөліктерін) реконструкциялау (кайта жоспарлау, кайта жабдықтау) бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары». Акмола облысы Ерейментау ауданы Өленті ауылының мекенжайы бойынша
Объектінің (кешеннің) атауы

Іске косу

Тапсырыс беруші: «Акмола облысы білім басқармасының Ереймантау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі Тулебаев А.А
Тапсырыс берушіден өкіл: «Акмола облысы білім басқармасының Ереймантау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бас инженері Серік Игликов Игликович.
(өз құрамында аттестатталған сарапшы (-лары) бар ұйымның атауы, басшының аты-жөні (бар болған жағдайда), колы, күні мөрдің орны (болған жағдайда)

Техникалық кадағалау:
«УКС» ЖШС сарапшысы Дүйсенғалиев Дулат Қабдулханұлы, 8006180313100, Бұйрық № 40 19.07.2024 ж.
(өз құрамында аттестатталған сарапшы (-лары) бар ұйымның атауы, басшының аты-жөні (бар болған жағдайда), колы, күні мөрдің орны (болған жағдайда)

1) Аккредиттелген ұйым: «УКС» ЖШС Дуйсенгалиев Дулат Кабдулханович Казакстан Республикасы, Қаскелең к., Қарасай ауданы, Наурызбай, 25а, 87272569498
(өз құрамында аттестатталған сарапшы (-лары) бар ұйымның атауы, басшының аты-жөні (бар болған жағдайда), колы, күні мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық кадағалау:

1) Жобаны әзірлеуші: «SAMI» ғылыми-өндірістік-техникалық орталығы» МЬМ. 16015758, 13.10.2016 ж.
(өз құрамында аттестатталған сарапшы (-лары) бар ұйымның атауы, басшының аты-жөні (бар болған жағдайда), колы, күні мөрдің орны (болған жағдайда)
2) Авторлық кадағалау өкілі Рахматулла Нұркен Мұстафаұлы 2024 жылғы 27 мамырдағы № 13-А бұйрығына сәйкес
(өз құрамында аттестатталған сарапшы (-лары) бар ұйымның атауы, басшының аты-жөні (бар болған жағдайда), колы, күні мөрдің орны (болған жағдайда)

2) Авторлық ұйым: «SAMI» ғылыми-өндірістік-техникалық орталығы» ЖШС, 16015758, 13.10.2016 ж., Қазақстан Республикасы, Шымкент к., Әл-Фараби ауданы, Солтүстік-Шығыс, 185, 87252395952
(өз құрамында аттестатталған сарапшы (-лары) бар ұйымның атауы, басшының аты-жөні (бар болған жағдайда), колы, күні мөрдің орны (болған жағдайда)

Құрылыс-монтаж ұйымының өкілі:
«Айт-Мус Құрылыс» ЖШС директоры Куаныш Жасулан Куаныш Айт-Мус
(ұйымның атауы, лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты) (колы)
(мөрдің орны (болған жағдайда)