ЗАКАЗЧИК : ГУ"Отдел образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айт-Мус Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Улентинская СШ в селе Уленты, Ерейментауского района, Акмолинской области

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июль 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы. Смета 1-1										
1	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж**	м оград	473,26		2308,33	1311,70	1092441	620775	--	523862	1745607
		НР - 72%, СП - 8%				996,63	540,76	471666	255920		129304	
2	1101-0207-0105 РСНБ РК 2015	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня**	дерево	7		208,07	7,61	1456	53	--	1010	2664
		НР - 72%, СП - 8%				200,46	--	1403	--		197	
3	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	1,112		117,00	--	130	--		--	140
		СП - 8%				--	--	--	--		10	
4	412-101-0103 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км	3,336		79,00	--	264	--		--	285
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1094291	620828	--	524872	1748696
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					473069	255920	--	129532	
		Всего заработная плата	Тенге					1094291				
		Транспортные расходы	Тенге						728989			
		Накладные расходы	Тенге					394				
		Сметная прибыль	Тенге					524872				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					129532				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					1748695				
		Сметная заработная плата	Тенге									466
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						728989			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1748695				
		Сметная заработная плата	Тенге									466
									728989			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы. Смета 2-1-1										
		Монтажные работы										
				На отм.-2,800								
		По типу 3		**На отм.0,000**								
5	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /керамогранит/. Устройство**	м2 покрытия	39,97		5930,31	105,93	237035	4234	167365	48539	308420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1637,12	49,53	65436	1980		22846	
6	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	34,37	1612,43	17,96	55419	617	42129	9286	69881
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			368,71	6,53	12673	224		5176	
		По типу 5									
7	1111-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство**	м2 пола	195,35	188,79	10,41	36879	2035	24384	8241	48730
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			53,54	5,05	10460	987		3610	
8	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола	195,35	1075,52	16,10	210103	3145	113424	68459	300847
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			478,80	7,93	93534	1548		22285	
9	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	195,35	6926,63	69,74	1353117	13624	1164918	130408	1602207
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			893,65	33,51	174575	6547		118682	
10	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	97,68	310,78	3,19	30357	311	18854	8147	41584
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			114,57	1,26	11192	123		3080	
11	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	195,35	1003,59	5,05	196052	987	46089	107607	327952
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			762,61	2,45	148976	479		24293	
		На отм.3,300									
		По типу 1									
12	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /керамогранит/. Устройство**	м2 покрытия	16,01	5930,31	105,93	94944	1696	67038	19442	123537
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1637,12	49,53	26210	793		9151	
13	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	12,97	1612,43	17,96	20913	233	15898	3504	26371
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			368,71	6,53	4782	85		1953	
		По типу 5									
14	1111-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство**	м2 пола	137,78	188,79	10,41	26011	1435	17199	5813	34370
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			53,54	5,05	7377	696		2546	
15	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола	137,78	1075,52	16,10	148185	2218	79998	48284	212187
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			478,80	7,93	65969	1092		15718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	137,78	6926,63	69,74	954351	9608	821615	91976	1130034
		НР - 72%; СП - 8%			893,65	33,51	123128	4617		83706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	83	310,78	3,19	25795	265	16020	6922	35335
		НР - 72%; СП - 8%			114,57	1,26	9510	105		2617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	137,78	1003,59	5,05	138275	696	32506	75895	231304
		НР - 72%; СП - 8%			762,61	2,45	105073	338		17134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Внутренняя отделка									
		Потолок									
19	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	235,32	877,39	9,30	206467	2188	37565	120856	353509
		НР - 72%; СП - 8%			708,46	4,85	166714	1141		26186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	235,32	982,83	6,50	231280	1530	63910	119780	379145
		НР - 72%; СП - 8%			704,74	2,21	165840	521		28085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	235,32	946,20	7,06	222660	1662	36150	133669	384835
		НР - 72%; СП - 8%			785,52	3,41	184848	803		28506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены или перегородки									
22	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	786,82	1881,04	113,86	1480039	89589	388753	771946	2432144
		НР - 72%; СП - 8%			1273,10	89,54	1001697	70450		180159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	786,82	727,00	6,50	572021	5114	213692	255568	893796
		НР - 72%; СП - 8%			448,91	2,21	353215	1741		66207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	576,5	772,28	6,66	445220	3841	80946	260845	762550
		НР - 72%; СП - 8%			625,21	3,21	360433	1852		56485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	210,32	1017,02	4,74	213900	996	52168	116076	356374
		НР - 72%; СП - 8%			764,24	2,29	160736	481		26398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Наружняя отделка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цоколь									
26	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	226,8	5047,58 4245,80	51,33 43,64	1144790 962947	11641 9897	170202	700448 147619	1992857
		Наружная отделка									
27	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов /+ откосы/ *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	2192,8	4364,82 2673,22	18,98 3,75	9571169 5861839	41608 8223	3667722	4226445 1103809	14901423
28	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 *СП - 8%*	м3	26,2	50750,00 --	-- --	1329650 --	-- --	1329650	-- 106372	1436022
29	231-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 *СП - 8%*	м2	2412,08	1345,00 --	-- --	3244248 --	-- --	3244248	-- 259540	3503788
30	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 вертикальной проекции	1737,12	1028,86 659,33	59,61 28,56	1787257 1145334	103554 49616	538369	860365 211810	2859431
		Лестница									
		Ограждение лестницы ОГ-1 /4шт/									
31	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	м ограждения	28,8	911,20 713,97	115,65 48,80	26242 20562	3330 1405	2350	15817 3365	45423
32	241-109-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм *СП - 8%*	м	46,48	5409,00 --	-- --	251410 --	-- --	251410	-- 20113	271523
33	241-109-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм *СП - 8%*	м	28,8	7783,00 --	-- --	224150 --	-- --	224150	-- 17932	242082
34	241-109-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х1,5 мм *СП - 8%*	м	86,4	1796,00 --	-- --	155174 --	-- --	155174	-- 12414	167588
35	243-907-4503 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки *СП - 8%*	шт.	168	957,00 --	-- --	160776 --	-- --	160776	-- 12862	173638
		Соединение ограждений лестницы ОГ-1 между собой									
36	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	м ограждения	2,4	911,20 713,97	115,65 48,80	2187 1714	277 117	196	1318 280	3785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	241-109-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм	м	2,4	7783,00	--	18679	--	18679	--	20173
		СП - 8%			--	--	--	--		1494	
38	241-109-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х1,5 мм	м	2,4	1796,00	--	4310	--	4310	--	4655
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
		Ограждение лестницы ОГ-2 /2шт/									
39	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	25,6	911,20	115,65	23327	2960	2089	14059	40377
		НР - 72%; СП - 8%			713,97	48,80	18278	1249		2991	
40	241-109-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм	м	36,52	5409,00	--	197537	--	197537	--	213340
		СП - 8%			--	--	--	--		15803	
41	241-109-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм	м	25,6	7783,00	--	199245	--	199245	--	215185
		СП - 8%			--	--	--	--		15940	
42	241-109-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х1,5 мм	м	76,8	1796,00	--	137933	--	137933	--	148968
		СП - 8%			--	--	--	--		11035	
43	243-907-4503 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	264	957,00	--	252648	--	252648	--	272860
		СП - 8%			--	--	--	--		20212	
		Ограждение лестницы ОГ-3 /1шт/									
44	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	10,4	911,20	115,65	9476	1203	848	5712	16403
		НР - 72%; СП - 8%			713,97	48,80	7425	508		1215	
45	241-109-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм	м	14,94	5409,00	--	80810	--	80810	--	87275
		СП - 8%			--	--	--	--		6465	
46	241-109-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм	м	10,4	7783,00	--	80943	--	80943	--	87418
		СП - 8%			--	--	--	--		6475	
47	241-109-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х1,5 мм	м	31,2	1796,00	--	56035	--	56035	--	60518
		СП - 8%			--	--	--	--		4483	
48	243-907-4503 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	54	957,00	--	51678	--	51678	--	55812
		СП - 8%			--	--	--	--		4134	
		Ограждение лестницы ОГ-4 /1шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							
49	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	м ограждения	3	911,20	115,65	2734	347	245	1648	4732
					713,97	48,80	2142	146		350	
50	241-109-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм									
		СП - 8%	м	3,32	5409,00	--	17958	--	17958	--	19395
					--	--	--	--		1437	
51	241-109-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм									
		СП - 8%	м	3	7783,00	--	23349	--	23349	--	25217
					--	--	--	--		1868	
52	241-109-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х1,5 мм									
		СП - 8%	м	9	1796,00	--	16164	--	16164	--	17457
					--	--	--	--		1293	
53	243-907-4503 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки									
		СП - 8%	шт.	12	957,00	--	11484	--	11484	--	12403
					--	--	--	--		919	
		Сцена									
		Эстрада									
54	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,738	187772,93	1521,45	326349	2645	267581	41278	397038
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			32292,00	694,80	56123	1208		29410	
55	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,738	9157,78	81,49	15916	141	13720	1526	18837
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1182,25	36,95	2055	64		1395	
56	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,205	169308,32	1843,10	34708	378	29307	3738	41521
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24503,28	818,93	5023	168		3076	
57	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,205	9157,78	81,49	1877	17	1618	180	2222
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1182,25	36,95	242	8		165	
58	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 пола	4,6	1075,52	16,10	4947	74	2671	1612	7084
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			478,80	7,93	2202	36		525	
59	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	24,6	1066,09	69,74	26226	1715	2527	16422	46060
					893,65	33,51	21984	824		3412	
60	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2									
		СП - 8%	м3	1,09	134822,00	--	146956	--	146956	--	158712
					--	--	--	--		11756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	10	373,68	3,23	3737	32	2568	830	4932
		НР - 72%; СП - 8%			113,75	1,55	1137	15		365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	34	1003,59	5,05	34122	171	8022	18729	57079
		НР - 72%; СП - 8%			762,61	2,45	25929	83		4228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	9	2845,21	22,61	25607	203	20452	3635	31582
		НР - 72%; СП - 8%			550,19	10,81	4952	97		2339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	18,9	1877,40	110,35	35483	2085	16381	12493	51814
		НР - 72%; СП - 8%			900,35	17,69	17017	334		3838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Лестницы									
65	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	4,83	187772,93	1521,45	906943	7349	743624	114715	1103391
		НР - 72%; СП - 8%			32292,00	694,80	155970	3356		81733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,83	9157,78	81,49	44232	393	38129	4240	52350
		НР - 72%; СП - 8%			1182,25	36,95	5710	178		3878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	18,4	1075,52	16,10	19790	296	10684	6448	28337
		НР - 72%; СП - 8%			478,80	7,93	8810	146		2099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	92,7	1066,09	69,74	98827	6465	9520	61883	173567
		НР - 72%; СП - 8%			893,65	33,51	82842	3107		12857	
69	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,08	134822,00	--	550074	--	550074	--	594080
		СП - 8%			--	--	--	--		44006	
70	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	94	373,68	3,23	35126	303	24131	7803	46364
		НР - 72%; СП - 8%			113,75	1,55	10692	146		3434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	98	1003,59	5,05	98352	495	23121	53983	164521
		НР - 72%; СП - 8%			762,61	2,45	74736	240		12187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	11,7	2845,21	22,61	33289	265	26587	4726	41056
		НР - 72%; СП - 8%			550,19	10,81	6437	127		3041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	98	1877,40	110,35	183985	10814	84937	64776	268662
		НР - 72%; СП - 8%			900,35	17,69	88234	1733		19901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Ограждение радиаторов									
74	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1998	46209,83	1521,45	9233	304	2477	4745	15097
		НР - 72%; СП - 8%			32292,00	694,80	6452	139		1118	
75	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,126	100670,00	--	12684	--	12684	--	13699
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
76	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0738	134822,00	--	9950	--	9950	--	10746
		СП - 8%			--	--	--	--		796	
77	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,1998	8876,73	58,75	1774	11	1183	422	2371
		НР - 72%; СП - 8%			2903,57	26,48	580	5		176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	9,6	729,64	22,61	7005	217	1506	3878	11753
		НР - 72%; СП - 8%			550,19	10,81	5282	104		871	
79	223-503-0204 РСНБ РК 2015	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород	м2	9,6	8052,00	--	77299	--	77299	--	83483
		СП - 8%			--	--	--	--		6184	
80	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных решеток	м2	16,92	1083,80	3,54	18338	60	3579	10604	31258
		НР - 72%; СП - 8%			868,76	1,70	14699	29		2315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Пандус П-1									
81	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	32,79	1050,32	--	34440	--	--	24797	63976
		НР - 72%; СП - 8%			1050,32	--	34440	--		4739	
82	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	13,8	26263,04	1559,26	362430	21518	321008	18235	411119
		НР - 72%; СП - 8%			1442,34	392,95	19904	5423		30453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,13706	20241,07	1947,25	2774	267	4	1888	5035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			18262,46	865,80	2503	119		373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,13706	441876,00	--	60564	--	60564	--	65409
		СП - 8%			--	--	--	--		4845	
85	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /керамогранит/. Устройство**	м2 покрытия	24,2	5930,31	105,93	143514	2564	101332	29388	186734
		НР - 72%; СП - 8%			1637,12	49,53	39618	1199		13832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	12,39	4546,78	22,30	56335	276	25883	21816	84403
		НР - 72%; СП - 8%			2435,52	9,96	30176	123		6252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением /ОГ-1/. Монтаж**	т конструкций	0,14428	97412,76	34861,46	14055	5029	1852	6427	22121
		НР - 72%; СП - 8%			49719,56	12152,60	7174	1753		1639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,14428	887579,00	--	128060	--	128060	--	138305
		СП - 8%			--	--	--	--		10245	
89	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	4,18412	1157,82	1,51	4844	6	583	3066	8543
		НР - 72%; СП - 8%			1017,03	0,74	4255	3		633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	243-907-4503 РСНБ РК 2015	**Держатели, фланцы, крышки, заглушки**	шт.	90	957,00	--	86130	--	86130	--	93020
		СП - 8%			--	--	--	--		6890	
		Стойка Ст-1 /3шт/									
91	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,384	3484,04	--	1338	--	--	963	2485
		НР - 72%; СП - 8%			3484,04	--	1338	--		184	
92	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	--	1153,57	--	--	--	--	--	--
					1153,57	--	--	--		--	
93	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,57	34597,67	2282,00	19721	1300	14683	2923	24455
		НР - 72%; СП - 8%			6557,45	563,73	3738	321		1811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,00828	360497,56	17321,80	2985	143	148	1952	5332
		НР - 72%; СП - 8%			325312,00	2065,10	2694	17		395	
95	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00828	346394,00	--	2868	--	2868	--	3097
		СП - 8%			--	--	--	--		229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,47394	33084,69	15130,24	15680	7171	1145	6891	24377
		НР - 72%; СП - 8%			15537,36	4657,20	7364	2207		1806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,46314	856578,00	--	396716	--	396716	--	428453
		СП - 8%			--	--	--	--		31737	
98	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0108	818918,00	--	8844	--	8844	--	9552
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
99	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	13,74426	176,52	4,81	2426	66	1404	696	3372
		НР - 72%; СП - 8%			69,58	0,78	956	11		250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стойка Ст-2 /3шт/									
100	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,384	3484,04	--	1338	--	--	963	2485
		НР - 72%; СП - 8%			3484,04	--	1338	--		184	
101	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	--	1153,57	--	--	--	--	--	--
					1153,57	--	--	--		--	
102	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,57	34597,67	2282,00	19721	1300	14683	2923	24455
		НР - 72%; СП - 8%			6557,45	563,73	3738	321		1811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00828	360497,56	17321,80	2985	143	148	1952	5332
		НР - 72%; СП - 8%			325312,00	2065,10	2694	17		395	
104	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00828	346394,00	--	2868	--	2868	--	3097
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
105	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,49344	33084,69	15130,24	16325	7466	1192	7175	25380
		НР - 72%; СП - 8%			15537,36	4657,20	7667	2298		1880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,48264	856578,00	--	413419	--	413419	--	446493
		СП - 8%			--	--	--	--		33074	
107	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0108	818918,00	--	8844	--	8844	--	9552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
108	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	14,30976	176,52	4,81	2526	69	1461	725	3511
		НР - 72%; СП - 8%			69,58	0,78	996	11		260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стойка Ст-3 /3шт/									
109	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,384	3484,04	--	1338	--	--	963	2485
		НР - 72%; СП - 8%			3484,04	--	1338	--		184	
110	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	--	1153,57	--	--	--	--	--	--
					1153,57	--	--	--		--	
111	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,57	34597,67	2282,00	19721	1300	14683	2923	24455
		НР - 72%; СП - 8%			6557,45	563,73	3738	321		1811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00828	360497,56	17321,80	2985	143	148	1952	5332
		НР - 72%; СП - 8%			325312,00	2065,10	2694	17		395	
113	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00828	346394,00	--	2868	--	2868	--	3097
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
114	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,51294	33084,69	15130,24	16970	7761	1239	7458	26382
		НР - 72%; СП - 8%			15537,36	4657,20	7970	2389		1954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,50214	856578,00	--	430122	--	430122	--	464532
		СП - 8%			--	--	--	--		34410	
116	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0108	818918,00	--	8844	--	8844	--	9552
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
117	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	14,87526	176,52	4,81	2626	72	1519	753	3650
		НР - 72%; СП - 8%			69,58	0,78	1035	12		270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Лоток водосточный Л-1									
118	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/Лоток. Устройство	м2 покрытия	13,2	5485,53	18,64	72409	246	53085	13786	93090
		НР - 72%; СП - 8%			1445,32	5,21	19078	69		6896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									