Заказчик: ТОО "СтройМастерКласс"
Подрядчик: ТОО "Строй сервисный KZ"
Наименование стройки: Капитальный ремонт ясли-сада №3 Айналайын по улице Жумысшылар, здание 7, село Мартук, Мартукского района, Актюбинской области

Справка № 1
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2025 года

				Источник финансирования		Организац- правовая форма	
Код заказчика	Код подрядчика			Наименовани	Код	Наименование	код

Наименование	Стоимость выполненных работ,затрат								НДС 12%	К оплате
	С начала года по отчетный месяц по смете	В отчетном месяце (за	Строит-монтажных работ (в ценах 2025	из них		Стоимость прочих затрат,не вход. В СМР	Дополнительные затраты			
				СМР	По монтажу оборудования		СМР	Др.доп расходы		
Общестроительные работы	5 011 250,00	5 011 250,00	5 011 250,00	5 011 250,00					536 919,64	5 011 250,00
ИТОГО:	**5 011 250**	**5 011 250**	**5 011 250**	**5 011 250**					**536 919,64**	**5 011 250,00**

Заказчик: ТОО "СтройМастерКласс"

_____Мұхамбетқали А.Ж.

Подрядчик: ТОО "Строй сервисный KZ"

_____ Раушанов Е.Е.

Заказчик: **ТОО "СтройМастерКласс"**
Подрядчик: **ТОО "Строй сервисный KZ"**
Наименование строительства и адрес: **Капитальный ремонт ясли-сада №3 Айналайын по улице Жумысшылар, здание 7, село Мартук, Мартукского района, Актюбинской области**

Акт № 1
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2025 года
Общестроительные работы

Составлена в ценах введенных с 01.11.2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2. Окна					
	Подраздел 2.0. Подраздел без наименования					
4	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	57,32	6897,00	395 336
5	6108-0102-0103	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	3	9710,00	29 130
6	223-102-0209	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	1 м2	3	58644,00	175 932
7	6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	20,9	7309,00	152 758
8	223-102-0209	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	1 м2	20,9	58644,00	1 225 660
9	6108-0102-0108	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	31,92	8333,00	265 989
10	223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	1 м2	31,92	52369,00	1 671 618
11	223-503-0501	Блокиратор оконный	1 шт.	21	2259,00	47 439
12	6108-0105-0204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	35,45	4220,00	149 599
13	223-501-0114	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм	1 м	35,45	1442,00	51 119
	Итого по разделу 2					**4 164 581**

Итого по смете **4 164 581**

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%)	Тенге	245 710
Итого	**Тенге**	**4 410 291**
Сметная прибыль (5%)	Тенге	220 515
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	88 206
Итого	Тенге	**4 719 011**
Пересчет итогов по годам с учетом коэффициента (индекса)		
на 2023 г., доля - 0 %, к - 1,0000	Тенге	0
на 2024 г., доля - 100 %, к - 1,075	Тенге	5 072 937
Итого в прогнозных ценах на 2024 г.	**Тенге**	**5 072 937**
НДС - 12%	Тенге	608 752
ИТОГО:	**Тенге**	**5 681 689**
ВСЕГО с условной скидкой 0,02	**Тенге**	**5 568 056**
ВСЕГО со скидкой субподрядчика	**Тенге**	**5 011 250**

Заказчик: ТОО "Строй Мухамбеткали А.Ж.

Подрядчик: ТОО "Строй сервисный KZ"
Раушанов Е.Е.