Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53
Форма
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09.08.2019 г. № 632
Форма
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«____» _____ 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ремстрой», Республика Казахстан, г. Кызылорда, ул. Г.Мусирепов 20, 20А. БИН 970640002216**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Миркамалов Бауыржан Балтабаевич;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство сетей газоснабжения п. "Новый" (43 участков) г.Актобе»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» БИН: 190240037042 Руководитель: Танкиев Әділбек Қәдірғалиұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены по проекту с согласованными изменениями в пределах утвержденной сметной стоимости, государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО " АРАНШЫ-К " ГСЛ №0001765 от 02.08.2019 года Директор Даутбаева К.К.
ТОО "StroyCom-LTD ", ГСЛ № 20004057 от 02.03.2020 года Директор Турдубаева А.А.,
ТОО "АкОлЖа Тел", 17-ГСЛ №002343 от 28.09.2011 года Директор Жансеитов Ф.,

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Газсервис и К», №13003359 от 25.02.2013

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» №663 от 15.10.2021 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование показателей	Единица измерения	Показатели	
		заявленные	рекомендуемые к утверждению
ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа	шт	1	1
ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-1000, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G40 и эл.корректора газа mini Elkor, с обогревом ОГШН	шт	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17ГОСТ размерами 63х3,8мм 18599-2001	м	1957,3800	1957,3800		
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6мм	м	782,7500	782,7500		
Труба полиэтиленовая водоснабжения PE 100SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8мм	м	1,4100	1,4100		
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0мм	м	158,5700	158,5700		
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5.8мм	м	40,4000	40,4000		
Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°. наружным диаметром от 15 до 114мм ТОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5мм	шт	2	2		

Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 114мм ГОСТ 90° наружным диаметром от 15 до 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5мм	шт	5	5		
Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 06 наружным диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5мм	шт	1	1		
Флянец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20мм	шт	2	2		
Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100SDR17, PN 10 диаметром 110мм	шт	7	7		
Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR11 PN 16 диаметром 63мм	шт	19	19		
Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR11, PN 16 диаметром 63мм	шт	18	18		
Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11 , PN 16 диаметром 63мм	шт	26	26		
Шаровый кран BB\FLS-V-HS, DN100PN 0,005 Мпа, цельносварной надземный с рычагом, полнопроходной флянцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: -45°C/+40°C, температура -50°C/+45° CL= 350мм	шт	1	1		
Шаровый кран BB\FLS-V-HS, DN50PN 0,005Mпа, цельносварной надземный с рычагом, полнопроходной флянцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: -45°C/+40°C, температура -50°C/+45° CL-230мм	шт	24	24		
Шаровый кран BB\FLS-V-HS, DN100PN 0,3 Мпа, цельносварной надземный с рычагом. полнопроходной флянцевый, с ответными фланцами, среда: газ,	шт	2	2		

рабочая температура: -45°С/+40°С, температура -50°С/+45° С,L-230мм					
Шаровый кран BB\FLS-V-HS, DN100PN 0.6Мпа, цельносварной надземный с рычагом, полнопроходной флянцевый, с ответными Фланцами, среда: газ, рабочая температура: -45°С/+40°С. температура -50°С/+45° CL-230мм	шт	1	1		
Труба полиэтиленовая подачи газообразного топлива PE 100 Газ SDR 11-32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	шт	12	12		
Тройник полиэтиленовый редукционный переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x65x110мм	шт	5	5		
Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ100 SDR 11. PN 16 размерами 110x108мм	шт	27	27		
Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ100 SDR 11. PN 16 размерами 110x108мм	шт	1	1		
Лента предострегерающая пролегающих сигнальная 0 подземных коммуникациях Газ 250x0,2	шт	2686	2686		
ГРПШ -07-2У-1 с основной и резервной редуцирования на базе 2-х регуляторов давления РДНК-1000, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G40H и эл.корректора газа miniElkor, с обогревом ОГШН	шт	1	1		
ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-У, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G25 эл.корректора газа miniElkor, с обогревом ОГШН	шт	1	1		
Шаровый кран (SV) марка КШ.1.Т.П.Р 01DN 50. PN 40	шт			2	

цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной Фланцевый, С ответными Фланцами, среда: газ, рабочая температура: -40°С/+200°С, температура окружающей среды: -40°С/+200°С					
Шаровый кран (SV) марка KI.1.T.П.P. 01DN 50. PN 40 цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, С ответными фланцами, среда: газ,рабочая температура: -40°С/+200°С температура окружающей среды: -40°С/+200°С	шт			1	
Шаровый кран (SV) марка KIШ.1.T.П.B 0IDN 50. PN 40 цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, С ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура 40°С/+200°С температура окружающей среды: -40°С/+200°С	шт			1	
Шаровый кран (SV) марка KIII.1.T.I.R 01DN 50. PN 40 рычагом, ответными цельносварной, надземный с С фланцами,среда: газ,рабочая температура: -40°С/+200°С температура окружающей среды: -40°С/+200°С	шт			24	
Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40х63мм	шт			9	
Шаровой кран полиэтиленовая электросварная 52134-2010ПЭ100SDR 11 DN 63 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт			1	
Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11 PN 16 диаметром 110мм	шт			10	
Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11 PN 16 диаметром 63мм	шт			42	

Труба полиэтиленовая подачи газообразного топлива PE 100ГАЗ ЫВК 11 CT HR UJCN 50838-2011 размерами 110х10,0мм	шт			40	
Труба полиэтиленовая подачи газообразного топлива PE 100ГАЗ ЫВК 11 CT HR UJCN 50838-2011 размерами 110х10,0мм	шт			12	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов основной и давления газа РДНК-У, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G25 и эл.корректора газа miniElcor с обогревом ОГШН. ГРПШ-07-2У-1 резервнойлиниями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-1000, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G40 и эл.корректора газа miniElcor. с обогревом ОГНШ. Лента сигнальная предостерегающая о прелогаюших подземных коммуникациях (ГАЗ) 250х0,2. Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11. PN 16 размерами 110х108мм. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6мм.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования-не предусмотрено;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **06.07.2022 г.**
месяц, год
окончание работ **07.09.2022 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **1**
по норме или по проекту организации строительства **1 (один) месяцев**;
фактически **2 (два) месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 85% и фактический применено 85%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); не предусмотрено

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сетей газоснабжения п. "Новый" (43 участков) г.Актобе»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Директор ТОО «РЕМСТРОЙ» -Миркамалов Б.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата

М.П.