Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан, 8**	**100140014846**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8**	**030240004183**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №21 от 03.07.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000015	02.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир, Темирского района Актюбинской области			усл	1	30 723 296,00	30 723 296,00
				Итого	1	x	30 723 296,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Тумашев А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.07.2025

М.П.

Приложение4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

о

Справка № 3

стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2025 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			21	03.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	488 032 723,00				80 862 528,00					
Общестроительные работы	30 723 296	27 431 514			21389284,00				3 291 782	30 723 296
В.т.ч за июль	30 723 296	27 431 514			21389284,00				3 291 782	30 723 296

Итого к оплате :за июль тридцать миллион семьсот двадцать три тысячи двесте девяносто шесть тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства"
Руководитель _____ Туманчаев А.К.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО" SM ORDA GRUPP" _____ Сулейменов А.Т.

Заказчик: Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Стронеф"

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Наименование объекта: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Договор №21 .03.07.2024 г

А К Т выполненных работ за июль месяц 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-07 На пожарная сигнализация,Охранная сигнализация									
		Раздел 1.Пожарная сигнализация									
1	Ц13-100701-0102 1310-0701 - 0102РСНБ РК Кзтр и Кзм-1,08	Приборы ПС приемно-контрольные пусковые,концентратор блок базовый на 20 лучей.Монтаж оборудования	шт	2	111682,5	3,46	223365	7	1496	135336	387397
		НР-61%,СП-8%			110931,1		221862	0		28696	
2	Ц13-080304-0501 1304-0501 - 0102РСНБ РК Кзтр и Кзм-1,08,изм и доп.вып 28	Прибор или аппарат.Установка	шт	1	2970,28	3,46	2970	3	19	2125	5503
		НР-72%,СП-8%			2951,2		2951	0		408	
3	Ц13-100701-0202 1310-0701 - 0202РСНБ РК Кзтр и Кзм-1,08,	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнение.Монтаж оборудования	шт	47	5617,89	3,46	264041	163	4494	158224	456046
		НР-61%,СП-8%			5518,8		259384	0		33781	
4	Ц13-100701-0205 1310-0701 -0205 РСНБ РК Кзтр и Кзм-1,08,	Извещатель ручной.Монтаж оборудования	шт	6	2919,94		17520	0	964	10099	29829
		НР-61%,СП-8%			2759,4		16556,4			2210	

5	-210101-0201 1121 0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 .	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	306	670,73	5,32	205243	1628	3258	144296	377502
		НР-72%,СП-8%			654,76	0,18	200356,6	55		27963	
6	Е11-210201-0101 1121 0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 изм и доп.вып,28 .	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	300	192,62	1,78	57786	534	5760	37098	102475
		НР-72%,СП-8%			171,64	0,11	51492	33		7591	
7	Е11-210102-0101 1121 0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 .	Короба(кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	18	541,83	5,31	9753	96	384	6678	17745
		НР-72%,СП-8%			515,17	0,09	9273	2		1314	
8	Е11-210101-0201 1121 0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 .,Изм и доп.вып.28	Провода сечением до 6 мм2.Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	18	154,98	1,08	2790	19	300	1780	4935
		НР-72%,СП-8%			137,2	0,14	2470	3		366	
9	Е11-210401-0401 1121 0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 .,Изм и доп.вып.28	Указатели световые настенные.Установка	шт	9	1473,57	30,37	13262	273	185	9308	24376
		НР-72%,СП-8%			1422,63	13,77	12804	124		1806	
10	Ц13-100701-0202-1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтри Кэм-1,08	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнение.Монтаж оборудования	шт	9	5617,89	3,46	50561	31	861	30298	87328
		НР-61%,СП-8%			5518,8		49669	0		6469	
11	Е11-210101-0201 1121 0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	63	670,73	5,32	42256	335	671	29708	77721
		НР-72%,СП-8%			654,76	0,18	41250	11		5757	

12	1-210201-0101 1121 0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 .Изм и доп.вып.28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	148	192,62	1,78	28508	263	2842	18302	50554
		НР-72%,СП-8%			171,64	0,11	25403	16		3745	
		Оборудование и материалы не учтенные ценником									
13	С1248-303-0701 248-303-0701 РСНБ РК 2022	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С 2000-СП1 исполнение 01	шт	1	17508		17508	0	17508	0	18909
		СП-8%					0	0		1401	
14	С1248-303-0221 248-303-0221 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20 п SMD	шт	1	37999		37999	0	17508	0	41039
		СП-8%					0	0		3040	
15	С1248-306-0302 248-306-0302 РСНБ РК 2022	Блок питания СКАТ 1200 А	шт	1	5415		5415	0	5415	0	5848
		СП-8%					0	0		433	
16	С1248-306-0382 248-306-0382 Спр СЦ 03.2024	Аккумулятор 12 В,17 Ахч срок службы 5 лет (типК)0 АБ 1217 К	шт	2	47844		95688	0	95688	0	103343
		СП-8%					0	0		7655	
17	С1248-302-0203 248-302-0203 Спр СЦ 03.2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП212-45	шт	45	3274		147330	0	147330	0	159116
		СП-8%					0	0		11786	
18	С1248-302-0401 248-302-0401 Спр СЦ 03.2022	Извещатель пожарныйдымовой линейный модели ИПДЛ-Д-11/4Р	шт	2	44955		89910	0	89910	0	97103
		СП-8%					0	0		7193	
19	С1248-302-0502 248-302-0502 Спр СЦ 03.2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР513-3 М	шт	6	1711		10266	0	10266	0	11087
		СП-8%					0	0		821	
20	С1248-304-0106 248-304-0106Спр РСНБ РК 2022	Оповещатель модели ОПОП 1-8 УШК -02 прим	шт	6	2712		16272	0	16272	0	17574
		СП-8%					0	0		1302	
21	С1241-207-0201 241-207-0201Спр РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	6	65		390	0	390	0	421

		СП-8%					0	0		31	
22	С1241-207-0301 241-207-0301Спр РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	300	45		13500	0	13500	0	14580
		СП-8%					0	0		1080	
23	С1243-907-0108 243-907-0108Спр РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 40 ммх25 мм	м	18	245		4410	0	4410	0	4763
		СП-8%					0	0		353	
24	С1243-3057-0111 245-305-0111Спр РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КСВВнг (А)-LS 1[2[0,80	м	318	210		66780	0	66780	0	72122
		СП-8%					0	0		5342	
25	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2022	Оповещатели модели ЛЮКС -12 " Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт	9	2297		20673	0	20673	0	22327
		СП-8%					0	0		1654	
26	С1248-304-0213 248-304-01213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк -12-Кп	шт	9	2439		21951	0	21951	0	23707
		СП-8%					0	0		1756	
27	С1261-404-0590 261-404-0590 РСНБ РК 2022	Резистотры ГОСТ Р 51177-2017	шт	1	63		63	0	63	0	68
		СП-8%					0	0		5	
28	С1241-207-0201- 241-707-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	6	65		390	0	390	0	421
		СП-8%					0	0		31	
29	С1241-207-0301- 241-707-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	57	45		2565	0	2565	0	2770
		СП-8%					0	0		205	
30	С1243-305-0111- 243-305-0111 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КСВВнг (А)-LS 1х2х0,80	м	148	210		31080	0	31080	0	33566
		СП-8%					0	0		2486	
		ИТОГО									2250176
		Раздел 2.Охранная сигнализация									
		Монтажные работы ос.СО									

31	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм-1,08	Извещатель ОС автоматический контактный,магнитоконтактный на открывание окон,дверей.Монтаж оборудование	шт	36	2929,49		105462	0	6124	60596	179343
		НР-61%,СП-8%			2759,4		99338	0		13285	
32	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм-1,08	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный,бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический,установливаемой на стекле.Монтаж оборудование	шт	28	2919,94		81758	0	4495	47131	139200
		НР-61%,СП-8%			2759,4		77263	0		10311	
33	Ц13-100701-0309 1310-0701-0309 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм-1,08	Устройство оптико-(фото)электрическое отражатель регулируемый.Монтаж оборудования	шт	5	8090,58	2,81	40453	14	376	24438	70082
		НР-61%,СП-8%			8012,52		40063	0		5191	
34	Е11-210101-0201 1121 0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 .	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	100	670,73	5,32	67073	532	1065	47156	123367
		НР-72%,СП-8%			654,76	0,18	65476	18		9138	
35	Е11-210201-0101 1121 0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11.Изм и доп.вып.28 .	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	100	192,62	1,78	19262	178	1920	12366	34158
		НР-72%,СП-8%			171,64	0,11	17164	11		2530	
36	Е11-210202-0101 1121 0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11.	Короба (кабель -каналы)ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	135	541,83	5,31	73147	717	2882	50083	133089
		НР-72%,СП-8%			515,17	0,09	69548	12		9858	
37	Е11-210201-0201 1121 0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11.Изм и доп.вып.28	Провода сечением до 6 мм2.Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	410	154,98	1,08	63542	443	2882	40543	112411
		НР-72%,СП-8%			137,2	0,14	56252	57		8327	

38	11-210301-0121 1121 0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11.Изм и доп.вып.28	Провода сечением до 6 мм2.Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	255	741,92	4,03	189190	1028	2882	125922	340321
		НР-72%,СП-8%			685,19	0,66	174723	168		25209	
39	С1248-301-0102 248-301-0102 РСНБ РК	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-4 А 2 П	шт	36	1001		36036	0	36036	0	38919
		СП 8%					0	0		2883	
40	С1248-301-0914 248-301-01914РСНБ РК 2022	Извещатель охранный модели ИО-32920-2	шт	28	20060		561680	0	561680	0	606614
		СП 8%					0	0		44934	
41	С1248-301-0917 248-301-0917СпрСЦ 03.2024	Извещатель охранный модели ИО-40920-2,ИК,пассивный ,объемный	шт	5	12967		64835	0	64835	0	70022
		СП 8%					0	0		5187	
42	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт	41	252		10332	0	10332	0	11159
		СП 8%					0	0		827	
43	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	6	65		390	0	390	0	421
		СП 8%					0	0		31	
44	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой д иаметром 16 мм	м	94	45		4230	0	4230	0	4568
		СП 8%					0	0		338	
45	С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 16ммх16 мм	м	135	101		13635	0	13635	0	14726
		СП 8%					0	0		1091	
46	С1243-3037-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи,марки КСПВ 2х0,5	м	510	42		21420	0	21420	0	23134
		СП 8%					0	0		1714	
47	С1243-106--0301 243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ нг 2х1,5 (ок)-0,66	м	255	210		53550	0	53550	0	57834

		СП 8%					0	0		4284	
		ИТОГО									1959368
		Локальная смета 02-01-08 Слаботочные сети									
1	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтри Кзм=1,11	Короба(кабель -каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	56	541,83	5,31	30342	297	1195	20775	55207
		НР-72%,СП-8%			515,17	0,09	28850	5		4089	
2	С1243-907-0106 243-907-0106 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 25ммх25 мм	м	56	174		9744	0	9744	0	10524
		СП 8%					0	0		780	
3	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтри Кзм=1,11 Изм и доп.вып.28	Провода сечением до 6 мм2.Прокладка в проложенных коробах(кабель-каналах)	м	56	154,98	1,08	8679	60	935	5538	15354
					137,2	0,14	7683	8		1137	
4	Е11-210102-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтри Кзм=1,11 Изм и доп. вып.28	Кабели сечением до 6 мм2.Прокладка с креплением скобами	м	19	741,92	4,03	14096	77	1000	9382	25357
		НР-72%,СП-8%			685,19	0,66	13019	13		1878	
5	С1243-503-0105 243-503-0105 РСНБ РК 2022	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом,марки КС-FTTHSC A-2-G,657,A2-FF-0,6-4013	м	75	81		6075	0	6075	0	6561
		СП 8%					0	0		486	
6	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,08 Изм и доп.вып.28	Розетка.Монтаж оборудования	шт	4	2333,19		9333	0	97	5634	16164
		НР-61%,СП-8%			2309,04		9236	0		1197	
7	С1247-214-0202 247-214-0202РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт	4	631		2524	0	2524	0	2726
		СП 8%					0	0		202	

8	113-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,08	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный.Монтаж оборудования	шт	4	2243,88		8976	0	1029	4848	14929
		НР-61%,СП-8%			1986,77		7947	0		1106	
9	С1248-201-0101 248-201-0101РСНБ РК 2022	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт	4	7221		28884	0	28884	0	31195
		СП 8%					0	0		2311	
		ИТОГО									**178017**
		Локальная смета 02-01-09 Технологическое оборудование и мебель									
		Зал №2.(Тренажерный)									
11	522-101-1259003 522-101-1259003 СпрСЦ 03.2024	Диван офистный 3-х секционный,размеры 200х700х750 мм	комплект	2	251345		502690				502690
									502690		
		РАЗДЕВАЛКИ (помещения 9,10,12,13)									
12	522-101-1229011 522-101-1229011 СпрСЦ 03.2024	Шкаф для одежды 600х400х2000 мм	шт	40	65533		2621320				2621320
									2621320		
13	522-101-1003013 522-101-1003013 СпрСЦ 03.2024	Скамья деревянная на металлической основе 1500х300х450 мм	шт	40	29563		1182520				1182520
									1182520		
		Зона отдыха									
14	522-101-1259003 522-101-1259003 СпрСЦ 03.2024	Диван офисный 3-х секционный ,размеры:2000х700х750 мм	комплект	2	251345		502690				502690
									502690		
		КАБИНЕТ АДМИНИСТРАЦИИ									
15	522-101-1259011 522-101-1259011 СпрСЦ 03.2024	Стол компьютерный с выдвижной полкой,отсеком под системной блок,тумбой с дверцей.ЛДСП 32 мм,размеры 1400х650х750 мм	шт	3	73520		220560				220560
									220560		

16	522-101-1041045 522-101-1041045 СпрСЦ 03.2024	Портативный компьютер Acer Veriton N 4690G/Core i3 12100/8 гб 256 гб.SSD/Монитор Vero B 247 23,8 IPS/ОС Win 11 Pro 64/с клавиатурой и сенсорной мышкой	шт	3	612414		1837242				1837242
									1837242		
17	522-101-1227004 522-101-1227004 Спр СЦ 03.2024	Кресло офисное WOKER	шт	3	97527		292581				292581
									292581		
18	522-101-1219001 522-101-1219001 Спр СЦ 03.2024	стул полумягкий	шт	6	10512		63072				63072
									63072		
19	521-305-0101001 521-305-0101001 Спр СЦ 03.2024	Принтер HP LaserJet V 211 dw,A4,29ppm,600x600 dpi,64 Mb,USB,LAN,WI-FI,tray 100+150,duplex	шт	1	98125		98125				98125
									98125		
20	522-101-12501001 522-101-1251001 Спр СЦ 03.2024	Шкаф металлический,взломостойкий ,размеры 900x440x355мм	шт	1	175539		175539				175539
									175539		
21	522-101-1231013 522-101-1231013 Спр СЦ 03.2024	Шкаф для документов закрытый 1200x450x422мм,шесть выдвижных ящика,ЛДСП 16 мм	шт	1	101666		101666				101666
									101666		
22	522-101-1229025 522-101-1229025 Спр СЦ 03.2024	Шкаф для одежды 800x420x1930 мм.ЛДСП 16 мм.Полки закрытие.Задняя стенка из ламинированного МДФ 50мм	шт	1	96213		96213				96213
									96213		
23	522-101-1259003 522-101-1259003 Спр СЦ 03.2024	Диван офистный 3-х секционный ,размеры: 2000x700x750 мм	комплект	1	251345		251345				251345
									251345		
		Комната инструктора									
24	522-101-1201011 522-101-1201011 Спр СЦ 03.2024	Стол компьютерный с выдвижной полкой,отсеком под системный блок,тумбой с дверцей.ЛДСП 32мм,размеры 1400x650x750мм	шт	1	73520		73520				73520
									73520		

25	522-101-1401045 522-101-1401045 Спр СЦ 03.2024	Портативный компьютер ACER VERITON N 4690G/CORE i3 12100/8 гб, 256 гб. SSD /Монитор Vero B 27 23/8 IPS /ОС Win 11 Pro 64/ клавиатурой и сенсорной мышкой	шт	1	612414		612414				612414
									612414		
26	522-101-1227004 522-101-1227004 Спр СЦ 03.2024	Кресло офисное WOKER	шт	1	97527		97527				97527
									97527		
27	522-101-1219001 522-101-1219001 Спр СЦ 03.2024	Стул полумягкий	шт	1	10512		10512				10512
									10512		
28	522-101-1229025 522-101-1229025Спр СЦ 03.2024	Шкаф для одежды 800x420x1930 мм.ЛДСП 16 мм.Полкт закрытие.Задняя стенка из ламинированного МДФ - 5 м	шт	1	96213		96213				96213
									96213		
		Кабинет врача									
29	522-101-1201011 522-101-1201011 Спр СЦ 03.2024	Стол компьютерный с выдвижной полкой,отсеком под системный блок,тумбой с дверцей.ЛДСП 32мм,размеры 1400x650x750мм	шт	1	73520		73520				73520
									73520		
30	522-101-1401045 522-101-1401045 Спр СЦ 03.2024	Портативный компьютер ACER VERITON N 4690G/CORE i3 12100/8 гб, 256 гб. SSD /Монитор Vero B 27 23/8 IPS /ОС Win 11 Pro 64/ клавиатурой и сенсорной мышкой	шт	1	612414		612414				612414
									612414		
31	522-101-1227004 522-101-1227004 Спр СЦ 03.2024	Кресло офисное WOKER	шт	1	97527		97527				97527
									97527		
32	522-101-1219001 522-101-1219001 Спр СЦ 03.2024	Стул полумягкий	шт	1	10512		10512				10512
									10512		

35	522-101-1219004 522-101-1219004 Спр СЦ 03.2024	Стул полумягкий на колесах.Полиуретановый ролик,ножка из круглой трубы,черный подлокотник,черный пластик сзади,складное сиденье из пенополиуретана. Размеры 540х850ъ550 мм	шт	1	56860		56860				56860
									56860		
36	527-114-0204002 527-114-0204002 Спр СЦ 03.2024	Столик инструментальный три стекляные полки СМИ 0002	шт	1	22885		22885				22885
									22885		
38	523-301-0203001 523-301-0203001 Спр СЦ 03.2024	Шкаф медицинский двухстворчатый из полипропилена,размер 800х400х1800мм	шт	1	119577		119577				119577
									119577		
		ЗАЛ №1.(Волейбол,гандбол и борьба)									
39	522-101-01053005 522-101-01053005 Спр СЦ 03.2024	Стойка волейбольная профессиональная ТЕР -2086	шт	6	1756437		10538622				10538622
									10538622		
		Гардероб									
43	522-101-1252001 522-101-1252001 Спр СЦ 03.2024	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков,L-1800 мм	шт	3	55888		167664				167664
									167664		
		Вестибюль									
44	522-101-1201011 522-101-1201011 Спр СЦ 03.2024	Стол компьютерный с выдвижной полкой,отсеком под системный блок,тумбой с дверцей.ЛДСП 32мм,размеры 1400х650х750мм	шт	1	73520		73520				73520
									73520		
45	522-101-1401045 522-101-1401045 Спр СЦ 03.2024	Портативный компьютер ACER VERITON N 4690G/CORE i3 12100/8 гб, 256 гб. SSD /Монитор Vero B 27 23/8 IPS /ОС Win 11 Pro 64/ клавиатурой и сенсорной мышкой	шт	1	612414		612414				612414
									612414		
46	522-101-1207009 522-101-1207009 Спр СЦ 03.2024	Стол приставной 1600х600х750 мм	шт	1	59981		59981				59981
									59981		

47	522-101-1227004 522-101-1207009 Спр СЦ 03.2024	Кресло офисное WOKER	шт	1	97527		97527				97527
									97527		
48	522-101-1219001 522-101-1219001 Спр СЦ 03.2024	Стул полумягкий	шт	1	10512		10512				10512
									10512		
		ИТОГО									21389284
		Итого по акту						25776844			
		Оборудование						21389284			
		Временные здания и сооружения (1,5%)				65 813		25842658			
	Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (%)					0,00		25842658			
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				87 751		25930409			
		в т.ч в текущих ценах на 2023 гд -%,К-1									
		в т.ч в текущих ценах на 2023 гд - 100% К-1,075						27875190			
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,98						27431514			
		НДС (12 %)						3291782			
		Итого к оплате						30723296			

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства"
Руководитель _____ Туманчаев А.К.

Технический надзор ТОО" SM ORDA GRUPP" _____ Сулейменов А.Т.

Авторский надзор ТОО «STROYCONSALTING» _____ Утежанов А.М.

Подрядчик: ТОО" Стронеф" Директор
Утепов Н.Б.
_____