Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан, 8** — **100140014846**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** — **030240004183**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21 от 03.07.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000015	10.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир, Темирского района Актюбинской области			усл	1	66 497 828,00	66 497 828,00
				Итого	1	x	66 497 828,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. руководителя / / Туманчаев А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.10.2024

М.П.

Приложение4-1 к Правилам
организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Справка № 1 о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2024 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			21	03.07.2024				

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, 1 этап	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	66 497 828									
Л/с 02-01-01	36 366 160	32 469 786							3 896 374	36 366 160
Л/с 04-01	11 081 759	9 894 428			4 451 744				1 187 331	11 081 759
Л/с 6-1	3 721 714	3 322 959							398 755	3 721 714
Л/с 6-3	2 643 532	2 360 296			479 266				283 236	2 643 532
Л/с 07-01	12 684 663	11 325 592							1 359 071	12 684 663
В.т.ч за сентябрь	66 497 828				4 931 010					66 497 828

Итого к оплате :за сентябрь Шестьдесят шесть миллион четыреста девяносто семь тысячи восемьсот двадцать восемь тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства"
И.О.Руководителя _____ Туманчаев А.К.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО"SM ORDA GRUPP" _____ Сулейменов А.Т.

...ственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

...о "Стронеф"

...ние стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

...ование объекта: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

...овор №21 .03.07.2024 г

А К Т выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм. код. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета02-01-01									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта	3340,68	265,99	265,99	888587	888587	--	174383	1148008
		НР-72% СП-8%				72,50		242199		85038	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3 грунта	103,32	3529,91	--	364710	--		262591	677485
		НР-72% СП-8%									
3	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1306,008	55,62	55,62	72640	72640	--	18430	98356
		НР-72% СП-8%									
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,392	1841,71	--	74390	--	--	53561	138187
		НР-72% СП-8%			1841,71	--	74390	--		10236	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11	Грунты 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	1306,008	329,52	150,06	430356	195979	--	238758	722643
					179,46	74,45	234376	97232		53529	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2784680
		Накладные расходы	Тенге				747723				
		Сметная прибыль	Тенге				206273				
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		ФЛ л.6-КР									
	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	19	13554,29	3349,89	257532	63648	158712	60554	343533
		НР-72% СП-8%			1851,15	1575,78	35172	29940		25447	
7	Е11-070101-0103 1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	51	6274,90	3121,30	320020	159186	--	273661	641175
		НР-72% СП-8%			3153,60	1393,77	160834	71082		47494	
8	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	5	4289,69	2216,43	21448	11082	--	18019	42624
		НР-72% СП-8%			2073,26	980,78	10366	4904		3157	
9	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8	3224,92	1616,82	25799	12935	--	21963	51583
		НР-72% СП-8%			1608,10	718,45	12865	5748		3821	
10	С1221-104-0303 221-104-0103 РСНБ РК 2022	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 3,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	38,3	63759,00	--	2441970	--	2441970	--	2637328
		НР-72% СП-8%			--	--	--	--		195358	
11	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя из гидроизола на отметке - 3,8	м2 поверхности	161,28	5216,53	13,09	841322	2111	764592	69972	984198
		НР-72% СП-8%			462,67	3,84	74619	619		72904	
	135533 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м2	370,944	204,00				75673		
12	Е11-070101-0103 1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	170	6274,90	3121,30	1066733	530621	--	912202	2137250
		НР-72% СП-8%			3153,60	1393,77	536112	236941		158315	

	01-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	166	4289,69	2216,43	712089	367927	--	598225	1415139
		НР-72% СП-8%			2073,26	980,78	344161	162809		1048825	
	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	24	3224,92	1616,82	77398	38804	--	65888	154749
		НР-72% СП-8%			1608,10	718,45	38594	17243		11463	
15	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	188,539	42522,00	--	8017055	--	8017055	--	8658419
		НР-72% СП-8%			--	--	--	--		641364	
16	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В10 W4 F100	м3	4,2	44831,74	2364,00	188293	9932	146663	31396	237264
		НР-72% СП-8%			7547,25	667,18	31698	2802		17575	
17	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя на отметке - 0,8	м2 поверхности	77,16	5216,53	13,09	402507	1010	365797	33476	470862
		НР-72% СП-8%			462,67	3,84	35700	296		34879	
	135533 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м2	177,468	204,00				36203		
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	322	3562,33	34,19	1182694	11351	974855	184484	1476552
		НР-72% СП-8%			591,83	5,67	196488	1882		109374	
19	Е11-061701-0401 1106-1701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	395,2	1365,46	49,44	539630	19539	--	478382	1099453
		НР-72% СП-8%			1316,02	14,18	520091	5604		81441	
20	С1234-102-0206 234-102-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	м3	39,52	57922,00	--	2289077	--	2289077	--	2472203
		СП-8%			--	--	--	--		183126	

		Монолитные заделки из бетона В7,5.Устройство	м3	395,2	2148,71	62,24	849170	24597	176773	535275	1495201
	...РК ...р и Кэм = 1,11										
		НР-72% СП-8%			1639,17	53,88	647800	21293		110756	
	Е11-061701-0401 1106-1701-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм = 1,11	Монолитные заделки из бетона В7,5.Устройство	м3	395,2	5350,72	13,80	2114605	5454	1728348	355558	2667776
		НР-72% СП-8%			963,57	3,84	380803	1518		197613	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						--		26985309
		Накладные расходы	Тенге					3639055			
		Сметная прибыль	Тенге					1998912			
		Итого по акту					29769989				
		Временные здания и сооружения (1,5%)			446 550		30216539				
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (%)			0,00		30216539				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)			604 331		30820870				
		в т.ч в текущих ценах на 2023 гд -%,К-1									
		в т.ч в текущих ценах на 2023 гд - 100% К-1,075					33132435				
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,98					32469786				
		НДС (12 %)					3896374				
		Итого к оплате					36366160				

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства"
И.О.Руководителя _____ Туманчаев А.К.

Технический надзор ТОО" SM ORDA GRUPP" _____ Сулейменов А.Т.

Авторский надзор ТОО «STROYCONSALTING" _____ Утежанов А.М.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

...ственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

...: ТОО "Стронеф"

...енование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области ...рректировка)

Наименование объекта: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Договор №21 .03.07.2024 г

А К Т № 2 выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 06-01									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	432,53	265,99	265,99	115049	115048	--	22578	148637
		НР - 72%; СП - 8%			--	72,5	--	31358		11010	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	13,37	4 235,89	--	56634	--	--	40776	105203
					4 235,89	--	56634	--		7793	
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	409,356	44,81	44,81	18343	18343	--	4536	24709
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,39	--	6300		1830	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	45,484	1 841,71	--	83768	--	--	60313	155608
					1 841,71	--	83768	--		11527	
5	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ ДОРОБОТКА ПОД КОЛОДЦЫ	м³ грунта	4,81	265,99	265,99	1279	1280	--	251	1652
		НР - 72%; СП - 8%			--	72,5	--	349		122	

	[illegible] 2022 [illegible] Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,57	44,81	44,81	26	26	--	6	35
					--	15,39	--	9		3	
		НР - 72%; СП - 8%									
	11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,05	1 841,71	--	92	--	--	66	171
					1 841,71	--	92	--		13	
7		НР - 72%; СП - 8%									
		Итого по разделу					128526				436015
		Накладные расходы					32298				
		Сметная прибыль									
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД НВК.СО									
8	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1935	779 090,47	335 808,21	150754	64979	--	107336	278737
					443 282,26	117 029,84	85775	22645		20647	
		НР - 99%; СП - 8%									
9	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	10,605	2 175	--	23066	--	23066	--	24911
					--	--	--	--		1845	
		СП - 8%									
10	С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	135,34	1 022	--	138317	--	138317	--	149382
					--	--	--	--		11065	
		СП - 8%									
11	С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	49,49	204	--	10096	--	10096	--	10904
					--	--	--	--		808	
		СП - 8%									
12	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,1935	954 705,5	728 963,03	184736	141054	6501	66920	271788
					192 152,1	187 892,14	37181	36357		20132	
		НР - 91%; СП - 8%									
13	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0105	140 763,5	--	1478	--	195	1270	2968
		НР - 99%; СП - 8%			122 218,77	--	1283	--		220	
14	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,183	126 874,68	--	23218	--	852	22142	48989
		НР - 99%; СП - 8%			122 218,77	--	22366	--		3629	
15	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6 985,23	276,22	6985	276	1324	5472	13454
		НР - 99%; СП - 8%			5 385,39	141,8	5385	142		997	
16	С1242-101-1004 242-101-1004 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	86 819	--	86819	--	86819	--	93765
					--	--	--	--		6946	
		СП - 8%									
17	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3 707,73	165,73	7415	331	1407	5789	14260
					2 838,6	85,08	5677	170		1056	
		НР - 99%; СП - 8%									

[illegible]	[illegible]62 [illegible] 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65 *СП - 8%*	шт.	1	58 491	--	58491	--	58491	--	63170
					--	--	--	--		4679	
	С1242-202-0105 242-202-0105 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32 *СП - 8%*	шт.	1	35 087	--	35087	--	35087	--	37894
					--	--	--	--		2807	
20	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Гидранты пожарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	7 050,64	345,64	7051	346	2386	4440	12410
					4 319,19	166,09	4319	166		919	
21	С1244-404-0107 244-404-0107 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 200мм *СП - 8%*	шт.	1	71 957	--	71957	--	71957	--	77714
					--	--	--	--		5757	
22	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм *СП - 8%*		1	151 884	--	151884	--	151884	--	164035
					--	--	--	--		12151	
23	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	5 467	--	5467	--	5467	--	5904
					--	--	--	--		437	
24	С1241-113-0118 241-113-0118 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	2 153	--	2153	--	2153	--	2325
					--	--	--	--		172	
25	С1241-113-0111 241-113-0111 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	10	2 823,79	127,47	28238	1275	6623	20136	52244
					2 033,96	--	20340	--		3870	
26	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	10	4 003	--	40030	--	40030	--	43232
					--	--	--	--		3202	
27	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 А100 *СП - 8%*	кг	0,141	1 403	--	198	--	198	--	214
					--	--	--	--		16	
28	С1241-703-0401 241-703-0401 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	7,000	2 479,29	321,82	17355	2253	--	14965	34906
					2 157,47	1,99	15102	14		2586	
29	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	7	1 751	--	12257	--	12257	--	13238
					--	--	--	--		981	
30	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	2 157,45	95,6	8630	382	2011	6175	15989
					1 559,37	--	6237	--		1184	

	0102 0102 РК 2022 Кзт=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 75 мм	шт.	4	3 152	--	12608	--	12608	--	13617
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	
	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 А75	кг	0,080	1 403	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
33	С1241-703-0401 241-703-0401 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2,00	2 479,29	321,82	4959	644	--	4276	9974
		НР - 60% СП - 8%			2 157,47	1,99	4315	4		739	
34	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	1 011	--	2022	--	2022	--	2184
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
35	С1241-214-0105 241-214-0105 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	1 299	--	2598	--	2598	--	2806
					--	--	--	--		208	
36	С1241-211-0503 241-211-0503 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х75 мм	шт.	1	1 788	--	1788	--	1788	--	1931
					--	--	--	--		143	
37	С1241-210-0123 241-210-0123 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,006	3 168 142,66	1 218 005,83	1901	731	229	1219	3370
		НР - 60% СП - 8%			1 567 550,88	484 451	941	291		250	
38	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	км трубопровода	0,6000	17 486	--	10492	--	10492	--	11331
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
39	С1241-102-0239 241-102-0239 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0012	2 714 565,7	962 448,03	3257	1155	456	2088	5773
					1 371 607,02	386 108,37	1646	463		428	
40	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	1,2	17 049	--	20459	--	20459	--	22096
		СП - 8%			--	--	--	--		1637	
41	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство УПОРЫ В7,5	м3 грунта	0,25	36 842,83	1 998,12	9211	500	8041	727	10733
					2680,82	514,18	670	129		795	
42	С1241-208-0307 241-208-0307 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	3,0	1 330	--	3990	--	3990	--	4309
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
43	С1241-208-0303 241-208-0303 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1,0	497	--	497	--	497	--	537
		СП - 8%			--	--	--	--		40	

	[illegible]107 [illegible]-0107 [illegible]ГЭ 2022 [illegible] Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,020	2 714 565,7	962 448,03	54291	19249	7610	34803	96222
		НР - 99%; СП - 8%			1 371 607,02	386 108,37	27432	7722		7128	
	С1241-102-0233 241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	20,0	13 738	--	274760	--	274760	--	296741
		СП - 8%			--	--	--	--		21981	
		Подраздел 1.Колодцы Ф 1500 - 2 шт									
46	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	шт.	3,88 1,2	44 313,12	17 181,71	134623	52198	16037	89756	242329
		НР - 99%; СП - 8%			21 852,48	7 990,43	66388	24275		17950	
47	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2,2 4	25 710	--	102840	--	102840	--	111067
		СП - 8%			--	--	--	--		8227	
48	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3,2 2	36 701	--	73402	--	73402	--	79274
		СП - 8%			--	--	--	--		5872	
49	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4,2 2	32 661	--	65322	--	65322	--	70548
		СП - 8%			--	--	--	--		5226	
50	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5,2 2	7 555	--	15110	--	15110	--	16319
		СП - 8%			--	--	--	--		1209	
51	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	комплект	6,2 2	7 764	--	15528	--	15528	--	16770
		СП - 8%			--	--	--	--		1242	
52	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	шт.	7,2 2	23 039	--	46078	--	46078	--	49764
		СП - 8%			--	--	--	--		3686	
53	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	м3	8,2 20	785	--	15700	--	15700	--	16956
		СП - 8%			--	--	--	--		1256	
54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	м2 поверхности	9,2 0,42	36 842,83	1 998,12	15474	839	13509	1221	18031
		НР - 91%; СП - 8%			2 680,82	514,18	1126	216		1336	
	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. [illegible]	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м		3 562,33	34,19	60403	580	49788	9422	

		НР - 93%; СП - 8%		10,2	591,83	5,67	10035	96		5586	75411
		Итого по разделу 2				3639055					2610647
		Накладные расходы	Тенге			1998912					
		Сметная прибыль	Тенге			3046662					
		Итого по акту				3092362					
		Временные здания и сооружения (1,5%)			45700						
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (%)									
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)			61847	3154209					
		в т.ч в текущих ценах на 2023 гд -%,К-1				3154209					
		в т.ч в текущих ценах на 2023 гд - 100% К-1,075				3390774,7					
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,98				3322959,2					
		НДС (12 %)				398 755					
		Итого к оплате				3 721 714					

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства"
И.О. Руководитель _____ Туманчаев А.К.

Технический надзор ТОО" SM ORDA GRUPP" _____ Сулеменов А.Т.

Авторский надзор ТОО «STROYCONSALTING" _____ Утежанов А.М.

Подрядчик ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

...ственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

...ОО "Стронеф"

...ание стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

...именование объекта: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Договор №21 .03.07.2024 г

А К Т № 3 выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
		Локальная смета 06-03									
1	E1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта	29,4	265,99	265,99	7820	7821		1535	10103
		НР-72%;СП-8%				72,5				748	
2	E11-230101-01010 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	2,94	10259,71	311,93	30164	971	22716	6754	39871
		НР-99%;СП-8%			2221,38	99,26	6531	292		2953	
3	E11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л сКлри перемещении грунта до 5 м№Группа грунтов 2	м3	26,46	64,88	64,88	1717	1717		436	2325
		НР-72%;СП-8%				22,86		605		172	
4	E11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кт и Кзм 1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружными диаметром до 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,098	779090,47	335808,21	76351	32909		54361	141169
		НР-99%;СП-8%			443282,26	117029,84	43442	11469		10457	
5	С1241-202-0203 241-202-0203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25х2,3 мм	м	98,98	183	--	18112	--	18112	--	19562

		СП - 8%			--	--	--	--		1449	
	-0101 01-0101 РК 2022 тр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,003	2 014 606,88	805 920,1	6044	2417	151	4216	11081
					1 158 534,75	261 121,41	3476	783		821	
	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм СП - 8%	м	3,03	1 731	--	5245	--	5245	--	5665
					--	--	--	--		420	
8	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	2 175,55	154,12	4351	308	--	4004	9023
					2 021,43	0,57	4043	1		668	
9	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм СП - 8%	шт.	2	700	--	1400	--	1400	--	1512
					--	--	--	--		112	
10	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	комплект	2	10 079,24	4 818,4	20158	9636	333	13456	36303
					5 094,56	1 701,24	10189	3402		2689	
11	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 8%	шт.	2	57 996	--	115992	--	115992	--	125271
					--	--	--	--		9279	
12	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытие лентой защитно-сигнальной НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	98	10,9	1,08	1068	106	--	732	1944
					9,82	0,55	962	54		144	
13	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	98	47	--	4606	--	4606	--	4974
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
14	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,098	954 705,5	728 963,03	93561	71438	3292	33892	137649
					192 152,1	187 892,14	18831	18413		10196	
15	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 81%; СП - 8%	стык	3	2 421,85	41,13	7265	123	451	4081	12254

		НР - 67%; СП - 9%			2 230,2	--	6691	--		908		
	130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	5	466,4	7	2332	35	1398	624	3192	
					179,72	1,07	899	5		236		
17	Е11-130301-1413 1113-0301-1413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	5	1 267,62	6,25	6338	31	5969	239	7103	
					67,56	1,61	338	8		526		
18	Е11-240202-0103 1124-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	27 821,86	4 885,2	27822	4885	3645	19099	50675	
					19 292,12	--	19292	--		3754		
Ввод в землю п.4-ГСН												
19	Е11-290174-0101 1129-0174-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Гильзы из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 110%; СП - 8%	гильза	1	2 132,91	1,35	2133	1	5	2339	4830	
					2 126,73	--	2127	--		358		
20	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм СП - 8%	м	1	1 731	--	1731	--	1731	--	1869	
					--	--	--	--		138		
21	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР - 98%; СП - 8%	сальник	1	5 321,53	--	5322	--	884	4349	10445	
					4 437,72	--	4438	--		774		
22	С1216-201-0501 216-201-0501 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV СП - 8%	т	0,01539	275 892	--	4246	--	4246	--	4586	
					--	--	--	--		340		
23	С1235-401-0501 235-401-0501 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77 СП - 8%	кг	50,38	745	--	37533	--	37533	--	40536	
					--	--	--	--		3003		
24	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		2	2 259	193	4518	386	--	4092		

		НР - 99%; СП - 8%	шт.		2 066	0,57	4132	1		689	9299	
	11-0606 11-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 314	--	1314	--	1314	--	1419	
		СП - 8%			--	--	--	--		105		
	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4 337	--	4337	--	4337	--	4684	
		СП - 8%			--	--	--	--		347		
27	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство			5 657,13	25,82	57	--	34	21		
		НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	0,01	2 306,74	7,66	23	--		6	84	
28	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм			1 951 517,13	891 482,89	703	321	--	491		
		НР - 99%; СП - 8%	т	0,00036	1 060 034,24	318 458,32	382	115		96	1290	
29	С1241-112-0118 241-112-0118 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	1	569	--	569	--	569	--	615	
		СП - 8%			--	--	--	--		46		
30	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная В15 F50 W8. Устройство			40 134,37	1 998,12	9070	451	8013	657		
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,226	2 680,82	514,18	606	116		778	10505	
31	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	334 097	--	361	--	361	--	390	
		СП - 8%			--	--	--	--		29		
		Итого по разделу										710231
		Накладные расходы				155378						
		Сметная прибыль				52609						
		РАЗДЕЛ 2. ГРПШ										
32	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Установка для редуцирования давления газа. Устройство			51 037,68	1 798,2	51038	1798	20640	28659	86073	
		НР - 98%; СП - 8%	установка	1	28 600,32	643,79	28600	644		6376		
33	513-302-0262 513-302-0262 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ 400-01	шт.	1	479 266	--	479266	--		--	479266	
					--	--	--	--	479266	--		
		Опора по Заднязку л.2.1-АС-ГСН										
34	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01599	217 922,28	13 722,62	3485	219	199	2126	6060	
		НР - 69%; СП - 8%			191 822,21	899,31	3067	14		449		

	02 . 02 РК 2022	Опоры неподвижные *СП - 8%*	т	0,01599	1 126 773 --	-- --	18017 --	-- --	18017	-- 1441	19458
	06-0101-0101 06-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,1	38 449,33 2 680,82	1 998,12 514,18	3845 268	199 51	3378	291 331	4467
		Фундамент ФМ-1 л.4.1-АС-ГСН									
37	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	1,89	92,57 --	92,57 32,61	101 --	101 36	--	26 10	137
38	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ основания	1,69	13 745,19 1 851,15	3 349,89 1 575,78	14982 2018	3652 1718	9312	3474 1476	19932
39	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство В15 *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	8,15	47 493,84 9 179,77	1 734,04 771,57	25172 4865	919 409	19388	4800 2398	32370
		Ограждение ГРПШ л.3.1-АС-ГСН									
40	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по столбам без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	12,6	6 531,86 4 159,56	2 012,83 860,55	82301 52410	25362 10843	4529	74639 12555	169495
41	С1212-101-2001 212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473- 2010 без добавок *СП - 8%*	$м^3$	1,8	31 612 --	-- --	56902 --	-- --	56902	-- 4552	61454
42	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	1	25 359,37 23 116,92	213,91 86,09	25359 23117	214 86	2028	27380 4219	56958
43	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения *СП - 8%*	т	0,256631	932 239 --	-- --	239241 --	-- --	239241	-- 19139	258380
44	С1214-401-0210 214-401-0210 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	$м^2$	24,898	1 528 --	-- --	38044 --	-- --	38044	-- 3044	41088
45	С1261-102-0233 261-102-0233 РСНБ РК 2022	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69 *СП - 8%*	кг	5,9945	845 --	-- --	5065 --	-- --	5065	-- 405	5470

	5997 5997 6 РК 2022	Петля накладная *СП - 8%*	шт.	2	389 --	-- --	778 --	-- --	778	-- 62	840
	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08- 2023 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза *СП - 8%*	т	0,256631	24 882 --	-- --	6385 --	-- --	6385	-- 511	6896
				Заземление л.6-ГСН							
48	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	5 291,68 1 869,59	285,29 93,8	10583 3739	571 188	6273	2827 1073	14483
49	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	3	746,78 400,63	91,17 31,49	2240 1202	273 94	765	933 254	3427
				Молниеотвод л.7-ГСН							
50	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	т	0,04524	302 565,85 106 211,68	191 611,2 54 331,95	13688 4805	8669 2458	214	5810 1560	21058
51	С1222-524-0101 222-524-0101 РСНБ РК 2022	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола до 200 кг *СП - 8%*	т	0,04524	1 279 527 --	-- --	57886 --	-- --	57886	-- 4631	62517
52	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08- 2021 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза *СП - 8%*	т	0,04524	24 882 --	-- --	1126 --	-- --	1126	-- 90	1216
				Опознавательный знак -1шт л.8-ГСН							
53	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Опозновательный знак. Установка опознавательного знака *НР - 91%; СП - 8%*	знак	1	4 730,08 3 722,14	-- --	4730 3722	-- --	1008	3387 649	8766
54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная В12,5. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,324	37 794,49 2 680,82	1 998,12 514,18	12245 869	648 167	10728	942 1055	14242
55	С1241-102-0154 241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм *СП - 8%*	м	2,3	2 671 --	-- --	6143 --	-- --	6143	-- 491	6634

	330 330 РК 2022	Знаки односторонние прямоугольные, размерами 350 мм х 700 мм, СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	1	7 840	--	7840	--	7840	--	8467
					--	--	--	--		627	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								1389154
	Стоимость оборудования		Тенге				479266				
		Накладные расходы	Тенге				155294				
		Сметная прибыль	Тенге				67398				
		РАЗДЕЛ 3. Газопровод низкого давления									
57	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	3	265,99	265,99	798	798	--	157	1031
					--	72,5	--	218		76	
58	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м³ основания	0,3	10 259,71	311,93	3078	94	2318	689	4068
					2 221,38	99,26	666	30		301	
59	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	2,7	64,88	64,88	175	175	--	44	237
					--	22,86	--	62		18	
60	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,01	779 090,47	335 808,21	7791	3358	--	5547	14405
					443 282,26	117 029,84	4433	1170		1057	
61	С1241-202-0206 241-202-0206 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х3,7 мм СП - 8%	м	10,1	456	--	4606	--	4606	--	4974
					--	--	--	--		368	
62	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм.	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,06	2 014 608,88	805 920,1	4029	1612	100	2811	7387
					1 158 534,75	261 121,41	2317	522		547	
63	С1241-101-0206 241-101-0206 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм СП - 8%	м	2,02	1 234	--	2493	--	2493	--	2692
					--	--	--	--		199	
64	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	комплект	2	10 079,24	4 818,4	20158	9636	333	13456	36303
					5 094,56	1 701,24	10189	3402		2689	
65	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32 СП - 8%	шт.	2	11 614	--	23228	--	23228	--	25086
					--	--	--	--		1858	
66	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытие лентой защитно-сигнальной НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	10	10,9	1,08	109	11	--	75	199
					9,82	0,55	98	6		15	

	202 0202 РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	10	47	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
	11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,01	954 706,5	728 963,03	9647	7290	335	3458	14045
		НР - 91%; СП - 8%			192 152,1	187 892,14	1922	1879		1040	
69	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное			2 421,66	41,13	2422	41	151	1360	
		НР - 81%; СП - 8%	стык	1	2 230,2	--	2230	--		303	4085
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге								115021
		Накладные расходы	Тенге				27597				
		Сметная прибыль	Тенге				8519				
		Итого по акту					2214406				
		Оборудование					479266				
		Временные здания и сооружения (1,5%)				26 027	2240433				
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (%)				0,00	2240433				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					2240433				
		в т.ч в текущих ценах на 2023 гд -%,К-1									
		в т.ч в текущих ценах на 2023 гд - 100% К-1,075					2408466				
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,98					2360296				
		НДС (12 %)					283236				
		Итого к оплате					2643532				

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства"
И.О.Руководителя _____ Туманчаев А.К.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО" SM ORDA GRUPP" _____ Сулейменов А.Т.

Авторский надзор ТОО «STROYCONSALTING"_____ Утежанов А.М.

рственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

ОО "Стронеф"

Название стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Наименование объекта: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Договор №21 .03.07.2024 г

А К Т № 4 **выполненных работ за**

сентябрь месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
		Локальная смета 04-01									
1	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛЭ,4-10кВ кв для совместной подвески проводов,одностоечные.Установка НР-80%; СП-8%	опора	4	19770,75	7272,4	79083	29090	5105	47655	136877
					11222,21	3669,87	44889	14679		10139	
2	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛЭ,4-10кВ кв для совместной подвески проводов,одностоечные с одним подкосом .Установка НР-80%; СП-8%	опора	2	36297,70	15906,8	72595	31814	2552	43416	125292
					19114,76	8020,16	38230	16040		9281	
3	Е11-330202-0106 1133-0202-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛЭ,4-10кВ кв для совместной подвески проводов,одностоечные с двумя подкосом .Установка НР-80%; СП-8%	опора	2	56321,58	26118,33	112643	52237	2552	67293	194331
					28857,11	13200,82	57714	26402		14395	
4	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	13	63 732	–	828516	–	828516	–	894797
		СП - 8%			–	–	–	–		66281	
5	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3 Установка НР - 80%, СП - 8%	м3	0,5	19 665,09	9 604,85	9833	4803	–	5625	16695
					10 060,24	4 003,46	5030	2002		1237	
6	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подлитники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П-3и) СП - 8%	м3	0,5	49 998	–	24999	–	24999	–	26999

	37-1801				--	--	--	--		2000	
	-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная СП - 8%	м	20	520	--	10400	--	10400	--	11232
					--	--	--	--		832	
	С1252-207-0805 252-207-0805 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа А200 СП - 8%	100 шт.	0,2	7 347	--	1469	--	1469	--	1587
					--	--	--	--		118	
9	С1252-207-0102 252-207-0102 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа KR2 стяжной хомут СП - 8%	шт.	50	77	--	3850	--	3850	--	4158
					--	--	--	--		308	
10	С1252-207-0704 252-207-0704 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа СА1500 анкерный СП - 8%	шт.	180	2 621	--	471780	--	471780	--	509522
					--	--	--	--		37742	
11	С1252-207-1101 252-207-1101 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП) СП - 8%	шт.	6	2 863	--	17178	--	17178	--	18552
					--	--	--	--		1374	
12	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной аналог КМ16 СП - 8%	шт.	6	4 564	--	27384	--	27384	--	29575
					--	--	--	--		2191	
13	С1252-202-0513 252-202-0513 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO136.02 аналог ps 16/120 СП - 8%	шт.	16	18 829	--	301264	--	301264	--	325365
					--	--	--	--		24101	
14	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР - 80%, СП - 85%	комплект	1	30 220,95	7 752,25	30221	7753	206	20717	55013
					22 262,45	3 633,52	22262	3634		4075	
15	515-201-0506 515-201-0506 СпрСЦ 03.2024	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД 1-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер)	комплект	1	228 982	--	228982	--		--	228982
					--	--	--	--	228982	--	
16	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	21 725	--	21725	--	21725	--	23463
					--	--	--	--		1738	
17	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	4 126	--	4126	--	4126	--	4456
					--	--	--	--		330	

	. 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	17 496	–	34992	–	34992	–	37791	
					–	–	–	–		2799		
	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	2	1 940	–	3880	–	3880	–	4190	
					–	–	–	–		310		
20	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	1	1 940	–	1940	–	1940	–	2095	
					–	–	–	–		155		
21	С1252-104-0302 252-104-0302 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа ИОС 10-8 УХЛ1 СП - 8%	шт.	9	39 083	–	351747	–	351747	–	379887	
					–	–	–	–		28140		
22	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,258	145 001,14	54 702	37410	14113	–	22992	65234	
					90 299,14	21 094,16	23297	5442		4832		
23	С1243-701-0718 243-701-0718 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35- 0,6/1,0 СП - 8%	м	315	978	–	308070	–	308070	–	332716	
					–	–	–	–		24646		
24	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный СП - 8%	т	0,00144	954 056	–	1374	–	1374	–	1484	
					–	–	–	–		110		
25	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	4 017,62	200,53	72317	3610	35054	24925	105021	
		НР - 72%; СП - 8%			1 869,59	53,6	33653	965		7779		
26	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм (L-1м). Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	9	2 616,34	200,53	23547	1804	4917	12462	38890	
					1 869,59	53,6	16826	482		2881		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге								3574204	
		Стоимость оборудования	Тенге				228982					
		Накладные расходы	Тенге				245085					
		Сметная прибыль	Тенге				247794					
		РАЗДЕЛ 2. Установка КТП										
27	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	23 066,63	14 164,37	23067	14165	1503	11619	37461	

		НР - 80%; СП - 8%			7 399,26	7 124,77	7399	7125		2775		
	01 101 РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС12-6-6-Т ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	1,592	42 522 --	-- --	67695 --	-- --	67695	-- 5416	73111	
	11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Подстанция комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР - 80%; СП - 8%	подстанция	1	68 165,7 34 974,32	17 458,02 6 882,13	68166 34974	17458 6882	15734	33485 8132	109783	
30	515-102-0410 515-102-0410 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6, 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2 439 638 --	-- --	2439638 --	-- --	 2439638	-- --	2439638	
31	515-101-0105 515-101-0105 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	1 783 124 --	-- --	1783124 --	-- --	 1783124	-- --	1783124	
		Заземление КТП										
32	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	25	1 101,43 373,92	41,86 14,74	27536 9348	1047 369	17141	6996 2763	37295	
33	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	20	5 291,68 1 869,59	285,29 93,8	105834 37392	5706 1876	62736	28273 10729	144836	
		Наружное Заземление										
34	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	8 165,39 2 403,76	328,71 127,31	57158 16826	2301 891	38031	12757 5593	75508	
35	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	60	1 101,43 373,92	41,86 14,74	66086 22435	2511 884	41140	16790 6630	89506	
		Ограждение КТП 1шт										
36	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по столбам без цоколя. Установка НР - 118%; СП - 8%	м огражд	19,34	6 943,32 4 159,56	2 012,83 860,55	134284 80446	38928 16643	14910	114565 19908	268757	

	.08 2022 . Кзм=1,11 Изм. и .: вып. 28	Кавитки. Устройство с установкой столбов металлических НР - 118%; СП - 8%	шт.	1	25 359,37	213,91	25359	214	2028	27380	56958
					23 116,92	86,09	23117	86		4219	
38	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения СП - 8%	т	0,58031	932 239	--	540988	--	540988	--	584267
					--	--	--	--		43279	
39	С1214-401-0210 214-401-0210 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80 СП - 8%	м2	17,01	1 528	--	25991	--	25991	--	28070
					--	--	--	--		2079	
40	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная СП - 8%	шт.	2	389	--	778	--	778	--	840
					--	--	--	--		62	
41	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2023 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза СП - 8%	т	0,58031	24 882	--	14439	--	14439	--	15594
					--	--	--	--		1155	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								5744746
Стоимость оборудования			Тенге				4222762				
		Накладные расходы	Тенге				251865				
		Сметная прибыль	Тенге				112740				
		Итого по акту					9318950				
		Оборудование					4451744				
		Временные здания и сооружения (1,5%)				73 008	9391958				
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (%]				0,00	9391958				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					9391958				
		в т.ч в текущих ценах на 2023 гд -%,К-1									
		в т.ч в текущих ценах на 2023 гд - 100% К-1,075					10096355				
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,98					9894428				
		НДС (12 %)					1187331				
		Итого к оплате					11081759				

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
И.О.Руководителя _____ Гумарчаев А.Ж.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО"SM ORDA GRUPP" _____ Сулейменов А.Т.

Авторский надзор ТОО «STROYCONSALTING" _____ Утежанов А.М.

арственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

ГОО "Стронеф"

вание стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

именование объекта: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Договор №21 .03.07.2024 г

А К Т № 5 выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01											
РАЗДЕЛ 5. Ограждение л.10-17-ГП											
49	Е11-070111-0110 1107-0111-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по столбам без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	290	6 111,54	1 989,63	1772347	576993	102422	1580064	3620604
					3 768,73	848,64	1092932	246106		268193	
50	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	1	71 654,06	9 192,44	71654	9193	11011	65498	148124
					51 449,83	4 056,78	51450	4057		10972	
51	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	2	25 359,37	213,91	50719	428	4057	54759	113916
					23 116,92	86,09	46234	172		8438	
52	С1212-101-0615 212-101-0615 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8 *СП - 8%*	м3	7,128	33 544	--	239102	--	239102	--	258230
					--	--	--	--		19128	
53	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм *СП - 8%*	м	217,8	3 499	--	762082	--	762082	--	823049
					--	--	--	--		60967	

.01 .601 РК 2022		Сварная решетка ограждения	т	5,18487	932 239	--	4833538	--	4833538	--	5220221
		СП - 8%			--	--	--	--		386683	
15	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2023 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	7,43317	24 882	--	184952	--	184952	--	199748
		СП - 8%			--	--	--	--		14796	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге								10383892
		Накладные расходы	Тенге				1700321				
		Сметная прибыль	Тенге				754381				
		Итого по акту					10383892				
		Временные здания и сооружения (1,5%)			155 758		10539650				
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее			0,00		10539650				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)			210 793		10750443				
		в т.ч в текущих ценах на 2023 гд -%,К-1									
		в т.ч в текущих ценах на 2023 гд - 100% К-1,075					11556727				
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,98					11325592				
		НДС (12 %)					1359071				
		Итого к оплате					12684663				

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства"
И.О.Руководитель _____ Туманчаев А.К.

Технический надзор ТОО" SM ORDA GRUPP" _____ Сулейменов А.Т.

Авторский надзор ТОО «STROYCONSALTING" _____ Утежанов А.М.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.