Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан, 8** — **100140014846**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** — **030240004183**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21 от 03.07.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000007	16.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир, Темирского района Актюбинской области			усл	1	95 241 156,00	95 241 156,00
				Итого	1	x	95 241 156,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Туманкаев А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.05.2025

М.П.

Приложение4-1 к Правилам
организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Стронеф"

Наименование стройки: "Строительство фекальной канализационного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Справка № 1 о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

	код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
				номер	дата	наименование	код	наименование	код
				21	03.07.2024				

	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	315 547 334				32 573 576					
Строительные работы	95 241 156	85 036 746							10 204 410	95 241 156
В т.ч за май	95 241 156	85 036 746							10 204 410	95 241 156

Итого к оплате :за май девяносто пять миллион двесте сорок одна тысячи сто пятьдесят шесть тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства"
Руководитель _____ Туманчаев А.К.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО" SM ORDA GRUPP" _____ Сулейменов А.Т.

...ственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

...ь "Стронеф"

...ание стройки: "Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

...аименование объекта: "Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Договор №11 01.07.2011 г

А К Т выполненных работ за май месяц 2025 года

			Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		...ция 8.Вход в цокольный этаж л.15-КР									
		...нование под фундаменты ПГС.Устройство	м3 основания	0,1	11065,9	1930,2	1107	193	744	239	1454
		НР-93%,СП-8%			1698,7	866,77	170	87		108	
	...0120-1106-0101-0.01 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11.Изм и доп.вып.28	Лестницы железобетонные.Устройство В 15	м3	1,57	50624,71	3685,68	79481	5787	59491	14189	101163
		НР-91%,СП-8%			9046,94	884,14	14204	1388		7494	
73	С1214-403-0103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А 400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07014	418459		29351		29351		31699
		СП-8%								2348	
74	Е11-061401-0104-1106-1401-0104 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11.Изм и доп.вып.28	Железнение поверхности	м2 поверхности	8,33	896,65	1,66	7469	14	628	6219	14784
		НР-91%,СП-8%			819,61	0,85	6827	7		1095	
75	Е11-080101-0307-1108-0101-0307 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11.Изм и доп.вып.28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	20,5	3562,33	34,19	73028	701	60194	11391	91173
		НР-93%,СП-8%			591,83	5,67	12133	116		6754	

		Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В 15 F100,W4	м3	8,2	46001,68	2364,69	377214	19390	295936	61296	473591
		НР-91%,СП-8%			7547,25	667,18	61887	5471		35081	
77	Е11-160401-0202-1116-0401-0202 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,05.Изм и доп.вып,37	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметром до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	1,8	1852,7	84,13	3335	151	43	3129	6981
		НР-98%,СП-8%			1744,42	29,24	3140	53		517	
78	С 1241-102-0135 241-102-0135 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм	м	1,8	1331		2396	0	2396	0	2588
										192	
		НАВЕС л.16-КР									
80	Е11-090102-0104-1109-0102-0104 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11 Изм и доп.вып 32	Колонны со связями.Монтаж	т конструкций	0,25848	84452,36	19062,81	21829	4927	3356	10546	34965
		НР-69%,СП-8%			52407,21	6724,05	13546	1738		2590	
81	Е11-090302-0401-1109-0302-0401 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11 Изм и доп.вып 32	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,1932	63960,25	17529,55	12357	3387	2252	5477	19261
		НР-69%,СП-8%			34776,52	6311,35	6719	1219		1427	
82	С1222-509-1402 222-509-1402 РСНБ РК 2022	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,45168	1143160		516343		516343		557650
		СП-8%								41307	
83	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2023 Р.21-06 табл 7п7	Окраска металлоконструкций ПФ 115 2 раза	т	0,25848	24882		6431		6431		6946
		СП-8%								515	
84	Е11-100102-0401-1110-0102-0401 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11 Изм и доп.вып 28	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в кон-ций	0,027	180772,6	2058,38	4881	56	3433	1278	6652
		НР-90%,СП-8%			51573,38	1020,98	1392	28		493	
85	Е12-080101-1402-1208-0101-1402 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,08	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.Устройство	м2	13	2082,66	22,02	27075	286	21676	3800	33344
		НР-72%,СП-8%			393,31	12,63	5113	164		2470	

		..ореш..етка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 отработанной поверхности	13	273,34	5,16	3553	67	2556	866	4773
		НР-90%,СП-8%			71,53	2,52	930	33		354	
87	11-120101-0716-1112-0115-0201 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11 Изм и доп.вып32	Покрытия кровельные из профилиролванного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	13	3417,67	39,84	44430	518	18709	23389	73244
		НР-92%,СП-8%			1938,68	16,89	25203	220		5425	
88	С1224-103-1014 224-103-1014РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	14,95	5945		88878		88878		95988
		СП-8%								7110	
89	Е11-090604-0105-1109-0604-0105 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11 Изм и доп.вып32	Ограждения,лестницы,перила.Монтаж	т конструкций	0,2256	260238,12	85482,92	58710	19285	2671	29176	94917
		НР-92%,СП-8%			162917,92	24512,29	36754	5530		7031	
90	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные,мостики,кронштейны, маршевые летницы,пожарные щиты переходных площадок,ограждений	т	0,2256	1323163		298506		298506		322386
		СП-8%								23880	
91	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2023 Р.21-06 табл 7п7	Окраска металлоконструкций ПФ 115 2 раза	т	0,2256	24882		5613		5613		6062
		СП-8%								449	
		ИТОГО									**1979619**
		Раздел 9.Металлоонструкции крепления витражей л 18-КР									
92	Е11-090302-0301-1109-0302-0301 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11 Изм и доп.вып32	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	4,28913	179469,40	35337,34	769768	151566	20500	448913	1316175
		НР-69%,СП-8%			139352,73	12332,59	597702	52896		97494	
93	С1222-509-1402 222-509-14021 РСНБ РК 2022	Прочие конструкции одноэтажных производствен-ных зданий масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	4,28913	1143160		4903162		4903162		5295415
		СП-8%								392253	
94	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2023 Р.21-06 табл 7п7	Окраска металлоконструкций ПФ 115 2 раза	т	4,28913	24882		106722		106722		115260
		СП-8%								8538	

											6726849
		Раздел 10.Основание пож КНС л.19-КР									
	1108-0101-0121РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,3	13554,29	3349,89	17621	4355	10860	4143	23505
		НР-93%,СП-8%			1851,15	1575,78	2406	2049		1741	
96	Е11-060101-0121-1106-0101-0121РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11 Изм и доп.вып28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000мм.Устройство В 15 F150,W6	м3	4,9	49083,48	3284,37	240509	16093	192399	32615	294974
		НР-91%,СП-8%			6533,9	780,55	32016	3825		21850	
97	С1214-403-0103214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-Ш (А 400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11189	418459		46821		46821		50567
		СП-8%								3746	
98	Е11-060401-0101-1106-0401-0101РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В 15 F100,W4	м3	12,25	46492,3	2364,69	569531	28967	44810	91570	713989
		НР-91%,СП-8%			7547,25	667,18	92454	8173		52888	
99	Е11-080101-0307-1108-0101-0307РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11 изм и доп.вып.28	Стены ,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	18	3562,33	34,19	64122	615	52854	10002	80054
		НР-93%,СП-8%			591,83	5,67	10653	102		5930	
											1163089
		Локальная смета 02-01-02 (На общестроительные работы)									
		Раздел 2.Кровля л 19-АС									
2	Е11-110101-0204-1111-0101-0204РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,05	Перемычки,масса до 0,3 .Укладка	шт.сборных конструкций	6	1144,8	438,02	6869	2628	2054	3382	11071
		НР-118%,СП-8%			364,54	113,16	2187	679		820	
3	С1222-102-0101222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,132	132774		17526		17526		18928
		СП-8%								1402	
4	Е11-120101-1303-1112-0101-1303РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11 изм и доп.вып,28	Покрытия.Утепление плитами из минеальной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого порктыия	755	2325,91	93,72	1756062	70759	835899	799492	2759998
		НР-92%,СП-8%			1125,04	25,97	849405	19607		204444	

		теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3	м3	38,8825	15111		587553		587553		634558
		СП-8%								47004	
6	0101-1303-1112-101 1303 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11 изм и доп.вып,28	Покрытия.Утепление плитами из минеальной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого порктыия	86,82	2325,91	93,72	201936	8137	96123	91936	317381
		НР-92%,СП-8%			1125,04	25,97	97676	2255		23510	
7	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ватына синтетическом связующем П200	м3	13,41369	71173		954693		954693		1031068
		СП-8%								76375	
8	Е11-120101-1701-1112-0101-1701 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2	86,82	1346,74	194,46	116924	16883	58146	42938	172651
		НР-92%,СП-8%			482,55	55,02	41895	4777		12789	
9	Е11-120101-1702-1112-0101-1702 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11 К-5	Стяжки выранивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	86,82	169,98	14,4	14758	1250	12732	1054	17076
		НР-92%,СП-8%			8,94	4,25	776	369		1265	
10	Е11-120101-1501-1112-0101-1501 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11 изм и доп.вып.28	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	86,82	1923	45,37	166955	3939	126075	34688	217774
		НР-92%,СП-8%			425,49	8,79	36941	763		16131	
11	Е11-120101-1701-1112-0101-1701 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	86,82	1346,74	194,46	116924	16883	58146	42938	172651
		НР-92%,СП-8%			482,55	55,02	41895	4777		12789	
12	Е11-120101-1702-1112-0101-1702 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11 ,к-15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные .Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	86,82	509,92	43,2	44271	3751	38192	3161	51226
		НР-92%,СП-8%			26,81	12,76	2328	1108		3795	
13	Е11-120101-0101-1112-0101-0101 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11 ,	Кровли скатные из ДВУХ слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике.Устройство	м2 кровли	86,82	2719,91	111,55	236143	9685	191662	33187	290876
		НР-92%,СП-8%			400,78	14,71	34796	1277		21546	
		Итого									**5695259**
		Раздел 6.Проемы л 4-АР									
		Подраздел 1.Окна									

		...емы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых ...вып.28	м2	16,56	5634,83	322,95	93313	5348	54616	32627	136015
		НР-90%,СП-8%			2013,83	175,29	33349	2903		10075	
61	...223-102-0207 223-102-0207РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой;двухэлементный-импост и поворотная створка	м2	16,56	43663		723059	0	723 059	0	780904
		СП-8%					0	0		57845	
62	Е11-100501-0401 1110-0501-0401РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11.Изм и доп.вып.28	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	24	3930,93	9,25	94342	222	83048	10071	112767
		СП-8%			461,35	4,92	11072	118		8353	
63	С1223-501-0117 223-501-0117РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 400 мм	м	24	2648		63552	0	63 552	0	68636
		СП-8%					0	0		5084	
64	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11.Изм и доп.вып.28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	5,28	5657,13	25,82	29870	136	17554	11242	44401
		НР-92%,СП-8%			2306,74	7,66	12180	40		3289	
		ИТОГО									**1142723**
		Витраж наружный									
75	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11.изм и доп.вып.28	Панели навесные из герметичных стекло-пакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке.Монтаж	м2	169,84	10371,26	857,87	1761455	145701	1620	1172394	3168557
		НР-69%,СП-8%			9503,85	500,4	1614134	84988		234708	
76	С1223-301 -0108 223-301-0108 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней(верхней) части,с заполнением верхней(нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	169,84	130304		22130831	0	22 130 831	0	23901298
		СП-8%					0	0		1770467	
		Итого									**27069855**
		Раздел 7.Внутренняя отделка л 24-АР									

	.05 .28	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштуктуриваемой поверхности	2107,37	1892,77	114,62	3988767	241547	806555	2516402	7025582
		НР-80%,СП-8%			1395,42	97,2	2940666	204836		520414	
81	11-150203-01016 1115-0203-0101 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,05 изм идоп.вып 28	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштуктуриваемой поверхности	2107,37	889	7,73	1873452	16290	806555	1057141	3165040
		НР-80%,СП-8%			623,97	3,08	1314936	6491		234447	
84	Е11-150405-0105-1115-0405-0105 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,05 изм идоп.вып 28	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	118,74	1892,77	114,62	224748	13610	45446	141787	395857
		НР-80%,СП-8%			1395,42	97,2	165692	11542		29323	
											10586480
		Раздел 8.Наружная отделка л 4-АР									
89	Е11-150212-0202-1115-0212-0202РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,05	Фасады зданий.Отделка декоративным покрытием из минеральных или полимерных пастовых составов по подготовленной поверхности.Размер зерна мелкозернистого минерала до 1,8 мм	м2 отделываемой поверхности	130,8	3428,96	17,11	448508	2238	245363	161624	658942
		НР-80%,СП-8%			1535,99	8,58	200907	1122		48811	
		Итого									**658942**
		Раздел 9.Входные группы									
		Подраздел 1.Крыльцо КР -1 л 16-АР									
90	Е11-080101-0202-1108-0101-0202 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	1,7	13554,29	3349,89	23042	5695	14200	5418	30737
		НР-93%,СП-8%			1851,15	1575,78	3147	2679		2277	
91	Е11-060101-0101-1106-0101-0101 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11Изм и доп.вып.28	Подготовка бетонная.Устройство В 15	м3	18,9	38449,33	1998,12	726692	37764	638261	54951	844175
		НР-91%,СП-8%			2680,82	514,18	50667	9718		62531	
92	Е11-060301-0411-1106-0301-0410 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11Изм и доп.вып.28	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,69635	32069,95	2654,65	22332	1849	638261	19279	44939
		НР-91%,СП-8%			29151,26	1271,99	20299	886		3329	
93	С1214-210 -0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-1 (А 240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,547	346743		189668	0	189668	0	204842

		...%					0	0		15173	
		Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,ВР1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,14935	432100		64534	0	64534	0	69697
		СП-8%					0	0		5163	
95	...060401-0101-1106-0401-0101 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В 15 F100,W4	м3	8,2	46001,68	2364,69	377214	19390	295936	61296	473591
		НР-91%,СП-8%			7547,25	667,18	61887	5471		35081	
96	Е11-010205-0502-1101-0205-0502 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	30	1841,71		55251			39781	102635
		НР-72%,СП-8%			1841,71		55251			7603	
97	С1211-103 -0101 211-103-0101 РСНБ РК 2022	Грунт-суглинг II группы,средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	30	1187		35610		35610	0	38459
		СП-8%								2849	
		Подраздел 2.Пожарный выход л 17,18-АР (2 шт)									
107	Е11-080101-0201-1108-0101-0201 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11.	Основание под фундаменты ПГС.Устройство	м3 основания	0,6	11065,9	1930,2	6640	1158	4463	1432	8717
		НР-93%,СП-8%			1698,7	866,77	1019	520		646	
108	Е11-060101-0102-1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Км-1,11. Изм и доп.вып.28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство В 15	м3	2,4	50149,02	3165,48	120358	7597	87643	24666	156626
		НР-91%,СП-8%			10465,72	828,37	25118	1988		11602	
109	Е11-080101-0307-1108-0101-0307 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11.Изм и доп.вып 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	4	3562,33	34,19	14249	137	11745	2223	17790
		НР-93%,СП-8%			591,83	5,67	2367	23		1318	
110	Е11-080101-0307-1108-0101-0307 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11. Изм и доп.вып.28	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,1932	1285024,69	2509,45	248267	485	218578	26788	297059
		НР-91%,СП-8%			151164,24	1203,13	29205	232		22004	
111	Е11-060301-0407-1106-0301-0407 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11.	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0016	1649903,89	2509,45	2640	4	1810	753	3664
		НР-91%,СП-8%			516043,44	1203,13	826	2		271	
		ИТОГО									**2292930**
		Локальная смета № 02-01-03 (Отопление,вентиляция)									

		ДЕЛ 2.Отопление									
		Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	140	2673,41	26,72	374277	3741	1524	361703	794859
		НР-98%,СП-8%			2635,8	0,52	369012	73		58878	
33	Е11-160501-0804-1116 0501-0804 РСНБ РК Кзтр и Кзм-1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	117	2932,81	31,5	343139	3686	1497	331287	728380
		НР-98%,СП-8%			2888,52	0,78	337957	91		53954	
34	Е11-160501-0805-1116 0501-0805 РСНБ РК Кзтр и Кзм-1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 50 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	143	3126,16	35,54	447041	5082	2354	430977	948259
		НР-98%,СП-8%			3074,16	1,17	439605	167		70241	
35	Е11-160501-0805-1116 0501-0805 РСНБ РК Кзтр и Кзм-1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 60 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	33	3126,16	35,54	103163	1173	543	99456	218829
		НР-98%,СП-8%			3074,16	1,17	101447	39		16210	
36	С1241-205-2202 241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	138,6	586		81220		81220		87718
		СП-8%								6498	
37	С1241-205-2203 241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	115,83	935		108301		108301,05		116965
		СП-8%								8664	
38	С1241-205-2203 241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	141,57	1487		210515		210515		227356
		СП-8%								16841	
39	С1241-205-2203 241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	32,67	2356		76971		76971		83128
		СП-8%								6158	
40	Е11-160401-0203-1116 0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 37	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	8	2142,56	100,99	17140	808	255	16024	35817
		НР-98%,СП-8%			2009,64	34,19	16077	274		2653	

		, ба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСт 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	8	2301		18408		18408		19881
		СП-8%								1473	
											3261192
		Раздел 3..Вентиляция (П)									
77	Е11-202501-0101-1120 2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 Изм и доп.вып.32	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м3/час .Установка	камера	1	121387,21	5521,14	121387	5521	10203	105328	244852
		НР-98%,СП-8%			105662,5	1814,64	105663	1815		18137	
79	Е11-200101-0303-1120 0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 Изм и доп.вып.32	Воздуховоды класса Н(нормально) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,8	10055,15	76,15	168927	1279	109617	57423	244458
		НР-98%,СП-8%			3454,15	33,67	58030	566		18108	
80	Е11-200101-0313-1120 0101-0313 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 Изм и доп.вып.32	Воздуховоды класса Н(нормально) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	57,8	11058,78	76,15	639197	4401	462049	171199	875228
		НР-98%,СП-8%			3454,15	33,67	172747	1946		64832	
81	Е11-200101-0310-1120 0101-0310РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 Изм и доп.вып.32	Воздуховоды класса Н(нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка ОТВОДЫ,ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	7,38	11058,78	76,15	81614	562	58995	21859	111751
		НР-98%,СП-8%			2988,7	33,67	22057	248		8278	
82	Е11-200301-0211 1120 0301-0211РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200мм.Установка	решетка	13	3341,71	60,83	43442	791	58995	35016	84735
		НР-98%,СП-8%			2720,33	28,17	35364	366		6277	
83	Е11-200401-0115 1120 0401-0115РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Клапаны огнезадерживающие,периметр до 1600 мм.Установка	клапан	1	11561,48	147,29	11561	147	1008	10226	23530
		НР-98%,СП-8%			10406,46	28,17	10406	28		1743	
84	С1246-306-0652 246-306-0652 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ,предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5 Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х500 мм	шт	1	112940		112940		112940		121975
		СП-8%								9035	

	1,05 28	Люки герметические.Установка	люк	4	8082,69	419,96	32331	1680	15359	15428	51580
		НР-98%,СП-8%			3822,95	112,68	15292	451		3821	
86	1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов,подвести СТД 6208,СТД 6209,СТД6210	кг	42	775		32550		32550		35154
		СП-8%								2604	
		П 2									
87	Е11-202501-0101 1120 2501-0101РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м3/час .Установка	камера	1	121387,21	5521,14	121387,2	5521	10203	105328	244852
		НР-98%,СП-8%			105662,5	1814,64	105662,5	1815		18137	
89	Е11-200101-0301 1120 0101-0101РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованнной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,3	10394,37	95,9	159034	1467	99846	57210	233543
		НР-98%,СП-8%			3772,62	42,89	57721	656		17299	
90	Е11-200101-0303 1120 0101-0303РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованнной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,5	10055,15	76,15	186020	1409	120709	63234	269195
		НР-98%,СП-8%			3454,15	33,67	63902	623		19940	
91	Е11-200101-0310 1120 0101-0310РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованнной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 1100,1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	57,8	11058,78	76,15	639197	4401	462049	171199	875228
		НР-98%,СП-8%			2988,7	33,67	172747	1946		64832	
92	Е11-200101-0302 1120 0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованнной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600мм.Прокладка ОТВОДЫ,ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	4,7	10394,37	95,9	48854	451	30672	17574	71742

		НР-98%,СП-8%			3772,62	42,89	17731	202		5314	
93	11 0310 1120 0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованнной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600мм.Прокладка ОТВОДЫ,ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,7	11058,78	76,15	7741	53	5595	2073	10600
		НР-98%,СП-8%			2988,7	33,67	2092	24		785	
94	Е11-200301-0210 1120 0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150мм.Установка	решетка	1	3217,55	60,83	3218	61	437	2694	6384
		НР-98%,СП-8%			2720,33	28,17	2720	28		473	
95	Е11-200301-0211 1120 0301-0211РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200мм.Установка	решетка	12	3341,71	60,83	40101	730	6726	32322	78217
		НР-98%,СП-8%			2720,33	28,17	32644	338		5794	
96	Е11-200401-0115 1120 0401-0115РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05	Клапаны огнезадерживающие,периметр до 1600 мм.Установка	клапан	1	11561,48	147,29	11561	147	6726	10226	23530
		НР-98%,СП-8%			10406,46	28,17	10406	28		1743	
97	С1246-306-0635 246-306-0635 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ,предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5 Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х250 мм	шт	1	97019		97019		97019		104781
		СП-8%								7762	
98	Е11-201101-0107 1120 1101-0107РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 28	Люки герметические.Установка	люк	4	8082,69	419,96	32331	1680	15359	15428	51580
		НР-98%,СП-8%			3822,95	112,68	15292	451		3821	
99	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов, подвести СТД 6208,СТД 6209,СТД6210	кг	30	775		23250		23250		25110
		СП-8%								1860	
		В1									
100	Е11-201501-0102 1120 1501-0102РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Вентиляторы осевые,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	1	14837,5	751,53	14837,5	752	113	14008	31153
		НР-98%,СП-8%			13971,76	321,92	13971,76	322		2308	

		Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000об/мин,Qmax 1250 м3/ч,220 В	комплект	1	133611		133611		133611		144300
		СП-8%								10689	
102	Е11-201201-0101 1120 1201-0101РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Вставки гибкие к радиальным вентилятором.Установка	м2	0,3	14274,29	54,87	4282	16	40	4150	9106
		НР-98%,СП-8%			14086,1	28,17	4226	8		675	
103	С1246-305-0103 246-305-0103 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40 С до 80 С размерами 500 мм х 300 мм	шт	2	9608		19216		19216		20753
		СП-8%								1537	
104	Е11-201001-0210 1120 1001-0210РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Глушители шума вентиляционных установок,трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм.Установка	глушитель шума	1	5237,08	151,84	5237	152	543	4507	10524
		НР-98%,СП-8%			4542,83	56,34	4543	56		780	
105	С12+В499:L51646-201-0303 246-201-0303 РСНБ РК 2022	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	шт	1	91981		91981		91981		99339
		СП-8%								7358	
106	Е11-201001-0303 1120 1001-0303РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Воздуховоды класса Н(нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр от 800 до 1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,7	10055,15	76,15	167921	1272	108966	57082	243003
		НР-98%,СП-8%			3454,15	33,67	57684	562		18000	
107	Е11-201001-0310 1120 1001-0310РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Воздуховоды класса Н(нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1000 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,8	11058,78	76,15	141552	975	102322	37913	193822
		НР-98%,СП-8%			2988,7	33,67	38255	431		14357	
108	Е11-200101-0310 1120 0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованнной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600мм.Прокладка ОТВОДЫ,ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	4,57	11058,78	76,15	50539	348	36533	13536	69201
		НР-98%,СП-8%			2988,7	33,67	13658	154		5126	
109	Е11-200301-0211 1120 0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200мм.Установка	решетка	5	3341,71	60,83	16709	304	2803	13468	32590
		НР-98%,СП-8%			2720,33	28,17	13602	141		2414	

	,05 доп.28	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения,периметр 1600 мм.Установка над шахтами	зонт	1	28051,39	103,91	28051	104	25918	2016	32473
		НР-98%,СП-8%			2028,94	28,17	2029	28		2405	
111	Е11-260201-01011126 0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные.Изоляция изделями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,45	119916,23	4706,43	53962	2118	26269	20107	79994
		НР-76%,СП-8%			56834,44	1956,87	25575	881		5926	
112	Е11-201101-0107 1120 1101-0107РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 28	Люки герметические.Установка	люк	2	8082,69	419,96	16165,38	840	15359	7714	25790
		НР-98%,СП-8%			3822,95	112,68	7645,9	225		1910	
113	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов, подвести СТД 6208,СТД 6209,СТД6210	кг	15	775		11625		11625		12555
		СП-8%								930	
		В 2									
114	Е11-201501-0102 1120 1501-0102РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Вентиляторы осевые,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	1	14837,5	751,53	14837,5	752	113	14008	31153
		НР-98%,СП-8%			13971,76	321,92	13971,76	322		2308	
115	514-104-0201 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100	шт	1	37653		37653				37653
									37653		
116	Е11-200101-0301 1120 0101-0101РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованнной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1	10394,37	95,9	10394	96	99846	3739	15264
		НР-98%,СП-8%			3772,62	42,89	3773	43		1131	
117	Е11-200101-0301 1120 0101-0301РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованнной стали,толщина 0,5 мм,периметр до200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,9	9769,37	95,9	18562	182	11212	7104	27720
		НР-98%,СП-8%			3772,62	42,89	7168	81		2053	
118	Е11-200101-0310 1120 0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованнной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600мм.Прокладка ОТВОДЫ,ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,73	10394,37	95,9	7588	70	4764	2730	11143
		НР-98%,СП-8%			3772,62	42,89	2754	31		825	

	1,05	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер150х100мм.Установка	решетка	2	3217,55	60,83	6435	122	873	5387	12768
		НР-98%,СП-8%			2720,33	28,17	5441	56		946	
120	1 200701-0403 1120 0701-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 Изм.и доп.вып.28	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения,периметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	1	9300,69	80,69	9301	81	8271	957	11079
		НР-98%,СП-8%			948,59	28,17	949	28		821	
121	Е11-260201-01011126 0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,12	119916,23	4706,43	14390	565	26269	5362	21332
		НР-76%,СП-8%			56834,44	1956,87	6820	235		1580	
122	Е11-201101-0107 1120 1101-0107РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 28	Люки герметические.Установка	люк	1	8082,69	419,96	8082,69	420	15359	3857	12895
		НР-98%,СП-8%			3822,95	112,68	3822,95	113		955	
123	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов,подвести СТД 6208,СТД 6209,СТД6210	кг	5	775		3875		3875		4185
		СП-8%								310	
		ВЗ									
124	Е11-201501-0102 1120 1501-0102РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Вентиляторы осевые,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	1	14837,5	751,53	14837,5	752	113	14008	31153
		НР-98%,СП-8%			13971,76	321,92	13971,76	322		2308	
125	С1246-401-1002246-401-1002Спр СЦ 03.2024	Вентилятор канальный с шумоглушителем,5-ти ступенчатым регулятором скорости воздухопроизводительность 2200м3/час ,RP 50-30/25-4D	комплект	1	974155		974155		974155		1052087
		СП-8%								77932	
126	Е11-201201-0101 1120 1201-0101РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Вставки гибкие к радиальным вентилятором.Установка	м2	0,3	14274,29	54,87	4282	16	40	4150	9106
		НР-98%,СП-8%			14086,1	28,17	4226	8		675	
127	С1246-305-0103 246-305-0103 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40 С до 80 С размерами 500 мм х 300 мм	шт	2	9608		19216		19216		20753
		СП-8%								1537	

	1,05 ып 32	Глушители шума вентиляционных установок,трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм.Установка	глушитель шума	1	5237,08	151,84	5237	152	543	4507	10524
		НР-98%,СП-8%			4542,83	56,34	4543	56		780	
129	12+8499:L51646-201-0303 246-201-0303 РСНБ РК 2022	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	шт	1	91981		91981		91981		99339
		СП-8%								7358	
130	Е11-201001-0303 1120 1001-0303РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Воздуховоды класса Н(нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр от 800 до 1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,25	10055,15	76,15	72900	552	108966	24781	105495
		НР-98%,СП-8%			3454,15	33,67	25043	244		7814	
131	Е11-201001-0310 1120 1001-0310РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Воздуховоды класса Н(нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1000 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,8	11058,78	76,15	141552	975	102322	37913	193822
		НР-98%,СП-8%			2988,7	33,67	38255	431		14357	
132	Е11-200101-0310 1120 0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованнной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600мм.Прокладка ОТВОДЫ,ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	2,85	11058,78	76,15	31518	217	36533	8441	43156
		НР-98%,СП-8%			2988,7	33,67	8518	96		3197	
133	Е11-200301-0211 1120 0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х100мм.Установка	решетка	9	3217,55	60,83	28958	547	3927	24242	57456
		НР-98%,СП-8%			2720,33	28,17	24483	254		4256	
134	Е11-200701-0403 1120 0701-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 Изм и доп.вып.28	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения,периметр 1600 мм.Установка над шахтами	зонт	1	28051,39	103,91	28051	104	25918	2016	32473
		НР-98%,СП-8%			2028,94	28,17	2029	28		2405	
135	Е11-260201-01011126 0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,45	119916,23	4706,43	53962	2118	26269	20107	79994
		НР-76%,СП-8%			56834,44	1956,87	25575	881		5926	

	1,05 вып 28	Люки герметические.Установка	люк	2	8082,69	419,96	16165,38	840	15359	7714	25790
		НР-98%,СП-8%			3822,95	112,68	7645,9	225		1910	
137	1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов,подвести СТД 6208,СТД 6209,СТД6210	кг	10	775		7750		7750		8370
		СП-8%								620	
		В4									
138	E1+B568:L5871-201501-0102 1120 1501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Вентиляторы осевые,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	1	14837,5	751,53	14837,5	752	113	14008	31153
		НР-98%,СП-8%			13971,76	321,92	13971,76	322		2308	
139	514-104-0201 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100	шт	1	37653		37653				37653
									37653		
140	E11-200101-0302 1120 0101-0302РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованнной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	10394,37	95,9	36380	336	99846	13087	53425
		НР-98%,СП-8%			3772,62	42,89	13204	150		3957	
141	E11-200101-0301 1120 0101-0301РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованнной стали,толщина 0,5 мм,периметр до200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,04	9769,37	95,9	19930	196	11212	7628	29762
		НР-98%,СП-8%			3772,62	42,89	7696	87		2205	
142	E11-200101-0302 1120 0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованнной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600мм.Прокладка ОТВОДЫ,ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,47	10394,37	95,9	4885	45	4764	1757	7174
		НР-98%,СП-8%			3772,62	42,89	1773	20		531	
143	E11-200301-0210 1120 0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер150х100мм.Установка	решетка	1	3217,55	60,83	3218	61	873	2694	6384
		НР-98%,СП-8%			2720,33	28,17	2720	28		473	

	1,05 доп.28	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	1	9300,69	80,69	9301	81	8271	957	11079
		НР-98%,СП-8%			948,59	28,17	949	28		821	
145	Е11-260201-01011126 0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,12	119916,23	4706,43	14390	565	26269	5362	21332
		НР-76%,СП-8%			56834,44	1956,87	6820	235		1580	
146	Е11-201101-0107 1120 1101-0107РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 28	Люки герметические.Установка	люк	1	8082,69	419,96	8082,69	420	15359	3857	12895
		НР-98%,СП-8%			3822,95	112,68	3822,95	113		955	
147	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов,подвести СТД 6208,СТД 6209,СТД6210	кг	8	775		6200		6200		6696
		СП-8%								496	
		В5									
148	Е11-201501-0102 1120 1501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Вентиляторы осевые,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	1	14837,5	751,53	14837,5	752	113	14008	31153
		НР-98%,СП-8%			13971,76	321,92	13971,76	322		2308	
149	С1246-401-1002246-401-1002Спр СЦ 03.2024	Вентилятор канальный с шумоглушителем,5-ти ступенчатым регулятором скорости воздухопроизводительность 2200м3/час ,RP 50-30/25-4D	комплект	1	974155		974155		974155		1052087
		СП-8%								77932	
150	Е11-201201-0101 1120 1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Вставки гибкие к радиальным вентилятором.Установка	м2	0,3	14274,29	54,87	4282	16	40	4150	9106
		НР-98%,СП-8%			14086,1	28,17	4226	8		675	
151	С1246-305-0103 246-305-0103 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40 С до 80 С размерами 500 мм х 300 мм	шт	2	9608		19216		19216		20753
		СП-8%								1537	
152	Е11-201001-0210 1120 1001-0210РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм.Установка	глушитель шума	1	5237,08	151,84	5237	152	543	4507	10524

		98%,СП-8%			4542,83	56,34	4543	56		780	
	01- РК 2022	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	шт	1	91981		91981		91981		99339
		СП-8%								7358	
154	Е11-201001-0303 1120 1001-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Воздуховоды класса Н(нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр от 800 до 1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,3	10055,15	76,15	113623	860	108966	38624	164427
		НР-98%,СП-8%			3454,15	33,67	39032	380		12180	
155	Е11-201001-0310 1120 1001-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Воздуховоды класса Н(нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1000 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,4	11058,78	76,15	269834	1858	102322	72271	369474
		НР-98%,СП-8%			2988,7	33,67	72924	822		27368	
156	Е11-200101-0310 1120 0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованнной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600мм.Прокладка ОТВОДЫ,ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	4,47	11058,78	76,15	49433	340	36533	13240	67686
		НР-98%,СП-8%			2988,7	33,67	13359	151		5014	
157	Е11-200301-0211 1120 0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200мм.Установка	решетка	8	3341,71	60,83	26734	487	4485	21548	52144
		НР-98%,СП-8%			2720,33	28,17	21763	225		3863	
158	Е11-200701-0403 1120 0701-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 Изм и доп.вып.28	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения,периметр 1600 мм.Установка над шахтами	зонт	1	28051,39	103,91	28051	104	25918	2016	32473
		НР-98%,СП-8%			2028,94	28,17	2029	28		2405	
159	Е11-260201-0101 1126 0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,23	119916,23	4706,43	27581	1082	26269	10277	40886
		НР-76%,СП-8%			56834,44	1956,87	13072	450		3029	
160	Е11-201101-0107 1120 1101-0107РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 28	Люки герметические.Установка	люк	2	8082,69	419,96	16165,38	840	15359	7714	25790
		НР-98%,СП-8%			3822,95	112,68	7645,9	225		1910	

		Средство для крепления воздуховодов,подвести СТД 6208,СТД 6209,СТД6210	кг	18	775		13950		13950		15066
		СП-8%								1116	
		В6									
162	Е1+В568:L5871-201501-0102 1120 1501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Вентиляторы осевые,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	1	14837,5	751,53	14837,5	752	113	14008	31153
		НР-98%,СП-8%			13971,76	321,92	13971,76	322		2308	
163	514-104-0201 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100	шт	1	37653		37653				37653
									37653		
164	Е11-200101-0301 1120 0101-0301РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 изм и доп.вып 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованнной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,8	9769,37	95,9	7815	77	99846	2991	11671
		НР-98%,СП-8%			3772,62	42,89	3018	34		865	
165	Е11-200701-0301 1120 0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 Изм и доп.вып.28	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	1	9300,69	80,69	9301	81	8271	957	11079
		НР-98%,СП-8%			948,59	28,17	949	28		821	
166	Е11-260201-0101 1126 0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные.Изоляция изделями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,06	119916,23	4706,43	7195	282	26269	2681	10666
		НР-76%,СП-8%			56834,44	1956,87	3410	117		790	
167	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов,подвести СТД 6208,СТД 6209,СТД6210	кг	1,5	775		1163		1163		1256
		СП-8%								93	
		ВЕ1,ВЕ2									
168	Е11-200301-0211 1120 0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200мм.Установка	решетка	4	3341,71	60,83	13367	243	4485	10774	26072
		НР-98%,СП-8%			2720,33	28,17	10881	113		1931	
		ИТОГО									**9085348**
		Локальная смета 02-01-04 Водопровод ,канализация									
		Раздел 1.Водоснабжение ВК,СО									
		Подраздел 1.Водопровод В1									

	-1,05 .ыып.32	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36	2839,68	22,79	102228	820	386	99008	217336
		НР-98%,СП-8%			2806,16	0,2	101022	7		16099	
2	Е11-160501-0202 1116	Трубопроводы водоснабжения из напорных	м	29	3066,01	22,79	88914	661	269	86092	189007
		НР-98%,СП-8%			3029,09	0,2	87844	6		14001	
3	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R неармированная SDR 6 PN 20 Гост 32415-2013 размерами 20х3,4мм	м	35,64	217		7734		7734		8353
		СП-8%								619	
4	С1241-205-1103 241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R неармированная SDR 6 PN 20 Гост 32415-2013 размерами 25х4,2мм	м	28,71	352		10106		10106		10914
		СП-8%								808	
5	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 РН 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 ДН 20	шт	18	3796		68328		68328		73794
		СП-8%								5466	
6	Е11-160301-0207 1116	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	50	1777,84	93,97	88892	4699	4517	80006	182410
		НР-98%,СП-8%			1593,53	39,24	79677	1962		13512	
7	С1241-101-0307 241-101-0307 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм	м	50	2846		142300		142300		153684
		СП-8%								11384	
8	Е11-260101-1701 1126 0101-1701РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11 изм и доп. Вып.32.	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	50	1188,79	138,11	59440	6906	21466	26306	92605
		НР-76%,СП-8%			621,36	70,9	31068	3545		6860	
		Подраздел 2.Горячее водоснабжение									
27	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 Изм и доп. Вып 32	Трубопроводы водоснаюжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36	2839,68	22,79	102228	820	386	99008	217336
		НР-98%,СП-8%			2806,16	0,2	101022	7		16099	
28	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05	Трубопроводы водоснаюжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	3066,01	22,79	122640	912	373	118753	260705
		НР-98%,СП-8%			3029,09	0,33	121164	13		19311	

	. 1116- ..НБ РК ..р и Кзм-1,05	Трубопроводы водоснаюжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	3348,79	32,75	200927	1965	653	194373	426925
		НР-98%,СП-8%			3305,15	0,52	198309	31		31624	
30	С1241-205- 1102 241 -205-1102-РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4мм	м	35,64	217		7734	0	7733,88	0	8353
		СП-8%						0		619	
31	С1241-205- 1103 241 -205-1103-РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2мм	м	39,6	352		13939	0	13939,2	0	15054
		СП-8%						0		1115	
32	С1241-205- 11043 241 -205-1104-РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	59,4	590		35046	0	35046	0	37850
		СП-8%						0		2804	
		Раздел 2.КАНАЛИЗАЦИЯ .Подраздел 1.К1									
38	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 .Изм и доп.вып,37	Трубопроводы канализации из полиэтиеновых труб высокой плотности диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	22	1630,63	2,41	35874	53	31	35094	76645
		НР-98%,СП-8%			1626,82	0,92	35790	20		5677	
39	Е11-160501-0102 1116-0501-012 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 .Изм и доп.вып,37	Трубопроводы канализации из полиэтиеновых труб высокой плотности диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	20	1571,46	5,86	31429	117	31	30617	67009
		НР-98%,СП-8%			1559,96	2,11	31199	42		4964	
40	С1241-203- 0401 241 -203-0401-РСНБ РК 2022	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 2,2 мм	м	21,956	463		10166	0	10166	0	10979
		СП-8%						0		813	
41	С1241-203- 0407 241 -203-0407-РСНБ РК 2022	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100,толщина стенки 2,2 мм	м	19,96	1172		23393	0	23393	0	25265
		СП-8%						0		1871	

		евизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт	6	653		3918	0	3918	0	4231
		СП-8%						0		313	
43	1241-220- 0201 241 -220-0201-	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт	4	367		1468	0	1468	0	1585
		СП-8%						0		117	
44	Е11-160401-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05 .Изм и доп. вып,37	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 300 мм.прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода	12	6832,36	547,07	81988	6565	2221	73687	168129
		НР-98%,СП-8%			6100,13	165,75	73202	1989		12454	
45	С1241-102- 0240 241 -102-0240- РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	12	20356		244272	0	244272	0	263814
		СП-8%						0		19542	
		Локальная смета 02-01-05 на Электроосвещение									**2511983**
6	Е11-210202-0101 1121 0202-0101РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11 Изм и доп.вып.28.	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	195	402,22	2,91	78433	567	5595	52053	140925
		НР-72%,СП-8%			370,62	0,13	72271	25		10439	
7	Е11-210102-0101 1121 0102-0101РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11 .	Короба (кабель -каналы)ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	129	541,83	5,31	69896	685	2754	47857	127174
		НР-72%,СП-8%			515,17	0,09	66457	12		9420	
8	Е11-210201-0201 1121 0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11 .	Провода сечением до 6 мм2.Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	129	154,98	1,08	19992	139	2154	12756	35368
		НР-72%,СП-8%			137,2	0,14	17699	18		2620	
9	Е11-210301-0101 1121 0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11,Изм и доп.вып.28 .	Кабель сечением до 6 мм2.прокладка с креплением скобами	м	1085	741,92	4,03	804983	4373	57180	535786	1448031
		НР-72%,СП-8%			685,19	0,66	743431	716		107262	

		Материалы и оборудование не учтенные ценником									
	01- К 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ нг 3х1,5(ок)-0,66	м	947	306		289782	0	289782	0	312965
		СП-8%					0	0		23183	
35	С1243-106-0301 243-106-0301-РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ нг 2х1,5(ок)-0,66	м	12	210		2520	0	2520	0	2722
		СП-8%					0	0		202	
36	С1243-106-0502 243-106-0502-РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ нг 3х2,5(ок)-0,66	м	450	481		216450	0	216450	0	233766
		СП-8%					0	0		17316	
		Локальная смета 02-01-06 на Электрооборудование									**2300950**
		Материалы и оборудование не учтенные ценником									
16	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ нг 3х2,5 (ок)-0,66	м	149	481		71669		71669		77403
		СП-8%					0	0		5734	
17	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ нг 5х2,5 (ок)-0,66	м	191	772		147452		147452		159248
		СП-8%					0	0		11796	
18	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ нг 5х4 (ок)-0,66	м	40	1191		47640		47640		51451
		СП-8%					0	0		3811	
		ИТОГО									**288102**
		Локальная смета 04-01 Наружные сети электроснабжения 10 кВ									
		Раздел 3.Кабельная линия 0,4 кВ									
		Освещение									
55	Е11-330301-0401-1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм =1,11	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8.Установка на наружных фундаментах с поля	опора	8	49700,63	16405,22	397605	131242	11686	252142	701727
		НР-80%,СП-8%			31834,8	7562,42	254678	60499		51980	
57	Е11-330207-0103-1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм =1,11	Светильники на кронштейнах (до трех рожков).Установка	светильник	13	8302	1879,08	107926	24428	11686	74349	196857
		НР-80%,СП-8%			6422,92	726,03	83498	9438		14582	

		ветильники промышленный светодиодный типа PROLED SLP-24,мощность 30 Вт,IP67	шт	13	62318		810134	0	810134	0	874945
							0	0		64811	
59	С1247-306--0307-247-306-0307РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,5/15-1,23 высотой 1230 мм,длина вылета 2500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15, толщиной 3,2 мм	шт	4	18026		72104	0	72104	0	77872
		Сп-8%					0	0		5768	
60	С1247-306-0305 247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт	4	13138		52552	0	52552	0	56756
		Сп-8%					0	0		4204	
61	С1247-202-0102 247-202-0102 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные настенные кабельными вводами,степень защиты IP 44, размерами 80 ммх40 мм прим.NTB-1	шт	8	678		5424	0	5424	0	5858
		Сп-8%					0	0		434	
62	Е 11-210201-0103-1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и К эм-1,11 Изм и доп.вып.28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металических рукавах	м	70	218,3	1,93	15281	135	1366	9930	27228
		НР-72%,СП-8%			196,85	0,18	13780	13		2017	
63	С1243-105--0503 243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,07	491		34	0	34	0	37
		СП - 8%					0	0		3	
64	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство В15	м3	8	38449,33	1998,12	307595	15985	270163	23260	357323
		НР - 91%; СП - 8%			2680,82	514,18	21447	4113		26468	
65	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт	1	8433,89	2466,91	8434	2467	237	4901	14401
		НР - 72%; СП - 8%			5730,48	1076,09	5730	1076		1067	
66	Е515-301-0256 515-301-0256 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9505-2874А прим. 9602	шт	1	217877		217877	0	217877	0	217877
							0	0			
67	С1243-902-0607 243-902-0607 РСНБ РК 2022	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 4,0-9	100 шт	0,25	455		114	0	114	0	123
		СП - 8%					0	0		9	

		Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 25-16	100шт	0,1	1690		169		169	0	183
		СП - 8%								14	
											2531187
		Локальная смета 06-02 (на тепловые сети)									
		Раздел2.БМК									
24	Е11-250130-0102-1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11 Изм и доп.вып.28	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов.Установка	т.блок-боксов	4	57454,71	25886,48	229819	103546	12831	139089	398421
					28360,5	9850,83	113442	39403		29513	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-05(Локальный сметный расчет)									
		Свайное поле объем 0,45 м3									
1	Е11-080101-0202-1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11	Основание щебеночное.Устройство.	м3 основания	0,072	13745,19	3349,89	990	241	616	229	1317
		НР-91%,СП-8%			1851,15	1575,78	133	113		98	
2	Е11-130801-0104-1114-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11 Изм доп.вып.32	Основание щебеночное.Устройство.	м3 основания	0,829	89075,19	20381,98	73843	16897	22662	41578	124655
		НР-99%,СП-8%			41356,45	9304,12	34284	7713		9234	
3	с1225-101-0201--225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт	1	7764		7764	0	7764		8385
		СП-8%					0	0		621	
4	с1225-101-0101--225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт	1	7555		7555	0	7555		8159
		СП-8%					0	0		604	
5	с1225-101-0605--225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 маркиПП 10-1	шт	1	15918		15918	0	15918		17191
		СП-8%					0	0		1273	
6	с1225-101-0106--225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт	2	17713		35426	0	35426		38260
		СП-8%					0	0		2834	
7	с1225-101-0601--225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН 10	шт	1	18818		18818	0	18818		20323
		СП-8%					0	0		1505	
8	с1244-202-0101--244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А 15)	комплект	1	23039		23039	0	23039		24882

		СП-8%					0	0		1843	
	027 РК 2022	Скобы ходовые	кг	0,008	457		4	0	4		872
10	Е11-100107-0105-1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11,Изм идоп.вып.26	Премы площадью до 2 м2. в перекрытиях.Установка блоков люков	м2	0,3	51099,94	1282,91	15330	385	14095	868	17494
					2834,77	379,65	850	114		1296	
		НР-90%,СП-8%									
10.1	282011 Е	Двер дверей внутренней с декоративной облицовкой натуральным шпоном по ассортименту марки СТ РК 943-92 однопольный с глухим полотнами ДГ 21-10, ДГ 21-10П	м2		45631				13689		
11	Е11-010101-0101 1101-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11	Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,5	1676,87		838			604	1557
		НР-72%,СП-8%			1676,87		838			115	
12	Е11-010201-0101 1101-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	м3	0,235	36842,83	1998,12	8658	470	7558	683	10088
		НР-91%,СП-8%			2680,82	514,18	630	121		747	
		ИТОГО									**273184**
		Итого по акту						**77966113**			
		Оборудование									
		Временные здания и сооружения (1,5%)				1 169 492		79135604			
	Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (%)					0,00		79135604			
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				1 582 712		80718316			
		в т.ч в текущих ценах на 2023 гд -%,К-1									
		в т.ч в текущих ценах на 2023 гд - 100% К-1,075						86772190			
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,98						85036746			
		НДС (12 %)						10204410			
		Итого к оплате						**95241156**			

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства"
Руководитель _____ Туманчаев А.К.

Технический надзор ТОО" SM ORDA GRUPP" _____ Сулейменов А.Т.

Авторский надзор ТОО «STROYCONSALTING" _____ Утеканов А.М.

Подрядчик: ТОО " Стронеф" Директор _____
Утепов Н. Б.