Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата Карабалыкского района"**

Подрядчик **ТОО"Теміржолсу-Актөбе"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция скважины № 15 Смирновского водозабора Карабалыкского района Костанайской области**

Договор №24 от 2018-02-22

АКТ
приемки выполненных работ
за май 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Землянные работы				
1	1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. #+СНЯТИЕ ППС	м3 грунта	1420,500	36,75	52204
			Накладные расходы			*7,01*	*9957*
			Сметная прибыль			*2,72*	*3867*
2	2	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. #+ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС	м3 грунта	1420,500	36,75	52204
			Накладные расходы			*7,01*	*9957*
			Сметная прибыль			*2,72*	*3867*
3	3	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	2112,000	116,97	247038
			Накладные расходы			*20,81*	*43950*
			Сметная прибыль			*8,66*	*18299*
4	4	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	612,000	148,39	90817
			Накладные расходы			*26,38*	*16147*
			Сметная прибыль			*10,99*	*6727*
5	5	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32	м3 грунта	597,000	195,88	116940
			Накладные расходы			*34,83*	*20791*
			Сметная прибыль			*14,51*	*8662*
6	6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14,500	2448,03	35496
			Накладные расходы			*896,79*	*13004*
			Сметная прибыль			*181,34*	*2629*
7	7	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24,000	2815,24	67566
			Накладные расходы			*1031,31*	*24752*
			Сметная прибыль			*208,54*	*5005*
8	8	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	32,000	4533,63	145076
			Накладные расходы			*1660,82*	*53146*
			Сметная прибыль			*335,82*	*10746*
9	9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	70,500	3613,59	254758
			Накладные расходы			*604,66*	*42629*
			Сметная прибыль			*267,67*	*18871*
10	10	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	56,000	9472,17	530441
			Накладные расходы			*2047,52*	*114661*
			Сметная прибыль			*701,64*	*39292*
11	11	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	232,667	1170,55	272347
			Накладные расходы			*428,81*	*99770*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*86,71*	*20174*
12	12	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2916,000	30,10	87779
			Накладные расходы			*5,74*	*16743*
			Сметная прибыль			*2,23*	*6502*
13	13	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	161,500	1559,92	251928
			Накладные расходы			*405,34*	*65462*
			Сметная прибыль			*115,55*	*18661*
14	14	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	632,500	1,31	827
			Накладные расходы			*0,25*	*158*
			Сметная прибыль			*0,10*	*61*
			Раздел: Трубопровод				
15	15	11-220501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,737	455232,09	335506
			Накладные расходы			*151463,30*	*111628*
			Сметная прибыль			*33720,90*	*24852*
16	16	23-010501-1514 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125x11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	745,582	3202,55	2387761
			Накладные расходы			*114,05*	*85034*
			Сметная прибыль			*237,23*	*176871*
			ИТОГО:				4928689
			Раздел: Ограждение площадки водозабора				
1	1	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м. Установка	м оград	395,300	3272,98	1293810
			Накладные расходы			*1046,31*	*413608*
			Сметная прибыль			*242,44*	*95838*
2	2	21-020101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5,F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	49,320	16458,26	811721
			Накладные расходы			*586,12*	*28907*
			Сметная прибыль			*1219,13*	*60128*
3	3	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	4,932	4602,03	22697
			Накладные расходы			*714,51*	*3524*
			Сметная прибыль			*340,89*	*1681*
4	4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т#/Стойки СТ-1/	т	4,928	435240,38	2144817
			Накладные расходы			*15500,01*	*76382*
			Сметная прибыль			*32240,03*	*158875*
			ИТОГО:				4273045
ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ						Тенге	9 201 734
Временные здания и сооружения 2,08%						Тенге	191 396
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%						Тенге	309 973
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г						Тенге	9 703 103
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018г						Тенге	10 284 691
НДС 12%						Тенге	1 234 163
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА						Тенге	11 518 854

Заказчик: _____ Танылов М.Б.

Технадзор: ИП "Семенов Г.П." _____ Семенов Г.П.

Подрядчик: _____ Шайтов Ж.Т.

Типовая межведомственная форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата Карабалыкского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:Реконструкция скважины № 15 Смирновского водозабора Карабалыкского района Костанайской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___май__ 2018г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№ 24	22.02.2018	за счет средств местного бюджета	053.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2017г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:Реконструкция скважины № 15 Смирновского водозабора Карабалыкского района Костанайской области	**11 518 854**		**9 703 103**							
в том числе за отчетном месяце:Реконструкция скважины № 15 Смирновского водозабора Карабалыкского района Костанайской области		**10 284 691**		**9 703 103**				**1 234 163**	**11 518 854**	**11 518 854**

ЗАКАЗЧИК:

_____ Танылов М.Б.

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

_____ Танимов А.К.

м.п.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГУ "Отдел строительства акимата Карабалыкского района" п.Карабалык (Карабалыкская п.а.),* ИНН/БИН *060140006994*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" г.Актобе, ул.8марта,7* ИНН/БИН *040340004951*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *Реконструкция скважины № 15 Смирновского водозабора Карабалыкского района Костанайской области* № *24* от *22.02.2018* года

Номер документа	Дата составления
575	*15.05.2018*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Проведение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция скважины № 15 Смирновского водозабора Карабалыкского района Костанайской области»*			*Работа*	*1,000*	*11 518 854,00*	*11 518 854,00*
				Итого	*1*	x	*11 518 854,00*

Итого: *Одиннадцать миллионов пятьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре тенге 00 тиын*

сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор* — должность

М.П.

подпись *Танимов Азберген Камалович* — расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____ — должность

М.П.

подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Астана

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата Карабалыкского района"**

Подрядчик **ТОО"Теміржолсу-Ақтөбе"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция скважины № 15 Смирновского водозабора Карабалыкского района Костанайской области**

Договор №24 от 2018-02-22

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Водозаборная скважина 2-1-6				
1	1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,800	2040,03	5712
			Накладные расходы			*747,33*	*2093*
			Сметная прибыль			*151,11*	*423*
			Раздел:				
2	2	11-040101-0202 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 500 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,9; к времени эксплуатации машин - 1,9; к расходу материалов (кроме долот) - 1,9	м бурения	3,600	8289,01	29840
			Накладные расходы			*1630,65*	*5870*
			Сметная прибыль			*614,00*	*2210*
3	3	11-040101-0203 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 500 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,9; к времени эксплуатации машин - 1,9; к расходу материалов (кроме долот) - 1,9	м бурения	3,400	17011,29	57838
			Накладные расходы			*2999,12*	*10197*
			Сметная прибыль			*1260,10*	*4284*
4	4	11-040101-0203 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	м бурения	1,400	12103,52	16945
			Накладные расходы			*2320,49*	*3249*
			Сметная прибыль			*896,56*	*1255*
5	5	11-040101-0202 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	м бурения	10,200	6096,07	62180
			Накладные расходы			*1271,40*	*12968*
			Сметная прибыль			*451,56*	*4606*
6	6	11-040101-0205 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	м бурения	23,400	27126,31	634756
			Накладные расходы			*4826,68*	*112944*
			Сметная прибыль			*2009,36*	*47019*
7	7	11-040101-0206 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	м бурения	23,000	38566,32	887025
			Накладные расходы			*6689,18*	*153851*
			Сметная прибыль			*2856,76*	*65706*
8	8	11-040201-0104 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 400 до 500 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5	м закрепленной скважины	7,000	3959,82	27719
			Накладные расходы			*1003,35*	*7023*
			Сметная прибыль			*293,32*	*2053*
9	9	23-010201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,000	22837,55	159863
			Накладные расходы			*813,30*	*5693*
			Сметная прибыль			*1691,67*	*11842*
10	10	11-040201-0708 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 426 мм. Сварка	сварка	2,000	4068,91	8138
			Накладные расходы			*1099,20*	*2198*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*301,40*	*603*
11	11	11-040301-0301 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Диаметр скважины 451-550 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4	м тампонажа	7,000	17530,49	122713
			Накладные расходы			*4162,93*	*29141*
			Сметная прибыль			*1298,55*	*9090*
12	12	21-130101-1505 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	0,271	27739,20	7517
			Накладные расходы			*987,86*	*268*
			Сметная прибыль			*2054,76*	*557*
13	13	11-040401-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	65,000	1208,79	78571
			Накладные расходы			*281,80*	*18317*
			Сметная прибыль			*89,54*	*5820*
14	14	23-010201-0239 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	65,000	13675,20	888888
			Накладные расходы			*487,01*	*31656*
			Сметная прибыль			*1012,98*	*65844*
15	15	34-030102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая(перфорирование трубы)	маш-ч	8,000	18,20	146
			Накладные расходы			*0,65*	*5*
			Сметная прибыль			*1,35*	*11*
16	16	11-040501-0101 РСНБ РК 2015	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки	1,000	365522,70	365523
			Накладные расходы			*80801,23*	*80801*
			Сметная прибыль			*27075,76*	*27076*
17	17	11-040501-0101 РСНБ РК 2015	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки	3,000	365522,70	1096568
			Накладные расходы			*80801,23*	*242404*
			Сметная прибыль			*27075,76*	*81227*
18	18	11-040401-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения / труб диам. до 200 мм/ промывочный клапан/	м	0,500	974,03	487
			Накладные расходы			*225,69*	*113*
			Сметная прибыль			*72,15*	*36*
19	19	23-010303-0124 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х8,9 мм	м	0,500	8998,73	4499
			Накладные расходы			*320,47*	*160*
			Сметная прибыль			*666,57*	*333*
20	20	21-050308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	м2	0,260	1858,27	483
			Накладные расходы			*66,18*	*17*
			Сметная прибыль			*137,65*	*36*
21	21	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,004	209562,22	742
			Накладные расходы			*7463,04*	*26*
			Сметная прибыль			*15523,13*	*55*
22	22	11-040401-0301 РСНБ РК 2015	Засыпка гравия в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при вращательномспособе бурения скважины	м3	3,600	18298,06	65873
			Накладные расходы			*6419,36*	*23110*
			Сметная прибыль			*1355,41*	*4879*
23	23	21-050308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	м2	14,400	1858,27	26759
			Накладные расходы			*66,18*	*953*
			Сметная прибыль			*137,65*	*1982*
24	24	21-050307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистойоцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 3,0 мм	кг	52,800	112,28	5928
			Накладные расходы			*4,00*	*211*
			Сметная прибыль			*8,32*	*439*
25	25	13-120108-0301 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	40,000	1379,91	55196
			Накладные расходы			*396,06*	*15842*
			Сметная прибыль			*102,22*	*4089*
26	26	23-010501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40,000	230,62	9225
			Накладные расходы			*8,21*	*329*
			Сметная прибыль			*17,08*	*683*
			ИТОГО:				4619135
			Аппаратная				
			Общестроительные работы 3-1-1				
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	27,900	116,97	3263
			Накладные расходы			*20,81*	*581*
			Сметная прибыль			*8,66*	*242*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,840	2448,03	16745
			Накладные расходы			*896,79*	*6134*
			Сметная прибыль			*181,34*	*1240*
3	3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	14,230	1065,78	15166
			Накладные расходы			*390,43*	*5556*
			Сметная прибыль			*78,95*	*1123*
4	4	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	14,750	25,81	381
			Накладные расходы			*4,92*	*73*
			Сметная прибыль			*1,91*	*28*
5	5	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	57,600	1,31	75
			Накладные расходы			*0,25*	*14*
			Сметная прибыль			*0,10*	*6*
			Раздел: Фундаменты				
6	6	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,182	3983,40	727
			Накладные расходы			*558,69*	*102*
			Сметная прибыль			*295,07*	*54*
7	7	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	6,000	1665,71	9994
			Накладные расходы			*408,52*	*2451*
			Сметная прибыль			*123,39*	*740*
8	8	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	6,000	2355,72	14134
			Накладные расходы			*574,58*	*3447*
			Сметная прибыль			*174,50*	*1047*
9	9	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	6,000	3537,19	21223
			Накладные расходы			*858,69*	*5152*
			Сметная прибыль			*262,01*	*1572*
10	10	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	3,258	21827,95	71115
			Накладные расходы			*777,35*	*2533*
			Сметная прибыль			*1616,89*	*5268*
11	11	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	2,760	25119,35	69329
			Накладные расходы			*894,56*	*2469*
			Сметная прибыль			*1860,69*	*5136*
12	12	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных#/Монолитные заделки/	м3	0,030	22171,88	665
			Накладные расходы			*1927,79*	*58*
			Сметная прибыль			*1642,36*	*49*
13	13	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,124	197632,09	24570
			Накладные расходы			*7038,18*	*875*
			Сметная прибыль			*14639,41*	*1820*
14	14	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	3,840	2313,66	8884
			Накладные расходы			*162,41*	*624*
			Сметная прибыль			*171,38*	*658*
15	15	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	19,680	923,87	18182
			Накладные расходы			*124,42*	*2449*
			Сметная прибыль			*68,43*	*1347*
			Раздел: Стены				
16	16	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м#/цоколь/	м3 кладки	1,610	31562,11	50815
			Накладные расходы			*2991,97*	*4817*
			Сметная прибыль			*2337,93*	*3764*
17	17	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	13,760	31562,11	434288
			Накладные расходы			*2991,97*	*41169*
			Сметная прибыль			*2337,93*	*32170*
18	18	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	6,000	443,63	2662
			Накладные расходы			*109,64*	*658*
			Сметная прибыль			*32,86*	*197*
19	19	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,168	79540,04	13363
			Накладные расходы			*2832,62*	*476*
			Сметная прибыль			*5891,85*	*990*
			Раздел: Покрытие				
20	20	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	2,000	6328,79	12658
			Накладные расходы			*1402,44*	*2805*
			Сметная прибыль			*468,80*	*938*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	5,688	4355,98	24778
			Накладные расходы			*155,13*	*882*
			Сметная прибыль			*322,67*	*1835*
22	22	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	439534,73	1811
			Накладные расходы			*92930,97*	*383*
			Сметная прибыль			*32558,13*	*134*
			ИТОГО:				814828
			Наружное освещение территории 4-1				
1	1	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,330	38602,70	12739
			Накладные расходы			*11777,84*	*3887*
			Сметная прибыль			*2859,46*	*944*
2	2	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,345	317958,49	109696
			Накладные расходы			*11323,31*	*3907*
			Сметная прибыль			*23552,48*	*8126*
3	3	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	7,000	9027,81	63195
			Накладные расходы			*2361,14*	*16528*
			Сметная прибыль			*668,73*	*4681*
4	4	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6,000	18453,57	110721
			Накладные расходы			*4849,21*	*29095*
			Сметная прибыль			*1366,93*	*8202*
5	5	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	19,000	48274,25	917211
			Накладные расходы			*1719,17*	*32664*
			Сметная прибыль			*3575,87*	*67942*
6	6	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	46,550	923,87	43006
			Накладные расходы			*124,42*	*5792*
			Сметная прибыль			*68,43*	*3186*
			ИТОГО:				1256567
			Видеонаблюдение 4-2				
1	1	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4,000	9027,81	36111
			Накладные расходы			*2361,14*	*9445*
			Сметная прибыль			*668,73*	*2675*
2	2	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4,000	48274,25	193097
			Накладные расходы			*1719,17*	*6877*
			Сметная прибыль			*3575,87*	*14303*
3	3	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,800	923,87	9054
			Накладные расходы			*124,42*	*1219*
			Сметная прибыль			*68,43*	*671*
			ИТОГО:				238262
			Ограждение водозабора 7-1				
1	1	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,981	388966,01	1159337
			Накладные расходы			*13852,07*	*41287*
			Сметная прибыль			*28812,30*	*85877*
2	2	21-100104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	988,250	2740,82	2708617
			Накладные расходы			*97,61*	*96461*
			Сметная прибыль			*203,02*	*200638*
3	3	21-130211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,036	2583788,52	91923
			Накладные расходы			*92015,26*	*3274*
			Сметная прибыль			*191391,74*	*6809*
4	4	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	312,719	78,54	24560
			Накладные расходы			*12,16*	*3802*
			Сметная прибыль			*5,82*	*1819*
5	5	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного бруствера под ворота	м3	0,470	2394,32	1125
			Накладные расходы			*523,88*	*246*
			Сметная прибыль			*177,36*	*83*
6	6	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	м3	0,479	16226,62	7779
			Накладные расходы			*577,87*	*277*
			Сметная прибыль			*1201,97*	*576*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	11-070111-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	1,000	33090,38	33090
			Накладные расходы			*11442,91*	*11443*
			Сметная прибыль			*2451,14*	*2451*
8	8	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т#/Стойки СТ-2/	т	0,084	435240,38	36534
			Накладные расходы			*15500,01*	*1301*
			Сметная прибыль			*32240,03*	*2706*
9	9	21-020101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,000	16458,26	32917
			Накладные расходы			*586,12*	*1172*
			Сметная прибыль			*1219,13*	*2438*
10	10	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройствощебеночного основания под фундаменты	м3	0,200	4602,03	920
			Накладные расходы			*714,51*	*143*
			Сметная прибыль			*340,89*	*68*
11	11	21-060405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,095	303207,02	28676
			Накладные расходы			*10797,97*	*1021*
			Сметная прибыль			*22459,78*	*2124*
12	12	21-090404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,000	2137,42	2137
			Накладные расходы			*76,12*	*76*
			Сметная прибыль			*158,33*	*158*
13	13	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	7,556	78,54	593
			Накладные расходы			*12,16*	*92*
			Сметная прибыль			*5,82*	*44*
			ИТОГО:				4128209
			Вертикальная планировка 7-3				
1	1	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1800,000	30,10	54185
			Накладные расходы			*5,74*	*10335*
			Сметная прибыль			*2,23*	*4014*
			ИТОГО:				54185
ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ						Тенге	11 111 186
Временные здания и сооружения 2,08%						Тенге	231 113
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%						Тенге	374 296
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г						Тенге	11 716 595
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018г						Тенге	12 418 867
НДС 12%						Тенге	1 490 264
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА						Тенге	13 909 131

Заказчик: _____ Танылов М.Б.

Подрядчик: _____ Шайтов Ж.Т.

Технадзор: ИП "Семенов Г.П." _____ Семенов Г.П.

ПТО _____

Нурлан _____

Типовая межведомственная форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата Карабалыкского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:Реконструкция скважины № 15 Смирновского водозабора Карабалыкского района Костанайской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ___июнь__ 2018г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№ 24	22.02.2018	за счет средств местного бюджета	053.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2017г.	из них			на приобретение	другие дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:Реконструкция скважины № 15 Смирновского водозабора Карабалыкского района Костанайской области	**13 909 131**		**11 716 595**							
в том числе за отчетном месяце:Реконструкция скважины № 15 Смирновского водозабора Карабалыкского района Костанайской области		**12 418 867**		**11 716 595**				**1 490 264**	**13 909 131**	**13 909 131**

ЗАКАЗЧИК:

_____ Танылов М.Б.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Танимов А.К.

М.П.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГУ "Отдел строительства акимата Карабалыкского района" п.Карабалык (Карабалыкская п.а.),* ИНН/БИН *060140006994*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" г.Актобе, ул.8марта,7* ИНН/БИН *040340004951*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *Реконструкция скважины № 15 Смирновского водозабора Карабалыкского района Костанайской области* № *24* от *22.02.2018* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
600	*04.06.2018*

Номер п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Проведение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция скважины № 15 Смирновского водозабора Карабалыкского района Костанайской области»*			*Работа*	*1,000*	*13 909 131,00*	*13 909 131,00*
				Итого	*1*	x	*13 909 131,00*

Итого: *Тринадцать миллионов девятьсот девять тысяч сто тридцать один тенге 00 тиын*

сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор* Принял (Заказчик)

должность должность

М.П. М.П.

Танимов Азберген Камалович *Баяшов М.Б.*

подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата Карабалыкского района"**

Подрядчик **ТОО"Теміржолсу-Ақтөбе"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция скважины № 15 Смирновского водозабора Карабалыкского района Костанайской области**

Договор №24 от 2018-02-22

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подготовительные работы 1-1				
			Раздел: Трубопровод				
1	1	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах/демонтаж/	м3	2,020	12433,82	25116
			Накладные расходы			*3852,08*	*7781*
			Сметная прибыль			*921,02*	*1860*
2	2	13-120101-0309 РСНБ	Трубопроводна условное давление не более 10 МПа, диаметр труб	м трубопровода	40,000	481,15	19246
			Накладные расходы			*83,30*	*3332*
			Сметная прибыль			*35,64*	*1426*
3	3	13-070403-0410 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 8-25-100/демонтаж/	шт	1,000	29014,94	29015
			Накладные расходы			*5388,61*	*5389*
			Сметная прибыль			*2149,25*	*2149*
4	4	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном/демонтаж/	комплект	1,000	143,27	143
			Накладные расходы			*53,13*	*53*
			Сметная прибыль			*10,61*	*11*
5	5	13-110203-0106 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 120 мм. Установка на фланцевых соединениях/демонтаж/	шт.	1,000	902,10	902
			Накладные расходы			*250,79*	*251*
			Сметная прибыль			*66,82*	*67*
6	6	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100	шт	3,000	1611,72	4835
			Накладные расходы			*570,71*	*1712*
			Сметная прибыль			*119,39*	*358*
7	7	41-310103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,728	450,40	328
			Накладные расходы			*16,04*	*12*
			Сметная прибыль			*33,36*	*24*
8	8	41-310103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	0,728	450,40	328
			Накладные расходы			*16,04*	*12*
			Сметная прибыль			*33,36*	*24*
9	9	41-010104-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями внаселенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	0,728	534,16	389
			Накладные расходы			*19,02*	*14*
			Сметная прибыль			*39,57*	*29*
10	10	41-310101-0801 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	4,848	338,08	1639
			Накладные расходы			*12,04*	*58*
			Сметная прибыль			*25,04*	*121*
11	11	41-020103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км#+ на ТБО	т	4,848	399,39	1936
			Накладные расходы			*14,22*	*69*
			Сметная прибыль			*29,58*	*143*
			ИТОГО:				83878
			Общестроительные работы 2-1-1				
			Раздел: Трубопровод				
1	1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	51,000	148,39	7568
			Накладные расходы			*26,38*	*1346*
			Сметная прибыль			*10,99*	*561*
2	2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,000	3285,24	3285
			Накладные расходы			*1203,49*	*1203*
			Сметная прибыль			*243,35*	*243*
3	3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,000	1170,55	29264
			Накладные расходы			*428,81*	*10720*
			Сметная прибыль			*86,71*	*2168*
4	4	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	27,000	36,75	992

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7,01*	*189*
			Сметная прибыль			*2,72*	*74*
5	5	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м#/обвалование/	м3 грунта	17,860	42,95	767
			Накладные расходы			*8,19*	*146*
			Сметная прибыль			*3,18*	*57*
6	6	11-061301-0202 РСНБ РК 2015	Устройство днищ толщиной более 400 мм подземной части насосных станций	м3	2,180	21709,36	47326
			Накладные расходы			*1767,08*	*3852*
			Сметная прибыль			*1608,10*	*3506*
7	7	11-061301-0203 РСНБ РК 2015	Устройство круглых стен подземной части насосных станций	м3	0,500	43878,32	21939
			Накладные расходы			*7646,72*	*3823*
			Сметная прибыль			*3250,25*	*1625*
8	8	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1,766	864,84	1528
			Накладные расходы			*188,94*	*334*
			Сметная прибыль			*64,06*	*113*
9	9	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглыеиз сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,515	34480,24	52238
			Накладные расходы			*6910,06*	*10469*
			Сметная прибыль			*2554,09*	*3869*
10	10	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1,000	9124,93	9125
			Накладные расходы			*324,96*	*325*
			Сметная прибыль			*675,92*	*676*
11	11	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	4,000	12997,11	51988
			Накладные расходы			*462,86*	*1851*
			Сметная прибыль			*962,75*	*3851*
12	12	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,000	18122,55	18123
			Накладные расходы			*645,39*	*645*
			Сметная прибыль			*1342,41*	*1342*
13	13	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	1921,53	1922
			Накладные расходы			*68,43*	*68*
			Сметная прибыль			*142,34*	*142*
14	14	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1,000	8243,33	8243
			Накладные расходы			*293,57*	*294*
			Сметная прибыль			*610,62*	*611*
15	15	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	13,200	923,87	12195
			Накладные расходы			*124,42*	*1642*
			Сметная прибыль			*68,43*	*903*
16	16	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	0,805	1406,50	1132
			Накладные расходы			*107,24*	*86*
			Сметная прибыль			*104,18*	*84*
17	17	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	0,805	2313,66	1862
			Накладные расходы			*162,41*	*131*
			Сметная прибыль			*171,38*	*138*
18	18	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,035	19458,45	681
			Накладные расходы			*1219,46*	*43*
			Сметная прибыль			*1441,37*	*50*
19	19	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	11255,25	11255
			Накладные расходы			*400,83*	*401*
			Сметная прибыль			*833,72*	*834*
20	20	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка щитов над подпольными каналами #Устройство деревянной крышки	м2	0,679	3927,97	2667
			Накладные расходы			*253,74*	*172*
			Сметная прибыль			*290,96*	*198*
21	21	21-110101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	0,017	7885,21	134
			Накладные расходы			*280,81*	*5*
			Сметная прибыль			*584,09*	*10*
22	22	11-100116-0202 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам#/крышка люка/С 2-х сторон	м2	1,358	727,55	988
			Накладные расходы			*73,94*	*100*
			Сметная прибыль			*53,89*	*73*
23	23	11-270403-0301 РСНБ РК 2015	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	м2	9,334	710,03	6627
			Накладные расходы			*60,06*	*561*
			Сметная прибыль			*52,60*	*491*
24	24	11-270602-0704 РСНБ РК 2015	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	м2	9,334	1576,75	14717
			Накладные расходы			*97,90*	*914*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*116,80*	*1090*
			ИТОГО:				306567
			Технологические решения 2-1-2				
			Раздел: Трубопровод				
1	1	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1,000	2700,45	2700
			Накладные расходы			*216,25*	*216*
			Сметная прибыль			*200,03*	*200*
2	2	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,000	4115,07	4115
			Накладные расходы			*1209,05*	*1209*
			Сметная прибыль			*304,82*	*305*
3	3	Коммерческое предложение от ТОО "СПЕЦМОНТАЖ-2" г.Костанай от 13.06.2017	Турбинный счетчик СВТ-65	шт	1,000	84585,52	84586
			Накладные расходы			*3012,30*	*3012*
			Сметная прибыль			*6265,59*	*6266*
4	4	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1,000	2649,43	2649
			Накладные расходы			*912,72*	*913*
			Сметная прибыль			*196,25*	*196*
5	5	23-041011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 12815-80	шт.	1,000	120311,84	120312
			Накладные расходы			*4284,61*	*4285*
			Сметная прибыль			*8911,99*	*8912*
6	6	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3,000	2567,31	7702
			Накладные расходы			*814,64*	*2444*
			Сметная прибыль			*190,17*	*571*
7	7	23-040102-0402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	27815,13	55630
			Накладные расходы			*990,57*	*1981*
			Сметная прибыль			*2060,38*	*4121*
8	8	23-040102-0404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	43342,36	43342
			Накладные расходы			*1543,53*	*1544*
			Сметная прибыль			*3210,54*	*3211*
9	9	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,000	4586,90	4587
			Накладные расходы			*1446,64*	*1447*
			Сметная прибыль			*339,77*	*340*
10	10	23-041001-0902 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	28805,67	28806
			Накладные расходы			*1025,84*	*1026*
			Сметная прибыль			*2133,75*	*2134*
11	11	23-030103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009#/ГМ-50/	шт.	1,000	511,80	512
			Накладные расходы			*18,23*	*18*
			Сметная прибыль			*37,91*	*38*
12	12	23-030103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1,000	511,80	512
			Накладные расходы			*18,23*	*18*
			Сметная прибыль			*37,91*	*38*
13	13	23-030103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	10,000	746,87	7469
			Накладные расходы			*26,60*	*266*
			Сметная прибыль			*55,32*	*553*
14	14	13-120101-0309 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	40,000	2714,65	108586
			Накладные расходы			*600,28*	*24011*
			Сметная прибыль			*201,08*	*8043*
15	15	23-010304-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные насосно-компрессионные ГОСТ 633-80 гладкие из стали группы прочности Д, DN 73, толщина стенки 5,5 мм#+89мм	м	40,000	2829,09	113164
			Накладные расходы			*100,75*	*4030*
			Сметная прибыль			*209,56*	*8382*
16	16	13-070403-0411 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 2ЭЦВ8-25-150, масса 2,47т. Монтаж оборудования	шт.	1,000	223304,10	223304
			Накладные расходы			*47472,90*	*47473*
			Сметная прибыль			*16541,04*	*16541*
17	17	Ценовое предложение АО "КЕЛЕТ" Г.Алматы от 12.06.2017г	Насос 2ЭЦВ 8-25-125	шт	2,000	420164,83	840330
			Накладные расходы			*14963,14*	*29926*
			Сметная прибыль			*31123,32*	*62247*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм#отводы,переходы/	т	0,022	363941,94	7883
			Накладные расходы			*12960,90*	*281*
			Сметная прибыль			*26958,66*	*584*
19	19	23-020103-0302 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	317,87	636
			Накладные расходы			*11,32*	*23*
			Сметная прибыль			*23,55*	*47*
20	20	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1536,21	6145
			Накладные расходы			*54,71*	*219*
			Сметная прибыль			*113,79*	*455*
21	21	23-020103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	2171,62	8686
			Накладные расходы			*77,34*	*309*
			Сметная прибыль			*160,86*	*643*
22	22	23-020103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	2570,56	20564
			Накладные расходы			*91,54*	*732*
			Сметная прибыль			*190,41*	*1523*
23	23	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1,000	3216,42	3216
			Накладные расходы			*114,54*	*115*
			Сметная прибыль			*238,25*	*238*
24	24	13-120101-0308 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,500	2633,43	1317
			Накладные расходы			*580,94*	*290*
			Сметная прибыль			*195,07*	*98*
25	25	13-120101-0309 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4,000	2714,65	10859
			Накладные расходы			*600,28*	*2401*
			Сметная прибыль			*201,08*	*804*
26	26	23-010201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,500	1511,54	756
			Накладные расходы			*53,83*	*27*
			Сметная прибыль			*111,97*	*56*
27	27	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,000	1734,15	6937
			Накладные расходы			*61,76*	*247*
			Сметная прибыль			*128,46*	*514*
28	28	11-220701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	75585,85	340
			Накладные расходы			*26806,17*	*121*
			Сметная прибыль			*5598,95*	*25*
29	29	11-220601-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	900758,22	450
			Накладные расходы			*114921,22*	*57*
			Сметная прибыль			*66722,83*	*33*
30	30	11-220601-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	1166480,27	4666
			Накладные расходы			*124922,87*	*500*
			Сметная прибыль			*86405,95*	*346*
31	31	23-020302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1125,77	1126
			Накладные расходы			*40,09*	*40*
			Сметная прибыль			*83,39*	*83*
32	32	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм#/гильза/	т	0,005	363941,94	1732
			Накладные расходы			*12960,90*	*62*
			Сметная прибыль			*26958,66*	*128*
33	33	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью#+гильза диам.219	футляр	1,000	5952,50	5952
			Накладные расходы			*512,37*	*512*
			Сметная прибыль			*440,93*	*441*
34	34	11-130301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическиеогрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140#/мастика Изотеп-30(фасонные части)/	м2	2,150	150,63	324
			Накладные расходы			*11,46*	*25*
			Сметная прибыль			*11,16*	*24*
35	35	51-020106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1,000	49755,51	49756
			Накладные расходы			*1771,92*	*1772*
			Сметная прибыль			*3685,59*	*3686*
36	36	13-120101-0810 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 245Х150 мм. Монтаж со сварнымисоединениями#/Оголовок герметизированный ОГВ 375.000.00-09 (серия 7.901-7 выпуск 1)	соединение	1,000	25555,31	25555
			Накладные расходы			*7131,24*	*7131*
			Сметная прибыль			*1892,99*	*1893*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т#/Оголовок герметизированный ОГВ 375.000.00-01 (серия 7.901-7 выпуск 1)	т.	0,056	388966,01	21821
			Накладные расходы			*13852,07*	*777*
			Сметная прибыль			*28812,30*	*1616*
			ИТОГО:				1827026
			Электротехнические работы 2-1-3				
			Раздел: Трубопровод				
1	1	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтажпо строительным основаниям	м	13,000	629,41	8182
			Накладные расходы			*88,61*	*1152*
			Сметная прибыль			*46,62*	*606*
2	2	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	2,000	4110,76	8222
			Накладные расходы			*1037,27*	*2075*
			Сметная прибыль			*304,50*	*609*
3	3	Прайс лист ТОО"НЭСО"г.Костанай	Шкаф управления скважиными насосами ШДУНС-1,2-13"	шт	1,000	1448456,01	1448456
			Накладные расходы			*51583,19*	*51583*
			Сметная прибыль			*107293,04*	*107293*
4	4	Прайс лист ТОО"НЭСО"г.Костанай	Шкаф дистанционного управления скважиныминасосами ШДУНС"	шт	1,000	1448456,01	1448456
			Накладные расходы			*51583,19*	*51583*
			Сметная прибыль			*107293,04*	*107293*
5	5	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установкана резьбовых соединениях	шт.	1,000	1493,85	1494
			Накладные расходы			*450,81*	*451*
			Сметная прибыль			*110,66*	*111*
6	6	ПРАЙС	Датчик- реле уровня РОС-101	шт	1,000	53362,67	53363
			Накладные расходы			*1900,38*	*1900*
			Сметная прибыль			*3952,79*	*3953*
7	7	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	4,000	775,90	3104
			Накладные расходы			*132,72*	*531*
			Сметная прибыль			*57,47*	*230*
8	8	23-061705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	4,000	152,69	611
			Накладные расходы			*5,44*	*22*
			Сметная прибыль			*11,31*	*45*
9	9	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметромдо 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2,000	450,88	902
			Накладные расходы			*112,60*	*225*
			Сметная прибыль			*33,40*	*67*
10	10	23-010101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,000	354,04	708
			Накладные расходы			*12,61*	*25*
			Сметная прибыль			*26,23*	*52*
11	11	13-080206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметромдо 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2,000	595,42	1191
			Накладные расходы			*152,60*	*305*
			Сметная прибыль			*44,10*	*88*
12	12	23-010101-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	2,000	767,72	1535
			Накладные расходы			*27,34*	*55*
			Сметная прибыль			*56,87*	*114*
13	13	ПРАЙС	ПроводВПВ сеч.1х2,5мм.кв	м.п.	102,000	143,81	14669
			Накладные расходы			*5,12*	*522*
			Сметная прибыль			*10,65*	*1087*
14	14	ПРАЙС	ПроводВПВ сеч.1х6мм.кв	м.п.	204,000	270,60	55202
			Накладные расходы			*9,64*	*1966*
			Сметная прибыль			*20,04*	*4089*
			ИТОГО:				3046094
			Вентиляция 2-1-4				
			Раздел: Трубопровод				
1	1	11-200501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1,000	1336,56	1337
			Накладные расходы			*47,60*	*48*
			Сметная прибыль			*99,00*	*99*
2	2	23-050302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	1,000	3379,28	3379
			Накладные расходы			*120,34*	*120*
			Сметная прибыль			*250,32*	*250*
3	3	11-200801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1,000	2504,55	2505
			Накладные расходы			*89,19*	*89*
			Сметная прибыль			*185,52*	*186*
4	4	23-050301-2210 РСНБ РК 2015	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1,000	11345,89	11346

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*404,06*	*404*
			Сметная прибыль			*840,44*	*840*
5	5	11-200101-0501 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,688	1650,32	1135
			Накладные расходы			*58,77*	*40*
			Сметная прибыль			*122,25*	*84*
6	6	23-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,000	4788,66	4789
			Накладные расходы			*170,54*	*171*
			Сметная прибыль			*354,72*	*355*
7	7	23-020101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	8177,97	8178
			Накладные расходы			*291,24*	*291*
			Сметная прибыль			*605,78*	*606*
8	8	21-050308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,050	964,59	48
			Накладные расходы			*34,35*	*2*
			Сметная прибыль			*71,45*	*4*
9	9	11-130301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	1,300	481,60	626
			Накладные расходы			*17,15*	*22*
			Сметная прибыль			*35,67*	*46*
10	10	11-130301-1803 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116/за 2 раза/	м2	2,600	93,77	244
			Накладные расходы			*3,34*	*9*
			Сметная прибыль			*6,95*	*18*
11	11	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,240	77,58	19
			Накладные расходы			*2,76*	*1*
			Сметная прибыль			*5,75*	*1*
12	12	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,240	68,02	16
			Накладные расходы			*2,42*	*1*
			Сметная прибыль			*5,04*	*1*
13	13	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,628	3936,17	2472
			Накладные расходы			*140,18*	*88*
			Сметная прибыль			*291,57*	*183*
14	14	11-200101-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,145	4139,02	17155
			Накладные расходы			*147,40*	*611*
			Сметная прибыль			*306,59*	*1271*
15	15	23-011201-1103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	6,600	3190,90	21060
			Накладные расходы			*113,64*	*750*
			Сметная прибыль			*236,36*	*1560*
16	16	23-021001-1103 РСНБ РК 2015	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 200 ГОСТ 31416-2009	шт.	1,000	294,74	295
			Накладные расходы			*10,50*	*10*
			Сметная прибыль			*21,83*	*22*
			ИТОГО:				74603
			Тампонаж скважин 2-1-5				
			Раздел: Тампонирование скважин				
1	1	11-040701-0402 РСНБ РК 2015	Ликвидация скважин глубиной до 100 м на воду станками роторногобурения	м	65,000	10292,42	669008
			Накладные расходы			*2356,08*	*153145*
			Сметная прибыль			*762,40*	*49556*
2	2	21-130703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,200	160,29	32
			Накладные расходы			*5,71*	*1*
			Сметная прибыль			*11,87*	*2*
3	3	21-130101-1505 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	2,830	27739,20	78502
			Накладные расходы			*987,86*	*2796*
			Сметная прибыль			*2054,76*	*5815*
4	4	13-120101-0214 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,200	3754,41	12014
			Накладные расходы			*844,41*	*2702*
			Сметная прибыль			*278,10*	*890*
5	5	23-010201-0239 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,200	13675,20	43761
			Накладные расходы			*487,01*	*1558*
			Сметная прибыль			*1012,98*	*3242*
6	6	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж#+ Крышка	т конструкций	0,004	69627,00	295
			Накладные расходы			*24059,89*	*102*
			Сметная прибыль			*5157,56*	*22*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	21-060405-1301 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012#+Крышка	т	0,004	160658,61	681
			Накладные расходы			*5721,46*	*24*
			Сметная прибыль			*11900,64*	*50*
8	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,300	1170,55	14398
			Накладные расходы			*428,81*	*5274*
			Сметная прибыль			*86,71*	*1066*
9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,300	194,84	2397
			Накладные расходы			*60,72*	*747*
			Сметная прибыль			*14,43*	*178*
10	10	21-010102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	12,300	1474,71	18139
			Накладные расходы			*52,52*	*646*
			Сметная прибыль			*109,24*	*1344*
11	11	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м+Надвигание ППС	м3 грунта	0,940	36,75	35
			Накладные расходы			*7,01*	*7*
			Сметная прибыль			*2,72*	*3*
12	12	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Посев вручную газоновпартерных, мавританских и обыкновенных	м2	3,140	190,53	598
			Накладные расходы			*42,08*	*132*
			Сметная прибыль			*14,11*	*44*
13	13	25-030201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна	кг	0,600	1479,25	888
			Накладные расходы			*52,68*	*32*
			Сметная прибыль			*109,57*	*66*
			ИТОГО:				840746
			Водовод 2-2				
			Раздел: Трубопровод				
1	1	11-220701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,738	98659,76	72831
			Накладные расходы			*32450,77*	*23955*
			Сметная прибыль			*7308,13*	*5395*
2	2	11-260101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FIEX	м2 изолируемой поверхности	0,500	12990,16	6495
			Накладные расходы			*773,96*	*387*
			Сметная прибыль			*962,23*	*481*
3	3	11-220901-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	3168,65	3169
			Накладные расходы			*1053,70*	*1054*
			Сметная прибыль			*234,72*	*235*
4	4	23-040102-0406 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 125, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	70519,86	70520
			Накладные расходы			*2511,39*	*2511*
			Сметная прибыль			*5223,69*	*5224*
5	5	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6,000	1309,58	7857
			Накладные расходы			*359,10*	*2155*
			Сметная прибыль			*97,01*	*582*
6	6	23-020302-8211 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	1520,31	4561
			Накладные расходы			*54,14*	*162*
			Сметная прибыль			*112,62*	*338*
7	7	23-020303-1907 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	3315,84	6632
			Накладные расходы			*118,09*	*236*
			Сметная прибыль			*245,62*	*491*
8	8	23-020303-0507 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1436,85	1437
			Накладные расходы			*51,17*	*51*
			Сметная прибыль			*106,43*	*106*
9	9	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	1334899,89	3671
			Накладные расходы			*295139,13*	*812*
			Сметная прибыль			*98881,47*	*272*
10	10	23-020103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	3196,04	6392
			Накладные расходы			*113,82*	*228*
			Сметная прибыль			*236,74*	*473*
11	11	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка#+гильзы	т фасонных частей	0,006	1334899,89	7889
			Накладные расходы			*295139,13*	*1744*
			Сметная прибыль			*98881,47*	*584*
12	12	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью#+гильза диам.225мм	футляр	1,000	6152,86	6153
			Накладные расходы			*537,15*	*537*
			Сметная прибыль			*455,77*	*456*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	11-460302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	отверстие	1,000	2388,65	2389
			Накладные расходы			*679,12*	*679*
			Сметная прибыль			*176,94*	*177*
14	14	21-130816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,077	1221,28	94
			Накладные расходы			*43,49*	*3*
			Сметная прибыль			*90,47*	*7*
15	15	11-130301-1803 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	0,010	104,28	1
			Накладные расходы			*13,08*	*0*
			Сметная прибыль			*7,72*	*0*
16	16	11-130301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	0,010	494,71	5
			Накладные расходы			*29,29*	*0*
			Сметная прибыль			*36,64*	*0*
17	17	11-270901-0301 РСНБ РК 2015	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	2,000	1910,74	3821
			Накладные расходы			*487,40*	*975*
			Сметная прибыль			*141,54*	*283*
18	18	24-040207-1601 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	5677,91	11356
			Накладные расходы			*202,20*	*404*
			Сметная прибыль			*420,59*	*841*
			ИТОГО:				**215272**
			Аппаратная 3-1-1				
			Раздел: Кровля				
1	1	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	4,000	656,90	2628
			Накладные расходы			*97,55*	*390*
			Сметная прибыль			*48,66*	*195*
2	2	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,480	11343,94	5445
			Накладные расходы			*1621,53*	*778*
			Сметная прибыль			*840,29*	*403*
3	3	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	4,000	960,97	3844
			Накладные расходы			*229,86*	*919*
			Сметная прибыль			*71,18*	*285*
4	4	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,412	17317,82	7135
			Накладные расходы			*616,73*	*254*
			Сметная прибыль			*1282,80*	*529*
5	5	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	4,000	753,90	3016
			Накладные расходы			*101,00*	*404*
			Сметная прибыль			*55,84*	*223*
6	6	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	4,000	690,96	2764
			Накладные расходы			*128,46*	*514*
			Сметная прибыль			*51,18*	*205*
7	7	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	4,000	183,30	733
			Накладные расходы			*11,47*	*46*
			Сметная прибыль			*13,58*	*54*
8	8	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	м2	4,000	303,08	1212
			Накладные расходы			*51,86*	*207*
			Сметная прибыль			*22,45*	*90*
9	9	11-120101-0104 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	4,000	316,85	1267
			Накладные расходы			*105,40*	*422*
			Сметная прибыль			*23,47*	*94*
10	10	21-100403-0401 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	4,600	286,15	1316
			Накладные расходы			*10,19*	*47*
			Сметная прибыль			*21,20*	*98*
11	11	21-100403-0903 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	9,040	429,66	3884
			Накладные расходы			*15,30*	*138*
			Сметная прибыль			*31,83*	*288*
12	12	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,400	3032,57	4246
			Накладные расходы			*522,65*	*732*
			Сметная прибыль			*224,63*	*314*
13	13	11-120101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	7,800	2601,19	20289

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*287,86*	*2245*
			Сметная прибыль			*192,68*	*1503*
			Раздел: Полы				
14	14	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,282	9961,97	2805
			Накладные расходы			*2064,96*	*581*
			Сметная прибыль			*737,92*	*208*
15	15	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,520	1939,43	6827
			Накладные расходы			*205,03*	*722*
			Сметная прибыль			*143,66*	*506*
16	16	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,282	23597,79	6645
			Накладные расходы			*2450,16*	*690*
			Сметная прибыль			*1747,98*	*492*
17	17	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	3,520	1245,53	4384
			Накладные расходы			*213,03*	*750*
			Сметная прибыль			*92,26*	*325*
18	18	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-1,000	85,40	-123
			Накладные расходы			*-9,70*	*-10*
			Сметная прибыль			*-9,11*	*-9*
			Раздел: Проемы				
19	19	11-100106-0301 РСНБ РК 2015	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	м2	0,540	4468,19	2413
			Накладные расходы			*779,48*	*421*
			Сметная прибыль			*330,98*	*179*
20	20	21-090201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	0,540	18370,42	9787
			Накладные расходы			*654,22*	*349*
			Сметная прибыль			*1360,77*	*725*
21	21	11-090403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,890	3274,81	6189
			Накладные расходы			*1072,26*	*2027*
			Сметная прибыль			*242,58*	*458*
22	22	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкойГОСТ 31173-2003	м2	1,890	36336,32	68676
			Накладные расходы			*1294,03*	*2446*
			Сметная прибыль			*2691,58*	*5087*
			Раздел: Внутренняя отделка				
24	24	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	3,420	3410,25	11663
			Накладные расходы			*936,31*	*3202*
			Сметная прибыль			*252,61*	*864*
25	25	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	2,000	470,73	941
			Накладные расходы			*174,83*	*350*
			Сметная прибыль			*34,87*	*70*
26	26	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	20,000	1306,60	26132
			Накладные расходы			*354,53*	*7091*
			Сметная прибыль			*96,79*	*1936*
27	27	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Окраска воднымисоставами внутри помещений известковая по штукатурке/#стены/	м2	20,000	126,13	2523
			Накладные расходы			*41,04*	*821*
			Сметная прибыль			*9,34*	*187*
28	28	11-150203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,520	739,93	2605
			Накладные расходы			*220,74*	*777*
			Сметная прибыль			*54,81*	*193*
29	29	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке#/потолок/	м2 окрашиваемой поверхности	3,520	126,13	444
			Накладные расходы			*41,04*	*144*
			Сметная прибыль			*9,34*	*33*
			Раздел: Крыльцо				
30	30	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	1,800	265,97	479
			Накладные расходы			*44,78*	*81*
			Сметная прибыль			*19,70*	*35*
31	31	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1,800	1122,07	2020
			Накладные расходы			*208,64*	*376*
			Сметная прибыль			*83,12*	*150*
32	32	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	1,800	2049,17	3689
			Накладные расходы			*179,41*	*323*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*151,79*	*273*
			Раздел: Отмостка				
33	33	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	17,100	265,97	4548
			Накладные расходы			*44,78*	*766*
			Сметная прибыль			*19,70*	*337*
34	34	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	17,100	1122,07	19187
			Накладные расходы			*208,64*	*3568*
			Сметная прибыль			*83,12*	*1421*
35	35	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	17,100	2459,01	42049
			Накладные расходы			*215,30*	*3682*
			Сметная прибыль			*182,15*	*3115*
			ИТОГО:				281661
			Отопление и вентиляция 3-1-2				
			Раздел: Отопление				
1	1	13-080305-1201 РСНБ РК 2015	Электрополотенце. Монтаж оборудования#/Электропечь ПЭТ 4а/	шт.	1,000	1503,16	1503
			Накладные расходы			*437,56*	*438*
			Сметная прибыль			*111,34*	*111*
2	2	ЦЕН.ПРЕДЛ.ТОО	Печь ПЭТ-4а, мощностью N 1,5 кВт	шт.	1,000	3710,57	3711
			Накладные расходы			*132,14*	*132*
			Сметная прибыль			*274,86*	*275*
			Раздел: Вентиляция				
3	3	11-200101-0102 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	1,200	5875,16	7050
			Накладные расходы			*972,86*	*1167*
			Сметная прибыль			*435,20*	*522*
4	4	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1,000	3970,77	3971
			Накладные расходы			*399,30*	*399*
			Сметная прибыль			*294,13*	*294*
5	5	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,000	13111,58	13112
			Накладные расходы			*1010,32*	*1010*
			Сметная прибыль			*971,23*	*971*
6	6	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,530	40914,32	21685
			Накладные расходы			*10764,62*	*5705*
			Сметная прибыль			*3030,69*	*1606*
7	7	21-110204-0101 РСНБ РК 2015	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75 /ГОСТ 23307-78/, толщина 50 мм	м3	0,520	13093,01	6808
			Накладные расходы			*466,28*	*242*
			Сметная прибыль			*969,85*	*504*
8	8	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	м	1,700	2444,47	4156
			Накладные расходы			*801,75*	*1363*
			Сметная прибыль			*181,07*	*308*
			ИТОГО:				61995
			Электроосвещение и силовое оборудовние 3-1-3				
			Раздел:				
1	1	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	1,000	5975,47	5975
			Накладные расходы			*1108,42*	*1108*
			Сметная прибыль			*442,63*	*443*
2	2	Прайс-лист ТОО "Минимакс-Актобе"	Светильники НБО 1х60 Вт "Раунд малый" НБО 23-60-001 1005500564 прозрачный IP44	шт.	1,000	1247,49	1247
			Накладные расходы			*44,43*	*44*
			Сметная прибыль			*92,41*	*92*
3	3	Прайс-лист ТОО "Минимакс-Актобе"	Лампа светодиодная 12 Вт PLED-SP A60 12w E27 5000K 230/50 холодный 1033734	шт	1,000	851,53	852
			Накладные расходы			*30,33*	*30*
			Сметная прибыль			*63,08*	*63*
4	4	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	1,000	1930,36	1930
			Накладные расходы			*498,80*	*499*
			Сметная прибыль			*142,99*	*143*
5	5	Прайс-лист ТОО "Минимакс-Актобе"	Светильники НБО 1х60 Вт "Раунд малый" НБО 23-60-001 1005500564 прозрачный IP44	шт.	1,000	2184,48	2184
			Накладные расходы			*77,79*	*78*
			Сметная прибыль			*161,81*	*162*
6	6	Прайс-лист ТОО "Минимакс-Актобе"	Лампа светодиодная 12 Вт PLED-SP A60 12w E27 5000K 230/50 холодный 1033734	шт.	1,000	781,34	781
			Накладные расходы			*27,83*	*28*
			Сметная прибыль			*57,88*	*58*
7	7	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,000	474,38	949

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*141,07*	*282*
			Сметная прибыль			*35,14*	*70*
8	8	23-070218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,000	224,63	449
			Накладные расходы			*8,00*	*16*
			Сметная прибыль			*16,64*	*33*
9	9	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,000	1575,44	1575
			Накладные расходы			*448,67*	*449*
			Сметная прибыль			*116,70*	*117*
10	10	Прайс-лист ТОО "Минимакс-Актобе"	Ящик с трансформатором ОСО ЯТП 220/12В IP30 250Вт 3 автомата ЭЛТИ	шт.	1,000	8097,81	8098
			Накладные расходы			*288,38*	*288*
			Сметная прибыль			*599,84*	*600*
11	11	Прайс-лист ТОО "Костанайкая кабельная компания"г.Костанай от 07.03.2017г	Фонарь аккумуляторный ФОС3-5/6	шт	1,000	20815,23	20815
			Накладные расходы			*741,28*	*741*
			Сметная прибыль			*1541,87*	*1542*
12	12	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,003	41,52	1
			Накладные расходы			*1,48*	*0*
			Сметная прибыль			*3,08*	*0*
13	13	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	8,000	889,54	7116
			Накладные расходы			*190,41*	*1523*
			Сметная прибыль			*65,89*	*527*
14	14	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	149726,87	1222
			Накладные расходы			*5332,15*	*44*
			Сметная прибыль			*11090,88*	*91*
15	15	11-010205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,500	1655,87	2484
			Накладные расходы			*606,60*	*910*
			Сметная прибыль			*122,66*	*184*
16	16	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,500	1065,78	1599
			Накладные расходы			*390,43*	*586*
			Сметная прибыль			*78,95*	*118*
17	17	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	11,000	564,28	6207
			Накладные расходы			*71,80*	*790*
			Сметная прибыль			*41,80*	*460*
18	18	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	11,000	480,40	5284
			Накладные расходы			*75,67*	*832*
			Сметная прибыль			*35,59*	*391*
19	19	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3,000	2783,24	8350
			Накладные расходы			*360,20*	*1081*
			Сметная прибыль			*206,17*	*618*
20	20	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)#+спираль	т	0,000	176141,20	23
			Накладные расходы			*6272,83*	*1*
			Сметная прибыль			*13047,50*	*2*
			Раздел: Силовое оборудование				
21	21	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,000	6107,80	6108
			Накладные расходы			*1053,82*	*1054*
			Сметная прибыль			*452,43*	*452*
22	22	23-070201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	7566,09	7566
			Накладные расходы			*269,45*	*269*
			Сметная прибыль			*560,45*	*560*
23	23	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,000	2402,91	12015
			Накладные расходы			*445,84*	*2229*
			Сметная прибыль			*177,99*	*890*
24	24	23-070204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	622,24	1867
			Накладные расходы			*22,16*	*66*
			Сметная прибыль			*46,09*	*138*
25	25	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	3358,69	6717
			Накладные расходы			*119,61*	*239*
			Сметная прибыль			*248,79*	*498*
26	26	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2,000	4150,31	8301
			Накладные расходы			*876,86*	*1754*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	23-070204-0845 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *Накладные расходы*	шт.	1,000	*307,43* 1869,87	*615* 1870
28	28	23-070204-1714 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Автоматы дифференциальные АД14 4Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *Накладные расходы*	шт.	1,000	*66,59* *138,51* 5270,94	*67* *139* 5271
29	29	13-080303-1011 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне *Накладные расходы*	пускатель	1,000	*187,71* *390,44* 4639,81	*188* *390* 4640
30	30	Прайс-лист ТОО "Костанайкая кабельная компания"г.Костанай от 07.03.2017г	*Сметная прибыль* Пускатель магнитный ПМЛ 1220 *Накладные расходы*	шт	1,000	*902,46* *343,69* 13719,13	*902* *344* 13719
31	31	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях *Накладные расходы*	шт.	1,000	*488,57* *1016,23* 1493,85	*489* *1016* 1494
32	32	Прайс-лист ТОО "Костанайкая кабельная компания"г.Костанай от 07.03.2017г	*Сметная прибыль* Датчик-реле ДТКБ-57 *Накладные расходы*	шт	1,000	*450,81* *110,66* 8515,32	*451* *111* 8515
33	33	13-080305-0106 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Переключатель неутопленного типа при открытой проводке *Накладные расходы*	шт	1,000	*303,25* *630,76* 480,03	*303* *631* 480
34	34	Прайс-лист ТОО "Костанайкая кабельная компания"г.Костанай от 07.03.2017г	*Сметная прибыль* Переключатель ПКП2-10 *Накладные расходы*	шт	1,000	*141,35* *35,56* 11353,76	*141* *36* 11354
35	35	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 *Накладные расходы*	1000шт	0,002	*404,34* *841,02* 41,52	*404* *841* 1
36	36	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 *Накладные расходы*	м	11,000	*1,48* *3,08* 889,54	*0* *0* 9785
37	37	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *Накладные расходы*	км	0,008	*190,41* *65,89* 149726,87	*2095* *725* 1222
38	38	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *Накладные расходы*	км	0,002	*5332,15* *11090,88* 240051,62	*44* *91* 490
39	39	23-060141-0904 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *Накладные расходы*	км	0,001	*8548,85* *17781,60* 314892,11	*17* *36* 321
40	40	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке *Накладные расходы*	шт	1,000	*11214,11* *23325,34* 474,38	*11* *24* 474
41	41	23-070218-1602 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *Накладные расходы*	шт.	1,000	*141,07* *35,14* 224,63	*141* *35* 225
42	42	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке *Накладные расходы*	шт	1,000	*8,00* *16,64* 517,33	*8* *17* 517
43	43	23-070217-0107 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *Накладные расходы*	шт.	1,000	*153,95* *38,32* 240,65	*154* *38* 241
44	44	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001#футляр для прохода кабеля через фундамент	м	1,200	*8,57* *17,83* 1694,77	*9* *18* 2034

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*60,36*	*72*
			Сметная прибыль			*125,54*	*151*
			ИТОГО:				**182369**
			Наружное освещение территории 4-1				
			Раздел: Оборудование для укомплектования (ЭС-2)				
1	1	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	2402,91	9612
			Накладные расходы			*445,84*	*1783*
			Сметная прибыль			*177,99*	*712*
2	2	23-070204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	410,29	410
			Накладные расходы			*14,61*	*15*
			Сметная прибыль			*30,39*	*30*
3	3	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	410,29	410
			Накладные расходы			*14,61*	*15*
			Сметная прибыль			*30,39*	*30*
4	4	23-070204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1228,30	1228
			Накладные расходы			*43,74*	*44*
			Сметная прибыль			*90,99*	*91*
5	5	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1228,30	1228
			Накладные расходы			*43,74*	*44*
			Сметная прибыль			*90,99*	*91*
6	6	13-080303-0903 РСНБ РК 2015	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1,000	6941,10	6941
			Накладные расходы			*1382,23*	*1382*
			Сметная прибыль			*514,16*	*514*
7	7	23-070208-0126 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	1,000	3767,50	3768
			Накладные расходы			*134,17*	*134*
			Сметная прибыль			*279,07*	*279*
8	8	13-080103-3101 РСНБ РК 2015	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	8,000	634,22	5074
			Накладные расходы			*169,26*	*1354*
			Сметная прибыль			*46,98*	*376*
9	9	13-080305-0106 РСНБ РК 2015	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1,000	480,03	480
			Накладные расходы			*141,35*	*141*
			Сметная прибыль			*35,56*	*36*
10	10	23-070206-0150 РСНБ РК 2015	Переключатели кулачковые модели ПКП10-13/К, положений "откл-вкл", 10 А, 3Р/400 В, IP54, типа ИЭК	шт.	1,000	5441,23	5441
			Накладные расходы			*193,78*	*194*
			Сметная прибыль			*403,05*	*403*
11	11	24-040207-1304 РСНБ РК 2015	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98#+DIN-рейка	м	1,000	373,91	374
			Накладные расходы			*13,32*	*13*
			Сметная прибыль			*27,70*	*28*
12	12	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	1,000	732,51	733
			Накладные расходы			*209,01*	*209*
			Сметная прибыль			*54,26*	*54*
13	13	ПРАЙС	Шина медная нулевая In 100A, 2x7	шт	1,000	1419,22	1419
			Накладные расходы			*50,54*	*51*
			Сметная прибыль			*105,13*	*105*
14	14	13-100405-0102 РСНБ РК 2015	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1,000	634,02	634
			Накладные расходы			*185,58*	*186*
			Сметная прибыль			*46,96*	*47*
15	15	ПРАЙС	Фотореле ФР-7	шт	1,000	17976,79	17977
			Накладные расходы			*640,20*	*640*
			Сметная прибыль			*1331,61*	*1332*
			Раздел:				
16	16	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т/+кронштей КС2,ЗП-2,У-1, Х15/	т	0,139	388966,01	54105
			Накладные расходы			*13852,07*	*1927*
			Сметная прибыль			*28812,30*	*4008*
17	17	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	45,000	536,28	24133
			Накладные расходы			*19,10*	*859*
			Сметная прибыль			*39,72*	*1788*
18	18	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30,000	166,13	4984
			Накладные расходы			*5,92*	*177*
			Сметная прибыль			*12,31*	*369*
19	19	24-040207-3257 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) HEL-5506 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	3274,09	39289
			Накладные расходы			*116,60*	*1399*
			Сметная прибыль			*242,53*	*2910*
20	20	24-040207-5022 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW11.1 ГОСТ Р 51177-98#+ ЗОИ 16-70/1,5-10	шт.	36,000	1023,13	36833
			Накладные расходы			*36,44*	*1312*
			Сметная прибыль			*75,79*	*2728*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	24-040204-1509 РСНБ РК 2015	Зажимы заземляющие ЗПС-35-3 ГОСТ Р 51177-98#+ЗПС 2Х25-4	шт.	6,000	409,41	2456
			Накладные расходы			*14,58*	*87*
			Сметная прибыль			*30,33*	*182*
22	22	24-040207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,000	2135,10	38432
			Накладные расходы			*76,04*	*1369*
			Сметная прибыль			*158,16*	*2847*
23	23	24-040204-1816 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30,000	786,00	23580
			Накладные расходы			*27,99*	*840*
			Сметная прибыль			*58,22*	*1747*
24	24	11-330207-0101 РСНБ РК 2015	Установка светильников с лампами накаливания	шт	13,000	2169,26	28200
			Накладные расходы			*786,33*	*10222*
			Сметная прибыль			*160,69*	*2089*
25	25	23-070103-0315 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РКУ 10-250-022 ГОСТ 8045-82	шт.	13,000	11195,27	145539
			Накладные расходы			*398,69*	*5183*
			Сметная прибыль			*829,28*	*10781*
26	26	ПРАЙС	Корпус предохранительных вставок КПВ 16-06	шт	13,000	4730,73	61500
			Накладные расходы			*168,47*	*2190*
			Сметная прибыль			*350,42*	*4556*
27	27	ПРАЙС	Плавкая вставка ПВЦ 22х58	шт	13,000	662,30	8610
			Накладные расходы			*23,59*	*307*
			Сметная прибыль			*49,06*	*638*
28	28	ПРАЙС	Лампа уличного освещения ДРЛ-250-70	шт	13,000	1419,22	18450
			Накладные расходы			*50,54*	*657*
			Сметная прибыль			*105,13*	*1367*
29	29	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	3,000	2503,67	7511
			Накладные расходы			*917,18*	*2752*
			Сметная прибыль			*185,46*	*556*
30	30	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,000	1170,55	3512
			Накладные расходы			*428,81*	*1286*
			Сметная прибыль			*86,71*	*260*
31	31	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20,000	564,28	11286
			Накладные расходы			*71,80*	*1436*
			Сметная прибыль			*41,80*	*836*
32	32	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8,000	2783,24	22266
			Накладные расходы			*360,20*	*2882*
			Сметная прибыль			*206,17*	*1649*
33	33	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,002	176141,20	313
			Накладные расходы			*6272,83*	*11*
			Сметная прибыль			*13047,50*	*23*
34	34	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	15,700	2040,03	32028
			Накладные расходы			*747,33*	*11733*
			Сметная прибыль			*151,11*	*2372*
35	35	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле втраншее	м	58,000	445,04	25813
			Накладные расходы			*80,28*	*4656*
			Сметная прибыль			*32,97*	*1912*
36	36	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	5,300	1925,46	10205
			Накладные расходы			*68,57*	*363*
			Сметная прибыль			*142,63*	*756*
37	37	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,400	1170,55	12174
			Накладные расходы			*428,81*	*4460*
			Сметная прибыль			*86,71*	*902*
38	38	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	58,000	298,97	17340
			Накладные расходы			*64,44*	*3738*
			Сметная прибыль			*22,15*	*1284*
39	39	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в траншее/сигнальная лента/	км	0,058	24187,89	1403
			Накладные расходы			*4413,60*	*256*
			Сметная прибыль			*1791,70*	*104*
40	40	21-130809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная#+лента сигнальная ЛСЭ 150	м	58,000	121,46	7045
			Накладные расходы			*4,33*	*251*
			Сметная прибыль			*9,00*	*522*
41	41	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	12,000	277,97	3336
			Накладные расходы			*59,34*	*712*
			Сметная прибыль			*20,59*	*247*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	12,000	349,23	4191
			Накладные расходы			*74,83*	*898*
			Сметная прибыль			*25,87*	*310*
43	43	23-060137-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5 х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,041	363802,36	14843
			Накладные расходы			*12955,92*	*529*
			Сметная прибыль			*26948,32*	*1099*
44	44	23-060137-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3 х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,043	279911,63	11991
			Накладные расходы			*9968,36*	*427*
			Сметная прибыль			*20734,19*	*888*
45	45	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,005	182622,39	913
			Накладные расходы			*68254,30*	*341*
			Сметная прибыль			*13527,58*	*68*
46	46	13-080206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметромдо 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям# +по опоре, по основанию пола	м	7,000	310,97	2177
			Накладные расходы			*11,07*	*78*
			Сметная прибыль			*23,03*	*161*
47	47	23-010501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,000	230,62	2767
			Накладные расходы			*8,21*	*99*
			Сметная прибыль			*17,08*	*205*
			ИТОГО:				732952
			Видеонаблюдение 4-2				
			Раздел: Опора с камерой виденаблюдения				
1	1	13-101001-0102 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	7,000	4838,34	33868
			Накладные расходы			*1460,29*	*10222*
			Сметная прибыль			*358,40*	*2509*
2	2	Коммерческое предложение ТОО "ФартеК"г.Костанай май 2017г	IP камера HIKVISION DS-2CD2T22WD-18.POE	шт	7,000	87423,96	611968
			Накладные расходы			*3113,39*	*21794*
			Сметная прибыль			*6475,85*	*45331*
3	3	11-090606-0113 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	т конструкций	0,021	66194,75	1390
			Накладные расходы			*22517,99*	*473*
			Сметная прибыль			*4903,32*	*103*
4	4	21-060602-0101 РСНБ РК 2015	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны	т	0,021	290883,63	6109
			Накладные расходы			*10359,10*	*218*
			Сметная прибыль			*21546,94*	*452*
5	5	23-061709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, CAT.5E, UTP	шт.	25,000	32,09	802
			Накладные расходы			*1,14*	*29*
			Сметная прибыль			*2,38*	*59*
6	6	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	72,000	536,28	38612
			Накладные расходы			*19,10*	*1375*
			Сметная прибыль			*39,72*	*2860*
7	7	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48,000	166,13	7974
			Накладные расходы			*5,92*	*284*
			Сметная прибыль			*12,31*	*591*
8	8	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	4110,76	4111
			Накладные расходы			*1037,27*	*1037*
			Сметная прибыль			*304,50*	*305*
9	9	23-070201-0908 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001#+ прим.(размер 500х700х250)	шт.	1,000	25635,75	25636
			Накладные расходы			*912,95*	*913*
			Сметная прибыль			*1898,94*	*1899*
10	10	Комерческое предложение ТОО "ФартеК" г.Костнай от май 2017г	Клавиатура USB, черный цвет	шт.	1,000	2365,37	2365
			Накладные расходы			*84,24*	*84*
			Сметная прибыль			*175,21*	*175*
11	11	Комерческое предложение ТОО "ФартеК" г.Костнай от май 2017г	Мышь проводная DEFENDER DATUM MM-010 Black	шт.	1,000	2365,37	2365
			Накладные расходы			*84,24*	*84*
			Сметная прибыль			*175,21*	*175*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	Комерческое предложение ТОО "ФартеК" г.Костнай от май 2017г	Сетевой фильтр 5 розеток	шт.	1,000	1229,99	1230
			Накладные расходы			*43,80*	*44*
			Сметная прибыль			*91,11*	*91*
13	13	Комерческое предложение ТОО "ФартеК"	Монитор Acer K202HQLb	шт.	1,000	64241,85	64242
			Накладные расходы			*2287,82*	*2288*
			Сметная прибыль			*4758,66*	*4759*
14	14	Комерческое предложение ТОО "ФартеК"	Диск жесткий 3 ТБ Toshiba SATA	шт.	1,000	76872,20	76872
			Накладные расходы			*2737,61*	*2738*
			Сметная прибыль			*5694,24*	*5694*
15	15	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	2402,91	2403
			Накладные расходы			*445,84*	*446*
			Сметная прибыль			*177,99*	*178*
16	16	23-070204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	410,29	410
			Накладные расходы			*14,61*	*15*
			Сметная прибыль			*30,39*	*30*
17	17	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2,000	17369,61	34739
			Накладные расходы			*4352,77*	*8706*
			Сметная прибыль			*1286,64*	*2573*
18	18	Коммерческое предложение ТОО "ФартеК"г.Костанай май 2017г	Источник бесперебойного питания VOLTA ACTivE 2000VA	шт	2,000	70961,00	141922
			Накладные расходы			*2527,10*	*5054*
			Сметная прибыль			*5256,37*	*10513*
19	19	13-100202-0202 РСНБ РК 2015	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования	номер	9,000	6744,21	60698
			Накладные расходы			*1479,15*	*13312*
			Сметная прибыль			*499,57*	*4496*
20	20	Коммерческое предложение ТОО "ФартеК"г.Костанай май 2017г	Неуправляемый коммутатор с 9 портами TEndA TEF1109P-EI	шт	1,000	37467,41	37467
			Накладные расходы			*1334,31*	*1334*
			Сметная прибыль			*2775,36*	*2775*
21	21	13-100410-0114 РСНБ РК 2015	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1,000	10321,08	10321
			Накладные расходы			*2975,57*	*2976*
			Сметная прибыль			*764,52*	*765*
22	22	Коммерческое предложение ТОО "ФартеК"г.Костанай май 2017г	Видеорегистратор NVR HIKVISION DS-7108NI-SN/P	шт	1,000	71859,84	71860
			Накладные расходы			*2559,11*	*2559*
			Сметная прибыль			*5322,95*	*5323*
23	23	13-100410-0102 РСНБ РК 2015	Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования	устройство	1,000	25999,70	26000
			Накладные расходы			*6027,26*	*6027*
			Сметная прибыль			*1925,90*	*1926*
24	24	Коммерческое предложение ТОО "ФартеК"г.Костанай май 2017г	Радиомост Ubiquiti PowerBeam M3400PBE-M2-400	шт	2,000	47307,34	94615
			Накладные расходы			*1684,73*	*3369*
			Сметная прибыль			*3504,25*	*7008*
25	25	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	29,400	2040,03	59977
			Накладные расходы			*747,33*	*21971*
			Сметная прибыль			*151,11*	*4443*
26	26	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле втраншее	м	109,140	445,04	48572
			Накладные расходы			*80,28*	*8761*
			Сметная прибыль			*32,97*	*3598*
27	27	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	9,800	1925,46	18869
			Накладные расходы			*68,57*	*672*
			Сметная прибыль			*142,63*	*1398*
28	28	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	19,600	1170,55	22943
			Накладные расходы			*428,81*	*8405*
			Сметная прибыль			*86,71*	*1699*
29	29	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	58,000	298,97	17340
			Накладные расходы			*64,44*	*3738*
			Сметная прибыль			*22,15*	*1284*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,217	182622,39	39556
			Накладные расходы			*68254,30*	*14784*
			Сметная прибыль			*13527,58*	*2930*
31	31	13-080206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям# +по опоре, по основанию пола	м	52,800	310,97	16419
			Накладные расходы			*11,07*	*585*
			Сметная прибыль			*23,03*	*1216*
32	32	23-010501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	269,400	99,81	26888
			Накладные расходы			*3,55*	*958*
			Сметная прибыль			*7,39*	*1992*
33	33	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	11,600	241,19	2798
			Накладные расходы			*67,31*	*781*
			Сметная прибыль			*17,87*	*207*
34	34	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	281,000	277,97	78109
			Накладные расходы			*59,34*	*16675*
			Сметная прибыль			*20,59*	*5786*
35	35	23-061710-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм x 40 мм	м	1,600	188,05	301
			Накладные расходы			*6,70*	*11*
			Сметная прибыль			*13,93*	*22*
36	36	23-061710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм x 16 мм	м	10,000	63,17	632
			Накладные расходы			*2,25*	*22*
			Сметная прибыль			*4,68*	*47*
37	37	23-060409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,339	76764,58	26023
			Накладные расходы			*2733,78*	*927*
			Сметная прибыль			*5686,26*	*1928*
			ИТОГО:				
			Наружные сети электроснабжения 4-3				1716407
			Раздел: Опора с камерой виденаблюдения				
1	1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,280	2040,03	16891
			Накладные расходы			*747,33*	*6188*
			Сметная прибыль			*151,11*	*1251*
2	2	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле втраншее	м	34,000	445,04	15131
			Накладные расходы			*80,28*	*2729*
			Сметная прибыль			*32,97*	*1121*
3	3	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	20,000	131,37	2627
			Накладные расходы			*24,16*	*483*
			Сметная прибыль			*9,73*	*195*
4	4	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	2,760	1925,46	5314
			Накладные расходы			*68,57*	*189*
			Сметная прибыль			*142,63*	*394*
5	5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,520	1170,55	6461
			Накладные расходы			*428,81*	*2367*
			Сметная прибыль			*86,71*	*479*
6	6	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	34,000	298,97	10165
			Накладные расходы			*64,44*	*2191*
			Сметная прибыль			*22,15*	*753*
7	7	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,020	182622,39	3652
			Накладные расходы			*68254,30*	*1365*
			Сметная прибыль			*13527,58*	*271*
8	8	23-010501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,000	585,15	11703
			Накладные расходы			*20,84*	*417*
			Сметная прибыль			*43,34*	*867*
9	9	23-060137-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5x10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,052	582401,45	30285
			Накладные расходы			*20740,79*	*1079*
			Сметная прибыль			*43140,85*	*2243*
10	10	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4,000	277,97	1112
			Накладные расходы			*59,34*	*237*
			Сметная прибыль			*20,59*	*82*
11	11	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава	м	8,000	86,30	690
			Накладные расходы			*20,95*	*168*
			Сметная прибыль			*6,39*	*51*
12	12	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	8,000	102,05	816

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*25,16*	*201*
			Сметная прибыль			*7,56*	*60*
13	13	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	м	32,000	45,11	1443
			Накладные расходы			*8,81*	*282*
			Сметная прибыль			*3,34*	*107*
14	14	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1,000	4150,31	4150
			Накладные расходы			*876,86*	*877*
			Сметная прибыль			*307,43*	*307*
15	15	23-070204-0751 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1,000	1600,64	1601
			Накладные расходы			*57,00*	*57*
			Сметная прибыль			*118,57*	*119*
			ИТОГО:				112044
			Дорожное покрытие водозабора 7-2				
			Раздел: Водозабор				
1	1	11-270403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	410,000	710,03	291114
			Накладные расходы			*60,06*	*24624*
			Сметная прибыль			*52,60*	*21564*
			ИТОГО:				291114

ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ					
Временные здания и сооружения 2,08%				Тенге	9 772 728
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				Тенге	124 503
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г				Тенге	201 638
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018г				Тенге	10 098 869
НДС 12%				Тенге	10 704 172
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				Тенге	1 284 501
				Тенге	11 988 672,6

Заказчик: **Танылов М.Б.**

Технадзор: **ИП "Семенов Г.П."**
Семенов Г.П.

Подрядчик: **Шайтов Ж.Т.**

Типовая межведомственная форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата Карабалыкского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:Реконструкция скважины № 15 Смирновского водозабора Карабалыкского района Костанайской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___июнь__ 2018г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№ 24	22.02.2018	за счет средств местного бюджета	053.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2017г.	из них			на приобретение	другие дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:Реконструкция скважины № 15 Смирновского водозабора Карабалыкского района Костанайской области	**11 988 673**		**10 098 869**							
в том числе за отчетном месяце:Реконструкция скважины № 15 Смирновского водозабора Карабалыкского района Костанайской области		**10 704 172**		**10 098 869**				**1 284 501**	**11 988 673**	**11 988 673**

ЗАКАЗЧИК:

Танылов М.Б.

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

Танимов А.К.

м.п.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГУ "Отдел строительства акимата Карабалыкского района" п.Карабалык (Карабалыкская п.а.),* ИНН/БИН *060140006994*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" г.Актобе, ул.8марта,7* ИНН/БИН *040340004951*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *Реконструкция скважины № 15 Смирновского водозабора Карабалыкского района Костанайской области* № *24* от *22.02.2018* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
746	*18.06.2018*

Номер п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Проведение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция скважины № 15 Смирновского водозабора Карабалыкского района Костанайской области»*			*Работа*	*1,000*	*11 988 672,60*	*11 988 672,60*
				Итого	*1*	x	*11 988 672,60*

Итого: *Одиннадцать миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят два тенге 60 тиын*

сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор* — должность

М.П.

Танимов Азберген Камалович — расшифровка подписи

подпись

Принял (Заказчик) _____ — должность

М.П.

М. Ғаханов — расшифровка подписи

подпись

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Астана