Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

100140014846

Заказчик **ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан, 8**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030240004183

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21 от 03.07.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000021	31.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир, Темирского района Актюбинской области			усл	1	55 778 926,00	55 778 926,00
				Итого	1	x	55 778 926,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о.руководителя / _____ / Тулегенов Д.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2024

М.П.

Приложение4-1 к Правилам
организация деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Справка № 3 о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2024 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			21	03.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	122 276 754				4 931 010					
Общестроительные работы	55 778 926	49 802 613							5 976 314	55 778 926
В.т.ч за октябрь	55 778 926									55 778 926

Итого к оплате за октябрь пятьдесят пять миллион семьсот семьдесят восемь тысячи девятьсот двадцать шесть тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства"
И.О.Руководителя _____ Туманчаев А.К.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО" SM ORDA GRUPP" _____ Сулейменов А.Т.

Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Стронеф"

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Наименование объекта: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Договор №21 .03.07.2024 г

А К Т выполненных работ за октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Фундамент под перегородку л.6-КР										
23	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	$м^3$ основания	6,3	11 065,9	1 930,2	69715	12161	46852	15031	91526
		НР - 93%; СП - 8%			1 698,7	866,77	10702	5461		6780	
24	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В10 W4 Ф50			43 964,27	2 446,01	395678	22014	312249	61178	493404
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	9	6 823,84	645,97	61415	5814		36548	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге								584930
РАЗДЕЛ 4. Монолитный пояс -0,800; +3,300 л.9-КР											
37	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство В25 F150 W6		4,92	72 585,89	8 623,26	357123	42427	210799	103773	497768
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$		21 117,2	2 060,95	103897	10140		36872	
38	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0784	321 540	--	25209	--	25209	--	27226
		СП - 8%				--	--	--	--		2017
39	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03065	334 097	--	10240	--	10240	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		819	11059

	-210-0101 14-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0242	346 743	--	8391	--	8391	--	9062
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
41	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0336	1 649 903,89	2 509,45	55437	84	38014	15815	76952
		НР - 91%; СП - 8%			516 043,44	1 203,13	17339	40	38013	5700	
42	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0952	1 185 986,05	2 509,45	112906	239	107705	4620	126928
		НР - 91%; СП - 8%			52 125,6	1 203,13	4962	115	107705	9402	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге								751012
РАЗДЕЛ 5. Монолитный пояс -0,800 л.10-КР											
43	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство В25 F150 W6	$м^3$	37	72 585,89	8 623,26	2685678	319060	1585282	780408	3743373
		НР - 91%; СП - 8%			21 117,2	2 060,95	781336	76255		277287	
44	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5372	321 540	--	172731	--	172731	--	186550
		СП - 8%			--	--	--	--		13819	
45	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21	334 097	--	70160	--	70160	--	75773
		СП - 8%			--	--	--	--		5613	
46	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1159	346 743	--	40188	--	40188	--	43403
		СП - 8%			--	--	--	--		3215	
47	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,42296	1 649 903,89	2 509,45	697843	1062	478515	199085	968682
		НР - 91%; СП - 8%			516 043,44	1 203,13	218266	509	478516	71754	
48	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1456	1 285 024,69	2 509,45	187100	365	164725	20188	223871
		НР - 91%; СП - 8%			151 164,24	1 203,13	22010	175	164725	16583	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге								5241652
РАЗДЕЛ 6. Перекрытие л.12,13-КР											

	070102-0106 1107-0102-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты перекрытий площадью более 5 м^2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	56	19 921,5	2 788,23	1115604	156140	660854	423032	1661727
		НР - 118%; СП - 8%			5 332,33	1 069,49	298610	59891		123091	
50	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий площадью до 5 м^2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций		14 334,91	2 164,91	243693	36803	139101	96427	367330
		НР - 118%; СП - 8%		17	3 987,61	819,3	67789	13928		27210	
51	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949- 92	м^2	373,52	9 596	--	3584298	--	3584298	--	3871042
		СП - 8%			--	--	--	--		286744	
52	С1222-203-0407 222-203-0407 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 16 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	64,8	16 253	--	1053194	--	1053194	--	1137450
		СП - 8%			--	--	--	--		84256	
53	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	153	9 266	--	1417698	--	1417698	--	1531114
		СП - 8%			--	--	--	--		113416	
54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0391	346 743	--	13558	--	13558	--	14643
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	
		итого									8583306
		Л/с 02-01-02									
РАЗДЕЛ 3. Перегородки											
14	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	1 265	9 421,5	466,55	11918198	590186	5951115	5163851	18448612
		НР - 93%; СП - 8%			4 252,37	136,98	5379248	173280	8694526	1366564	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге								18448612
РАЗДЕЛ 4. Перемычки л.11,12,19-АР											
15	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	49	1 144,8	438,02	56095	21463	16770	27621	90413
		НР - 118%; СП - 8%			364,54	113,16	17862	5545		6697	
16	Е11-070104-0303 1107-0104-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкци	4	6 340,62	3 381,19	25362	13525	579	17408	46192

		НР - 118%; СП - 8%	и		2 814,6	873,5	11258	3494		3422	
	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,662	132 774	--	87896	--	87896	--	94928
		СП - 8%			--	--	--	--		7032	
18	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,112	122 946	--	13770	--	13770	--	14872
		СП - 8%			--	--	--	--		1102	
19	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,111	112 877	--	12529	--	12529	--	13531
		СП - 8%			--	--	--	--		1002	
20	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,204	131 686	--	26864	--	26864	--	29013
		СП - 8%			--	--	--	--		2149	
21	С1222-102-0107 222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,298	111 352	--	33183	--	33183	--	35838
		СП - 8%			--	--	--	--		2655	
22	С1222-202-0101 222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	0,456	167 003	--	76153	--	76153	--	82245
		СП - 8%			--	--	--	--		6092	
23	С1214-201-0203 214-201-0203 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,18024	481 633	--	86810	--	86810	--	93755
		СП - 8%			--	--	--	--		6945	
24	С1222-203-0105 222-203-0105 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 6.4	шт.	4	7 461	--	29844	--	29844	--	32232
		СП - 8%			--	--	--	--		2388	
		л.19-АР									
25	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	1 144,8	438,02	6869	2628	2054	3382	11071
		НР - 118%; СП - 8%			364,54	113,16	2187	679		820	
26	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,132	132 774	--	17526	--	17526	--	18928
		СП - 8%			--	--	--	--		1402	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				472901	37616	403978	48411	563017
РАЗДЕЛ 5. Полы л.23-АР											
Тип 1											

	10101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	м^2 площади уплотнения	273,59	570,92	58,38	156198	15972	99828	44046	216264
		НР - 94%; СП - 8%			147,66	23,61	40398	6459		16020	
28	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	5,4718	45 477,2	14,11	248842	77	207508	38782	310634
		НР - 94%; СП - 8%			7 539,97	--	41257	--		23010	
		Тип 2									
35	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	м^2 площади уплотнения	210,9	570,92	58,38	120407	12312	76954	33954	166710
		НР - 94%; СП - 8%			147,66	23,61	31141	4979		12349	
36	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	4,218	45 477,2	14,11	191823	60	159959	29895	239455
		НР - 94%; СП - 8%			7 539,97	--	31804	--		17737	
40	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	м^2 площади уплотнения	31,8	570,92	58,38	18155	1857	11602	5120	25137
		НР - 94%; СП - 8%			147,66	23,61	4696	751		1862	
41	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	0,636	45 477,2	14,11	28923	9	24119	4508	36105
		НР - 94%; СП - 8%			7 539,97	--	4795	--		2674	
											994305
		Л/с 06-02 на Тепловые сети									
1	Е11-240101-0102 1124-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,154	2 046 602,83	814 566,98	315177	125443	9170	219282	577216
					1 172 493	265 800,89	180564	40933		42757	
2	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0	м	155,54	2 043	--	317768	--	317768	--	343189
		СП - 8%									
3	Е11-240101-0102 1124-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,154	2 046 602,83	814 566,98	315177	125443	9170	219282	577216
					1 172 493	265 800,89	180564	40933		42757	

	1-101-0204 241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	155,54	1 172	--	182293	--	182293	--	196876	
		СП - 8%				--	--	--	--		14583	
5	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	4	10 079,24	4 818,4	40317	19274	665	26911	72606	
		НР - 99%; СП - 8%			5 094,56	1 701,24	20378	6805		5378		
6	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 365	--	29460	--	29460	--	31817	
		СП - 8%			--	--	--	--		2357		
7	Е11-240105-0103 1124-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	4	36 850,71	3 240,52	147403	12962	96440	44135	206861	
		НР - 99%; СП - 8%			9 500,18	1644,91	38001	6580	95080	15323		
8	Е11-240105-0101 1124-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Компенсаторы П-образные диаметром труб 32 мм. Установка	компенсатор	2	27 595,56	2 199,4	55191	4399	33990	18880		
		НР - 99%; СП - 8%			8 400,92	1134,42	16802	2269	33656	5926	79997	
9	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,09153	1 126 773	--	103134	--	103134	--	111385	
		СП - 8%			--	--	--	--		8251		
10	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,01004	1 126 773	--	11313	--	11313	--	12218	
		СП - 8%			--	--	--	--		905		
11	С1225-205-0104 225-205-0104 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОПП 1	шт.	32	4 920	--	157440	--	157440	--	170035	
		СП - 8%			--	--	--	--		12595		
12	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	72,6	3 274,83	26,44	237753	1920	158535	59482	321014	
		НР - 76%; СП - 8%			1 064,71	13,33	77298	968		23779		
13	С1235-102-0101 235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	55,66	435	--	24212	--	24212	--	26149	
		СП - 8%			--	--	--	--		1937		
14	С1261-105-0190 261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м^2	0,02783	552 642	--	15380	--	15380	--	16610	
		СП - 8%			--	--	--	--		1230		

	0101-0902 226-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ	м³ изоляции	2,8							430702
		НР - 76%; СП - 8%			110 488,14	3 062,23	309367	8575	187487	89431	
16	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,6	40 466,16	1559,83	113305	4368	147749	31904	1131
		НР - 69%; СП - 8%			165,13	3,5	760	16	331	287	
					89,86	0,54	413	2		84	
17	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,6	418,67	9,11	1926	42	1521	256	2357
		НР - 69%; СП - 8%			78,9	1,61	363	7		175	
	Канал из лотка и плит л.6-ТС										
18	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	8,598	11 360,7	1 930,2	97679	16595	66479	20514	127648
		НР - 93%; СП - 8%			1 698,7	866,77	14605	7452		9455	
19	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³ сборных конструкций	20,22	24 861,13	4 731,34	502692	95668	228397	255056	
		НР - 118%; СП - 8%			8 834,16	1 855,69	178627	37522		60620	
20	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012	м3	11,12	112 335	--	1249165	--	1249165	--	818368
		СП - 8%			--	--	--	--		99933	
21	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м3	9,1	117 264	--	1067102	--	1067102	--	1349098
		СП - 8%			--	--	--	--		85368	
22	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	79,09	3 562,33	34,19	281745	2704	232233	43948	1152470
		НР - 93%; СП - 8%			591,83	5,67	46808	448		26055	
23	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	85,98	3 155,54	8,25	271313	710	248588	20658	351748
		НР - 93%; СП - 8%			256,05	2,3	22015	198	29035	23358	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**								315329
											7306623

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-04 на Выреб 20 м3

(Локальный сметный расчет)

1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м3 грунта	187,5204	265,99	265,99	49879	49879		9789	64441
		НР - 72%; СП - 8%				72,5		13595		4773	
2	Е11-010205-0302 1101-02051-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,7996	3529,91		20472			14740	38029
					3529,91		20472			2817	
3	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	102,03624	55,62	55,62	5675	5675		1440	7684
		НР - 72%; СП - 8%				19,6	0	2000		569	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,15576	1841,71		5812			4185	10797
					1841,71		5812			800	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	102,03624	329,52	150,06	33623	15312		18654	56459
		НР - 72%; СП - 8%			179,46	74,45	18311	7597		4182	
6	Е11-230601-0505 1123-0601-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м^2. Устройство. Грунты мокрые	м^3 конструкций колодца	17,3	30 629,82	5 831,81	529896	100890	197325	283169	878110
		НР - 99%; СП - 8%			13 391,99	3 141,51	231681	54348		65045	
7	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	12,38	31 391	--	388621	--	388621	--	419711
		СП - 8%			--	--	--	--		31090	
8	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,42	29 816	--	42339	--	42339	--	45726
		СП - 8%			--	--	--	--		3387	
9	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6518	334 097	--	217764	--	217764	--	235185
		СП - 8%			--	--	--	--		17421	

10	С12-101-0901 С12-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,5	36 243	--	126850	--	126850	--	136998
		СП - 8%			--	--	--	--		10148	
11	С1214-403-0103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,498	418 459	--	208393	--	208393	--	225064
		СП - 8%			--	--	--	--		16671	
12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01842	346 743	--	6387	--	6387	--	6898
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
13	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0492	321 540	--	15820	--	15820	--	17086
		СП - 8%			--	--	--	--		1266	
14	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	17 713	--	35426	--	35426	--	38260
		СП - 8%			--	--	--	--		2834	
15	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	7 613	--	7613	--	7613	--	8222
		СП - 8%			--	--	--	--		609	
16	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-I	шт.	1	15 918	--	15918	--	15918	--	17191
		СП - 8%			--	--	--	--		1273	
17	Е11-230201-0102 1123-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0028	3100626	132043,44	8682	370	5575	2846	12450
		НР - 99%; СП - 8%			977355	49265,43	2737	138	5332	922	
18	Е11-230401-0101 1123-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 400 мм. Укладка	м трубопровода	2,05	1668,05	796,91	3420	1634	22	2463	6354
		НР - 99%; СП - 8%			860,48	353,21	1764	724		471	
19	С1241-702-0202 241-702-0202 РСНБ РК 2022	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 400, 3,4,5 группы по несущей способности	м	2,05	49448	--	101368	--	101368	--	109477
		СП - 8%			--	--	--	--		8109	

	220801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка		1	17734,3	127,17	17734	127	10206	7281	
		НР - 98%; СП - 8%	дефлектор		7401,44	28,17	7401	28		2001	27016
21	С1244-202-0106 244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)		1	33261	--	33261	--	33261	--	
		СП - 8%	комплект		--	--	--	--		2661	35922
	Сборная гильза										
	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных	0,0184	2590942,1	891482,89	47673	16404	11764	25111	78607
22		НР - 99%; СП - 8%			1060034,2	318458,32	19505	5860		5823	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2475687
		Л/смета 07-01 Благоустройство									
		Раздел 2.Покрытия. Бортовой камень 100.30.15									
16	255-101-0103 РСНБ РК 2023	Камень ботовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	258	2557		659706		659706		712482
										52776	
		Итого по акту						45661626			
		Временные здания и сооружения (1,5%)				684 924		46346550			
	Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (%)					0,00		46346550			
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				926 931		47273481			
		в т.ч в текущих ценах на 2023 гд -%,К-1									
		в т.ч в текущих ценах на 2023 гд - 100% К-1,075						50818993			
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,98						49802613			
		НДС (12 %)						5976314			
		Итого к оплате						55778926			

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства"
И.О.Руководителя _____ Туманчаев А.К.

Подрядчик: ТОО " Стронеф" Директор
_____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО" SM ORDA GRUPP" _____ Сулейменов А.Т.

Авторский надзор ТОО «STROYCONSALTING" _____ Утежанов А.М.