Подрядчик: ТОО "АДС-2001"

Субподрядчик: ТОО «Инвест Монтаж Групп» БИН941040002618

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция водопровода в с. Амангелды Аккольского района Акмолинской области»

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1 от 30.09.25г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
подрядчика	Субподрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики		код
010940003981	941040002618			№1/1	от 12.09.2024 г			
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Реконструкция водопровода в с. Амангелды Аккольского района Акмолинской области»	2 129 000,00	2 129 000,00	1 900 892,86				228 107,14	2 129 000,00

Субподрядчик:

ТОО «Инвест Монтаж Групп»

БИН 941040002618

Директор _____ Апакашов Е.С.

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001"

БИН 010940003981

Директор _____ Кадырбек М.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Инвест Монтаж Групп» БИН941040002618**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция водопровода в с. Амангелды Аккольского района Акмолинской области»**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№1/1 от 12.09.2024 г**

Акт выполненных работ №1 от 30.09.24г.

за сентябрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС. 2-5-2 Наружный водопровод НВ1.										
			Отдел 1: Водопровод В1										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка под трубопровод в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	162,02	216,08 0,00	216,08 52,91	35009,28 0,00	35009,28 8572,48		6172,96 3293,87	44476,11	
2	2	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	76,083	300,58 0,00	300,58 73,60	22869,03 0,00	22869,03 5599,71		4031,64 2152,39	29053,06	
3	3	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	48,81	330,63 0,00	330,63 80,96	16138,05 0,00	16138,05 3951,66		2845,13 1518,48	20501,66	
4	4	1101-0205-1002 РСНБ РК 2022	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые//Приямки для приема грунтовых вод 1х1х1-19шт	м2 креплений	0,8	1737,38 349,99	40,23 17,47	1389,90 279,99	32,19 13,98	1077,73	211,66 128,13	1729,69	
5	5	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022	Траншеи. Водоотлив (1469 м)	м3 мокрого грунта	11	1889,89 0,00	1889,89 0,00	20788,79 0,00	20788,79 0,00		1663,09	22451,88	
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Доработка вручную грунт мокрый	м3 грунта	8,36	3090,15 3090,15	0,00 0,00	25833,65 25833,65	0,00 0,00		18600,25 3554,67	47988,57	
7	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Обсыпка и присыпка,подбивка пазух грунтом из отвала вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,98	1224,13 1224,13	0,00 0,00	17113,34 17113,34	0,00 0,00		12321,55 2354,79	31789,68	
8	8	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	272,93	55,76 0,00	55,76 16,26	15218,58 0,00	15218,58 4437,84		3196,01 1473,82	19888,41	

9	9	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022	Разравнивание ранее вытесненного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		3,28	86,21	86,21	282,77	282,76		52,74	362,34
			Итого по разделу 1: Земляные работы	м3 грунта		0,00	22,34	0,00	73,27		26,83	
								154643,39	110338,68	1077,73	47431,94	218241,40
								43226,98	22648,94	0,00	16166,07	
			Раздел 2: Трубопроводы									
10	11	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею		1,391382	603775,65	280295,81	840082,46	389998,65		563219,66	1515557,29
				км трубопровода		323479,84	85400,37	450084,20	118824,57		112264,14	
			Итого по разделу 2: Трубопроводы					840082,46	389998,65	0,00	563219,66	1515557,29
								450084,20	118824,57	0,00	112264,14	
			Итого по отделу Водопровод В1					994725,85	500337,32	1077,73	610651,60	1733798,69
								493311,18	141473,51	0,00	128430,21	
			ИТОГО по акту					994725,85	500337,32	1077,73	610651,60	1733798,69
								493311,18	141473,51	0,00	128430,21	

			Всего по объекту									1 733 799	
			в том числе оборудования									0	
			Временные здания и сооружения 1,6%									27 741	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									1 761 539	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%									58 131	
			Итого с затратами на организацию и управление строительством									1 819 670	
			Непредвиденные работы и затраты 2%									36 393	
			Итого в текущих ценах									1 856 064	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0450539									1 939 686,59	
			С понижающим коэффициентом									1 900 892,86	
			НДС (12 %)									228 107,14	
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)									2 129 000,00	

Сдал

Субподрядчик:

ТОО «Инвест Монтаж Групп» БИН941040002618

Директор _____ **Апакашов Е.С.**

Принял

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Кадырбек М.М.**