Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«25» июля 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Alem Qurylys AQ», Республика Казахстан, город Астана, Есильский район, ул.Кайым Мухамедханова, здание 5, нежилое помещение 39

наименование организации, юридический адрес

в лице руководителя проекта Сагнаева Галыма Булатовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция насосной станции II-го подъема Уйтас-Айдосского водозабора со строительством водовода до ХПОС г. Жезказган»,

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства» МВРИ РК, в лице заместителя председателя Аубакирова Адильбека Багдатовича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Казахдорстрой», ТОО «Dijital Future», ТОО «Взрывпром», ТОО «БАТИСКАФ», ТОО «VentKarKaraServis»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс» Головной проектный институт

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства» МВРИ РК приказом №194-Н от 01.11.2022 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
			общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6	7
	I пусковой комплекс					
1	Строительная длина водовода из полиэтиленовых труб	км	50,070	50,070	49,997	49,997
2	Строительная длина дюкерного перехода	км	1,98100	1,98100	1,98784	1,98784
	В том числе: Левая нить	км	0,9905	0,9905	0,99392	0,99392
	Правая нить	км	0,9905	0,9905	0,99392	0,99392
3	Расчетный расход воды	$м^3$/сут	47 400	47 400	47 400	47 400
4	Камеры сборные железобетонные водопроводные	шт.	120	120	110	110
5	Колодцы сборные железобетонные мокрые	шт.	53	53	47	47
6	Затворы чугунные:					
	- d 800 мм	шт.	28	28	23	23
	- d 1000 мм	Шт.	1	1	1	1
7	Комбинированные воздушные клапаны:					
	- d 50 мм	шт.	23	23	23	23
	- d 80 мм	шт.	12	12	12	12
	- d 100 мм	шт.	29	29	28	28
	II пусковой комплекс					
1	Здание насосной станции (в осях)	м2	272,655	272,655	272,655	272,655
2	Производительность насосной станции, насосы e-XC350-655/K4WND1DC1G/LS (1 рабочий, 2 – резервных)	м3/ч	2000	2000	2000	2000
3	Шкаф управления насосной станцией. В комплекте: Частотный преобразователь DANFOSS VEDADRIVEVD-P1000U1F531-ASX096ACA11BXC5DX11EXS-3шт)	компл.	1	1	1	1

4	Задвижка фланцевая DN800 PN16 с эл. Приводом	шт.	3	3	3	3
5	Здание КПП (в осях)	м2	44,1	44,1	44,1	44,1
6	БКТП-250/6/0,4 (Комплектная трансформаторная подстанция БКТП-160/6-0.4 – 1 комплект, Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА – 1 шт)	шт	1	1	1	1
7	Камеры сборные железобетонные водопроводные	шт	6	6	6	6
8	Задвижка клиновая фланцевая F4 Дн800 PN 16	шт	7	7	7	7
9	Протяженность внутриплощадочных сетей водоснабжения	м	230	230	230	230
10	Протяженность внутриплощадочных сетей канализации	м	155	155	80,47	80,47
11	Колодцы канализационные	шт	6	6	2	2
12	Выгреб канализационный	шт	1	1	2	2
13	Мокрые водопроводные колодцы	шт	3	3	3	3

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. **Наружные сети водоснабжения**

I пусковой комплекс включает в себя строительство водовода от насосной станции II-го подъема до ХПОС г. Жезказган, в том числе прокладка дюкерного перехода через Кенгирское водохранилище. Проектируемый водовод расположен в северном направлении от города Жезказган. Рабочим проектом решается обеспечение потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды путем прокладки водовода от проектируемых насосов, установленных в существующей насосной станции II-го подъѐма, до очистных сооружений АО "ПТВС" г. Жезказган. Водовод проложен в одну линию. Водовод принят из полиэтиленовых труб и стальных электросварных труб. Водовод прокладывается на глубине 2,2÷4,0м от поверхности земли. Протяженность трассы водовода – 49,997 км.

Минимальное расстояние от проектируемого водовода до реки Кара-Кенгир:

- ПК0-ПК38 – 1,65 км;
- ПК38-ПК71– 1,85 км;
- ПК71-ПК98 – 3,0 км;
- ПК98-ПК219 – 5,8 км;

Прокладка водовода через существующие автодороги выполнена открытым способом в футляре из стальных электросварных труб. По трассе проектируемого напорного трубопровода установлены водопроводные колодцы и камеры. В низших точках по трассе предусмотрена спускная арматура с выпуском воды в мокрые колодцы. Откачка воды из мокрых колодцев предусмотрена передвижными насосами на рельеф.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта, согласно СП РК 5.01-102-2013[1], составляет для суглинков и глин 1,54 м, для песков мелких и пылеватых – 1,88 м, для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 2,01 м, для крупнообломочных грунтов – 2,28 м. Максимальная глубина проникновения нулевой изотермы в грунт с обеспеченностью 0,90 – 2,00 м, с обеспеченностью 0,98 – 2,50 (согласно СП РК 2.04-01-2017* [7], Приложение А.

Климатический район – III В (согласно СП РК 2.04-01-2017* [7], Приложение А

Насосная станция II-го подъема

Существующее здание насосной станции II-го подъема имеет прямоугольную конфигурацию в плане с габаритными размерами в осях 9,0х30,295м, одноэтажное, полузаглубленное, с отметкой пола – 1,600. Высота до низа несущих конструкций покрытия – 7,1 м.

Существующие конструкции:

– фундаменты – под несущие кирпичные стены – ленточный, из сборных железобетонных блоков ФБС, под колонны – монолитный железобетонный стаканного типа;

– стены несущие – кирпичные, из керамического кирпича толщиной 520 мм с учетом штукатурно-отделочного слоя;

– перегородки – толщиной 120 и 270 мм с учетом отделочных слоев, выполнены из керамического полнотелого кирпича;

– окна – пластиковые;

– двери внутренние – пластиковые;

– ворота – металлические;

– перемычки – железобетонные;

– парапеты – кирпичные;

– балки покрытия – сборные ж/б двускатные балки длиной 9 м;

– покрытие – сборные ж/б ребристые плиты размерами 1,5х6,0 м;

– кровля – двускатная, рулонная, с наружным неорганизованным водоотводом;

– полы – бетонные.

Данным проектом предусматривается выполнение следующих видов работ:

– устройство отмостки по периметру здания;

– перекладка отдельных участков кирпичной кладки фасада с добавлением

нового материала, с последующей отделкой;
– ремонт внутренних отделочных покрытий по балкам и плитам покрытия, стенам;
– замена оконных, дверных блоков и ворот;
– ремонт бетонного пола;
– капитальный ремонт кровли;
– восстановление целостности фундаментных бетонных блоков с последующей гидроизоляцией фундамента;
– устройство фундаментов под оборудование, кирпичные стены;
– пробивка проемов в существующих конструкциях;
– установка крепления кондиционеров;
– устройство переходных мостиков через трубопроводы;
– установка рам под стаканы СТУМ;
– устройство приямка;
– устройство фундамента под наружный блок кондиционер.

Проектируемые конструкции:
– окна – металлопластиковые, по ГОСТ 30674-99;
– двери – внутренние, деревянные по ГОСТ 14624-84;
– ворота наружные, внутренние – металлические, индивидуального изготовления;
– стены помещения преобразователя частот – из кирпича, марки Кр-п-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М50;
– фундаменты под оборудование, кирпичные стены – монолитные, железобетонные из бетона класса С12/15, F150;
– переходные мостики – металлические.

Парапетные, карнизные, оконные сливы – выполнить из оцинкованной кровельной стали толщиной –δ=8 мм.

Подоконные доски – выполнить пластиковыми, в конструктивном исполнении по ГОСТ 8242-88.

Крепление кондиционеров К-1, К-2, К-3 – металлическое, из металлических уголков.

Внутренняя отделка: помещение санузла – облицовка керамической плиткой на высоту 1,6 м, выше – окраска водоэмульсионной краской, а в остальных помещениях – штукатурка кирпичных участков стен, восстановление отделочного слоя поврежденных участков стен, окраска водоэмульсионной краской.

Наружная отделка – штукатурка наружных стен, с последующей окраской за 2 раза.

Кровля – рулонная, утепленная, двускатная с организованным водостоком.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2023 года;
месяц, год
окончание июль 2025 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 17 месяцев;
фактически, месяц: 27 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Филиал «Канал имени Кныша Сатпаева» РГП на ПХВ «КазВодХоз» МВРИ РК
Директор Амангильдин Г. А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания не требуется по проекту;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не требуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Alem Qurylys AQ»** считает объект «Реконструкция насосной станции II-го подъема Уйтас-Айдосского водозабора со строительством водовода до ХПОС г. Жезказган» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Alem Qurylys AQ», Сагнаев Галым Булатович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата