Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Ақ жол құрылыс ТОО,Республика Казахстан, Мангистауская, Тупкараганский,пос.Таушык, Ардагер 16 — 030940002856

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130000, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА 9, здание 43, тел.: 30-55-05 — 010740006411

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №184/3/АЖК от 08.12.2017г.

Номер документа	Дата составления
6	27.04.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилья в мкр.Береке уч.19,76 га г.Атырау,пятно №19(72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и наружных инженерных сетей"			усл.	1	52 925 809,44	52 925 809,44
				Итого	1	x	52 925 809,44

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) И.О.Директора / _____ / Тулегенов А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.04.2018

М.П.

Заказчик: *ТОО "Ақ жол құрылыс"*

Подрядчик: *ТОО "СМК-Атамекен"*

Наименование строительства и его адрес: *"Строительство жилья в мкр. Береке уч.19,76 га г. Атырау, пятно №19 (72-х квартирный жилой дом, кредитный). Без благоустройства и наружных инженерных сетей"*

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2018 года

Код		Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		184/3/АЖК	**06.12.2017г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
"Строительство жилья в мкр. Береке уч.19,76 га г. Атырау, пятно №19 (72-х квартирный жилой дом, кредитный). Без благоустройства и наружных инженерных сетей"	52 925 809,44	47 255 187,00							5 670 622,44	52 925 809,44
в том числе:										
-апрель 2018 года		47 255 187,00							5 670 622,44	52 925 809,44
Итого к оплате:		47 255 187,00							5 670 622,44	52 925 809,44
52 925 809,44	**(пятьдесят два миллиона девятьсот двадцать пять тысяч восемьсот девять) тенге 44 тиын**									

Заказчик:

Директор ТОО "Ақ жол құрылыс"

_____ Елешов Б.Т.

Подрядчик:

И.О.Директора ТОО "СМК-Атамекен"

_____ Тулегенов А.Б.

Заказчик: ***ТОО "Ақ жол құрылыс"***
Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***
Наименование строительства и его адрес: ***Строительство жилья в мкр. Береке уч.19,76 га г. Атырау, пятно №19 (72-х квартирный жилой дом, кредитный). Без благоустройства и наружных инженерных сетей***

Основание: Договор № 184/З/АЖК от 08.12.2018 года

Акт выполненных работ за апрель месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Разбивка основных осей (Смета)					
		Полевые работы					
				СЦиР, Астана 2003 год			
1		Отыскание исходных пунктов, кат.III	1 пункт	т.81 §1	2 х 221		442
2		Изготовление и закладка центров на	1 центр	т.12 §7, к			
		глубину 0.7м , кат.IV		=1,2 п.2	2 х 1 743 х 1,2		4 183
3		Привязочный теодолитный ход точности	1 км	т.19 §1, к			
		1:2000, кат.IV		=1.15 (эл.	0,5 х 4 358 х 0,92		2 005
4		Разбивка основных осей зданий и соору-		т.10 стр.353			
		жений проложением теодолитных ходов,		§6 к =1,15			
		при длине разбивочных сторон 50 м,		эл.обр.			
		кат.III	1 км	стр.12 п.14;	0,6 х 26 514 х 1,61		25 613
				Итого	полевых		32 242
		С учётом к =1.52 стр.9		$К_{общ}$ =1,52	полевых с учетом коэфф.		49 008
				Всего	полевых		49 008
5		Внутренний транспорт		т.4 §3, к=1	11% х 49 008 х 1,25		6 739
				Всего	полевых		55 747
6		Организация и ликвидация работ		т.6 §5, к =2	6% х 55 747 х 2,5		8 362
				Всего	полевых		64 109
7		С учётом метрологического обеспечения		к =1.05; к			
		и дополнительных амортизационных		=1.1 п.13			
		отчислений,сокращение сроков работ		стр11	64 109 х 1,155		74 046

1	2	3	4	5	6	7	8
				С учётом коэффициента МРП Кп=		2,928	216 807
		Общестроительные работы по чертежам марки КЖ (Смета №2-1-1)					
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	241,5500		11,79	2848
		Итого оплата труда:				4,03	973
		Итого эксплуатация машин:				11,79	2848
		Накладные расходы	%	--		2,98	720
		Сметная прибыль	%	8		1,18	285
		Сметная стоимость:				15,95	3854
2	11-010104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	241,5500		5,82	1406
		Итого оплата труда:				1,99	481
		Итого эксплуатация машин:				5,82	1406
		Накладные расходы	%	--		1,47	356
		Сметная прибыль	%	8		0,58	141
		Сметная стоимость:				7,88	1903
3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	302,5200		661,84	200219
		Итого оплата труда:				661,84	200219
		Накладные расходы	%	--		435,79	131836
		Сметная прибыль	%	8		87,81	26564
		Сметная стоимость:				1185,44	358620
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				204473
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				204473
		Накладные расходы -	Тенге				132912
		Сметная прибыль -	Тенге				26991
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				364376
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				364376
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		сваи					
4	11-050101-0306 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	132,4724		14799,32	1960501
		Итого оплата труда:				5699,97	755088
		Итого эксплуатация машин:				11261,07	1491781

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**110,10**	**14586**
		Накладные расходы	%	--		4115,24	545155
		Сметная прибыль	%	8		1513,16	200453
		Сметная стоимость:				**20427,72**	**2706109**
5	**21-041204-9906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**1221,0000**		**7130,18**	**8705950**
		Накладные расходы	%	--		302,32	369132
		Сметная прибыль	%	8		594,60	726007
		Сметная стоимость:				**8027,10**	**9801089**
6	**11-050101-1001 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**510,0000**		**2462,61**	**1255930**
		Итого оплата труда:				**1734,86**	**884777**
		Итого эксплуатация машин:				**1287,89**	**656822**
		Итого материалов:				**44,46**	**22674**
		Накладные расходы	%	--		1165,95	594636
		Сметная прибыль	%	8		290,28	148045
		Сметная стоимость:				**3918,85**	**1998611**
7	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**22,4400**		**77,00**	**1728**
		Накладные расходы	%	--		3,26	73
		Сметная прибыль	%	8		6,42	144
		Сметная стоимость:				**86,69**	**1945**
8	**41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**22,4400**		**586,19**	**13154**
		Накладные расходы	%	--		24,85	558
		Сметная прибыль	%	8		48,88	1097
		Сметная стоимость:				**659,93**	**14809**
		ростверк					
9	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**502,7500**		**6989,34**	**3513891**
		Итого оплата труда:				**990,99**	**498223**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**441,31**	**221870**
		Итого материалов:				**5697,46**	**2864400**
		Накладные расходы	%	--		925,45	465272
		Сметная прибыль	%	8		633,18	318333
		Сметная стоимость:				**8547,98**	**4297496**
10	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**40,3700**		**31250,39**	**1261578**
		Итого оплата труда:				**1204,67**	**48632**
		Итого эксплуатация машин:				**670,19**	**27055**
		Итого материалов:				**29546,80**	**1192804**
		Накладные расходы	%	--		1934,05	78078
		Сметная прибыль	%	8		2654,76	107172
		Сметная стоимость:				**35839,19**	**1446828**
11	**11-060101-0116 РСНБ РК 2015**	**Железобетонный ростверк из бетона марки В20W8. Устройство**	**м3**	**211,9700**		**36465,47**	**7729586**
		Итого оплата труда:				**2314,54**	**490614**
		Итого эксплуатация машин:				**1213,35**	**257194**
		Итого материалов:				**33269,05**	**7052040**
		Накладные расходы	%	--		2716,29	575771
		Сметная прибыль	%	8		3134,54	664429
		Сметная стоимость:				**42316,30**	**8969786**
12	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**25,0732**		**11495,26**	**288223**
		Итого оплата труда:				**10775,07**	**270166**
		Итого эксплуатация машин:				**660,20**	**16553**
		Итого материалов:				**275,40**	**6905**
		Накладные расходы	%	--		5934,88	148807
		Сметная прибыль	%	8		1394,41	34962
		Сметная стоимость:				**18824,56**	**471992**
13	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (сетка)**	**т**	**25,0732**		**147599,93**	**3700806**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	156914
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	308618
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**4166338**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,0253**		**147599,93**	**741731**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	31449
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	61854
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**835035**
15	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**303,4800**		**749,95**	**227594**
		Итого оплата труда:				**199,92**	**60671**
		Итого эксплуатация машин:				**13,09**	**3974**
		Итого материалов:				**538,83**	**163523**
		Накладные расходы	%	--		137,66	41778
		Сметная прибыль	%	8		71,01	21550
		Сметная стоимость:				**958,62**	**290922**
		Арматурные выпуски Ав-1					
16	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,5912**		**147599,93**	**382461**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	16216
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	31894
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**430571**
17	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1624**		**154591,86**	**25100**
		Накладные расходы	%	--		6554,69	1064
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	2093
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**28257**
		Арматурные выпуски Ав-2 для ДЖ-1					
18	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4228**		**154591,86**	**65361**
		Накладные расходы	%	--		6554,69	2771

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	5451
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**73583**
19	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4520**		**154591,86**	**69876**
		Накладные расходы	%	--		6554,69	2963
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	5827
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**78665**
20	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1680**		**158234,72**	**26583**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	1127
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	2217
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**29927**
		Арматурные выпуски Ав-3					
21	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4077**		**154591,86**	**63024**
		Накладные расходы	%	--		6554,69	2672
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	5256
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**70952**
22	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1044**		**154591,86**	**16139**
		Накладные расходы	%	--		6554,69	684
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	1346
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**18170**
23	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)**	**т**	**0,0403**		**158234,72**	**6380**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	271
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	532

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**7183**
				Фундамент под перегородки			
24	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,5000**		**3494,67**	**15726**
		Итого оплата труда:				**495,50**	**2230**
		Итого эксплуатация машин:				**220,66**	**993**
		Итого материалов:				**2848,73**	**12819**
		Накладные расходы	%	--		462,73	2082
		Сметная прибыль	%	8		316,59	1425
		Сметная стоимость:				**4273,99**	**19233**
25	**11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**1,9400**		**36786,54**	**71366**
		Итого оплата труда:				**3422,56**	**6640**
		Итого эксплуатация машин:				**1301,94**	**2526**
		Итого материалов:				**32355,51**	**62770**
		Накладные расходы	%	--		3290,07	6383
		Сметная прибыль	%	8		3206,13	6220
		Сметная стоимость:				**43282,74**	**83969**
26	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)**	**т**	**0,0015**		**158234,72**	**236**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	10
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	20
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**265**
27	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0235**		**154591,86**	**3636**
		Накладные расходы	%	--		6554,69	154
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	303
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**4093**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**30146561**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**30146561**
Накладные расходы -			Тенге				**3044021**
Сметная прибыль -			Тенге				**2655247**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**35845828**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**35845828**
		РАЗДЕЛ 3.Колонны К1-33шт					
28	**11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**12,6720**		**61616,61**	**780806**
		Итого оплата труда:				**15479,50**	**196156**
		Итого эксплуатация машин:				**17058,10**	**216160**
		Итого материалов:				**33482,63**	**424292**
		Накладные расходы	%	--		10438,42	132276
		Сметная прибыль	%	8		5764,40	73047
		Сметная стоимость:				**77819,44**	**986128**
29	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**5,9623**		**14625,83**	**87203**
		Итого оплата труда:				**13565,86**	**80883**
		Итого эксплуатация машин:				**1037,99**	**6189**
		Итого материалов:				**275,40**	**1642**
		Накладные расходы	%	--		7478,54	44589
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	10543
		Сметная стоимость:				**23872,72**	**142335**
30	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)**	**т**	**1,1539**		**158234,72**	**182587**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	7742
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	15226
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**205555**
31	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,8084**		**147599,93**	**709713**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	30092
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	59184
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**798989**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1760308**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1760308**
		Накладные расходы -	Тенге				**214698**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**158000**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2133006**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2133006**
		РАЗДЕЛ 4.Колонны К2-8шт					
32	**11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**3,0720**		**61616,61**	**189286**
		Итого оплата труда:				**15479,50**	**47553**
		Итого эксплуатация машин:				**17058,10**	**52402**
		Итого материалов:				**33482,63**	**102859**
		Накладные расходы	%	--		10438,42	32067
		Сметная прибыль	%	8		5764,40	17708
		Сметная стоимость:				**77819,44**	**239061**
33	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,5085**		**14625,83**	**22063**
		Итого оплата труда:				**13565,86**	**20464**
		Итого эксплуатация машин:				**1037,99**	**1566**
		Итого материалов:				**275,40**	**415**
		Накладные расходы	%	--		7478,54	11281
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	2668
		Сметная стоимость:				**23872,72**	**36012**
34	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)**	**т**	**0,2797**		**158234,72**	**44263**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	1877
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	3691
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**49831**
35	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,2288**		**147599,93**	**181365**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	7690
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	15124
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**204180**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**436978**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**436978**
		Накладные расходы -	Тенге				**52915**
		Сметная прибыль -	Тенге				**39191**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**529084**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**529084**
		РАЗДЕЛ 5.Диафрагма жесткости ДЖ-1-2шт, КЖ-2-2шт					
36	**11-060601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм(ДЖ-1,ДЖ-2). Устройство**	**м3**	**15,5036**		**51553,89**	**799273**
		Итого оплата труда:				**13358,86**	**207111**
		Итого эксплуатация машин:				**4415,47**	**68456**
		Итого материалов:				**34774,44**	**539130**
		Накладные расходы	%	--		8939,65	138597
		Сметная прибыль	%	8		4839,48	75030
		Сметная стоимость:				**65333,02**	**1012899**
37	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**4,3349**		**14625,83**	**63402**
		Итого оплата труда:				**13565,86**	**58807**
		Итого эксплуатация машин:				**1037,99**	**4500**
		Итого материалов:				**275,40**	**1194**
		Накладные расходы	%	--		7478,54	32419
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	7666
		Сметная стоимость:				**23872,72**	**103486**
38	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5358**		**158234,72**	**84780**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	3595
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	7070
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**95444**
39	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1164**		**153074,00**	**17812**
		Накладные расходы	%	--		6490,34	755
		Сметная прибыль	%	8		12765,15	1485
		Сметная стоимость:				**172329,48**	**20053**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,8361**		**154591,86**	**438431**
		Накладные расходы	%	--		6554,69	18589
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	36562
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**493582**
41	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8467**		**147599,93**	**124976**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	5299
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	10422
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**140697**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1528674**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1528674**
		Накладные расходы -	Тенге				**199254**
		Сметная прибыль -	Тенге				**138234**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1866162**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1866162**
		РАЗДЕЛ 6.Ригели					
		Р-1 - 22шт					
42	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2467**		**147599,93**	**36412**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1544
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	3036
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**40992**
		КП-2-2шт					
43	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3086**		**147599,93**	**45547**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1931
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	3798

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**51277**
44	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0909**		**158234,72**	**14389**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	610
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	1200
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**16199**
		КП-3-2шт					
45	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2458**		**147599,93**	**36282**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1538
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	3026
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**40846**
46	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0697**		**158234,72**	**11031**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	468
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	920
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**12419**
		КП-4-6шт					
47	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3796**		**147599,93**	**56025**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	2375
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	4672
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**63072**
48	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2091**		**158234,72**	**33094**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	1403
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	2760

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**37257**
		КП-5-2шт					
49	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2347**		**147599,93**	**34637**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1469
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	2888
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**38994**
50	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0667**		**158234,72**	**10552**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	447
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	880
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**11879**
		Р-2 - 98шт					
51	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3572**		**147599,93**	**52716**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	2235
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	4396
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**59347**
		КП-12-2шт					
52	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,6220**		**147599,93**	**387014**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	16409
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	32274
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**435697**
53	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6616**		**158234,72**	**104689**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	4439

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	8730
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**117859**
		Р-3 - 11шт					
54	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0231**		**147599,93**	**3413**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	145
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	285
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**3843**
		КП-5-2шт					
55	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1173**		**147599,93**	**17318**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	734
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	1444
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**19497**
56	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0333**		**158234,72**	**5276**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	224
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	440
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**5940**
		Р-4 - 20шт					
57	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0420**		**147599,93**	**6206**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	263
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	518
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**6986**
		КП-3-2шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2235**		**147599,93**	**32984**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1399
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	2751
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**37133**
59	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0634**		**158234,72**	**10029**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	425
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	836
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**11290**
		Р-10-9шт					
60	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0549**		**147599,93**	**8106**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	344
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	676
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**9126**
		КП-3-2шт					
61	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1006**		**147599,93**	**14843**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	629
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	1238
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**16710**
62	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0285**		**158234,72**	**4513**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	191
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	376
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**5081**

1	2	3	4	5	6	7	8
		КП-4-2шт					
63	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0518**		**147599,93**	**7640**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	324
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	637
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**8601**
64	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0285**		**158234,72**	**4513**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	191
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	376
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**5081**
		КП-5-2шт					
65	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0960**		**147599,93**	**14170**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	601
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	1182
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**15952**
66	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0273**		**158234,72**	**4317**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	183
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	360
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**4860**
		Р-11-44шт					
67	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0587**		**147599,93**	**8659**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	367
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	722

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**9748**
		КП-11					
68	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7924**		**147599,93**	**116957**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	4959
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	9753
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**131669**
69	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1485**		**158234,72**	**23502**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	996
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	1960
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**26458**
70	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**7,5504**		**14625,83**	**110431**
		Итого оплата труда:				**13565,86**	**102428**
		Итого эксплуатация машин:				**1037,99**	**7837**
		Итого материалов:				**275,40**	**2079**
		Накладные расходы	%	--		7478,54	56466
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	13352
		Сметная стоимость:				**23872,72**	**180249**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1215263**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1215263**
Накладные расходы -			Тенге				**103311**
Сметная прибыль -			Тенге				**105486**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1424060**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1424060**
РАЗДЕЛ 7.Перекрытия							
71	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**3,7903**		**177251,19**	**671833**
		Итого оплата труда:				**44850,83**	**169998**
		Итого эксплуатация машин:				**12199,33**	**46239**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**124902,96**	**473418**
		Накладные расходы	%	--		30190,42	114430
		Сметная прибыль	%	8		16595,33	62901
		Сметная стоимость:				**224036,94**	**849165**
72	**21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**1,0044**		**175207,12**	**175980**
		Накладные расходы	%	--		7428,78	7462
		Сметная прибыль	%	8		14610,87	14675
		Сметная стоимость:				**197246,77**	**198117**
73	**21-050201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**2,7859**		**298484,72**	**831541**
		Накладные расходы	%	--		12655,75	35257
		Сметная прибыль	%	8		24891,24	69344
		Сметная стоимость:				**336031,71**	**936143**
74	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**13,5684**		**14625,83**	**198449**
		Итого оплата труда:				**13565,86**	**184067**
		Итого эксплуатация машин:				**1037,99**	**14084**
		Итого материалов:				**275,40**	**3737**
		Накладные расходы	%	--		7478,54	101472
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	23994
		Сметная стоимость:				**23872,72**	**323915**
75	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2870**		**158234,72**	**45409**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	1925
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	3787
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**51122**

1	2	3	4	5	6	7	8
76	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2247**		**154591,86**	**34740**
		Накладные расходы	%	--		6554,69	1473
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	2897
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**39110**
77	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**12,8276**		**154591,86**	**1983036**
		Накладные расходы	%	--		6554,69	84081
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	165369
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**2232486**
78	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2292**		**147599,93**	**33824**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1434
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	2821
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**38079**
79	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,4132**		**331531,72**	**136977**
		Итого оплата труда:				**176818,33**	**73055**
		Итого эксплуатация машин:				**891,10**	**368**
		Итого материалов:				**154210,74**	**63715**
		Накладные расходы	%	--		103449,93	42742
		Сметная прибыль	%	8		34798,53	14378
		Сметная стоимость:				**469780,18**	**194097**
80	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0137**		**206783,32**	**2824**
		Итого оплата труда:				**52069,93**	**711**
		Итого эксплуатация машин:				**891,10**	**12**
		Итого материалов:				**154210,74**	**2106**
		Накладные расходы	%	--		35092,29	479
		Сметная прибыль	%	8		19350,05	264
		Сметная стоимость:				**261225,67**	**3568**

1	2	3	4	5	6	7	8
81	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,4268**		**103478,16**	**44167**
		Накладные расходы	%	--		4387,47	1873
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	3683
		Сметная стоимость:				**116494,88**	**49723**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**4158782**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4158782**
		Накладные расходы -	Тенге				**392628**
		Сметная прибыль -	Тенге				**364113**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4915523**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**4915523**
		РАЗДЕЛ 8.Конструкции лифта					
82	**11-060601-0213 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**9,7636**		**53322,73**	**520624**
		Итого оплата труда:				**13277,16**	**129633**
		Итого эксплуатация машин:				**4430,45**	**43257**
		Итого материалов:				**36614,16**	**357487**
		Накладные расходы	%	--		8973,34	87612
		Сметная прибыль	%	8		4983,69	48659
		Сметная стоимость:				**67279,76**	**656895**
83	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0610**		**154591,86**	**164016**
		Накладные расходы	%	--		6554,69	6954
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	13678
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**184648**
84	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0951**		**158234,72**	**15056**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	638
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	1256
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**16950**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				699695
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				699695
		Накладные расходы -	Тенге				95205
		Сметная прибыль -	Тенге				63592
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				858493
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				858493
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				40150734
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3603351
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3144092
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				886228
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				33388408
		- перевозка грузов	Тенге				14882
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2429541
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				42580275
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1805404
	ИТОГО:		Тенге				44385679
	Сметная прибыль		Тенге				3550854
	ИТОГО по смете:		Тенге				47936533
	ИТОГО по всем сметам:		Тенге				48 153 340
	Итого с временными		**Тенге**		**0,9 %**	**431 428,80**	**48 584 768,87**
	Итого с зимними удорожаниями		**Тенге**		**1,08 %**	**522 373,99**	**49 107 142,86**
	2017г. - 0,9622874443						**47 255 187,00**
	Итого с НДС		**Тенге**		**12 %**	**5 670 622,44**	**52 925 809,44**

Заказчик:

Директор ТОО "Ақ жол құрылыс"

Елешов Б.Т.

Подрядчик:

И.О.Директора ТОО "СМК-Атамекен"

Тулегенов А.Б.