Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Ақ жол құрылыс ТОО,Республика Казахстан, Мангистауская, Тупкараганский,пос.Таушык, Ардагер 16 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	030940002856
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 30-55-05 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	010740006411

Договор (контракт) Договор №184/3/АЖК от 08.12.2017г.

Номер документа	Дата составления
12	22.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией. заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилья в мкр.Береке уч.19,76 га г.Атырау,пятно №19(72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и наружных инженерных сетей"			усл.	1	45 823 165,82	45 823 165,82
				Итого	1	x	45 823 165,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байжанов Серик Кушербаевич
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. «СМК-Атамекен» ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР И ДОГОВОРОВ

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.06.2018

М.П.

Заказчик: ***ТОО "Ақ жол құрылыс"***
Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***
Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство жилья в мкр. Береке уч.19,76 га г. Атырау, пятно №19 (72-х квартирный жилой дом, кредитный). Без благоустройства и наружных инженерных сетей"***

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018 года

Код		Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		184/3/АЖК	**06.12.2017г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включитель-но с НДС	в отчетном месяце (за июнь месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
"Строительство жилья в мкр.	98 748 975,26	40 913 540,91							4 909 624,91	98 748 975,26
в том числе:										
-июнь 2018 года		40 913 540,91							4 909 624,91	45 823 165,82
Итого к оплате:		40 913 540,91							4 909 624,91	45 823 165,82
45 823 165,82	**(Сорок пять миллионов восемьсот двадцать три тысячи сто шестьдесят пять) тенге 82 тиын**									

Заказчик:

Директор ТОО "Ақ жол құрылыс"

_____ Елешов Б.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМК-Атамекен"

_____ Байжанов С.К.

Заказчик: ***ТОО "Ақ жол құрылыс"***

Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство жилья в мкр. Береке уч.19,76 га г. Атырау, пятно №19 (72-х квартирный жилой дом, кредитный). Без благоустройства и наружных инженерных сетей***

Основание: Договор № 184/З/АЖК от 08.12.2018 года

Акт выполненных работ за июнь месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Колонны К1-33шт					
1	**11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**33,2280**		**61616,61**	**2047397**
		Итого оплата труда:				**15479,50**	**514353**
		Итого эксплуатация машин:				**17058,10**	**566807**
		Итого материалов:				**33482,63**	**1112561**
		Накладные расходы	%	--		10438,42	346848
		Сметная прибыль	%	8		5764,40	191540
		Сметная стоимость:				**77819,44**	**2585784**
2	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**3,6361**		**14625,83**	**53181**
		Итого оплата труда:				**13565,86**	**49326**
		Итого эксплуатация машин:				**1037,99**	**3774**
		Итого материалов:				**275,40**	**1001**
		Накладные расходы	%	--		7478,54	27193
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	6430
		Сметная стоимость:				**23872,72**	**86803**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)**	т	0,7037		158234,72	111350
		Накладные расходы	%	--		6709,15	4721
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	9286
		Сметная стоимость:				178139,38	125357
4	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,9324		147599,93	432817
		Накладные расходы	%	--		6258,24	18351
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	36093
		Сметная стоимость:				166166,82	487262
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2644745
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2644745
Материалы -			Тенге				1113562
Всего заработная плата -			Тенге				563679
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				544167
		Накладные расходы -	Тенге				397113
		Сметная прибыль -	Тенге				243349
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3285206
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				623
		Сметная заработная плата -	Тенге				563679
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3285206
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				623
		Сметная заработная плата -	Тенге				563679
		РАЗДЕЛ 2.Колонны К2-8шт					
5	11-060501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	8,6007		61616,61	529948
		Итого оплата труда:				15479,50	133135
		Итого эксплуатация машин:				17058,10	146712
		Итого материалов:				33482,63	287975
		Накладные расходы	%	--		10438,42	89778

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		5764,40	49578
		Сметная стоимость:				**77819,44**	**669304**
6	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,9200**		**14625,83**	**13455**
		Итого оплата труда:				**13565,86**	**12480**
		Итого эксплуатация машин:				**1037,99**	**955**
		Итого материалов:				**275,40**	**253**
		Накладные расходы	%	--		7478,54	6880
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	1627
		Сметная стоимость:				**23872,72**	**21962**
7	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)**	**т**	**0,1706**		**158234,72**	**26994**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	1145
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	2251
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**30390**
8	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7494**		**147599,93**	**110605**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	4690
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	9224
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**124519**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**681002**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**681002**
	Материалы -		Тенге				**288228**
	Всего заработная плата -		Тенге				**145615**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**137599**
		Накладные расходы -	Тенге				**102492**
		Сметная прибыль -	Тенге				**62680**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**846174**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**161**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**145615**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**846174**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				161
		Сметная заработная плата -	Тенге				145615
		РАЗДЕЛ 3.Диафрагма жесткости ДЖ-1-2шт, КЖ-2-2шт					
9	11-060601-0208 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм(ДЖ-1,ДЖ-2). Устройство**	м3	31,0073		51553,89	1598546
		Итого оплата труда:				13358,86	414222
		Итого эксплуатация машин:				4415,47	136912
		Итого материалов:				34774,44	1078261
		Накладные расходы	%	--		8939,65	277194
		Сметная прибыль	%	8		4839,48	150059
		Сметная стоимость:				65333,02	2025799
10	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,1675		14625,83	31701
		Итого оплата труда:				13565,86	29403
		Итого эксплуатация машин:				1037,99	2250
		Итого материалов:				275,40	597
		Накладные расходы	%	--		7478,54	16209
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	3833
		Сметная стоимость:				23872,72	51743
11	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2679		158234,72	42390
		Накладные расходы	%	--		6709,15	1797
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	3535
		Сметная стоимость:				178139,38	47722
12	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0582		153074,00	8906
		Накладные расходы	%	--		6490,34	378
		Сметная прибыль	%	8		12765,15	743
		Сметная стоимость:				172329,48	10026

1	2	3	4	5	6	7	8
13	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,4180**		**154591,86**	**219215**
		Накладные расходы	%	--		6554,69	9295
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	18281
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**246791**
14	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4234**		**147599,93**	**62488**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	2649
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	5211
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**70348**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1963246**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1963246**
	Материалы -		Тенге				**1078858**
	Всего заработная плата -		Тенге				**443625**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**332999**
		Накладные расходы -	Тенге				**307523**
		Сметная прибыль -	Тенге				**181661**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2452430**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**512**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**443625**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2452430**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**512**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**443625**
		РАЗДЕЛ 4.Ригели					
		Р-1 - 22шт					
15	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**51,3333**		**54212,66**	**2782917**
		Итого оплата труда:				**13112,14**	**673090**
		Итого эксплуатация машин:				**3980,29**	**204322**
		Итого материалов:				**38030,96**	**1952256**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8927,64	458286
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	259296
		Сметная стоимость:				**68191,53**	**3500499**
16	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6578**		**147599,93**	**97098**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	4117
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	8097
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**109313**
		КП-2-2шт					
17	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8229**		**147599,93**	**121460**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	5150
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	10129
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**136738**
18	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2728**		**158234,72**	**43166**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	1830
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	3600
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**48596**
		КП-3-2шт					
19	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7374**		**147599,93**	**108846**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	4615
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	9077
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**122538**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2091**		**158234,72**	**33094**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	1403
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	2760
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**37257**
		КП-4-6шт					
21	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,1387**		**147599,93**	**168075**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	7126
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	14016
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**189217**
22	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6274**		**158234,72**	**99283**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	4210
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	8279
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**111772**
		КП-5-2шт					
23	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7040**		**147599,93**	**103910**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	4406
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	8665
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**116981**
24	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2001**		**158234,72**	**31655**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	1342

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	2640
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**35637**
		Р-2 - 98шт					
25	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**75,1333**		**54212,66**	**4073178**
		Итого оплата труда:				**13112,14**	**985159**
		Итого эксплуатация машин:				**3980,29**	**299053**
		Итого материалов:				**38030,96**	**2857393**
		Накладные расходы	%	--		8927,64	670764
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	379515
		Сметная стоимость:				**68191,53**	**5123457**
26	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0715**		**147599,93**	**158148**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	6705
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	13188
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**178042**
		КП-12-2шт					
27	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**7,8661**		**147599,93**	**1161041**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	49228
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	96822
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**1307090**
28	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,9848**		**158234,72**	**314068**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	13317
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	26191
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**353576**
		Р-3 - 11шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
29	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**3,9600**		**54212,66**	**214682**
		Итого оплата труда:				**13112,14**	**51924**
		Итого эксплуатация машин:				**3980,29**	**15762**
		Итого материалов:				**38030,96**	**150603**
		Накладные расходы	%	--		8927,64	35353
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	20003
		Сметная стоимость:				**68191,53**	**270038**
30	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0694**		**147599,93**	**10239**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	434
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	854
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**11528**
		КП-5-2шт					
31	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3520**		**147599,93**	**51955**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	2203
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	4333
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**58491**
32	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1000**		**158234,72**	**15828**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	671
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	1320
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**17819**
		Р-4 - 20шт					
33	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**3,3333**		**54212,66**	**180709**
		Итого оплата труда:				**13112,14**	**43707**
		Итого эксплуатация машин:				**3980,29**	**13268**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**38030,96**	**126770**
		Накладные расходы	%	--		8927,64	29759
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	16837
		Сметная стоимость:				**68191,53**	**227305**
34	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1261**		**147599,93**	**18617**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	789
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	1553
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**20959**
		КП-3-2шт					
35	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6704**		**147599,93**	**98951**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	4196
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	8252
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**111398**
36	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1901**		**158234,72**	**30086**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	1276
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	2509
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**33870**
		Р-10-9шт					
37	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**4,3200**		**54212,66**	**234199**
		Итого оплата труда:				**13112,14**	**56644**
		Итого эксплуатация машин:				**3980,29**	**17195**
		Итого материалов:				**38030,96**	**164294**
		Накладные расходы	%	--		8927,64	38567
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	21821
		Сметная стоимость:				**68191,53**	**294587**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1648**		**147599,93**	**24319**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1031
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	2028
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**27378**
		КП-3-2шт					
39	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3017**		**147599,93**	**44528**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1888
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	3713
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**50129**
40	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0856**		**158234,72**	**13539**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	574
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	1129
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**15242**
		КП-4-2шт					
41	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1553**		**147599,93**	**22919**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	972
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	1911
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**25802**
42	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0856**		**158234,72**	**13539**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	574

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	1129
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**15242**
		КП-5-2шт					
43	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2880**		**147599,93**	**42509**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1802
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	3545
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**47856**
44	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0818**		**158234,72**	**12950**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	549
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	1080
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**14579**
		Р-11-44шт					
45	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**7,7733**		**54212,66**	**421413**
		Итого оплата труда:				**13112,14**	**101925**
		Итого эксплуатация машин:				**3980,29**	**30940**
		Итого материалов:				**38030,96**	**295627**
		Накладные расходы	%	--		8927,64	69398
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	39265
		Сметная стоимость:				**68191,53**	**530075**
46	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1760**		**147599,93**	**25978**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1101
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	2166
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**29245**
		КП-11					

1	2	3	4	5	6	7	8
47	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,3772		147599,93	350871
		Накладные расходы	%	--		6258,24	14877
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	29260
		Сметная стоимость:				166166,82	395007
48	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4456		158234,72	70505
		Накладные расходы	%	--		6709,15	2989
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	5880
		Сметная стоимость:				178139,38	79374
49	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	22,6512		14625,83	331293
		Итого оплата труда:				13565,86	307283
		Итого эксплуатация машин:				1037,99	23512
		Итого материалов:				275,40	6238
		Накладные расходы	%	--		7478,54	169398
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	40055
		Сметная стоимость:				23872,72	540747
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				11525568
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				11525568
Материалы -			Тенге				5553181
Всего заработная плата -			Тенге				2219733
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				3287177
		Накладные расходы -	Тенге				1610901
		Сметная прибыль -	Тенге				1050918
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				14187386
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2583
		Сметная заработная плата -	Тенге				2219733
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14187386
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2583
		Сметная заработная плата -	Тенге				2219733

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытия					
50	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**188,6000**		**46395,56**	**8750203**
		Итого оплата труда:				**7126,89**	**1344131**
		Итого эксплуатация машин:				**1125,66**	**212300**
		Итого материалов:				**38440,50**	**7249878**
		Накладные расходы	%	--		5570,27	1050553
		Сметная прибыль	%	8		4157,27	784060
		Сметная стоимость:				**56123,10**	**10584816**
51	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**6,8623**		**177251,19**	**1216352**
		Итого оплата труда:				**44850,83**	**307780**
		Итого эксплуатация машин:				**12199,33**	**83716**
		Итого материалов:				**124902,96**	**857122**
		Накладные расходы	%	--		30190,42	207176
		Сметная прибыль	%	8		16595,33	113882
		Сметная стоимость:				**224036,94**	**1537410**
52	**21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**1,8185**		**175207,12**	**318612**
		Накладные расходы	%	--		7428,78	13509
		Сметная прибыль	%	8		14610,87	26570
		Сметная стоимость:				**197246,77**	**358691**
53	**21-050201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**5,0438**		**298484,72**	**1505503**
		Накладные расходы	%	--		12655,75	63833
		Сметная прибыль	%	8		24891,24	125547
		Сметная стоимость:				**336031,71**	**1694883**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**24,5656**		**14625,83**	**359292**
		Итого оплата труда:				**13565,86**	**333253**
		Итого эксплуатация машин:				**1037,99**	**25499**
		Итого материалов:				**275,40**	**6765**
		Накладные расходы	%	--		7478,54	183715
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	43440
		Сметная стоимость:				**23872,72**	**586447**
55	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5196**		**158234,72**	**82214**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	3486
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	6856
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**92555**
56	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4069**		**154591,86**	**62896**
		Накладные расходы	%	--		6554,69	2667
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	5245
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**70808**
57	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**23,2242**		**154591,86**	**3590280**
		Накладные расходы	%	--		6554,69	152228
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	299401
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**4041908**
58	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4149**		**147599,93**	**61238**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	2596

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	5107
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**68941**
59	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,7480**		**331531,72**	**247997**
		Итого оплата труда:				**176818,33**	**132266**
		Итого эксплуатация машин:				**891,10**	**667**
		Итого материалов:				**154210,74**	**115355**
		Накладные расходы	%	--		103449,93	77384
		Сметная прибыль	%	8		34798,53	26031
		Сметная стоимость:				**469780,18**	**351412**
60	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0247**		**206783,32**	**5113**
		Итого оплата труда:				**52069,93**	**1288**
		Итого эксплуатация машин:				**891,10**	**22**
		Итого материалов:				**154210,74**	**3813**
		Накладные расходы	%	--		35092,29	868
		Сметная прибыль	%	8		19350,05	478
		Сметная стоимость:				**261225,67**	**6459**
61	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,7728**		**103478,16**	**79964**
		Накладные расходы	%	--		4387,47	3390
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	6668
		Сметная стоимость:				**116494,88**	**90023**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**16279662**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**16279662**
	Материалы -		Тенге				**8232934**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2118718**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5700705**
		Накладные расходы -	Тенге				**1761405**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1443285**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**19484352**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2422**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2118718**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**19484352**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2422
		Сметная заработная плата -	Тенге				2118718
		РАЗДЕЛ 6.Конструкции лифта					
62	11-060601-0213 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	19,5273		53322,73	1041248
		Итого оплата труда:				13277,16	259267
		Итого эксплуатация машин:				4430,45	86515
		Итого материалов:				36614,16	714975
		Накладные расходы	%	--		8973,34	175225
		Сметная прибыль	%	8		4983,69	97318
		Сметная стоимость:				67279,76	1313790
63	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6218		154591,86	96133
		Накладные расходы	%	--		6554,69	4076
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	8017
		Сметная стоимость:				174038,28	108226
64	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0558		158234,72	8825
		Накладные расходы	%	--		6709,15	374
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	736
		Сметная стоимость:				178139,38	9935
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				1146205
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1146205
	Материалы -		Тенге				714975
	Всего заработная плата -		Тенге				259267
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				104957
		Накладные расходы -	Тенге				179675
		Сметная прибыль -	Тенге				106070
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1431950
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				300

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				259267
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1431950
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				300
		Сметная заработная плата -	Тенге				259267
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				34240428
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				5280906
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1870177
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				469730
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				27089345
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2789059
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				37029487
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1570050
	ИТОГО:		Тенге				38599537
	Сметная прибыль		Тенге				3087963
	ИТОГО по смете:		Тенге				41687500
	Итого с временными		**Тенге**		**0,9 %**	**375 187,50**	**42 062 687,26**
	Итого с зимними удорожаниями		**Тенге**		**1,08 %**	**454 277,02**	**42 516 964,30**
	2017г. - 0,9622874443						**40 913 540,91**
	Итого с НДС		**Тенге**		**12 %**	**4 909 624,91**	**45 823 165,82**

Заказчик:
Директор ТОО "Ак жол құрылыс"

Елешов Б.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК-Атамекен"

Байжанов С.К.