Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
030940002856

Заказчик **Ақ жол құрылыс ТОО,Республика Казахстан, Мангистауская, Тупкараганский,пос.Таушык, Ардагер 16**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010740006411

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 30-55-05**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №184/3/АЖК от 08.12.2017г.

Номер документа	Дата составления
111	31.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилья в мкр.Береке уч.19,76 га г.Атырау,пятно №19(72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и наружных инженерных сетей"			усл.	1	51 251 719,90	51 251 719,90
				Итого	1	x	51 251 719,90

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байжанов Серик Кушербаевич
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. «СМК-Атамекен» ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР И ДОГОВОРОВ

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2018

М.П. «АҚ ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС» ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР И ДОГОВОРОВ

Заказчик: ***ТОО "Ақ жол құрылыс"***

Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***

Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство жилья в мкр. Береке уч.19,76 га г. Атырау, пятно №19 (72-х квартирный жилой дом, кредитный). Без благоустройства и наружных инженерных сетей"***

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 года

Код		Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		184/3/АЖК	**06.12.2017г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включитель-но с НДС	в отчетном месяце (за июль месяц) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
"Строительство жилья в мкр.	174 894 744,16	45 760 464,20							5 491 255,70	
в том числе:										
-июль 2018 года		45 760 464,20							5 491 255,70	51 251 719,90
Итого к оплате:		45 760 464,20							5 491 255,70	51 251 719,90
51 251 719,90	**(Пятьдесят один миллион двести пятьдесят одна тысяча семьсот девятнадцать) тенге 90 тиын**									

Заказчик:

Директор ТОО "Ақ жол құрылыс"

_____ Елешов Б.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМК-Атамекен"

_____ Байжанов С.К.

Заказчик: ***ТОО "Ақ жол құрылыс"***

Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство жилья в мкр. Береке уч.19,76 га г. Атырау, пятно №19 (72-х квартирный жилой дом, кредитный). Без благоустройства и наружных инженерных сетей***

Основание: Договор № 184/3/АЖК от 08.12.2018 года

Акт выполненных работ за июль месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Общестроительные работы по чертежам марки КЖ (Смета №2-1-1)					
		РАЗДЕЛ 1.Колонны К1-33шт					
1	**11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**15,3000**		**61616,61**	**942734**
		Итого оплата труда:				**15479,50**	**236836**
		Итого эксплуатация машин:				**17058,10**	**260989**
		Итого материалов:				**33482,63**	**512284**
		Накладные расходы	%	--		10438,42	159708
		Сметная прибыль	%	8		5764,40	88195
		Сметная стоимость:				**77819,44**	**1190637**
2	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**3,1994**		**14625,83**	**46794**
		Итого оплата труда:				**13565,86**	**43403**
		Итого эксплуатация машин:				**1037,99**	**3321**
		Итого материалов:				**275,40**	**881**
		Накладные расходы	%	--		7478,54	23927
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	5658
		Сметная стоимость:				**23872,72**	**76379**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)**	т	0,6192		158234,72	97979
		Накладные расходы	%	--		6709,15	4154
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	8171
		Сметная стоимость:				178139,38	110304
4	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,5802		147599,93	380843
		Накладные расходы	%	--		6258,24	16148
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	31759
		Сметная стоимость:				166166,82	428750
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1468351
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1468351
		Накладные расходы -	Тенге				203937
		Сметная прибыль -	Тенге				133783
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1806071
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1806071
		РАЗДЕЛ 2.Колонны К2-8шт					
5	11-060501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	3,8909		61616,61	239745
		Итого оплата труда:				15479,50	60229
		Итого эксплуатация машин:				17058,10	66372
		Итого материалов:				33482,63	130278
		Накладные расходы	%	--		10438,42	40615
		Сметная прибыль	%	8		5764,40	22429
		Сметная стоимость:				77819,44	302788
6	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,8095		14625,83	11839
		Итого оплата труда:				13565,86	10981
		Итого эксплуатация машин:				1037,99	840

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**275,40**	**223**
		Накладные расходы	%	--		7478,54	6054
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	1431
		Сметная стоимость:				**23872,72**	**19325**
7	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)**	**т**	**0,1501**		**158234,72**	**23752**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	1007
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	1981
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**26740**
8	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6594**		**147599,93**	**97324**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	4127
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	8116
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**109566**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**372660**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**372660**
		Накладные расходы -	Тенге				**51802**
		Сметная прибыль -	Тенге				**33957**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**458419**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**458419**
		РАЗДЕЛ 3.Диафрагма жесткости ДЖ-1-2шт, КЖ-2-2шт					
9	**11-060601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм(ДЖ-1,ДЖ-2). Устройство**	**м3**	**15,5036**		**51553,89**	**799273**
		Итого оплата труда:				**13358,86**	**207111**
		Итого эксплуатация машин:				**4415,47**	**68456**
		Итого материалов:				**34774,44**	**539130**
		Накладные расходы	%	--		8939,65	138597
		Сметная прибыль	%	8		4839,48	75030
		Сметная стоимость:				**65333,02**	**1012899**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,1675		14625,83	31701
		Итого оплата труда:				13565,86	29403
		Итого эксплуатация машин:				1037,99	2250
		Итого материалов:				275,40	597
		Накладные расходы	%	--		7478,54	16209
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	3833
		Сметная стоимость:				23872,72	51743
11	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2679		158234,72	42390
		Накладные расходы	%	--		6709,15	1797
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	3535
		Сметная стоимость:				178139,38	47722
12	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0582		153074,00	8906
		Накладные расходы	%	--		6490,34	378
		Сметная прибыль	%	8		12765,15	743
		Сметная стоимость:				172329,48	10026
13	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,4180		154591,86	219215
		Накладные расходы	%	--		6554,69	9295
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	18281
		Сметная стоимость:				174038,28	246791
14	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4234		147599,93	62488
		Накладные расходы	%	--		6258,24	2649

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	5211
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**70348**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1163973**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1163973**
		Накладные расходы -	Тенге				**168926**
		Сметная прибыль -	Тенге				**106632**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1439531**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1439531**
		РАЗДЕЛ 4.Ригели					
		Р-1 - 22шт					
15	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**34,2222**		**54212,66**	**1855278**
		Итого оплата труда:				**13112,14**	**448727**
		Итого эксплуатация машин:				**3980,29**	**136214**
		Итого материалов:				**38030,96**	**1301504**
		Накладные расходы	%	--		8927,64	305524
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	172864
		Сметная стоимость:				**68191,53**	**2333666**
16	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2467**		**147599,93**	**36412**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1544
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	3036
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**40992**
		КП-2-2шт					
17	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3086**		**147599,93**	**45547**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1931
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	3798
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**51277**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0909		158234,72	14389
		Накладные расходы	%	--		6709,15	610
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	1200
		Сметная стоимость:				178139,38	16199
		КП-3-2шт					
19	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2458		147599,93	36282
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1538
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	3026
		Сметная стоимость:				166166,82	40846
20	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0697		158234,72	11031
		Накладные расходы	%	--		6709,15	468
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	920
		Сметная стоимость:				178139,38	12419
		КП-4-6шт					
21	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3796		147599,93	56025
		Накладные расходы	%	--		6258,24	2375
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	4672
		Сметная стоимость:				166166,82	63072
22	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2091		158234,72	33094
		Накладные расходы	%	--		6709,15	1403

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	2760
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**37257**
		КП-5-2шт					
23	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2347**		**147599,93**	**34637**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1469
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	2888
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**38994**
24	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0667**		**158234,72**	**10552**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	447
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	880
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**11879**
		Р-2 - 98шт					
25	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**50,0889**		**54212,66**	**2715452**
		Итого оплата труда:				**13112,14**	**656772**
		Итого эксплуатация машин:				**3980,29**	**199368**
		Итого материалов:				**38030,96**	**1904929**
		Накладные расходы	%	--		8927,64	447176
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	253010
		Сметная стоимость:				**68191,53**	**3415638**
26	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3572**		**147599,93**	**52716**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	2235
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	4396
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**59347**
		КП-12-2шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
27	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,6220**		**147599,93**	**387014**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	16409
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	32274
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**435697**
28	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6616**		**158234,72**	**104689**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	4439
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	8730
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**117859**
		Р-3 - 11шт					
29	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**1,3200**		**54212,66**	**71561**
		Итого оплата труда:				**13112,14**	**17308**
		Итого эксплуатация машин:				**3980,29**	**5254**
		Итого материалов:				**38030,96**	**50201**
		Накладные расходы	%	--		8927,64	11784
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	6668
		Сметная стоимость:				**68191,53**	**90013**
30	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0231**		**147599,93**	**3413**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	145
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	285
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**3843**
		КП-5-2шт					
31	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1173**		**147599,93**	**17318**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6258,24	734
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	1444
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**19497**
32	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0333**		**158234,72**	**5276**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	224
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	440
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**5940**
		Р-4 - 20шт					
33	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**2,2222**		**54212,66**	**120473**
		Итого оплата труда:				**13112,14**	**29138**
		Итого эксплуатация машин:				**3980,29**	**8845**
		Итого материалов:				**38030,96**	**84513**
		Накладные расходы	%	--		8927,64	19839
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	11225
		Сметная стоимость:				**68191,53**	**151537**
34	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0420**		**147599,93**	**6206**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	263
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	518
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**6986**
		КП-3-2шт					
35	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2235**		**147599,93**	**32984**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1399
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	2751
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**37133**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0634		158234,72	10029
		Накладные расходы	%	--		6709,15	425
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	836
		Сметная стоимость:				178139,38	11290
		Р-10-9шт					
37	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	2,8800		54212,66	156132
		Итого оплата труда:				13112,14	37763
		Итого эксплуатация машин:				3980,29	11463
		Итого материалов:				38030,96	109529
		Накладные расходы	%	--		8927,64	25712
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	14548
		Сметная стоимость:				68191,53	196392
38	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0549		147599,93	8106
		Накладные расходы	%	--		6258,24	344
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	676
		Сметная стоимость:				166166,82	9126
		КП-3-2шт					
39	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1006		147599,93	14843
		Накладные расходы	%	--		6258,24	629
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	1238
		Сметная стоимость:				166166,82	16710
40	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0285		158234,72	4513

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6709,15	191
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	376
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**5081**
		КП-4-2шт					
41	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0518**		**147599,93**	**7640**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	324
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	637
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**8601**
42	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0285**		**158234,72**	**4513**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	191
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	376
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**5081**
		КП-5-2шт					
43	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0960**		**147599,93**	**14170**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	601
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	1182
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**15952**
44	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0273**		**158234,72**	**4317**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	183
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	360
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**4860**
		Р-11-44шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
45	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	5,1822		54212,66	280942
		Итого оплата труда:				13112,14	67950
		Итого эксплуатация машин:				3980,29	20627
		Итого материалов:				38030,96	197085
		Накладные расходы	%	--		8927,64	46265
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	26177
		Сметная стоимость:				68191,53	353384
46	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0587		147599,93	8659
		Накладные расходы	%	--		6258,24	367
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	722
		Сметная стоимость:				166166,82	9748
		КП-11					
47	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7924		147599,93	116957
		Накладные расходы	%	--		6258,24	4959
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	9753
		Сметная стоимость:				166166,82	131669
48	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1485		158234,72	23502
		Накладные расходы	%	--		6709,15	996
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	1960
		Сметная стоимость:				178139,38	26458
49	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	7,5504		14625,83	110431
		Итого оплата труда:				13565,86	102428
		Итого эксплуатация машин:				1037,99	7837

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**275,40**	**2079**
		Накладные расходы	%	--		7478,54	56466
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	13352
		Сметная стоимость:				**23872,72**	**180249**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**6415101**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6415101**
Накладные расходы -			Тенге				**959611**
Сметная прибыль -			Тенге				**589977**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7964689**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**7964689**
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытия					
50	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**282,9000**		**46395,56**	**13125304**
		Итого оплата труда:				**7126,89**	**2016196**
		Итого эксплуатация машин:				**1125,66**	**318450**
		Итого материалов:				**38440,50**	**10874818**
		Накладные расходы	%	--		5570,27	1575829
		Сметная прибыль	%	8		4157,27	1176091
		Сметная стоимость:				**56123,10**	**15877224**
51	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**7,2054**		**177251,19**	**1277169**
		Итого оплата труда:				**44850,83**	**323169**
		Итого эксплуатация машин:				**12199,33**	**87901**
		Итого материалов:				**124902,96**	**899978**
		Накладные расходы	%	--		30190,42	217535
		Сметная прибыль	%	8		16595,33	119576
		Сметная стоимость:				**224036,94**	**1614280**
52	**21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**1,9094**		**175207,12**	**334543**
		Накладные расходы	%	--		7428,78	14185
		Сметная прибыль	%	8		14610,87	27898
		Сметная стоимость:				**197246,77**	**376625**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**21-050201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**5,2960**		**298484,72**	**1580778**
		Накладные расходы	%	--		12655,75	67025
		Сметная прибыль	%	8		24891,24	131824
		Сметная стоимость:				**336031,71**	**1779627**
54	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**25,7938**		**14625,83**	**377256**
		Итого оплата труда:				**13565,86**	**349915**
		Итого эксплуатация машин:				**1037,99**	**26774**
		Итого материалов:				**275,40**	**7104**
		Накладные расходы	%	--		7478,54	192900
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	45613
		Сметная стоимость:				**23872,72**	**615769**
55	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5455**		**158234,72**	**86324**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	3660
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	7199
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**97183**
56	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4272**		**154591,86**	**66041**
		Накладные расходы	%	--		6554,69	2800
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	5507
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**74348**
57	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**24,3855**		**154591,86**	**3769794**
		Накладные расходы	%	--		6554,69	159839

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	314371
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**4244003**
58	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4356**		**147599,93**	**64300**
		Накладные расходы	%	--		6258,24	2726
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	5362
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**72388**
59	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,7854**		**331531,72**	**260397**
		Итого оплата труда:				**176818,33**	**138880**
		Итого эксплуатация машин:				**891,10**	**700**
		Итого материалов:				**154210,74**	**121123**
		Накладные расходы	%	--		103449,93	81253
		Сметная прибыль	%	8		34798,53	27332
		Сметная стоимость:				**469780,18**	**368982**
60	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0260**		**206783,32**	**5369**
		Итого оплата труда:				**52069,93**	**1352**
		Итого эксплуатация машин:				**891,10**	**23**
		Итого материалов:				**154210,74**	**4004**
		Накладные расходы	%	--		35092,29	911
		Сметная прибыль	%	8		19350,05	502
		Сметная стоимость:				**261225,67**	**6782**
61	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,8114**		**103478,16**	**83962**
		Накладные расходы	%	--		4387,47	3560
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	7002
		Сметная стоимость:				**116494,88**	**94524**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**21031236**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**21031236**
		Накладные расходы -	Тенге				**2322224**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				1868277
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				25221737
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				25221737
		РАЗДЕЛ 6.Лестницы внутренние					
				Лестницы Л1 - 2шт			
62	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	**Устройство лестничных маршей /В25 W4/**	м3	24,7091		52846,10	1305779
		Итого оплата труда:				11416,99	282104
		Итого эксплуатация машин:				1882,09	46505
		Итого материалов:				39948,85	987100
		Накладные расходы	%	--		8012,70	197986
		Сметная прибыль	%	8		4868,70	120301
		Сметная стоимость:				65727,50	1624067
63	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство лестничных площадок /В25 W4/**	м3	15,0873		46395,56	699982
		Итого оплата труда:				7126,89	107525
		Итого эксплуатация машин:				1125,66	16983
		Итого материалов:				38440,50	579962
		Накладные расходы	%	--		5570,27	84040
		Сметная прибыль	%	8		4157,27	62722
		Сметная стоимость:				56123,10	846744
64	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3591		158234,72	56818
		Накладные расходы	%	--		6709,15	2409
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	4738
		Сметная стоимость:				178139,38	63965
65	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,9026		154591,86	603305
		Накладные расходы	%	--		6554,69	25580
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	50311
		Сметная стоимость:				174038,28	679195

1	2	3	4	5	6	7	8
66	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весомдо 4 кг. Установка**	**т**	**0,0513**		**331531,72**	**17013**
		Итого оплата труда:				**176818,33**	**9074**
		Итого эксплуатация машин:				**891,10**	**46**
		Итого материалов:				**154210,74**	**7914**
		Накладные расходы	%	--		103449,93	5309
		Сметная прибыль	%	8		34798,53	1786
		Сметная стоимость:				**469780,18**	**24107**
67	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0513**		**103478,16**	**5310**
		Накладные расходы	%	--		4387,47	225
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	443
		Сметная стоимость:				**116494,88**	**5978**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**2688207**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2688207**
		Накладные расходы -	Тенге				**315550**
		Сметная прибыль -	Тенге				**240301**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3244057**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3244057**
		РАЗДЕЛ 7.Конструкции лифта					
68	**11-060601-0213 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**19,5273**		**53322,73**	**1041248**
		Итого оплата труда:				**13277,16**	**259267**
		Итого эксплуатация машин:				**4430,45**	**86515**
		Итого материалов:				**36614,16**	**714975**
		Накладные расходы	%	--		8973,34	175225
		Сметная прибыль	%	8		4983,69	97318
		Сметная стоимость:				**67279,76**	**1313790**
69	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0610**		**154591,86**	**164016**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6554,69	6954
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	13678
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**184648**
70	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0951**		**158234,72**	**15056**
		Накладные расходы	%	--		6709,15	638
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	1256
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**16950**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1220319**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1220319**
		Накладные расходы -	Тенге				**182817**
		Сметная прибыль -	Тенге				**112251**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1515388**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1515388**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**34359848**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5085930**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1375732**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**349602**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**27898185**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**2636233**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**36996081**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**1568634**
		ИТОГО:	Тенге				**38564715**
		Сметная прибыль	Тенге				**3085177**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**41649892**
		Общестроительные работы по чертежам марки АР (Смета №2-1-2)					
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
1	**11-080301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение из газоблокаВ3,5. D-500, толщиной 300мм**	**м3 кладки**	**68,9244**		**19059,48**	**1313664**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2884,45**	**198809**
		Итого эксплуатация машин:				**1397,70**	**96336**
		Итого материалов:				**15136,30**	**1043261**
		Накладные расходы	%	--		2335,55	160977
		Сметная прибыль	%	8		1711,60	117971
		Сметная стоимость:				**23106,63**	**1592612**
2	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(Внутренние стены толщ 200мм)**	**м3 кладки**	**35,5556**		**19721,44**	**701207**
		Итого оплата труда:				**3567,69**	**126851**
		Итого эксплуатация машин:				**1618,39**	**57543**
		Итого материалов:				**14951,02**	**531592**
		Накладные расходы	%	--		2725,42	96904
		Сметная прибыль	%	8		1795,75	63849
		Сметная стоимость:				**24242,61**	**861959**
3	**22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2612,0000**		**46,13**	**120492**
		Накладные расходы	%	--		1,96	5109
		Сметная прибыль	%	8		3,85	10048
		Сметная стоимость:				**51,93**	**135648**
4	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,4404**		**50455,15**	**22223**
		Итого оплата труда:				**49532,44**	**21816**
		Итого эксплуатация машин:				**1432,84**	**631**
		Накладные расходы	%	--		28368,67	12495
		Сметная прибыль	%	8		6305,91	2777
		Сметная стоимость:				**85129,73**	**37495**
5	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4404**		**154591,86**	**68090**
		Накладные расходы	%	--		6554,69	2887
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	5678

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**76655**
		Наружные стены цокольного этажа					
6	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м толщиной 300мм. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**50,0000**		**19721,44**	**986072**
		Итого оплата труда:				**3567,69**	**178384**
		Итого эксплуатация машин:				**1618,39**	**80920**
		Итого материалов:				**14951,02**	**747551**
		Накладные расходы	%	--		2725,42	136271
		Сметная прибыль	%	8		1795,75	89787
		Сметная стоимость:				**24242,61**	**1212131**
7	**22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**1250,0000**		**46,13**	**57663**
		Накладные расходы	%	--		1,96	2445
		Сметная прибыль	%	8		3,85	4809
		Сметная стоимость:				**51,93**	**64916**
		Внутренние стены цокольного этажа					
8	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м толщиной 200мм. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**4,5000**		**19721,44**	**88746**
		Итого оплата труда:				**3567,69**	**16055**
		Итого эксплуатация машин:				**1618,39**	**7283**
		Итого материалов:				**14951,02**	**67280**
		Накладные расходы	%	--		2725,42	12264
		Сметная прибыль	%	8		1795,75	8081
		Сметная стоимость:				**24242,61**	**109092**
9	**22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**112,5000**		**46,13**	**5190**
		Накладные расходы	%	--		1,96	220
		Сметная прибыль	%	8		3,85	433
		Сметная стоимость:				**51,93**	**5842**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3363345**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3363345
		Накладные расходы -	Тенге				429572
		Сметная прибыль -	Тенге				303433
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4096350
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4096350
		РАЗДЕЛ 2.Перемычки					
10	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Перемычки металлические. Монтаж**	т конструкций	1,6492		64815,38	106896
		Итого оплата труда:				52463,99	86526
		Итого эксплуатация машин:				14484,85	23889
		Итого материалов:				1819,07	3000
		Накладные расходы	%	--		36053,45	59461
		Сметная прибыль	%	8		8069,51	13309
		Сметная стоимость:				108938,34	179666
11	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	1,5419		174784,26	269493
		Накладные расходы	%	--		7410,85	11426
		Сметная прибыль	%	8		14575,61	22474
		Сметная стоимость:				196770,72	303393
12	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1074		154591,86	16600
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	704
		Накладные расходы	%	--		6554,69	704
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	1384
		Сметная стоимость:				174038,28	18689
13	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	10,0000		350,90	3509
		Итого оплата труда:				167,70	1677

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**154,95**	**1549**
		Итого материалов:				**68,88**	**689**
		Накладные расходы	%	--		123,43	1234
		Сметная прибыль	%	8		37,95	379
		Сметная стоимость:				**512,28**	**5123**
14	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,1700**		**66414,96**	**11291**
		Накладные расходы	%	--		2815,99	479
		Сметная прибыль	%	8		5538,48	942
		Сметная стоимость:				**74769,43**	**12711**
				Перемычки цокольного этажа			
15	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Перемычки металлические. Монтаж**	**т конструкций**	**1,1466**		**64815,38**	**74317**
		Итого оплата труда:				**52463,99**	**60155**
		Итого эксплуатация машин:				**14484,85**	**16608**
		Итого материалов:				**1819,07**	**2086**
		Накладные расходы	%	--		36053,45	41339
		Сметная прибыль	%	8		8069,51	9252
		Сметная стоимость:				**108938,34**	**124909**
16	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**1,1016**		**174784,26**	**192542**
		Накладные расходы	%	--		7410,85	8164
		Сметная прибыль	%	8		14575,61	16056
		Сметная стоимость:				**196770,72**	**216763**
17	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0450**		**154591,86**	**6957**
		Накладные расходы	%	--		6554,69	295
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	580
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**7832**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**350,90**	**1754**
		Итого оплата труда:				**167,70**	**838**
		Итого эксплуатация машин:				**154,95**	**775**
		Итого материалов:				**68,88**	**344**
		Накладные расходы	%	--		123,43	617
		Сметная прибыль	%	8		37,95	190
		Сметная стоимость:				**512,28**	**2561**
19	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,1100**		**66414,96**	**7306**
		Накладные расходы	%	--		2815,99	310
		Сметная прибыль	%	8		5538,48	609
		Сметная стоимость:				**74769,43**	**8225**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**690665**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**509452**
Накладные расходы -			Тенге				**23229**
Сметная прибыль -			Тенге				**42614**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**575295**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**181214**
Накладные расходы -			Тенге				**100800**
Сметная прибыль -			Тенге				**22561**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**304574**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**879870**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**4054011**
Итого прямые затраты:							
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**617053**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**285534**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**74059**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**3151424**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**366184**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				4420195
	Накладные расходы II уровня		Тенге				187416
	ИТОГО:		Тенге				4607611
	Сметная прибыль		Тенге				368609
	ИТОГО по смете:		Тенге				4976220
	ИТОГО по всем сметам:		Тенге				46 626 112
	Итого с временными		**Тенге**		**0,9 %**	**419 635,01**	**47 045 747,01**
	Итого с зимними удорожаниями		**Тенге**		**1,08 %**	**508 094,07**	**47 553 841,08**
	2017г. - 0,9622874443						**45 760 464,20**
	Итого с НДС		**Тенге**		**12 %**	**5 491 255,70**	**51 251 719,90**

Заказчик:
Директор ТОО "Ақ жол құрылыс"

Елешов Б.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК-Атамекен"

Байжанов С.К.