*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН
**030940002856**

**010740006411**

Заказчик **Ақ жол құрылыс ТОО,Республика Казахстан, Мангистауская, Тупкараганский,пос.Таушык, Ардагер 16**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130000, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 30-55-05**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №184/3/АЖК от 08.12.2017г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 132 | 29.08.2018 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство жилья в мкр.Береке уч.19,76 га г.Атырау,пятно №19(72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и наружных инженерных сетей" | | | усл. | 1 | 72 007 992,60 | 72 007 992,60 |
| | | | | Итого | 1 | x | 72 007 992,60 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байжанов Серик Кушербаевич
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2018

М.П.

Заказчик: ***ТОО "Ақ жол құрылыс"***

Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***

Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство жилья в мкр. Береке уч.19,76 га г. Атырау, пятно №19 (72-х квартирный жилой дом, кредитный). Без благоустройства и наружных инженерных сетей"***

# С П Р А В К А

**о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018 года**

| Код | | Договор | | Источник | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наимено-вание | код | наимено-вание | код |
| | | **184/3/АЖК** | **06.12.2017г.** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге | | | | | | | | Налог на добавлен-ную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включитель-но с НДС | в отчетном месяце (за август месяц) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость про-чих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базо-вом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на прио-бретение материа-лов | другие дополнительные расходы | | |
| "Строительство жилья в мкр. | 246 902 736,76 | 64 292 850,53 | | | | | | | 7 715 142,06 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| **-август 2018 года** | | 64 292 850,53 | | | | | | | 7 715 142,06 | 72 007 992,60 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого к оплате: | | 64 292 850,53 | | | | | | | 7 715 142,06 | 72 007 992,60 |
| **72 007 992,60** | **(Семьдесят два миллиона семь тысяч девятьсот девяносто два ) тенге 60 тиын** | | | | | | | | | |

**Заказчик:**

Директор ТОО "Ақ жол құрылыс"

_____ Елешов Б.Т.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "СМК-Атамекен"

_____ Байжанов С.К.

Заказчик: ***ТОО "Ақ жол құрылыс"***

Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство жилья в мкр. Береке уч.19,76 га г. Атырау, пятно №19 (72-х квартирный жилой дом, кредитный). Без благоустройства и наружных инженерных сетей***

Основание: Договор № 184/З/АЖК от 08.12.2018 года

## Акт выполненных работ за август месяц 2018 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на.единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Общестроительные работы по чертежам марки КЖ (Смета №2-1-1)** | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Фундаменты** | | | | | |
| | | ростверк | | | | | |
| 1 | 11-060101-0119 РСНБ РК 2015 | **Фундаменты ленточные бетонные (НАБЕТОНКИ). Устройство** | м3 | 82,4400 | | 34277,12 | 2825806 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 2604,29 | 214698 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 824,73 | 67991 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 31062,95 | 2560830 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2769,99 | 228358 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2963,77 | 244333 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 40010,88 | 3298497 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 2825806 |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 2825806 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 228358 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 244333 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 3298497 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 3298497 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Колонны К1-33шт** | | | | | |
| 2 | 11-060501-0201 РСНБ РК 2015 | **Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** | м3 | 61,2800 | | 61616,61 | 3775866 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 15479,50 | 948584 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 17058,10 | 1045321 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 33482,63 | 2051816 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10438,42 | 639667 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5764,40 | 353243 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 77819,44 | 4768775 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 12,8038 | 14625,83 | 187267 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 13565,86 | 173695 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 1037,99 | 13290 |
| | | **Итого материалов:** | | | 275,40 | 3526 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 7478,54 | 95754 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 1768,35 | 22642 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 23872,72 | 305662 |
| 4 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)** | т | 2,4900 | 158234,72 | 394004 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6709,15 | 16706 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 13195,51 | 32857 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 178139,38 | 443567 |
| 5 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 10,3626 | 147599,93 | 1529525 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6258,24 | 64852 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 12308,65 | 127550 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 166166,82 | 1721927 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | 5886662 |
| | | В том числе: | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5886662 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 816978 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 536291 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 7239932 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 7239932 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Колонны К2-8шт** | | | | |
| 6 | 11-060501-0201 РСНБ РК 2015 | **Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** | м3 | 15,5680 | 61616,61 | 959247 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 15479,50 | 240985 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 17058,10 | 265561 |
| | | **Итого материалов:** | | | 33482,63 | 521258 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 10438,42 | 162505 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 5764,40 | 89740 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 77819,44 | 1211493 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 3,2743 | 14625,83 | 47890 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 13565,86 | 44419 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 1037,99 | 3399 |
| | | **Итого материалов:** | | | 275,40 | 902 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 7478,54 | 24487 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 1768,35 | 5790 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 23872,72 | 78167 |
| 8 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)** | т | 0,6012 | 158234,72 | 95131 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6709,15 | 4034 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 13195,51 | 7933 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 178139,38 | 107097 |
| 9 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 3,5831 | 147599,93 | 528868 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6258,24 | 22424 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 12308,65 | 44103 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 166166,82 | 595396 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | 1631136 |
| | | В том числе: | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1631136 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 213450 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 147567 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1992153 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1992153 |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Диафрагма жесткости ДЖ-1-2шт, КЖ-2-2шт** | | | | |
| 10 | 11-060601-0208 РСНБ РК 2015 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм(ДЖ-1,ДЖ-2). Устройство** | м3 | 62,0400 | 51553,89 | 3198404 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 13358,86 | 828784 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 4415,47 | 273936 |
| | | **Итого материалов:** | | | 34774,44 | 2157407 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 8939,65 | 554616 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 4839,48 | 300242 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 65333,02 | 4053261 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | **8,7021** | **14625,83** | **127275** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **13565,86** | **118051** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **1037,99** | **9033** |
| | | **Итого материалов:** | | | **275,40** | **2397** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 7478,54 | 65079 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 1768,35 | 15388 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **23872,72** | **207742** |
| **12** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **1,0654** | **158234,72** | **168586** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6709,15 | 7148 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 13195,51 | 14059 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **178139,38** | **189793** |
| **13** | **21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,3364** | **153074,00** | **51494** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6490,34 | 2183 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 12765,15 | 4294 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **172329,48** | **57972** |
| **14** | **21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **5,6722** | **154591,86** | **876876** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6554,69 | 37180 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 12891,72 | 73124 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **174038,28** | **987180** |
| **15** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **1,6953** | **147599,93** | **250220** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6258,24 | 10609 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 12308,65 | 20866 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **166166,82** | **281696** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | **4672855** |
| В том числе: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 4672855 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 676815 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 427974 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 5777644 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 5777644 |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Ригели** | | | | | |
| | | Р-1 - 22шт | | | | | |
| 16 | 11-060701-0102 РСНБ РК 2015 | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** | м3 | 37,3700 | | 54212,66 | 2025927 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 13112,14 | 490001 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 3980,29 | 148743 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 38030,96 | 1421217 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8927,64 | 333626 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5051,22 | 188764 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 68191,53 | 2548317 |
| 17 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,6342 | | 147599,93 | 93614 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6258,24 | 3969 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12308,65 | 7807 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 166166,82 | 105390 |
| | | КП-2-2шт | | | | | |
| 18 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,7973 | | 147599,93 | 117678 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6258,24 | 4990 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12308,65 | 9813 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 166166,82 | 132481 |
| 19 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,2040 | | 158234,72 | 32280 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6709,15 | 1369 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13195,51 | 2692 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 178139,38 | 36340 |
| | | КП-3-2шт | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,5387** | **147599,93** | **79515** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6258,24 | 3371 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 12308,65 | 6631 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **166166,82** | **89517** |
| **21** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1514** | **158234,72** | **23963** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6709,15 | 1016 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 13195,51 | 1998 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **178139,38** | **26977** |
| | | КП-4-6шт | | | | |
| **22** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,4172** | **147599,93** | **61573** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6258,24 | 2611 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 12308,65 | 5135 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **166166,82** | **69318** |
| **23** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,4612** | **158234,72** | **72981** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6709,15 | 3094 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 13195,51 | 6086 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **178139,38** | **82161** |
| | | КП-5-2шт | | | | |
| **24** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,5260** | **147599,93** | **77638** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6258,24 | 3292 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 12308,65 | 6474 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **166166,82** | **87404** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1477** | **158234,72** | **23365** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6709,15 | 991 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 13195,51 | 1948 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **178139,38** | **26304** |
| | | Р-2 - 98шт | | | | |
| 26 | 11-060701-0102 РСНБ РК 2015 | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** | **м3** | **54,7800** | **54212,66** | **2969770** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **13112,14** | **718283** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **3980,29** | **218040** |
| | | **Итого материалов:** | | | **38030,96** | **2083336** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 8927,64 | 489056 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 5051,22 | 276706 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **68191,53** | **3735532** |
| 27 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,7834** | **147599,93** | **115630** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6258,24 | 4903 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 12308,65 | 9643 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **166166,82** | **130175** |
| | | КП-12-2шт | | | | |
| 28 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **5,7584** | **147599,93** | **849939** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6258,24 | 36037 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 12308,65 | 70878 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **166166,82** | **956855** |
| 29 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **1,4535** | **158234,72** | **229991** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6709,15 | 9752 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 13195,51 | 19179 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **178139,38** | **258922** |
| | | Р-3 - 11шт | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **11-060701-0102 РСНБ РК 2015** | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** | **м3** | **4,2000** | | **54212,66** | **227693** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13112,14** | **55071** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3980,29** | **16717** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **38030,96** | **159730** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8927,64 | 37496 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5051,22 | 21215 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **68191,53** | **286404** |
| **31** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0591** | | **147599,93** | **8726** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6258,24 | 370 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12308,65 | 728 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **166166,82** | **9824** |
| | | КП-5-2шт | | | | | |
| **32** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,2590** | | **147599,93** | **38228** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6258,24 | 1621 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12308,65 | 3188 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **166166,82** | **43037** |
| **33** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0741** | | **158234,72** | **11722** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6709,15 | 497 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13195,51 | 978 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **178139,38** | **13197** |
| | | Р-4 - 20шт | | | | | |
| **34** | **11-060701-0102 РСНБ РК 2015** | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** | **м3** | **2,4300** | | **54212,66** | **131737** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13112,14** | **31862** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3980,29** | **9672** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **38030,96** | **92415** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8927,64 | 21694 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5051,22 | 12274 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **68191,53** | **165705** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0920** | **147599,93** | **13579** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6258,24 | 576 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 12308,65 | 1132 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **166166,82** | **15287** |
| | | КП-3-2шт | | | | |
| **36** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,4952** | **147599,93** | **73091** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6258,24 | 3099 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 12308,65 | 6095 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **166166,82** | **82286** |
| **37** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1391** | **158234,72** | **22010** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6709,15 | 933 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 13195,51 | 1835 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **178139,38** | **24779** |
| | | Р-10-9шт | | | | |
| **38** | **11-060701-0102 РСНБ РК 2015** | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** | **м3** | **3,1420** | **54212,66** | **170336** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **13112,14** | **41198** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **3980,29** | **12506** |
| | | **Итого материалов:** | | | **38030,96** | **119493** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 8927,64 | 28051 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 5051,22 | 15871 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **68191,53** | **214258** |
| **39** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1293** | **147599,93** | **19082** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6258,24 | 809 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 12308,65 | 1591 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **166166,82** | **21482** |
| | | КП-3-2шт | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **40** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,2250** | **147599,93** | **33216** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6258,24 | 1408 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 12308,65 | 2770 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **166166,82** | **37394** |
| **41** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0631** | **158234,72** | **9981** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6709,15 | 423 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 13195,51 | 832 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **178139,38** | **11237** |
| | | КП-4-2шт | | | | |
| **42** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1129** | **147599,93** | **16661** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6258,24 | 706 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 12308,65 | 1389 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **166166,82** | **18757** |
| **43** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0626** | **158234,72** | **9902** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6709,15 | 420 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 13195,51 | 826 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **178139,38** | **11148** |
| | | КП-5-2шт | | | | |
| **44** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,2095** | **147599,93** | **30922** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6258,24 | 1311 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 12308,65 | 2579 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **166166,82** | **34812** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **45** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0601** | **158234,72** | **9513** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6709,15 | 403 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 13195,51 | 793 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **178139,38** | **10710** |
| | | Р-11-44шт | | | | |
| **46** | **11-060701-0102 РСНБ РК 2015** | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** | **м3** | **5,6600** | **54212,66** | **306844** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **13112,14** | **74215** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **3980,29** | **22528** |
| | | **Итого материалов:** | | | **38030,96** | **215255** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 8927,64 | 50530 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 5051,22 | 28590 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **68191,53** | **385964** |
| **47** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1286** | **147599,93** | **18981** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6258,24 | 805 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 12308,65 | 1583 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **166166,82** | **21369** |
| | | КП-11 | | | | |
| **48** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **1,7450** | **147599,93** | **257565** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6258,24 | 10921 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 12308,65 | 21479 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **166166,82** | **289964** |
| **49** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,3272** | **158234,72** | **51778** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6709,15 | 2195 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 13195,51 | 4318 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **178139,38** | **58291** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | **11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | **16,5037** | | **14625,83** | **241380** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13565,86** | **223887** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1037,99** | **17131** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **4545** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7478,54 | 123424 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1768,35 | 29184 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **23872,72** | **393988** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | **8476813** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **8476813** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1185770** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **773007** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **10435589** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **10435589** |

## РАЗДЕЛ 6.Перекрытия

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **51** | **11-060801-0101 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** | **м3** | **281,0100** | | **46395,56** | **13037617** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7126,89** | **2002726** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1125,66** | **316322** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **38440,50** | **10802165** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5570,27 | 1565301 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4157,27 | 1168233 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **56123,10** | **15771151** |
| **52** | **11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | **34,3006** | | **14625,83** | **501674** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13565,86** | **465316** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1037,99** | **35604** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **9446** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7478,54 | 256518 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1768,35 | 60655 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **23872,72** | **818848** |
| **53** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,7176** | | **158234,72** | **113552** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6709,15 | 4815 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 13195,51 | 9469 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **178139,38** | **127836** |
| **54** | **21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,5727** | **154591,86** | **88532** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6554,69 | 3754 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 12891,72 | 7383 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **174038,28** | **99668** |
| **55** | **21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **32,4634** | **154591,86** | **5018571** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6554,69 | 212787 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 12891,72 | 418509 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **174038,28** | **5649867** |
| **56** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,5769** | **147599,93** | **85150** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6258,24 | 3610 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 12308,65 | 7101 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **166166,82** | **95862** |
| **57** | **11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | **т** | **1,0432** | **331531,72** | **345851** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **176818,33** | **184455** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **891,10** | **930** |
| | | **Итого материалов:** | | | **154210,74** | **160871** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 103449,93 | 107918 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 34798,53 | 36301 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **469780,18** | **490070** |
| **58** | **11-060301-0408 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка** | **т** | **0,0347** | **206783,32** | **7175** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **52069,93** | **1807** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **891,10** | **31** |
| | | **Итого материалов:** | | | **154210,74** | **5351** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 35092,29 | 1218 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 19350,05 | 671 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **261225,67** | **9065** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **59** | **21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** | **т** | **1,0802** | | **103478,16** | **111776** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4387,47 | 4739 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8629,25 | 9321 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **116494,88** | **125837** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | **19309898** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **19309898** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2160661** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1717645** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **23188204** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **23188204** |

## РАЗДЕЛ 7.Лестницы внутренние

Лестницы Л1 - 2шт

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **60** | **11-060801-0105 РСНБ РК 2015** | **Устройство лестничных маршей /В25 W4/** | **м3** | **12,3540** | | **52846,10** | **652861** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **11416,99** | **141046** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1882,09** | **23251** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **39948,85** | **493528** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8012,70 | 98989 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4868,70 | 60148 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **65727,50** | **811998** |
| **61** | **11-060801-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство лестничных площадок /В25 W4/** | **м3** | **7,5300** | | **46395,56** | **349359** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7126,89** | **53665** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1125,66** | **8476** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **38440,50** | **289457** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5570,27 | 41944 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4157,27 | 31304 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **56123,10** | **422607** |
| **62** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1793** | | **158234,72** | **28371** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6709,15 | 1203 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13195,51 | 2366 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **178139,38** | **31940** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **1,9547** | **154591,86** | **302181** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6554,69 | 12812 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 12891,72 | 25199 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **174038,28** | **340193** |
| 64 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весомдо 4 кг. Установка** | **т** | **0,0228** | **331531,72** | **7552** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **176818,33** | **4028** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **891,10** | **20** |
| | | **Итого материалов:** | | | **154210,74** | **3513** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 103449,93 | 2357 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 34798,53 | 793 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **469780,18** | **10702** |
| 65 | 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** | **т** | **0,0228** | **103478,16** | **2357** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 4387,47 | 100 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 8629,25 | 197 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **116494,88** | **2654** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | Тенге | | | **1342681** |
| | | В том числе: | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **1342681** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **157405** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **120007** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **1620093** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | **1620093** |

## РАЗДЕЛ 8.Конструкции лифта

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 11-060601-0213 РСНБ РК 2015 | **Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **39,0564** | **53322,73** | **2082594** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **13277,16** | **518558** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **4430,45** | **173037** |
| | | **Итого материалов:** | | | **36614,16** | **1430017** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 8973,34 | 350466 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 4983,69 | 194645 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **67279,76** | **2627705** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **2,0353** | | **154591,86** | **314638** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6554,69 | 13341 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12891,72 | 26238 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **174038,28** | **354217** |
| 68 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1733** | | **158234,72** | **27425** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6709,15 | 1163 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13195,51 | 2287 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **178139,38** | **30875** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | **2424657** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **2424657** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **364970** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **223170** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **3012797** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | **3012797** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **46570509** |
| в том числе: | | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | | | Тенге | | | | **6910110** |
| - затраты на эксплуатацию машин | | | Тенге | | | | **2681539** |
| - в том числе зарплата машинистов | | | Тенге | | | | **665225** |
| - материалов, изделий и конструкций | | | Тенге | | | | **36978860** |
| - перевозка грузов | | | Тенге | | | | **0** |
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | | | Тенге | | | | **0** |
| Накладные расходы I уровня | | | Тенге | | | | **3674037** |
| Итого с накладными расходами I уровня | | | Тенге | | | | **50244546** |
| Накладные расходы II уровня | | | Тенге | | | | **2130369** |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | | **52374915** |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | **4189993** |
| ИТОГО по смете: | | | Тенге | | | | **56564908** |
| **Общестроительные работы по чертежам марки АР (Смета №2-1-2)** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.Стены** | | | | | | | |
| 1 | 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(Внутренние стены толщ 200мм)** | **м3 кладки** | **116,3636** | | **19721,44** | **2294859** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3567,69** | **415149** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1618,39** | **188322** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **14951,02** | **1739755** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2725,42 | 317140 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1795,75 | 208960 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24242,61** | **2820958** |
| **2** | **22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006** | **кг** | **2909,0909** | | **46,13** | **134196** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,96 | 5690 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,85 | 11191 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **51,93** | **151077** |
| **3** | **11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | **т металлических изделий** | **1,4415** | | **50455,15** | **72729** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **49532,44** | **71399** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1432,84** | **2065** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 28368,67 | 40892 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6305,91 | 9090 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **85129,73** | **122712** |
| **4** | **21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **1,4415** | | **154591,86** | **222839** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6554,69 | 9448 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12891,72 | 18583 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **174038,28** | **250870** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **2724623** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **2724623** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **373171** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **247823** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **3345617** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **3345617** |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Перемычки** | | | | | |
| **5** | **11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Перемычки металлические. Монтаж** | **т конструкций** | **5,9972** | | **64815,38** | **388714** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **52463,99** | **314639** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14484,85** | **86869** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1819,07** | **10909** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 36053,45 | 216221 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8069,51 | 48395 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **108938,34** | **653330** |
| **6** | **21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **5,6068** | | **174784,26** | **979974** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7410,85 | 41551 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14575,61 | 81722 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **196770,72** | **1103247** |
| **7** | **21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,3905** | | **154591,86** | **60365** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6554,69 | 2559 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12891,72 | 5034 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **174038,28** | **67958** |
| **8** | **11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **39,0000** | | **350,90** | **13685** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **167,70** | **6540** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **154,95** | **6043** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **68,88** | **2686** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 123,43 | 4814 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 37,95 | 1480 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **512,28** | **19979** |
| **9** | **21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **0,6630** | | **66414,96** | **44033** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2815,99 | 1867 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5538,48 | 3672 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **74769,43** | **49572** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **1486771** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1098057** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **50791** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | 91908 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 1240756 |
| Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 388714 |
| Накладные расходы - | Тенге | | | | 216221 |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | 48395 |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 653330 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1894086 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | | | | 4211394 |
| в том числе: | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 733337 |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 283300 |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 74391 |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 3194757 |
| - перевозка грузов | Тенге | | | | 0 |
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0 |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | | | | 442843 |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | | 4654237 |
| Накладные расходы II уровня | Тенге | | | | 197340 |
| ИТОГО: | Тенге | | | | 4851577 |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | 388126 |
| ИТОГО по смете: | Тенге | | | | 5239703 |
| ИТОГО по всем сметам: | Тенге | | | | 61 804 611 |
| **Итого с временными** | **Тенге** | | **0,9 %** | **556 241,50** | **62 360 852,50** |
| **Итого с зимними удорожаниями** | **Тенге** | | **1,08 %** | **673 497,21** | **63 034 349,71** |
| **в текущих ценах на 2018 год К=1,0599383*0,9622874443** | **Тенге** | | **1,0199653** | | **64 292 850,53** |
| **Итого с НДС** | **Тенге** | | **12 %** | **7 715 142,06** | **72 007 992,60** |

**Заказчик:**
**Директор ТОО "Ақ жол құрылыс"**

**Елешов Б.Т.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "СМК-Атамекен"**

**Байжанов С.К.**