*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Ақ жол құрылыс ТОО,Республика Казахстан, Мангистауская, Тупкараганский,пос.Таушык, Ардагер 16** — **030940002856**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, промзона 9,здание 43, тел.: 30-55-05** — **010740006411**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №184/3/АЖК от 08.12.2017г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 183 | 15.11.2018 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство жилья в мкр.Береке уч.19,76 га г.Атырау,пятно №19(72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и наружных инженерных сетей" | | | усл. | 1 | 30 450 990,52 | 30 450 990,52 |
| | | | | Итого | 1 | x | 30 450 990,52 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байжанов Серик Кушербаевич
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.11.2018

М.П.

Заказчик: *ТОО "Ақ жол құрылыс"*

Подрядчик: *ТОО "СМК-Атамекен"*

Наименование строительства и его адрес: *"Строительство жилья в мкр. Береке уч.19,76 га г. Атырау, пятно №19 (72-х квартирный жилой дом, кредитный). Без благоустройства и наружных инженерных сетей"*

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь_ 2018 года

| Код | | Договор | | Источник | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 134/3/АЖК | 06.12.2017г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге | | | | | | | | Налог на добавлен-ную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включитель-но с НДС | в отчетном месяце (за ноябрь_ месяц) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| "Строительство жилья в мкр. Береке уч.19,76 га г. Атырау, пятно №19 (72-х квартирный жилой дом, кредитный). Без благоустройства и наружных инженерных сетей" | 346 954 930,93 | 27 188 384,39 | | | | | | | 3 262 606,13 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| -ноябрь 2018 года | | 27 188 384,39 | | | | | | | 3 262 606,13 | 30 450 990,52 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого к оплате: | | 27 188 384,39 | | | | | | | 3 262 606,13 | 30 450 990,52 |
| 30 450 990,52 | (тридцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч девятьсот девяносто) тенге 52 тиын | | | | | | | | | |

**Заказчик:**

Директор ТОО "Ақ жол құрылыс"

_____ Елешов Б.Т.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "СМК-Атамекен"

_____ Байжанов С.К.

Заказчик: *ТОО "Ак жол карыз"*
Подрядчик: *ТОО "СМК-Атамекен"*
Наименование строительства и его адрес: *Строительство жилья в мкр. Берекэ уч.19,76 га г. Атырау, пятно №19 (72-х квартирный жилой дом, кредитный). Без благоустройства и наружных инженерных сетей*

Основание: Договор № 184/ТЗАЖК от 03.12.2018 года

## Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

| № п.п. | Шифр нормы и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Общестроительные работы по чертежам марки КЖ (Смета №2-1-1)** | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Фундаменты** | | | | | |
| 1 | **11-080101-0301 РСНБ РК 2015** | Стены, фундаменты. **Гидроизоляция горизонтальная цементная М200** | м2 поверхности | **344,8700** | | **1283,26** | **442559** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **323,41** | **111536** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 7,57 | 2611 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 956,06 | 329715 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 225,57 | 77827 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 120,71 | 41631 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1629,65 | 562017 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 442559 |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 442559 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 77827 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 41631 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 562017 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 562017 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Перекрытия** | | | | | |
| | | Люк - 32шт лист 38 КЖ | | | | | |
| 2 | **11-231201-0101 РСНБ РК 2015** | **Люки. Установка** | шт. | **32,0000** | | **-1462,91** | **-46813** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | -1176,12 | -375,6 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | -132,32 | -4241 |
| | | Итого материалов: | | | | -220,40 | -7053 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -823,36 | -26348 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -182,90 | -5853 |
| | | Сметная стоимость: | | | | -2469,17 | -79013 |
| 3 | 11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | **Изготовление люка** | т конструкций | 1,8227 | | **-129591,50** | **-236209** |
| | | Итого оплата труда: | | | | -98597,86 | -179716 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 37932,63 | -69141 |
| | | Итого материалов: | | | | -4937,25 | -8999 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 68086,73 | -124103 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15814,26 | -28825 |
| | | Сметная стоимость: | | | | -213492,50 | 389237 |
| 4 | 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,3872 | | **-174784,26** | -67676 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -7410,85 | -2869 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -14575,61 | -5644 |
| | | Сметная стоимость: | | | | -196770,72 | -76190 |
| 5 | 21-050199-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89** | т | 1,4131 | | **-170961,27** | -241589 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -7248,76 | -10243 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -14256,80 | -20147 |
| | | Сметная стоимость: | | | | -192466,83 | -271979 |
| 6 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0224 | | **-147599,93** | **-3306** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -6258,24 | -140 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -1230,53 | -221 |
| | | Сметная стоимость: | | | | -166156,42 | -3722 |
| 7 | 21-030211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Шарнир /0,391кг/шт/ | шт. | 64,0000 | | -230,79 | -17971 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -11,91 | -762 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -22,43 | -1499 |
| | | Сметная стоимость: | | | | -315,11 | -20231 |
| | | | | Стремянка 40шт лист 38 КЖ | | | |
| 8 | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкции в | 0,6640 | | -52353,53 | -35094 |
| | | Итого оплата труда: | | | | -32395,44 | -21511 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | -18360,39 | -12191 |
| | | Итого материалов: | | | | -7823,98 | -5198 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -22806,53 | -15144 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -6053,21 | -4019 |
| | | Сметная стоимость: | | | | -81718,32 | -54261 |
| 9 | 21-060203-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,6640 | | -299978,98 | -199186 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -12719,11 | -8445 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -25015,85 | -16611 |
| | | Сметная стоимость: | | | | -337713,94 | -224242 |
| | | | | Стремянка выхода на кровлю 2шт лист 40 КЖ | | | |
| 10 | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкции в | 0,0612 | | -52353,53 | -3237 |
| | | Итого оплата труда: | | | | -32395,44 | -1984 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | -18360,39 | -1124 |
| | | Итого материалов: | | | | -7828,98 | -479 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -22806,53 | -1397 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 3 | | -6053,21 | -271 |
| | | Сметная стоимость: | | | | -81713,32 | -5004 |
| 11 | 21-060203-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,0612 | | -299973,28 | -18371 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -12719,11 | -779 |
| | | Сметная прибыль | % | 3 | | -25015,85 | -1532 |
| | | Сметная стоимость: | | | | -337713,94 | -20682 |
| 12 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,0206 | | -331531,72 | -6843 |
| | | Итого оплата труда: | | | | -176318,33 | -3630 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | -891,10 | -13 |
| | | Итого материалов: | | | | -154210,74 | -3183 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -103449,93 | -2135 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -34798,53 | -718 |
| | | Сметная стоимость: | | | | -469780,18 | -9696 |
| 13 | 21-050301-0913 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0206 | | -103478,16 | -2136 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -4387,47 | -91 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -8629,25 | -178 |
| | | Сметная стоимость: | | | | -116494,88 | -2404 |
| | | | | | Стремянка выхода в лифтовое помещение 2шт лист 40 КЖ | | |
| 14 | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзгр=1,1 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,0250 | | -55525,50 | 1386 |
| | | Итого оплата труда: | | | | -35062,36 | -875 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | -18360,39 | -458 |
| | | Итого материалов: | | | | -7828,98 | -195 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | -24612,63 | -614 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -6411,03 | -160 |
| | | Сметная стоимость: | | | | -86549,18 | -2160 |
| 15 | 21-060203-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,0250 | | -299978,98 | -7487 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -12719,11 | -317 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -25015,83 | -624 |
| | | Сметная стоимость: | | | | -337713,94 | -8429 |
| 16 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,0103 | | -331531,72 | -3421 |
| | | Итого оплата труда: | | | | -176818,33 | -1825 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | -891,10 | -9 |
| | | Итого материалов: | | | | -154210,74 | -1591 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -103449,93 | -1068 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -34798,53 | -359 |
| | | Сметная стоимость: | | | | -469780,18 | -4848 |
| 17 | 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0103 | | -103478,16 | -1068 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -4387,47 | -45 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -8629,25 | -89 |
| | | Сметная стоимость: | | | | -116494,88 | -1202 |
| 18 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 74,6147 | | -63,20 | -4716 |
| | | Итого оплата труда: | | | | -31,01 | -2314 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | -1,06 | -79 |
| | | Итого материалов: | | | | -31,31 | -2336 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -20,20 | -1507 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -6,67 | -498 |
| | | Сметная стоимость: | | | | -90,07 | -6721 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 74,6147 | | -55,21 | -4119 |
| | | Итого оплата труда: | | | | -19,17 | -1430 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | -0,84 | -63 |
| | | Итого материалов: | | | | -35,39 | -2640 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -13,17 | -983 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -5,47 | -408 |
| | | Сметная стоимость: | | | | -73,85 | -5510 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | -900632 |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | -399658 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | -46191 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | -35668 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | -481517 |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | -500974 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | -150799 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | -52142 |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | -703916 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | -1185433 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | -458073 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | -112609 |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | -84713 |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | -26796 |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | -260751 |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 0 |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0 |
| Накладные расходы I уровня | | | Тенге | | | | -95684 |
| Итого с накладными расходами I уровня | | | Тенге | | | | -553758 |
| Накладные расходы II уровня | | | Тенге | | | | -23479 |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | | -577237 |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | -46179 |
| ИТОГО по смете: | | | Тенге | | | | -623416 |

**Общестроительные работы по чертежам марки АР (Смета №2-1-2)**

## РАЗДЕЛ 1.Стены

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-030301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение из газоблоковВ3,5. D-500, толщиной 300мм | м3 кладки | 275,5973 | | 19039,48 | 5254656 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2884,45 | 795237 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1397,70 | 385344 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **15136,30** | **4173044** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2335,55 | 643907 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1711,60 | 471885 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 23106,63 | 6370477 |
| 2 | 11-030401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Облицовка наружных стен толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1289,1556 | | 5126,19 | 6608455 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1236,40 | 1593917 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **153,26** | **197570** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3776,40** | **4868361** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 872,07 | 1124240 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 479,86 | 618616 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6478,12 | 8351310 |
| 3 | 21-030301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80(крепление облицовочного кирпича к стене-13025шт)** | т | 0,2340 | | 181230,25 | 42411 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7684,16 | 1798 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15113,15 | 3537 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 204027,57 | 47746 |
| 4 | 22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006** | кг | 6892,4444 | | 46,13 | 317948 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,96 | 13481 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,85 | 26514 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **51,93** | **357944** |
| | | Наружные стены покрытия высотой 0,9 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11-080301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Кладка наружных стен из ракушеблока на растворе М75 толщиной 200мм | м3 | 15,0000 | | 9196,57 | 229914 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2789,65 | 69741 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1360,92 | 34023 |
| | | Итого материалов: | | | | 5395,53 | 134888 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1867,16 | 46679 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 885,10 | 22127 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 11948,84 | 298721 |
| 6 | 21-030401-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Ракушеблок ГОСТ 4001-2013** | м3 | 25,0000 | | 6920,40 | 173010 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 293,42 | 7336 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 577,11 | 14428 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 7790,93 | 194773 |
| 7 | 11-130201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены.** Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 125,0000 | | 1187,99 | 148498 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 597,28 | 74660 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 25,79 | 3224 |
| | | Итого материалов: | | | | 584,99 | 73124 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 391,56 | 48945 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 126,36 | 15795 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1705,91 | 213239 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 12774893 |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 12774893 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 1886385 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 1172902 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 15834180 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 15834180 |

## РАЗДЕЛ 2.Кровля

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11-120101-1501 РСНБ РК 2015 | Устройство грунтовки раствором битума в керосине SH90/10 | м2 изолируемой поверхности | 535,2800 | | 227,92 | 122002 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 80,80 | 43249 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6,94 | 3716 |
| | | Итого материалов: | | | | 141,13 | 75543 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 57,17 | 30600 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 22,31 | 12208 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 307,39 | 164810 |
| 9 | 11-120101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 535,2800 | | 389,26 | 476001 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 204,34 | 109378 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 72,63 | 38878 |
| | | Итого материалов: | | | | 630,61 | 337555 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 157,84 | 84487 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,77 | 44839 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1130,36 | 605328 |
| 10 | 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=185 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (по уклону от 50-350 мм) | м2 стяжки | 535,2800 | | 5872,08 | 3143206 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 179,88 | 96287 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 197,76 | 105858 |
| | | Итого материалов: | | | | 5546,36 | 2969126 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 354,73 | 189881 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 498,14 | 266647 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6724,96 | 3599734 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | 3741209 |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 3741209 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 304968 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 323694 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 4369871 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 4369871 |

## РАЗДЕЛ 3.Проемы

Окна

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11-000301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 проемов | 90,6440 | | 2193,63 | 198848 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 939,29 | 85144 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 120,96 | 10963 |
| | | Итого материалов: | | | | 1193,96 | 108231 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 678,52 | 61505 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 229,77 | 20828 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3101,92 | 281135 |
| 12 | 21-000201-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 97,3103 | | 15456,21 | 1504043 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 655,34 | 63772 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1288,92 | 125426 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 17400,48 | 1693245 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | 1702896 |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 1702896 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 125273 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 146254 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 1974423 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1974423 |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Разные работы** | | | | | |
| | | Крыльцо №1-2шт | | | | | |
| 13 | 11-110101-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение ПГС | м2 площади уплотнения | 50,0000 | | 79,44 | 3972 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 64,33 | 3217 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 23,21 | 1161 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,20 | 10 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 44,21 | 2210 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,89 | 495 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **133,54** | **6677** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 12,4400 | | 6150,25 | 76542 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 261,22 | 3250 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 513,77 | 6391 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6935,95 | 86283 |
| 15 | 11-030101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | м3 основания | **5,0000** | | **7450,25** | **37251** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1202,83 | 6014 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1209,45 | 6047 |
| | | Итого материалов: | | | | 5559,56 | 27798 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 952,83 | 4764 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 672,25 | 3361 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 9075,33 | 45377 |
| 16 | 11-130701-0401 РСНБ РК 2015 | **Пропитка щебня** | м3 | **5,0000** | | **25556,72** | **127784** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 10952,87 | 54764 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2501,58 | 12508 |
| | | Итого материалов: | | | | 13377,56 | 66888 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7271,77 | 36359 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2626,23 | 13131 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 35454,76 | 177274 |
| 17 | 11-060101-0115 РСНБ РК 2015 | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | м3 | **6,0000** | | **32361,60** | **197170** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1772,80 | 10637 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1039,25 | 6236 |
| | | Итого материалов: | | | | 30324,59 | 181948 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2269,60 | 13738 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2812,19 | 16873 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 37963,30 | 227730 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,1328 | 154591,86 | 20530 |
| | | Накладные расходы | % | | -- | 6554,69 | 870 |
| | | Сметная прибыль | % | | 8 | 12891,72 | 1712 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 174038,28 | 23112 |
| 19 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,0790 | 158234,72 | 12501 |
| | | Накладные расходы | % | | -- | 6709,15 | 530 |
| | | Сметная прибыль | % | | 8 | 13195,51 | 1042 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 178139,38 | 14073 |
| | | Крыльцо №2 | | | | | |
| 20 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | | 0,9700 | 7450,25 | 7227 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1202,83 | 1167 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1209,45 | 1173 |
| | | Итого материалов: | | | | 5559,56 | 5395 |
| | | Накладные расходы | % | | -- | 952,83 | 924 |
| | | Сметная прибыль | % | | 8 | 672,25 | 652 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 9075,33 | 8803 |
| 21 | 11-130701-0401 РСНБ РК 2015 | Пропитка щебня | м3 | | 0,9700 | 25556,72 | 24790 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 10952,87 | 10624 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2501,58 | 2427 |
| | | Итого материалов: | | | | 13377,56 | 12976 |
| | | Накладные расходы | % | | -- | 7271,77 | 7054 |
| | | Сметная прибыль | % | | 8 | 2626,28 | 2547 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 35454,76 | 34391 |
| 22 | 11-060101-0115 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | | 3,8300 | 32861,60 | 125860 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 1772,40 | 6790 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1039,25 | 3980 |
| | | Итого материалов: | | | | 30324,59 | 116143 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2289,60 | 8769 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2812,10 | 10770 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 37963,30 | 145399 |
| 23 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,2470 | | 15113,87 | 3734 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 14339,53 | 3542 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 714,30 | 176 |
| | | Итого материалов: | | | | 275,40 | 68 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7890,40 | 1949 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1840,34 | 455 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 24844,62 | 6137 |
| 24 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2239 | | 154591,86 | 34615 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6554,69 | 1468 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12891,72 | 2887 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 174038,28 | 38969 |
| 25 | 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,0183 | | 181230,25 | 3404 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7634,16 | 144 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15113,15 | 284 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 204027,57 | 3832 |
| 26 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0043 | | 158234,72 | 687 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6709,15 | 29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 3 | | 1314,31 | 57 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 78139,33 | 773 |
| | | Крыльцо №3 | | | | | |
| 27 | 11-030101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | | 0,8100 | 7450,25 | 6035 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1202,33 | 974 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1209,45 | 980 |
| | | Итого материалов: | | | | 5559,56 | 4503 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 952,83 | 772 |
| | | Сметная прибыль | % | 3 | | 672,25 | 545 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 9075,33 | 7351 |
| 28 | 11-130701-0401 РСНБ РК 2015 | **Пропитка щебня** | м3 | | 0,8100 | 25556,72 | 20701 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 10952,87 | 8872 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2501,58 | 2026 |
| | | Итого материалов: | | | | 13377,56 | 10836 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 7271,77 | 5890 |
| | | Сметная прибыль | % | 3 | | 2626,28 | 2127 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 35454,76 | 28718 |
| 29 | 11-060101-0115 РСНБ РК 2015 | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | м3 | | 2,7600 | 32861,60 | 90698 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1772,30 | 4893 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1039,25 | 2868 |
| | | Итого материалов: | | | | 30324,59 | 83696 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 2289,60 | 6319 |
| | | Сметная прибыль | % | 3 | | 2812,10 | 7761 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 37963,30 | 104779 |
| 30 | 11-050301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | | 0,2164 | 15113,37 | 3270 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 14339,58 | 3102 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 714,30 | 155 |
| | | Итого материалов: | | | | 275,40 | 60 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 7890,40 | 1707 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1840,34 | 345 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 24344,62 | 5375 |
| 31 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1873 | | 154591,36 | 28950 |
| | | Накладные расходы | % | – | | 6554,69 | 1227 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12891,72 | 2414 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 174038,28 | 32592 |
| 32 | 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-30 | т | 0,0188 | | 181230,25 | 3404 |
| | | Накладные расходы | % | – | | 7684,15 | 144 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15113,15 | 284 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 204027,57 | 3832 |
| 33 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0103 | | 158234,72 | 1630 |
| | | Накладные расходы | % | – | | 6709,15 | 69 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13195,51 | 136 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 178139,38 | 1835 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | 830851 |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 330851 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 98138 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 74523 |
| ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 1003362 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 1003362 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | 19049850 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 2760566 |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 819314 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 221543 |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 15469969 |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 0 |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0 |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | 1541735 |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | 20591585 |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | 373083 |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | 21464668 |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 1717173 |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | 23181842 |

Отопление и вентиляция (Смета №2-1-3)

## РАЗДЕЛ 1.Отопление

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Тепловой узел | | | | |
| 1 | 11-160601-0103 РСНБ РК 2015 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** | **шт.** | 2,0000 | 3025,26 | 6051 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 2357,77 | 4716 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 212,00 | 424 |
| | | **Итого материалов:** | | | 496,50 | 993 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1612,74 | 3225 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 371,04 | 742 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 5009,04 | 10018 |
| 2 | 23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | 2,0000 | 31089,31 | 62179 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1318,19 | 2636 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 2592,60 | 5185 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 35000,10 | 70000 |
| | | Система отопления | | | | |
| 3 | 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | 30,0000 | 1529,43 | 45884 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 540,45 | 16214 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 26,33 | 790 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | 972,94 | 29133 |
| | | Накладные расходы | % | | -- | 405,12 | 12154 |
| | | Сметная прибыль | % | | 8 | 154,77 | 4643 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2089,37 | 62581 |
| 4 | 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | | 15,0000 | 2010,88 | 30163 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 640,94 | 9614 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 31,52 | 473 |
| | | Итого материалов: | | | | 1350,39 | 20256 |
| | | Накладные расходы | % | | -- | 488,30 | 7324 |
| | | Сметная прибыль | % | | 8 | 199,97 | 3000 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2699,65 | 40493 |
| 5 | 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | | 12,5000 | 2293,09 | 28664 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 712,17 | 8902 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 45,68 | 571 |
| | | Итого материалов: | | | | 1552,29 | 19404 |
| | | Накладные расходы | % | | -- | 545,61 | 6820 |
| | | Сметная прибыль | % | | 8 | 227,10 | 2839 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3065,30 | 38323 |
| 6 | 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | | 2,0000 | 1689,34 | 3379 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1328,75 | 2658 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 95,89 | 192 |
| | | Итого материалов: | | | | 283,59 | 567 |
| | | Накладные расходы | % | | -- | 903,22 | 1806 |
| | | Сметная прибыль | % | | 8 | 207,81 | 416 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2805,37 | 5611 |
| 7 | 23-040905-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 2,0000 | 5502,54 | 11005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | | | 235,52 | 4[illegible] |
| | | Сметная прибыль | % | 3 | | 153,37 | 913 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6194,72 | 12389 |
| | | Дренаж | | | | | |
| 8 | 11-150301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 25,0000 | | 299,73 | 7493 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 235,52 | 5888 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 12,07 | 302 |
| | | Итого материалов: | | | | 7,09 | 177 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 192,47 | 4812 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 39,38 | 984 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 531,58 | 13290 |
| 9 | 23-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 25,0000 | | 347,83 | 8696 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14,75 | 369 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 29,01 | 725 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 391,58 | 9790 |
| 10 | 11-150301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 18,0000 | | 301,92 | 5434 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 235,52 | 5139 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 12,07 | 217 |
| | | Итого материалов: | | | | 9,28 | 167 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 192,57 | 3466 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 39,56 | 712 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 534,04 | 9613 |
| 11 | 23-010101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | 18,0000 | | 654,98 | 11790 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27,77 | 500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 53,02 | 443 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 737,37 | 13273 |
| 12 | 11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 3,0000 | | 391,60 | 3133 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 361,09 | 2889 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 22,34 | 179 |
| | | Итого материалов: | | | | 17,34 | 143 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 243,95 | 1952 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 50,84 | 407 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 536,39 | 5491 |
| 13 | 23-010101-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 3,0000 | | 314,93 | 6520 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 34,56 | 276 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 57,96 | 544 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 917,50 | 7340 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 230390 |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | 230390 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 45325 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 22097 |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | 298313 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 298313 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Вентиляция** | | | | | |
| | | | | Система ВЕ1 | | | |
| 14 | 11-200101-0302 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховода | 11,6190 | | 3746,84 | 43501 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1403,03 | 16289 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 36,88 | 428 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,59 | 26954 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1042,23 | 12100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 332,13 | 1448 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 8722,19 | 60049 |
| 15 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 6,4750 | | 5622,09 | 23453 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1282,68 | 8305 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 190 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,51 | 15032 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 961,16 | 6224 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 366,66 | 2374 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4949,91 | 32051 |
| 16 | 11-200101-0310 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 6,3000 | | 3601,47 | 22689 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1111,38 | 7002 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 185 |
| | | Итого материалов: | | | | 2472,19 | 15575 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 852,44 | 5370 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 356,31 | 2245 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4810,23 | 30304 |
| 17 | 23-050301-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 19,5000 | | 237,66 | 4634 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,08 | 196 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19,82 | 386 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 267,56 | 5217 |
| | | | | Система ВЕ2 | | | |
| 18 | 11-200101-0302 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 10,8650 | | 3746,34 | 40709 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 1403,03 | 15214 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 36,88 | 401 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,59 | 25224 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1042,23 | 11324 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 383,13 | 4163 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5172,19 | 56196 |
| 19 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800. 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховода | 6,5100 | | 3622,09 | 23580 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1232,63 | 8350 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 191 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,51 | 15113 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 961,16 | 6257 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 366,66 | 2387 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4949,91 | 32224 |
| 20 | 23-050301-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 18,0000 | | 237,66 | 4278 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,08 | 181 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19,32 | 347 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 267,56 | 4816 |
| | | | | Система ВЕЗ | | | |
| 21 | 11-200101-0302 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 500 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховода | 10,6200 | | 3746,34 | 39791 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1403,03 | 14900 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 36,88 | 392 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,59 | 24655 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1042,23 | 11068 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 383,13 | 4069 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5172,19 | 54929 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11-200101-0305 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 300, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 3,5150 | | 3622,09 | 13203 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1232,68 | 4675 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 107 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,51 | 8462 |
| | | Накладные расходы | % | – | | 961,16 | 3503 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 366,66 | 1336 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4949,91 | 18042 |
| 23 | 11-200101-0319 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 14,4750 | | 3601,47 | 52131 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1111,38** | **16087** |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 426 |
| | | Итого материалов: | | | | 2472,19 | 35785 |
| | | Накладные расходы | % | – | | 852,44 | 12339 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 356,31 | 5158 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4810,23 | 69628 |
| 24 | 23-050301-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 19,0000 | | 237,66 | 4516 |
| | | Накладные расходы | % | – | | 10,08 | 191 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19,82 | 377 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 267,56 | 5084 |
| | | | | Система ВЕ4 | | | |
| 25 | 11-200101-0302 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 11,6100 | | 3746,34 | 43501 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1403,03** | **16289** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **36,88** | **428** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | 2321,59 | 26954 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1042,23 | 12100 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 333,12 | 4443 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5172,19 | 60049 |
| 26 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 300, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховода | 6,4750 | | 3622,09 | 23453 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1282,68 | 3305 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 190 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,31 | 15032 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 961,16 | 6224 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 366,66 | 2374 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4949,91 | 32051 |
| 27 | 11-200101-0310 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховода | 6,3000 | | 3601,47 | 22689 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1111,38 | 7002 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 185 |
| | | Итого материалов: | | | | 2412,19 | 15375 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 852,44 | 5370 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 356,31 | 2245 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4810,23 | 30304 |
| 28 | 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 19,5000 | | 237,66 | 4634 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,98 | 196 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19,82 | 386 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 267,36 | 5217 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 11-200101-0302 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 500 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 10,5200 | | 5745,34 | 59791 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1403,03 | 14900 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 36,38 | 382 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,59 | 24653 |
| | | Накладные расходы | % | | -- | 1042,23 | 11063 |
| | | Сметная прибыль | % | | 8 | 383,13 | 4067 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5172,19 | 54929 |
| 30 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 300, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 3,6450 | | 3622,09 | 13200 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1282,68** | **4675** |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 107 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,51 | 8462 |
| | | Накладные расходы | % | | -- | 961,16 | 3503 |
| | | Сметная прибыль | % | | 8 | 366,66 | 1336 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4949,91 | 18042 |
| 31 | 11-200101-0310 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 14,4750 | | 3601,47 | 52151 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1111,38 | 16087 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 426 |
| | | Итого материалов: | | | | 2472,19 | 35785 |
| | | Накладные расходы | % | | -- | 852,44 | 12339 |
| | | Сметная прибыль | % | | 8 | 356,31 | 5158 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4810,23** | **69628** |
| 32 | 23-050301-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 19,0000 | | 237,66 | 4516 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | | | [illegible] | [illegible] |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | [illegible] | 377 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 267,56 | 5084 |
| | | | | Система ВЕБ | | | |
| 33 | 11-200101-0302 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховода | 10,5200 | | 3746,84 | 39791 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1403,91 | 14900 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 36,84 | 391 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,59 | 24653 |
| | | Накладные расходы | % | – | | 1042,23 | 11063 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 333,13 | 4069 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5172,19 | 54929 |
| 34 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховода | 3,6450 | | 3622,09 | 13203 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1282,58 | 4675 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 107 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,53 | 8462 |
| | | Накладные расходы | % | – | | 961,15 | 3502 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 366,66 | 1336 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4949,91 | 18042 |
| 35 | 11-200101-0310 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховода | 14,4750 | | 3501,47 | 52131 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1111,34 | 16087 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 426 |
| | | Итого материалов: | | | | 2372,14 | 35785 |
| | | Накладные расходы | % | – | | 852,44 | 12339 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 356,31 | 5158 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4810,23 | 69628 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 23-030301-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | | 13,0000 | 237,66 | 4515 |
| | | Накладные расходы | % | | -- | 19,93 | 191 |
| | | Сметная прибыль | % | | 8 | 19,82 | 377 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 267,56 | 5083 |
| | | | | Система ВЕ7 | | | |
| 37 | 11-200101-0302 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 11,5100 | 3746,34 | 43501 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1403,03 | 16239 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 36,38 | 424 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,59 | 26954 |
| | | Накладные расходы | % | | -- | 1042,23 | 12100 |
| | | Сметная прибыль | % | | 8 | 383,13 | 4448 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5172,19 | 60049 |
| 38 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 6,4750 | 3622,09 | 23453 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1282,63 | 8305 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 190 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,51 | 15032 |
| | | Накладные расходы | % | | -- | 961,16 | 6223 |
| | | Сметная прибыль | % | | 8 | 366,66 | 2374 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4949,91 | 32051 |
| 39 | 11-200101-0310 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 5,3000 | 3601,47 | 22639 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1111,38 | 7002 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 185 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | 2472,19 | 15515 |
| | | Накладные расходы | % | | 22 | 332,44 | 5370 |
| | | Сметная прибыль | % | | 8 | 155,21 | 2245 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4810,23 | 30304 |
| 40 | 23-050301-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 19,5000 | | 237,56 | 4634 |
| | | Накладные расходы | % | | | 0,93 | 195 |
| | | Сметная прибыль | % | | 8 | 19,82 | 336 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 267,56 | 5217 |
| | | | | Система ВЕЗ | | | |
| 41 | 11-200101-0302 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 500 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 10,3650 | | 3746,34 | 40709 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1405,03 | 15244 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 36,88 | 401 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,59 | 25224 |
| | | Накладные расходы | % | | 22 | 1042,23 | 11324 |
| | | Сметная прибыль | % | | 8 | 333,13 | 4163 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5172,19 | 56196 |
| 42 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 300, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 6,5100 | | 3622,09 | 23580 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1282,53 | 8350 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 191 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,51 | 15113 |
| | | Накладные расходы | % | | 22 | 961,16 | 6257 |
| | | Сметная прибыль | % | | 8 | 366,66 | 2387 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4949,91 | 32224 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 23-050301-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 13,0000 | | 237,55 | 3178 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,08 | 134 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19,82 | 357 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 267,56 | 4316 |
| | | | | Система ВЕ9 | | | |
| 44 | 11-200101-0502 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховода | 10,6200 | | 3746,34 | 39791 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1403,03 | 14900 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 36,88 | 392 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2321,59** | **24655** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1042,23 | 11068 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 383,13 | 4069 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5172,19 | 54929 |
| 45 | 11-200101-0503 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 300, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховода | 3,6450 | | 3622,09 | 13203 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1282,68 | 4675 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 107 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,51 | 8462 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 961,16 | 3503 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 366,66 | 1336 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4949,91 | 18042 |
| 46 | 11-200101-0510 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховода | 14,4750 | | 3601,47 | 52131 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1111,38 | 16087 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 426 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | 2372,39 | 15735 |
| | | Накладные расходы | % | | – | 352,44 | 12339 |
| | | Сметная прибыль | % | | 3 | 335,31 | 5158 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4810,23 | 69623 |
| 47 | 23-050301-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 19,0000 | | 237,66 | 4516 |
| | | Накладные расходы | % | | – | 10,03 | 191 |
| | | Сметная прибыль | % | | 3 | 19,82 | 377 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 267,56 | 5084 |
| | | | | Система ВЕ10 | | | |
| 48 | 11-200101-0302 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 500 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 11,6100 | | 3746,84 | 43501 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1403,03 | 16289 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 36,88 | 428 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,59 | 26954 |
| | | Накладные расходы | % | | – | 1042,23 | 12100 |
| | | Сметная прибыль | % | | 8 | 383,13 | 4448 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5172,19 | 60049 |
| 49 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 6,4750 | | 3622,09 | 23453 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1282,68 | 8305 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 190 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,51 | 15032 |
| | | Накладные расходы | % | | – | 961,16 | 6224 |
| | | Сметная прибыль | % | | 3 | 366,55 | 2374 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4949,91 | 32051 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 11-200101-0310 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1500 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 6,3000 | | 3591,47 | 22630 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1111,38 | 7000 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 185 |
| | | Итого материалов: | | | | 2472,19 | 15575 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 852,44 | 5370 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 356,31 | 2245 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4810,23 | 30304 |
| 51 | 23-050301-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 19,5000 | | 237,66 | 4634 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,08 | 196 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19,82 | 386 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 267,56 | 5217 |
| | | | | Система ВЕ11 | | | |
| 52 | 11-200101-0302 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 11,6100 | | 3746,84 | 43501 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1403,03 | 16289 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 36,88 | 428 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,59 | 26954 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1042,23 | 12100 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 383,13 | 4448 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5172,19 | 60049 |
| 53 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 300, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 6,4750 | | 3622,09 | 23453 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1282,68 | 8305 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 190 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалы: | | | | 2321,59 | 13012 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 951,15 | 6224 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 356,56 | 2374 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4949,91 | 32051 |
| 54 | 11-200101-0310 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 6,3000 | | 3601,47 | 22639 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1111,33 | 7002 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 185 |
| | | Итого материалы: | | | | 2472,19 | 15575 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 852,44 | 5370 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 356,31 | 2245 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4810,23 | 30304 |
| 55 | 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 19,5000 | | 237,66 | 4634 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,08 | 196 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19,32 | 336 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 267,56 | 5217 |
| | | | | Система ВЕ12 | | | |
| 56 | 11-200101-0302 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 500 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 10,6200 | | 3746,34 | 39791 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1403,03 | 14900 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 36,88 | 392 |
| | | Итого материалы: | | | | 2321,59 | 24655 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1042,23 | 11068 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 383,13 | 4069 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5172,19 | 54929 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 300, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 3,6450 | | 3622,09 | 13203 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1282,68 | 4675 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 107 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,51 | 8462 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 961,16 | 3503 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 366,66 | 1336 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4949,91 | 18042 |
| 58 | 11-200101-0310 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 14,4750 | | 3601,47 | 52151 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1111,38 | 16087 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 426 |
| | | Итого материалов: | | | | 2472,19 | 35785 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 852,44 | 12339 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 356,31 | 5158 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4810,23 | 69628 |
| 59 | 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 19,0000 | | 237,66 | 4516 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,08 | 191 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19,32 | 377 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 267,56 | 5084 |
| | | | | Система ВЕ13 | | | |
| 60 | 11-200101-0302 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 10,3650 | | 3746,84 | 40799 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1403,03 | 15244 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 36,88 | 401 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалы: | | | | 2321,39 | 25224 |
| | | Накладные расходы | % | – | | 1042,23 | 11324 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 383,13 | 4163 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5172,19 | 56196 |
| 51 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 6,5100 | | 3622,09 | 23580 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1232,68 | 8050 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 191 |
| | | Итого материалы: | | | | 2121,31 | 13173 |
| | | Накладные расходы | % | – | | 961,16 | 6257 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 366,66 | 2387 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4949,91** | 32224 |
| 52 | 23-050301-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали** | кг | 18,0000 | | **237,66** | 4278 |
| | | Накладные расходы | % | – | | 10,03 | 181 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19,82 | 357 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 267,56 | 4816 |
| | | | | Система ВЕ14 | | | |
| 53 | 11-200101-0302 РСНБ РК 2015 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** | м2 поверхности воздуховодов | 11,6100 | | **3746,84** | 43501 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1403,03 | 16289 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 36,38 | 423 |
| | | Итого материалы: | | | | 2321,39 | 26954 |
| | | Накладные расходы | % | – | | 1042,23 | 12100 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 383,13 | 4448 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5172,19 | 60049 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 6,4750 | | 3622,09 | 23453 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1232,68 | 8305 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 190 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,51 | 15032 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 961,16 | 6224 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 366,66 | 2374 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4949,91 | 32051 |
| 65 | 11-200101-0310 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 6,3000 | | 3601,47 | 22689 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1111,38 | 7002 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 185 |
| | | Итого материалов: | | | | 2472,19 | 15575 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 852,44 | 5370 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 356,31 | 2245 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4810,23 | 30304 |
| | | | | Система ВЕ15 | | | |
| 66 | 11-200101-0302 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 10,6200 | | 3746,34 | 39791 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1403,03 | 14900 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 36,88 | 392 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,39 | 24653 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1042,22 | 11068 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 385,13 | 4089 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5172,19 | 54929 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 3,6450 | | 3622,09 | 13203 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1232,53 | 4675 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 107 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,51 | 8462 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 961,16 | 3503 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 356,66 | 1336 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4949,91 | 18042 |
| 68 | 11-200101-0310 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 14,4750 | | 3601,47 | 52133 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1111,38 | 16087 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 426 |
| | | Итого материалов: | | | | 2472,19 | 35785 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 852,44 | 12339 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 356,31 | 5158 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4810,23 | 69628 |
| 69 | 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 19,0000 | | 237,66 | 4516 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,08 | 191 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19,82 | 377 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 267,56 | 5084 |
| | | | | Система ВЕ16 | | | |
| 70 | 11-200101-0302 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 10,5200 | | 3746,34 | 39791 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1403,03 | 14900 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 36,88 | 392 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | 232,36 | 24633 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1042,21 | 11063 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 383,13 | 4069 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5172,19 | 54929 |
| 71 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 300, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 3,6450 | | 3622,09 | 13203 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1232,53 | 4675 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 107 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,51 | 8462 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 961,15 | 3503 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 366,66 | 1336 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4949,91 | 13042 |
| 72 | 11-200101-0310 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 14,4750 | | 3601,47 | 52131 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1111,33 | 16087 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 426 |
| | | Итого материалов: | | | | 2472,19 | 35785 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 852,44 | 12339 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 356,31 | 5158 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4810,23 | 69628 |
| 73 | 23-050301-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 19,0000 | | 237,55 | 4516 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13,93 | 191 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19,82 | 377 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 257,36 | 5084 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 11-200101-0302 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 500 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховода | 11,5100 | | 3746,31 | 43301 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1303,33 | 15289 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 36,33 | 428 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,39 | 26954 |
| | | Накладные расходы | % | | | 1042,23 | 12100 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 382,13 | 4443 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5172,19 | 60843 |
| 75 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 300, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховода | 6,4750 | | 3622,09 | 23453 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1282,68 | 8305 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 190 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,51 | 15032 |
| | | Накладные расходы | % | | | 961,16 | 6224 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 366,66 | 2374 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4949,91 | 32051 |
| 76 | 11-200101-0310 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховода | 6,3000 | | 3601,47 | 22689 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1111,38 | 7002 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 185 |
| | | Итого материалов: | | | | 2472,19 | 15575 |
| | | Накладные расходы | % | | | 852,44 | 5370 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 356,31 | 2245 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4810,23 | 30304 |
| 77 | 23-030301-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 19,3000 | | 237,66 | 4634 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | [illegible] | [illegible] |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19,32 | 386 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 267,56 | 5217 |
| | | | | Система ВЕ18 | | | |
| 78 | 11-200101-0302 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховода | 10,6200 | | 3746,34 | 39791 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1403,03 | 14900 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 36,88 | 392 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,51 | 24655 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1042,23 | 11068 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 383,13 | 4069 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5172,19 | 54929 |
| 79 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховода | 3,6450 | | 3622,09 | 13203 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1282,68 | 4675 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 107 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,51 | 8462 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 961,16 | 3503 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 366,66 | 1336 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4949,91 | 18042 |
| 80 | 11-200101-0310 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховода | 14,4750 | | 3601,47 | 52131 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1111,38 | 16087 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 426 |
| | | Итого материалов: | | | | 2172,19 | 35735 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 852,44 | 12339 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 356,31 | 5158 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4810,23 | 69628 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 23-030301-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 13,0000 | | 237,56 | 4515 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,08 | 191 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19,82 | 377 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 267,56 | 5083 |
| | | | | Система BE19 | | | |
| 32 | 11-200101-0302 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 10,8630 | | 3746,34 | 40709 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1403,03 | 15244 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 36,88 | 401 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,59 | 25224 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1042,23 | 11324 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 383,13 | 4163 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5172,19 | 56196 |
| 33 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 300, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 6,5100 | | 3622,09 | 23580 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1282,68 | 8350 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 191 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,51 | 15113 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 961,16 | 6257 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 366,66 | 2387 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4949,91 | 32223 |
| 34 | 23-030301-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 13,0000 | | 237,56 | 4273 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,08 | 181 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19,82 | 357 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль: | | | | 287,36 | 4819 |
| | | | | Система ВЕ20 | | | |
| 35 | 11-200101-0302 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 11,6100 | | 3746,34 | 43501 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1403,03 | 16289 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 36,88 | 428 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,59 | 26954 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1042,23 | 12100 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 383,13 | 4448 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5172,19 | 60049 |
| 36 | 11-200101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 6,4750 | | 3622,09 | 23453 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1282,68 | 8305 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 190 |
| | | Итого материалов: | | | | 2321,51 | 15032 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 961,16 | 6224 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 366,66 | 2374 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4949,91 | 32051 |
| 37 | 11-200101-0310 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 6,3000 | | 3601,47 | 22689 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1111,38 | 7002 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,41 | 185 |
| | | Итого материалов: | | | | 2472,19 | 15575 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 852,44 | 5370 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 356,31 | 2245 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4810,23 | 30304 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 23-050301-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и поставки под оборудование из сортовой стали | кг | | 19,5000 | 237,55 | 4633 |
| | | Накладные расходы | % | | 8 | 10,08 | 196 |
| | | Сметная прибыль | % | | 8 | 19,82 | 386 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 267,56 | 5217 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | 1900931 |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 1900931 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 473797 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 190332 |
| | | ВСЕГО Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 2570161 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2570161 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты: | Тенге | | | | 2131371 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 682221 |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 19343 |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 7496 |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 1429807 |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 0 |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0 |
| | | Накладные расходы I уровня | Тенге | | | | 416589 |
| | | Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | | 2547960 |
| | | Накладные расходы II уровня | Тенге | | | | 108034 |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | | 2655994 |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 212480 |
| | | ИТОГО по смете: | Тенге | | | | 2868473 |
| | | Электроснабжение (Смета №2-1-5) | | | | | |
| 1 | 23-060123-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | | 2,0000 | 192474,43 | 384949 |
| | | НР второго уровня | % | | 4,24 | 8160,92 | 16322 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Непредвиденные | % | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 16322 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 16050,83 | 32102 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 216686,17 | 433372 |
| 2 | 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-30 | км | 2,0000 | 122526,17 | 245052 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 5195,11 | 10390 |
| | | Накладные расходы | % | [illegible] | 5195,11 | 10390 |
| | | Сметная прибыль | % | 3 | 10217,70 | 20435 |
| | | Сметная стоимость: | | | 137938,98 | 275878 |

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Итого прямые затраты: | Тенге | | | 630001 |
| в том числе: | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | 0 |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | 0 |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | 0 |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | 630001 |
| - перевозка грузов | Тенге | | | 0 |
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | 0 |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | | | 0 |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | 630001 |
| Накладные расходы II уровня | Тенге | | | 26712 |
| ИТОГО: | Тенге | | | 656713 |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 52537 |
| ИТОГО по смете: | Тенге | | | 709250 |
| ИТОГО по всем сметам: | Тенге | | | 26 136 149 |
| Итого с временными | Тенге | 0,9 % | 235 225,34 | 26 371 374,34 |
| Итого с зимними удорожаниями | Тенге | 1,08 % | 284 810,84 | 26 656 185,18 |
| в текущих ценах на 2018 год К=1,059583*0,962874443 | Тенге | 1,0199653 | | 27 188 384,39 |
| Итого с НДС | Тенге | 12 % | 3 262 606,13 | 30 450 990,52 |

Заказчик:
Директор ТОО "Ак-кол курылыс"

_____ Елешев А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК Атамекен"

_____ Байжанов С.К.