Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Школа-лицей имени Балуана Шолака города Макинск отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Наименование объекта: Капитальный ремонт школы имени Балуан Шолак по адресу: РК,Акмолинская область,Буландынский район,г.Макинск,ул.М.Яглинского №19

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ИЮНЬ 2025 г.
(по ресурсному методу)

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
550140000016	080140014433			№14	09.04.2025 г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт школы имени Балуан Шолак по адресу: РК,Акмолинская область,Буландынский район,г.Макинск,ул.М.Яглинского №19	107 828 077	107 828 077	96 275 069				11 553 008	107 828 077

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Директор_____Закариянов Е.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Кокшестрой Технадзор"
Эксперт _____БАЙРАЧНЫЙ А.В.
Аттестаты KZ12VJE00071470 от 28.12.2021 г.

Принял (Заказчик):
КГУ "Школа-лицей имени Балуана Шолака города Макинск отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области"

Руководитель_____Куанышев А. Е.

Заказчик: КГУ "Школа-лицей имени Балуана Шолака города Макинск отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области"

Подрядчик : ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Стройка : Капитальный ремонт школы имени Балуан Шолак по адресу: РК,Акмолинская область,Буландынский район,г.Макинск,ул.М.Яглинского №19

Договор подряда (контракт) : №14 от 09.04.2025 г

Акт выполненных работ № 1

за ИЮНЬ 2025 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна производитель
1		2	3	4	5	6	7	8
			Демонтажные работы.Локальная смета 1-00-00-01					
			Общестроительные работы					
1	1	Е12-70101-205 *Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	$м^2$	1 226	494	605644	
2	3	Е12-70101-201 *Кзтр и Кзм=1,09*	Полы дощатые.Разборка покрытия	$м^2$	1 196,8	1 489	1782035	
3	5	Е12-70101-207 *Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	790,8	3 650	2886420	
4	7	Е12-70101-212 *Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из древесноволокнистых плит.Разборка покрытия	$м^2$	47,8	480	22944	
5	9	Е12-120104-0501 *Кзтр и Кзм=1,09*	Очистка вручную от краски известковой и в/э	$м^2$	5 038,5	758	3819183	
6	10	Е12-120104-0504 *Кзтр и Кзм=1,09 прим.*	Очистка вручную от краски масляной полы по бетонному основанию	$м^2$	30,9	1 094	33805	
7	11	Е12-130103-0402 *Кзтр и Кзм=1,09*	Облицовка из гипсокартонных листов потолков.Разборка /от полистирольных плиток/	$м^2$ облицовки	77,6	515	39964	
8	12	У6112-501-105 *К=0,8*	Демонтаж подвесного потолка,из декоративно-акустических плит	$м^2$	268,9	4 975	1337778	
9	14	Е12-120104-0504 *Кзтр и Кзм=1,09*	Очистка вручную от краски масляной с земли и лесов	$м^2$	3 822,54	1 094	4181859	
10	15	Е12-130102-101 *Кзтр и Кзм=1,09*	Обои обыкновенного качества и улучшенные.Снятие	$м^2$ оклеенной поверхности	317,9	498	158314	
11	17	Е12-130103-0401 *Кзтр и Кзм=1,09*	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок.Разборка /из декоративных панелей/	$м^2$ облицовки	76,7	397	30450	
12	18	Е12-130103-105 *Кзтр и Кзм=1,09*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	$м^2$ облицовки	116	3 403	394748	
13	20	Е12-60101-101 *Кзтр и Кзм=1,09*	Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	118	6 194	730892	
14	22	Е12-60101-202 *Кзтр и Кзм=1,09*	Переплеты оконные остекленные.Снятие	$м^2$	379,533	2 139	811821	
15	24	Е12-60101-302 *Кзтр и Кзм=1,09*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.Снятие	$м^2$	73,436	4 277	314086	
16	26	У6108-301-101 *К=0,8*	Демонтаж блока витражного из ПВХ	$м^2$	35,283	4 267	150553	
17	28	Е12-60101-901 *Кзтр и Кзм=1,09*	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	98	9 203	901894	
18	30	Е12-60101-1001 *Кзтр и Кзм=1,09*	Полотна дверные.Снятие	$м^2$	230,57	1 604	369834	
19	32	Е12-080101-0208 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 37*	Кровли из профилированного оцинкованного листа.Разборка покрытий	$м^2$ кровли	1 241,6	938	1164621	
20	33	Е12-80101-101 *Кзтр и Кзм=1,09*	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	1 241,6	729	905126	
21	35	Е12-80101-201 *Кзтр и Кзм=1,09*	Кровли из рулонных материалов.Разборка покрытий	$м^2$ кровли	1 241,6	741	920026	
22	36	У6111-0402-0105 *К=0,8*	Демонтаж утепления покрытия плитами	$м^2$	1 241,6	1 539	1910822	
			Электроосвещение					
23	43	У6119-602-107 *К=0,3*	Демонтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	5	3 087	15435	

24	44	Е12-170101-0703 *Кзтр и Кзп=1,09*	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	300	271	81300	
25	45	Е12-170101-0701 *Кзтр и Кзп=1,09*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	230	249	57270	
26	46	Е12-170101-0601 *Кзтр и Кзп=1,09*	Кабель. Демонтаж	м	1 000	412	412000	
27	52	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная).Погрузка.	т	49,35	1 353	66771	
28	53	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км.	т·км	493,5	69	34052	
			Общестроительные работы (АС,АР)..Локальная смета 2-01-01-01					
			Кровля /АС-13/					
29	25	У6111-0402-0303	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	776	861	668136	
30	26	У6111-0402-0105	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$	776	19 278	14959728	
31	27	У6107-0101-0214	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	24,0704	270 926	6521297	
32	28	У6107-0101-0203	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	2,08	209 993	436785	
33	29	У6107-115-104	Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлата	$м^3$	26,1504	4 310	112708	
34	30	С1217-701-0117	Сульфат аммония.	т	0,0444557	205 945	9155	Казахстан
35	31	С1217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный.	т	0,1752077	725 499	127113	Казахстан
36	32	С1217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый.	т	0,0261504	435 089	11378	Казахстан
37	34	У6107-115-106	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю,покрытия и настила по фермам	$м^2$	1 901,51	164	311848	
38	35	С1217-701-0117	Сульфат аммония.	т	0,175524	205 945	36148	Казахстан
39	36	С1217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный.	т	0,672842	725 499	488146	Казахстан
40	37	С1217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый.	т	0,117016	435 089	50912	Казахстан
41	46	У6107-101-213	Устройство слуховых окон	шт.	6	35 345	212070	
42	47	С1215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2.	$м^3$	0,36	145 504	52381	Казахстан
43	48	С1215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3.	$м^3$	0,36	122 783	44202	Казахстан
44	51	У6107-115-104	Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлата	$м^3$	180,528	4 310	778076	
45	52	С1217-701-0117	Сульфат аммония.	т	0,3068976	205 945	63204	Казахстан
46	53	С1217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный.	т	1,2095376	725 499	877518	Казахстан
47	54	С1217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый.	т	0,180528	435 089	78546	Казахстан
			Проемы /АР-5/					
48	116	У6108-0102-0108	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 $м^2$,поворотный (откидной,поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	328,178	9 476	3109815	
49	117	У6108-102-104	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 $м^2$,поворотный (откидной,поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	31,875	13 263	422758	
50	119	С1223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой.	$м^2$	360,053	45 657	16438940	Казахстан

51	120	У6108-102-103	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 м^2,поворотный (откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	7,48	10 969	82048	
52	122	С1223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка.	м^2	7,48	49 060	366969	Казахстан
53	123	Е12-60102-101 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Стеклопакеты. Замена на оконных или дверных блоках из поливинилхлоридных профилей	м^2	150,03	4 468	670334	
54	124	С1217-402-0111	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24.	м^2	150,03	13 789	2068764	Казахстан
55	125	У6108-105-204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	171,59	7 184	1232703	
56	126	С1223-501-0117	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 400 мм.	м	175,2618	2 648	464093	Казахстан
			Электросиловое оборудование и электроосвещение (ЭОМ).Локальная смета 2-01-04-04					
			Кабельная продукция					
57	57	У6119-102-101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	3 365	859	2890535	
58	58	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	1 392,3	398	554135	Казахстан
59	59	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	1 606,5	601	965506	Казахстан
60	60	С1243-107-0801	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-1	м	51	582	29682	Казахстан
61	61	С1243-107-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	м	163,2	1 646	268627	Казахстан
62	62	С1243-107-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	м	153	2 365	361845	Казахстан
63	63	С1243-107-1005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-1	м	66,3	3 851	255321	Казахстан
			Трубы защитные,лотки					
64	64	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2 969,4	54	160348	Казахстан
65	65	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	30,3	78	2363	Казахстан
66	66	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	292,9	65	19038	Казахстан
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**80 342 822**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			34554155	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*17101444*	
			машины и механизмы	тенге			1565194	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*451223*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			44122647	
			перевозки	тенге			100823	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	8 130			
			в том числе стоимость строительно-монтажных работ				**80 342 822**	
			в том числе стоимость оборудования				-	

			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%				5 063 311	
			ИТОГО				85 406 133	
			Сметная прибыль 5%				4 271 666	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%				1 708 123	
			итого сметная стоимость				91 385 922	
			2024 г - 100 %, к - 1,075				98 239 866	
			Ценовая скидка подрядчика 2%				1 964 797	
			СТОИМОСТЬ с учетом скидки				96 275 069	
			НДС 12%				11 553 008	
			ИТОГО СТОИМОСТЬ по акту				107 828 077	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Школа-лицей имени Балуана Шолака города Макинск отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области"

Руководитель _____ **Куанышев А. Е.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Директор _____ **Закариянов Е.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Кокшестрой Технадзор"
Эксперт _____ **БАЙРАЧНЫЙ А.В.**
Аттестаты KZ12VJE00071470 от 28.12.2021 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты:
ТОО «PK GROUP»
Эксперт _____ **Потапов Н.П.**