1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
19.	С	Газоблоки D600 200x300x600 мм	шт	733,33	183,44	--	134525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТАЖА								332466
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА								
20.	Е0108-10-3	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	55,90	2375,66	337,41	132799	18861	5,34	299
					866,25	126,00	48423	7043	0,62	35
21.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	21,24	9481,00	--	201395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,06	50800,00	--	3113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	4,40	7580,94	316,01	33356	1390	8,25	36
					1368,00	119,39	6019	525	0,58	3
24.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,10	53000,00	--	5036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10	50600,00	--	4929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	1,03	9152,67	990,15	9450	1022	10,40	11
					1644,75	374,04	1698	386	1,83	2
27.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00	--	741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	52400,00	--	3615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	172357,31	536,06	4072	13	289,00	7
					47475,00	202,50	1122	5	0,99	0
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА								398507
		Раздел: Первый этаж и типовой этаж (Стены)								
30.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	62,92	188,98	2,00	11891	126	0,57	36
					93,60	0,27	5889	17	0,04	3
31.	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	1070,41	249,60	2,11	267173	2262	0,64	685
					121,50	0,32	130055	343	0,04	45
32.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м2	5139,58	77,28	3,43	397187	17629	0,46	2340
					73,73	1,31	378941	6733	0,01	32
33.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	12334,99	31,00	--	382385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Первый этаж и типовой этаж (Стены)								1058635
		Раздел: Первый этаж и типовой этаж (Потолок)								
34.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков	м2	1946,69	106,20	3,94	206738	7670	0,55	1077
					102,11	1,49	198777	2901	0,01	14
35.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	4672,06	31,00	--	144834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
(Потолок)		Итого по разделу: Первый этаж и типовой этаж								351572
		Раздел: Подвал и техэтаж (Стены)								
36.	Е0115-69-1	Затирка швов	м2	1665,03	21,00	0,42	34962	699	0,10	162
					14,85	0,16	24726	266	0,00	1
37.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и	м2	48,92	175,73	2,00	8597	98	0,57	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетону стен			93,60	0,27	4579	13	0,04	2
38.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	м3	3,23	6045,18	185,63	19526	600	18,17	59
					3264,75	69,75	10545	225	0,34	1
39.	С11031-590	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-75 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	3,23	5891,00	--	19028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0115-69-3	Затирка швов	м2	799,23	13,61	0,35	10874	280	0,06	48
					8,78	0,14	7017	112	0,00	1
		Итого по разделу: Подвал и техэтаж (Стены)								92987
		Раздел: ТИП Л								
41.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	94,77	4699,36	261,86	445354	24816	3,44	326
					499,50	99,00	47337	9382	0,48	45
42.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1504,27	170,90	9,95	257086	14967	0,36	536
					52,20	3,74	78523	5626	0,02	27
43.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	3008,54	22,46	0,67	67587	2016	0,00	13
					0,63	0,25	1895	752	0,00	4
		Итого по разделу: ТИП Л								770027
		Раздел: ТИП К								
44.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	135,99	323,65	18,42	44013	2505	0,42	57
					85,95	6,91	11688	940	0,03	5
45.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	135,99	215,39	9,05	29291	1231	0,25	34
					50,85	3,40	6915	462	0,02	2
46.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	135,99	170,90	9,95	23241	1353	0,36	48
					52,20	3,74	7099	509	0,02	2
47.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	679,95	22,46	0,67	15275	456	0,00	3
					0,63	0,25	428	170	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ТИП К								111820
		Раздел: ТИП К1								
48.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	151,06	170,90	9,95	25817	1503	0,36	54
					52,20	3,74	7885	565	0,02	3
49.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	302,12	22,46	0,67	6787	202	0,00	1
					0,63	0,25	190	76	0,00	0
		Итого по разделу: ТИП К1								32604
		Раздел: ТИП К2								
50.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	85,05	170,90	9,95	14535	846	0,36	30
					52,20	3,74	4440	318	0,02	2
51.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	170,10	22,46	0,67	3821	114	0,00	1
					0,63	0,25	107	43	0,00	0
52.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	85,05	58,37	0,23	4964	20	0,29	25
					51,30	0,09	4363	8	0,00	0
53.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	10,93	4699,36	261,86	51345	2861	3,44	38
					499,50	99,00	5458	1082	0,48	5
54.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	218,52	170,90	9,95	37346	2174	0,36	78
					52,20	3,74	11407	817	0,02	4
		Итого по разделу: ТИП К2								112012
		Раздел: ОКНА								
55.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	43,35	472,81	19,00	20498	824	1,30	56
					217,73	6,18	9439	268	0,03	1
56.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	5,78	498,09	19,17	2878	111	1,38	8
					230,97	6,18	1334	36	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	123,74	427,50	19,32	52900	2391	1,11	138
					185,83	6,39	22995	791	0,03	4
58.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	8,18	348,93	18,88	2853	154	1,02	8
					171,01	6,57	1398	54	0,03	0
59.	С12061-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	123,74	5206,00	--	644195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12061-189	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	8,18	5206,00	--	42564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	43,35	5206,00	--	225699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	5,78	4472,00	--	25837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-181,05	2800,00	--	-506934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО	м2	181,05	4963,00	--	898541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/ Итого по разделу: ОКНА								1409030
ИТОГО:							8103697	268471		8503
							1421222	100134		536

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1704741
Всего накладных расходов:	1704741
Итого с накладными	9808438

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	588506
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10396944
Итого с временными, 1,1 %	10511310
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	10624832
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10666877
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10771990
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	29480511
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	589610
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	30070121
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3608414
Итого с НДС	33678535

Принял

Заказчик :

Руководитель ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана»

_____ Шаяхметов А.К

Сдал:

Подрядчик:

ТОО «СурМАК»

_____ Боскынбаев А.Н

Технадзор :

ТОО "Krav инжиниринг"_____ Кажиев А.

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" БИН 060140008504
Подрядчик ТОО "СурМАК " БИН 020240006029

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительс
и жилищно-коммунального хозяйства

Наименование строительства и его адрес: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области/ привязка//пятно 43/

от "02 мая" 2012 г
№170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		точник финансирова		Организационно-правовая	
		номер	дата	именова	код	наименование	код
		доп согл №4 от 19.01.2016г к договору №123 от 08.12.2014г					

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них			дополнительные зат			
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно с НДС	в отчетном месяце за февраль без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области/ привязка//пятно 43/	318 325 216,00	128 145 000	25129464	40986844	9002105					3015536	28145000

М.П	Заказчик	Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана"		Шаяхметов А.К	2016 г
М.П	Подрядчик	Генеральный директор ТОО "СурМАК"		Боскынбаев А.Н	2016 г
М.П	Технадзор	ТОО "ТОО "Krav инжиниринг"		Кравченко А.Г.	2016 г

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Форма N 2в

Договор доп соглашение №4 к договору № 123 от 8.12. 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.ТалдыкорганАлматинской области (привязка) (пятно 43)

Наименование обьекта: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.ТалдыкорганАлматинской области (привязка) (пятно 43).Общестроительные работы АР блока Б

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2016 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН								
1.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	3,60	13010,10 / 8100,00	1826,10 / 690,75	46846 / 29166	6575 / 2487	42,70 / 3,37	154 / 12
2.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	3,60	114900,00 / --	-- / --	413728 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,28	52657,31 / 47475,00	536,06 / 202,50	14554 / 13121	148 / 56	289,00 / 0,99	80 / 0
4.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,28	53000,00 / --	-- / --	14648 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	627,34	1001,71 / 594,00	372,83 / 139,50	628416 / 372642	233892 / 87514	3,72 / 0,68	2334 / 427
6.	С	Клей плиточный	кг	581,17	216,18 / --	-- / --	125637 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С	Газоблоки D600 350x300x600 мм	м3	9957,83	320,56	--	3192101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битумс стен и колонн прямоугольных	м3	41,26	6045,18	185,63	249416	7659	18,17	750
					3264,75	69,75	134699	2878	0,34	14
9.	С	Утеплитель Пеноплэкс М35-50-80 мм	м3	41,26	7103,01	--	293060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН 4978406

Раздел: УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТАЖА

10.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,47	13010,10	1826,10	6085	854	42,70	20
					8100,00	690,75	3789	323	3,37	2
11.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,47	114900,00	--	53742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	52657,31	536,06	1263	13	289,00	7
					47475,00	202,50	1139	5	0,99	0
13.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	53000,00	--	1272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	36,66	1001,71	372,83	36728	13670	3,72	136
					594,00	139,50	21779	5115	0,68	25
15.	С	Клей плиточный	мешок	33,90	216,18	--	7328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С	Газоблоки D600 350x300x600 мм	шт	141,17	320,56	--	45255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С	Газоблоки D600 200x300x600 мм	шт	771,42	183,44	--	141511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТАЖА 293185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК								
18.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	4,12	13010,10	1826,10	53540	7515	42,70	176
					8100,00	690,75	33333	2843	3,37	14
19.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	4,12	114900,00	--	472839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,32	52657,31	536,06	16734	170	289,00	92
					47475,00	202,50	15087	64	0,99	0
21.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,16	53000,00	--	8340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11011-2099	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х130 мм	шт	2394,53	17,33	--	41497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	47,26	1001,71	372,83	47345	17621	3,72	176
					594,00	139,50	28075	6593	0,68	32
24.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	86,81	1001,71	372,83	86963	32367	3,72	323
					594,00	139,50	51568	12111	0,68	59
25.	С	Клей плиточный	кг	123,90	216,18	--	26784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С	Газоблоки D600 200х300х600 мм	шт	1312,89	183,44	--	240841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С	Газоблоки D600 100х300х600 мм	шт	4823,00	91,72	--	442373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итогопоразделу: УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК 1437255

Раздел: УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА

28.	Е0108-10-3	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах	м3	62,11	2375,66	337,41	147543	20955	5,34	332
					866,25	126,00	53800	7825	0,62	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с сейсмичностью 7-8 баллов								
29.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	23,60	9481,00	--	223755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,07	50800,00	--	3464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	4,40	7580,94	316,01	33342	1390	8,25	36
					1368,00	119,39	6017	525	0,58	3
32.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,23	53000,00	--	11985	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,12	50600,00	--	5865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	1,21	9152,67	990,15	11120	1203	10,40	13
					1644,75	374,04	1998	454	1,83	2
35.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00	--	713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	52400,00	--	3479	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	172357,31	536,06	3554	11	289,00	6
					47475,00	202,50	979	4	0,99	0
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА								444820

ИТОГО: 7153666 344043 4633

767192 128797 628

Накладные расходы :

На общестроительные работы 1043202

Всего накладных расходов: 1043202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	8196868
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	491812
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8688680
Итого с временными, 1,1 %	8784255
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	8879125
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8914262
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9002105
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	24636729
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	492735
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25129464
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3015536
Итого с НДС	28145000

Принял

Заказчик :

Руководитель ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана»

_____Шаяхметов А.К

Технадзор :

ТОО "Krav инжиниринг"_____Кажиев А.

Сдал:

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «СурМАК»

_____Боскынбаев А.Н

100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						8196868		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						491812		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						8688680		
		Итого с временными, 1,1 %						8784255		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						8879125		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8914262		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						9002105		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						24636729		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						492735		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						25129464		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3015536		
		Итого с НДС						28145000		

Принял

Заказчик :

Руководитель ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана»

_____Шаяхметов А.К

Технадзор :

ТОО "Krav инжиниринг"_____Кажиев А.

Сдал:

Подрядчик:

Ген.директор ТОО «СурМАК»

_____Боскынбаев А.Н

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" БИН 060140008504
Подрядчик ТОО "СурМАК " БИН 020240006029

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительс
и жилищно-коммунального хозяйства

Наименование строительства и его адрес: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области/ привязка//пятно 43/

от "02 мая" 2012 г
№170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		точник финансирова		Организационно-правовая	
		номер	дата	именова	код	наименование	код
		доп согл №4 от 19.01.2016г к договору №123 от 08.12.2014г					

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них			дополнительные зат			
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно с НДС	в отчетном месяце за март без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	в отчетном месяце	по монтажу оборудовани я	Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	на приобр етение матери алов	другие дополните льные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области/ привязка//пятно 43/	438 325 216,00	248 145 000	107 142 858	78 036 687	37 049 843					12 857 142	120 000 000

М.П Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" _____ Шаяхметов А.К 2016 г

М.П Подрядчик Генеральный директор ТОО "СурМАК" _____ Боскынбаев А.Н 2016 г

М.П Технадзор ТОО "ТОО "Krav инжиниринг" _____ Кравченко А.Г. 2016 г

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Субподрядчик

Договор Дополнительное соглашение №4 от 19.01.2016 г к договору № 123 от 8.12. 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.Талдыкорган Алматинской области (привязка) (пятно 43)

Наименование обьекта: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.Талдыкорган Алматинской области (привязка) (пятно 43) Блок Б.Общестроительные работы КЖ

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **февраль** 2016 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		БЛОК А										
		Раздел: УСТРОЙСТВО СТЕН И СТЕН ПОДВАЛА										
1.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	27,83	9134,67	360,48	254218	10032	8,99	250		
					1440,00	136,17	40075	3790	0,67	19		
2.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	708,78	11151,89	442,42	7904213	313578	14,00	9923		
					2362,50	167,13	1674488	118458	0,82	579		
3.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,59	66000,00	--	39059	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	С12041-11 2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,85	72000,00	--	61236	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО СТЕН И СТЕН ПОДВАЛА								8258726		
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ										
5.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	180,00	10284,17	241,10	1851151	43398	8,06	1451		
					1282,50	91,08	230850	16394	0,44	80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	3,22	66000,00	--	212593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	41,74	71100,00	--	2967444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	34,48	64500,00	--	2224012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	8,79	64400,00	--	566179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,01	62100,00	--	733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ								7823182
		Раздел: УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН								
12.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	5,10	114900,00	--	586450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,36	53000,00	--	19308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С	Клей плиточный	мешок	665,99	216,18	--	143972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С	Газоблоки D600 350x300x600 мм	шт	11411,11	320,56	--	3657967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН								4407697
		Раздел: УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТАЖА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,57	114900,00	--	65482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	53000,00	--	1055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С11011-2099	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х130 мм	шт	300,00	17,33	--	5199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С	Клей плиточный	кг	38,85	216,18	--	8398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С	Газоблоки D600 350х300х600 мм	шт	161,78	320,56	--	51860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С	Газоблоки D600 200х300х600 мм	шт	884,00	183,44	--	162164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТАЖА								294156
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК								
22.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	3,61	114900,00	--	414513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,13	53000,00	--	6689	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11011-2099	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х130 мм	шт	2816,00	17,33	--	48801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С	Клей плиточный	мешок	141,98	216,18	--	30693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С	Газоблоки D600 200х300х600 мм	шт	1504,50	183,44	--	275990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С	Газоблоки D600 100х300х600 мм	шт	5249,11	91,72	--	481456	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК								1258142
		БЛОК Б								
		Раздел: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЯ								
28.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	84,71	11544,96	3768,94	977973	319267	12,53	1061
					2040,75	1019,84	172872	86391	3,90	331
29.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,49	66000,00	--	164221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	5,76	64400,00	--	370892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,68	33697,62	304,24	23042	208	198,00	135
					33075,00	114,75	22617	78	0,56	0
32.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,68	60200,00	--	41165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЯ								1577294
		Раздел: УСТРОЙСТВО КОЛОНН								
33.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	14,87	10138,23	990,15	150755	14724	10,40	155
					1644,75	374,04	24457	5562	1,83	27
34.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,59	66000,00	--	38953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,68	64400,00	--	108295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	33697,62	304,24	849	8	198,00	5
					33075,00	114,75	833	3	0,56	0
37.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,03	60200,00	--	1517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО КОЛОНН								300370
		Раздел: УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН								
38.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,53	13010,10 8100,00	1826,10 690,75	6847 4263	961 364	42,70 3,37	22 2
39.	С12021-26-0	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,53	114900,00 --	-- --	60472 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04	52657,31 47475,00	536,06 202,50	1933 1742	20 7	289,00 0,99	11 0
41.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	53000,00 --	-- --	1945 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	91,56	1001,71 594,00	372,83 139,50	91717 54387	34136 12773	3,72 0,68	341 62
43.	С	Клей плиточный	кг	84,82	216,18 --	-- --	18336 --	-- --	-- --	-- --
44.	С	Газоблоки D600 350x300x600 мм	м3	1453,28	320,56 --	-- --	465867 --	-- --	-- --	-- --
45.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	м3	6,02	6045,18 3264,75	185,63 69,75	36392 19654	1117 420	18,17 0,34	109 2
46.	С	Утеплитель Пеноплэкс М35-50-80 мм	м3	6,02	7103,01 --	-- --	42760 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН								726268
		Раздел: УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТАЖА								
47.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,07	13010,10 8100,00	1826,10 690,75	859 535	121 46	42,70 3,37	3 0
48.	С12021-26	Стальные крепежные элементы из	т	0,07	114900,00	--	7583	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	швеллеров и уголков								
					--	--	--	--	--	--
49.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	52657,31	536,06	395	4	289,00	2
					47475,00	202,50	356	2	0,99	0
50.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00	--	398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	E0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	5,36	1001,71	372,83	5365	1997	3,72	20
					594,00	139,50	3181	747	0,68	4
52.	C	Клей плиточный	мешок	4,95	216,18	--	1069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	C	Газоблоки D600 350x300x600 мм	шт	20,61	320,56	--	6606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	C	Газоблоки D600 200x300x600 мм	шт	112,58	183,44	--	20652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТАЖА 42927

Раздел: УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК

55.	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,60	13010,10	1826,10	7751	1088	42,70	25
					8100,00	690,75	4826	412	3,37	2
56.	C12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,60	114900,00	--	68457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04	52657,31	536,06	2327	24	289,00	13
					47475,00	202,50	2098	9	0,99	0
58.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	53000,00	--	1076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	C11011-2099	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку	шт	349,67	17,33	--	6060	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М10х12х130 мм			--	--	--	--	--	--
60.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	6,90	1001,71	372,83	6914	2573	3,72	26
					594,00	139,50	4100	963	0,68	5
61.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	12,67	1001,71	372,83	12696	4725	3,72	47
					594,00	139,50	7528	1768	0,68	9
62.	С	Клей плиточный	кг	18,08	216,18	--	3909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С	Газоблоки D600 200х300х600 мм	шт	191,61	183,44	--	35150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С	Газоблоки D600 100х300х600 мм	шт	703,89	91,72	--	64562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК								208901
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА								
65.	Е0108-10-3	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	9,06	2375,66	337,41	21524	3057	5,34	48
					866,25	126,00	7848	1142	0,62	6
66.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	27,02	9481,00	--	256187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00	--	411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,64	7580,94	316,01	4852	202	8,25	5
					1368,00	119,39	876	76	0,58	0
69.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	53000,00	--	1542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	0,18	9152,67	990,15	1669	181	10,40	2
					1644,75	374,04	300	68	1,83	0
72.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00	--	279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00	--	320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	172357,31	536,06	620	2	289,00	1
					47475,00	202,50	171	1	0,99	0
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА								288052
		Раздел: ОКНА								
75.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	67,44	472,81	19,00	31886	1282	1,30	88
					217,73	6,18	14684	417	0,03	2
76.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	6,60	498,09	19,17	3287	127	1,38	9
					230,97	6,18	1524	41	0,03	0
77.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	67,45	427,50	19,32	28835	1303	1,11	75
					185,83	6,39	12534	431	0,03	2
78.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	116,12	346,04	18,87	40182	2191	0,82	95
					136,44	6,39	15843	742	0,03	4
79.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	9,34	348,93	18,88	3259	176	1,02	10
					171,01	6,57	1597	61	0,03	0
80.	С12061-18	Блоки оконные из ПВХ профилей	м2	183,57	5206,00	--	955665	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
81.	С12061-189	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	9,34	5206,00 -------- --	-- -------- --	48624 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
82.	С12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	67,44	5206,00 -------- --	-- -------- --	351093 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
83.	С12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	6,60	4472,00 -------- --	-- -------- --	29515 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
84.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-266,95	2800,00 -------- --	-- -------- --	-747460 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
85.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	266,95	4963,00 -------- --	-- -------- --	1324873 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
86.	Е0110-22-1	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	5,42	416,74 -------- 177,30	10,41 -------- 3,94	2259 -------- 961	56 -------- 21	1,11 -------- 0,02	6 -------- 0
87.	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	261,93	229,35 -------- 94,05	5,58 -------- 2,12	60075 -------- 24635	1462 -------- 555	0,59 -------- 0,01	153 -------- 3
88.	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	204,70	2030,00 -------- --	-- -------- --	415541 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ОКНА								2547635
		Раздел: ТИП Л								
89.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2026,22	170,90	9,95	346290	20161	0,36	721
					52,20	3,74	105769	7578	0,02	37
90.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	4052,44	22,47	0,67	91038	2715	0,00	18
					0,63	0,25	2553	1013	0,00	5
		Итого по разделу: ТИП Л								437328
		Раздел: ТИП К								
91.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	192,92	170,90	9,95	32971	1920	0,36	69
					52,20	3,74	10070	722	0,02	4
92.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	964,60	22,47	0,67	21670	646	0,00	4
					0,63	0,25	608	241	0,00	1
		Итого по разделу: ТИП К								54641
		Раздел: ТИП К1								
93.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	274,62	170,90	9,95	46934	2732	0,36	98
					52,20	3,74	14335	1027	0,02	5
94.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	549,24	22,47	0,67	12339	368	0,00	2
					0,63	0,25	346	137	0,00	1
		Итого по разделу: ТИП К1								59272
		Раздел: ТИП К2								
95.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	150,99	170,90	9,95	25805	1502	0,36	54
					52,20	3,74	7882	565	0,02	3
96.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	301,98	22,47	0,67	6784	202	0,00	1
					0,63	0,25	190	75	0,00	0
		Итого по разделу: ТИП К2								32589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТИП К3								
97.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	287,63	170,90	9,95	49157	2862	0,36	102
					52,20	3,74	15014	1076	0,02	5
98.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	575,26	22,47	0,67	12923	385	0,00	3
					0,63	0,25	362	144	0,00	1
		Итого по разделу: ТИП К3								62080
		Раздел: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
99.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	350,00	36,51	--	12778	--	0,16	57
					26,33	--	9216	--	--	--
100.	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	76,00	54,48	--	4140	--	0,18	14
					29,03	--	2206	--	--	--
101.	Ц0110-927-3	Прокладка оптического кабеля ОКГ-16,ОКГ-12,ОКГ-2, дроп кабеля G657A в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	775,00	59,83	28,70	46368	22242	0,14	109
					29,97	7,30	23227	5657	0,04	33
102.	Ц0108-147-2	Кабель ОК-2 для зарядки распределительной коробки	м	30,00	28,80	3,30	864	99	0,13	4
					21,00	0,60	630	18	0,00	0
103.	Ц0108-147-2	Кабель ОК-16,2 для монтажа оптической муфты	м	50,00	28,80	3,30	1440	165	0,13	7
					21,00	0,60	1050	30	0,00	0
104.	С	Оптический кабель небронированный число волокон 16 КС-ОКГ	м	27,00	39,22	--	1059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С	Оптический кабель небронированный число волокон 12 КС-ОКГ	м	36,00	35,52	--	1279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С	Оптический кабель небронированный число волокон 2 КС-ОКГ	м	133,00	26,56	--	3532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С	Оптический дроп кабель небронированный G657A	м	629,00	39,10	--	24597	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
108.	С	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 15 мм	м	353,50	14,82	--	5240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	м	76,76	71,34	--	5476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								106774

БЛОК В

Раздел: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

110.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	7,56	330,85	32,08	2501	243	1,49	11
					272,25	12,13	2058	92	0,06	0
111.	С12031-26	Двери утепленные двухпольные прим.	шт	2,00	16700,00	--	33400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ								35901

Раздел: ОКНА

112.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	6,18	472,81	19,00	2920	117	1,30	8
					217,73	6,18	1345	38	0,03	0
113.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	0,82	498,09	19,17	408	16	1,38	1
					230,97	6,18	189	5	0,03	0
114.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	17,62	427,50	19,32	7532	340	1,11	20
					185,83	6,39	3274	113	0,03	1
115.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	1,16	348,93	18,88	405	22	1,02	1
					171,01	6,57	198	8	0,03	0
116.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые	м2	17,62	5206,00	--	91719	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99			--	--	--	--	--	--
117.	С12061-189	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	1,16	5206,00	--	6039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	6,18	5206,00	--	32152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,82	4472,00	--	3667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-25,77	2800,00	--	-72167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	25,77	4963,00	--	127916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0110-22-1	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	6,08	416,74	10,41	2534	63	1,11	7
					177,30	3,94	1078	24	0,02	0
123.	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	199,19	229,35	5,58	45686	1112	0,59	117
					94,05	2,12	18734	422	0,01	2
124.	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	168,00	2030,00	--	341040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ОКНА 589851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Лестничное ограждение								
125.	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	33,40	4200,09	7,69	140283	257	1,34	45
					238,50	2,90	7966	97	0,01	0
126.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,07	93997,62	304,24	6260	20	198,00	13
					33075,00	114,75	2203	8	0,56	0
127.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	9,11	148,40	0,07	1352	1	0,65	6
					108,00	0,02	984	--	0,00	0
128.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	5,30	165,65	1,61	878	9	0,53	3
					88,65	0,61	470	3	0,00	0
		Итого по разделу: Лестничное ограждение								148773
		Раздел: Балконные ограждения БО-1								
129.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,38	4646,85	2285,57	1770	871	9,35	4
					1579,50	617,13	602	235	2,34	1
130.	С12021-26-7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,38	133700,00	--	50940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раз	м2	22,10	20,36	0,02	450	--	0,02	0
					4,16	--	92	--	--	--
132.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,05	21,80	0,05	241	1	0,03	0
					5,81	0,02	64	--	0,00	0
133.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	696	2	198,00	1
					33075,00	114,75	245	1	0,56	0
		Итого по разделу: Балконные ограждения БО-1								54096
		Раздел: Балконные ограждения БО-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,42	4646,85	2285,57	1974	971	9,35	4
					1579,50	617,13	671	262	2,34	1
135.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,42	133700,00	--	56796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раз	м2	24,64	20,36	0,02	502	--	0,02	1
					4,16	--	102	--	--	--
137.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,32	21,80	0,05	269	1	0,03	0
					5,81	0,02	72	--	0,00	0
138.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	461	1	198,00	1
					33075,00	114,75	162	1	0,56	0
		Итого по разделу: Балконные ограждения БО-2								60000
		Раздел: Балконные ограждения БО-3								
139.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,44	4646,85	2285,57	2050	1008	9,35	4
					1579,50	617,13	697	272	2,34	1
140.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,44	133700,00	--	58988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раз	м2	25,59	20,36	0,02	521	1	0,02	1
					4,16	--	106	--	--	--
142.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,79	21,80	0,05	279	1	0,03	0
					5,81	0,02	74	--	0,00	0
143.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	310	1	198,00	1
					33075,00	114,75	109	--	0,56	0
		Итого по разделу: Балконные ограждения БО-3								62149
		Раздел: Балконные ограждения БО-4								
144.	Е0109-17-	Монтаж колонн цельного сечения	т	0,41	4646,85	2285,57	1924	946	9,35	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т			1579,50	617,13	654	255	2,34	1
145.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,41	133700,00	--	55352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	310	1	198,00	1
					33075,00	114,75	109	--	0,56	0
147.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 раз	м2	24,01	20,36	0,02	489	--	0,02	1
					4,16	--	100	--	--	--
148.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,01	21,80	0,05	262	1	0,03	0
					5,81	0,02	70	--	0,00	0
149.	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	м2	188,00	302,79	125,09	56924	23516	0,94	177
					144,00	29,74	27072	5591	0,10	19
150.	С	Профилированный лист МП-20х1100	м2	188,00	402,71	--	75709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Балконные ограждения БО-4 190970

Раздел: Балконное ограждение в осях 15-14,11-12

151.	Е0108-7-1	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	9,48	294,12	18,89	2788	179	1,24	12
					194,85	7,07	1847	67	0,03	0
152.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	0,28	9481,00	--	2642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	717	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой	т	0,11	4646,85	2285,57	505	248	9,35	1
					1579,50	617,13	172	67	2,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 25 м, массой до 1 т								
156.	С12021-26 0	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,11	114900,00	--	12478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	2265	7	198,00	5
					33075,00	114,75	797	3	0,56	0
		Итого по разделу: Балконное ограждение в осях 15-14,11-12								21474
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
158.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	80,00	712,67	29,90	57013	2392	3,83	307
					682,76	11,81	54621	945	0,05	4
159.	С	Осевой вентилятор VOrTiCE PunTO M100/4	шт	80,00	1608,96	--	128716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	159,50	1169,91	13,82	186601	2204	1,62	258
					259,88	5,18	41450	826	0,03	4
161.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	118,80	1144,51	11,11	135968	1320	1,48	176
					238,61	4,16	28347	494	0,02	2
162.	Е0120-21-7	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3600 мм	шт	7,00	6330,48	64,73	44313	453	2,60	18
					427,61	23,63	2993	165	0,12	1
163.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными	м2	108,75	240,16	92,82	26118	10094	0,59	64
					100,80	34,88	10962	3793	0,17	18
164.	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	м3	4,35	5520,00	--	24012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	39,00	93,00	--	3627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ								606369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
166.	С151601-3 32	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,60	28900,00	--	17340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	2,55	52100,00	--	132855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	4,60	60500,00	--	278300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С151601-5 93	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,70	248700,00	--	174090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С	Кабель ВВГ 5х35 мм2	м	140,00	1050,94	--	147131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	1640,00	36,51	--	59876	--	0,16	266
					26,33	--	43181	--	--	--
172.	Е0121-3-7	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 70 мм по основанию пола	м	140,00	53,58	--	7501	--	0,17	24
					28,13	--	3938	--	--	--
173.	С	Труба полиэтиленвая Д 20 мм	м	1515,00	17,91	--	27137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С	Труба полиэтиленвая Д 25 мм	м	141,40	71,34	--	10087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	С	Труба полиэтиленвая Д 63 мм	м	141,40	94,19	--	13319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы кабелей	м	1780,00	11,04	1,09	19659	1948	0,06	103
					9,23	0,66	16429	1173	0,00	5
177.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	6810,00	26,92	--	183325	--	0,15	1035
					24,75	--	168548	--	--	--

Итого по разделу: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 1070621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
178.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	280,00	36,51	--	10223	--	0,16	45
					26,33	--	7372	--	--	--
179.	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	46,00	54,48	--	2506	--	0,18	8
					29,03	--	1335	--	--	--
180.	Ц0110-927 -3	Прокладка оптического кабеля ОКГ-16,ОКГ-12,ОКГ-2, дроп кабеля G657A в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	498,00	59,83	28,70	29795	14293	0,14	70
					29,97	7,30	14925	3635	0,04	21
181.	Ц0108-147 -2	Кабель ОК-2 для зарядки распределительной коробки	м	21,00	28,80	3,30	605	69	0,13	3
					21,00	0,60	441	13	0,00	0
182.	Ц0108-147 -2	Кабель ОК-16,2 для монтажа оптической муфты	м	38,00	28,80	3,30	1094	125	0,13	5
					21,00	0,60	798	23	0,00	0
183.	С	Оптический кабель небронированный число волокон 12 КС-ОКГ	м	23,00	35,52	--	817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	С	Оптический кабель небронированный число волокон 2 КС-ОКГ	м	100,00	26,56	--	2656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	С	Оптический дроп кабель небронированный G657A	м	433,00	39,10	--	16932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	С	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 15 мм	м	282,80	14,82	--	4192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	С	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	м	46,46	71,34	--	3314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								72135
		ИТОГО:					31398373	876876		18184
							3010949	288656		1316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На монтажные работы	328712
На общестроительные работы	3033791
На металломонтажные работы	32895
На сантехнические работы	166197
Всего накладных расходов:	3561595
Итого с накладными	34959968

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2089875
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	37049843
Итого с временными, 1,1 %	37455975
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	37859109
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	38008418
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	38381691
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	105042018
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2100840
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	107142858
Налог на добавленную стоимость, 12 %	12857142
Итого с НДС	120000000

Принял

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана»

_____ Шаяхметов А.К

Технадзор:

ТОО "Кгаи инжиниринг"

_____ Кажиев А.

Сдал:

Подрядчик:

ТОО «СурМАК»

_____ Боскынбаев А.Н

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" БИН 060140008504

Подрядчик ТОО "СурМАК " БИН 020240006029

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительс
и жилищно-коммунального хозяйства

Наименование строительства и его адрес: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области/ привязка//пятно 43/

от "02 мая" 2012 г
№170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		точник финансирован		Организационно-правовая	
		номер	дата	именован	код	наименование	код
		доп согл №4 от 19.01.2016г к договору №123 от 08.12.2014г					

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них			дополнительные зат			
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно с НДС	в отчетном месяце за март без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	в отчетном месяце	по монтажу оборудовани я	Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	на приобр етение матери алов	другие дополните льные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области/ привязка//пятно 43/	645 200 216,00	326 875 000	70 294 644	102 478 980	24 442 293					8 435 356	78 730 000

М.П Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" _____ Шаяхметов А.К 2016 г

М.П Подрядчик Генеральный директор ТОО "СурМАК" _____ Боскынбаев А.Н 2016 г

М.П Технадзор ТОО "ТОО "Krav инжиниринг" _____ Кравченко А.Г. 2016 г

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"
Субподрядчик
Договор Дополнительное соглашение №4 от 19.01.2016 г к договору № 123 от 8.12. 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.Талдыкорган Алматинской области (привязка) (пятно 43)

Наименование обьекта: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.Талдыкорган Алматинской области (привязка) (пятно 43) Блок Б.Общестроительные работы КЖ

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **март** 2016 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК А								
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ								
1.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	75,80	10284,17	241,10	779559	18276	8,06	611
					1282,50	91,08	97216	6904	0,44	34
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ								779559
		Раздел: УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ И ПЛОЩАДКИ								
2.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	5,54	64400,00	--	356898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,82	68800,00	--	125147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,16	66000,00	--	10705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,60	64700,00	--	38496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,21	33697,62	304,24	7191	65	198,00	42
					33075,00	114,75	7058	24	0,56	0
7.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,16	60200,00	--	9801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	52400,00	--	2651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ И ПЛОЩАДКИ 552019

Раздел: УСТРОЙСТВО ЛИФТА

10.	С	Лифт г/п 630 кг,скорость 1м/с	шт.	1,00	2041277,66	--	2041278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ЛИФТА 2041278

БЛОК Б

Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

11.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м2	6933,06	77,28	3,43	535787	23780	0,46	3156
					73,73	1,31	511175	9082	0,01	44
12.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	16639,34	31,00	--	515820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков	м2	2694,26	106,20	3,94	286130	10615	0,55	1491
					102,11	1,49	275111	4014	0,01	20
14.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	6466,22	31,00	--	200453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 1538190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ								
15.	С143009-1 1	Гравий керамзитовый М-400, фракция 10-20 мм	м3	70,86	3580,00 --	-- --	253693 --	-- --	-- --	-- --
16.	С11031-59 0	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	м3	9,38	5891,00 --	-- --	55258 --	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,09	41200,00 --	-- --	3885 --	-- --	-- --	-- --
18.	С	Праймер битумный Техниколь	л	153,90	101,91 --	-- --	15684 --	-- --	-- --	-- --
19.	С	Нижний слой ЭПП	м2	673,70	243,97 --	-- --	164365 --	-- --	-- --	-- --
20.	С	Верхний слой ЭКП	м2	511,70	271,77 --	-- --	139063 --	-- --	-- --	-- --
21.	С11011-21 30	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х57 мм	шт	641,00	1,10 --	-- --	705 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12021-41	Шинка металлическая прим.	т	0,10	147100,00 --	-- --	15048 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12031-15 7	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	116,80	61,00 --	-- --	7125 --	-- --	-- --	-- --
24.	С11011-21 42	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х12 мм	шт	1168,00	0,93 --	-- --	1086 --	-- --	-- --	-- --
25.	С	Праймер битумный Техниколь	л	1,35	101,91 --	-- --	138 --	-- --	-- --	-- --
26.	С	Колпак из ЭПДМ	шт	2,00	154,41 --	-- --	309 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	С12061-15 2	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м2	5,76	3960,00	--	22810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ								679169
		Раздел: Устройство полов								
28.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	127,65	4699,36	261,86	599882	33427	3,44	439
					499,50	99,00	63762	12638	0,48	61
29.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	14,38	4699,36	261,86	67584	3766	3,44	49
					499,50	99,00	7184	1424	0,48	7
		Итого по разделу: Устройство полов								667466
		Раздел: ЛЕСТНИЧНОЕ И БАЛКОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ								
30.	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	49,89	4200,09	7,69	209542	384	1,34	67
					238,50	2,90	11899	145	0,01	1
31.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,09	93997,62	304,24	8920	29	198,00	19
					33075,00	114,75	3139	11	0,56	0
32.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	27,68	148,40	0,07	4108	2	0,65	18
					108,00	0,02	2990	1	0,00	0
33.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	7,98	165,65	1,61	1322	13	0,53	4
					88,65	0,61	707	5	0,00	0
34.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,53	4646,85	2285,57	2479	1219	9,35	5
					1579,50	617,13	843	329	2,34	1
35.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,53	133700,00	--	71316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 раз	м2	30,94	20,36	0,02	630	1	0,02	1
					4,16	--	129	--	--	--