Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" БИН 060140008504
Подрядчик ТОО "СурМАК " БИН 020240006029

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительс
и жилищно-коммунального хозяйства

Наименование строительства и его адрес: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области/ привязка//пятно 43/

от "02 мая" 2012 г
№170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		точник финансирован		Организационно-правовая	
		номер	дата	именовак	код	наименование	код
		доп согл №4 от 19.01.2016г к договору №123 от 08.12.2014г					

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них			дополнительные зат			
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно с НДС	в отчетном месяце за / без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	в отчетном месяце	по монтажу оборудовани я	Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	на приобр етение матери алов	другие дополните льные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области/ привязка//пятно 43/	904 862 605,00	714 682 389	40 395 652	296 212 270	13 967 066					4 847 478	45 243 130

М.П. Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" _____ Шаяхметов А.К 2016 г

М.П. Подрядчик Генеральный директор ТОО "СурМАК" _____ Боскынбаев А.Н 2016 г

М.П. Технадзор ТОО "Кгау инжиниринг" _____ Кравченко А.Г. 2016 г

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"
Субподрядчик
Договор Дополнительное соглашение №4 от 19.01.2016г к договору № 123 от 8.12. 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.Талдыкорган Алматинской области (привязка) (пятно 43)

Наименование обьекта: Строительство 168 квартирного разновысотного жилого дома в г.Талдыкорган Алматинской области (привязка) (пятно 43) Блок А,Б,В

А К Т N_____

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь_месяц _____

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
БЛОК А										
		Раздел: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ								
1.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	52,40	103,08	0,99	5401	52	0,07	4
					11,59	0,38	607	20	0,00	0
2.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	72,30	4315,62	245,72	312019	17766	2,71	196
					382,50	92,25	27655	6670	0,45	33
3.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	93,80	189,45	4,72	17770	443	0,40	38
					70,88	1,78	6649	167	0,01	1
4.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	482,30	170,90	9,95	82427	4799	0,36	172
					52,20	3,74	25176	1804	0,02	9
5.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1929,20	22,47	0,67	43339	1293	0,00	8
					0,63	0,25	1215	482	0,00	2
6.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,09	5239,08	327,33	494	31	11,60	1
					1890,00	123,75	178	12	0,60	0
7.	Е0112-2-7	Устройство кровель плоских	м2	1230,50	52,48	3,28	64573	4032	0,12	152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов			20,22	0,78	24881	959	0,00	4
8.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	29,20	140,27	4,07	4096	119	0,74	22
					135,68	0,97	3962	28	0,05	2
9.	Е0106-11-1	Установка саморезов	1т	0,02	52657,31	536,06	1053	11	289,00	6
					47475,00	202,50	950	4	0,99	0
10.	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,09	9739,20	3333,30	872	298	29,80	3
					5917,50	--	530	--	--	--
11.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	1269	4	198,00	3
					33075,00	114,75	447	2	0,56	0
12.	Е0109-40-1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	м	146,60	24,32	0,42	3565	62	0,13	19
					21,92	0,16	3213	23	0,00	0
13.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	109,73	544,76	1,24	59776	136	0,97	107
					153,23	0,47	16814	52	0,00	0
14.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	18,00	1155,99	81,61	20808	1469	6,08	109
					963,00	31,50	17334	567	0,15	3
15.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,40	544,76	1,24	1852	4	0,97	3
					153,23	0,47	521	2	0,00	0
16.	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	м2	5,76	97,07	1,19	559	7	0,26	1
					41,18	0,45	237	3	0,00	0
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ								619874
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
17.	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	638,43	197,34	1,19	125988	760	0,14	88
					22,28	0,45	14224	287	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	6767,15	251,66	1,88	1703021	12722	0,23	1563
					38,93	0,72	263445	4872	0,00	24
19.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков	м2	3666,78	106,20	3,94	389412	14447	0,55	2030
					102,11	1,49	374415	5464	0,01	27
20.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	3008,48	257,14	2,33	773601	7010	0,26	782
					43,65	0,88	131320	2647	0,00	13
21.	Е0115-180 -2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	568,30	200,36	1,65	113865	938	0,15	88
					24,53	0,63	13940	358	0,00	2
22.	Е0115-163 -9	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	м2	90,00	100,25	2,43	9022	219	0,21	19
					33,30	0,92	2997	83	0,00	0
23.	Е0115-69-1	Затирка швов	м2	1690,06	21,00	0,42	35488	710	0,10	164
					14,85	0,16	25097	270	0,00	1
24.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	64,07	175,73	2,00	11259	128	0,57	36
					93,60	0,27	5997	17	0,04	3
25.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	м3	3,82	6045,18	185,63	23093	709	18,17	69
					3264,75	69,75	12471	266	0,34	1
26.	С11031-59 1	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	3,82	7402,00	--	28276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	38,20	936,05	4,92	35757	188	1,15	44
					193,05	1,87	7375	71	0,01	0
28.	Е0115-163 -8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и	м2	28,02	88,67	1,42	2485	40	0,19	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен			30,38	0,54	851	15	0,00	0
29.	Е0115-69-3	Затирка швов	м2	834,23	13,61	0,35	11351	292	0,06	50
					8,78	0,14	7325	117	0,00	1
30.	Е0115-163-9	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	м2	9,00	100,25	2,43	902	22	0,21	2
					33,30	0,92	300	8	0,00	0
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								3263518
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПОЛОВ								
31.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в два слоя	м2	799,16	103,08	0,99	82377	791	0,07	55
					11,59	0,38	9262	304	0,00	1
32.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	139,85	4315,62	245,72	603552	34365	2,71	379
					382,50	92,25	53494	12901	0,45	63
33.	Е0110-34-2	Установка почтовых ящиков	шт	18,00	61,59	11,86	1109	213	0,29	5
					44,33	4,50	798	81	0,02	0
34.	С	Почтовый ящик 4 секций	шт	18,00	1852,96	--	33353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПОЛОВ								720392
		Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								
35.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	472,50	398,48	102,53	188282	48445	0,90	425
					151,65	35,67	71655	16854	0,14	66
36.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	190,60	330,85	32,08	63059	6114	1,49	284
					272,25	12,13	51890	2312	0,06	11
37.	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	115,92	447,28	20,21	51849	2343	1,29	149
					215,16	6,88	24941	798	0,03	4
38.	Е0110-91-	Установка оконных блоков из ПХВ	м2	73,37	472,81	19,00	34690	1394	1,30	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2			217,73	6,18	15975	454	0,03	2
39.	E0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	1,55	498,09	19,17	772	30	1,38	2
					230,97	6,18	358	10	0,03	0
40.	E0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	104,46	427,50	19,32	44657	2018	1,11	116
					185,83	6,39	19412	667	0,03	3
41.	E0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	173,40	346,04	18,87	60004	3272	0,82	142
					136,44	6,39	23659	1108	0,03	5
42.	E0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	13,43	348,93	18,88	4686	254	1,02	14
					171,01	6,57	2297	88	0,03	0
43.	E0110-22-1	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	6,03	416,74	10,41	2513	63	1,11	7
					177,30	3,94	1069	24	0,02	0
44.	E0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	342,92	229,35	5,58	78650	1913	0,59	201
					94,05	2,12	32252	727	0,01	4
45.	E0110-22-3	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	м2	13,43	155,81	3,84	2093	52	0,40	5
					64,58	1,44	867	19	0,01	0
46.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	74,61	544,76	1,24	40643	93	0,97	73
					153,23	0,47	11432	35	0,00	0
		Итого по разделу: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								571897
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
47.	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных	м2	3412,00	150,62	0,62	513909	2115	0,44	1484
					69,08	0,23	235701	785	0,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		работ								
48.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	317,00	164,63	50,15	52186	15898	0,53	169
					92,03	18,68	29174	5922	0,09	29
49.	Е0114-34-1	Покрытие пленкой стен	м2	317,00	34,38	0,07	10900	22	0,12	39
					18,56	0,02	5884	6	0,00	0
50.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	317,00	3142,91	3,99	996302	1265	2,70	856
					467,15	1,22	148087	387	0,00	1
51.	Е0115-157-2	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	м2	2174,74	22,60	0,14	49149	304	0,13	285
					22,46	0,05	48845	109	0,00	1
52.	Е0115-84-1	Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту до 2,5 м при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	2174,74	117,69	0,64	255945	1392	0,66	1432
					117,04	--	254532	--	--	--
53.	Е0115-80-4	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	2174,74	112,25	1,09	244107	2363	0,51	1106
					95,92	0,24	208601	522	0,00	3
54.	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	2174,74	101,33	1,65	220356	3588	0,09	201
					17,12	0,63	37232	1370	0,00	7
55.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм потолков	м2	421,00	106,20	3,94	44710	1659	0,55	233
					102,11	1,49	42988	627	0,01	3
56.	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	421,00	101,33	1,65	42658	695	0,09	39
					17,12	0,63	7208	265	0,00	1
57.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	м3	43,36	6045,18	185,63	262119	8049	18,17	788
					3264,75	69,75	141560	3024	0,34	15
58.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	15,18	544,76	1,24	8269	19	0,97	15
					153,23	0,47	2326	7	0,00	0
59.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	30,36	20,36	0,02	618	1	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 два раза			4,16	--	126	--	--	--
60.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	8,71	1886,27	100,89	16420	878	0,85	7
					123,75	38,25	1077	333	0,18	2
61.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	6,96	4121,29	66,01	28701	460	1,35	9
					195,75	24,93	1363	174	0,12	1
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								2746348
		Раздел: ВХОДНАЯ ГРУППА в осях 3а-5а								
62.	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	м3	9,34	5282,81	353,46	49341	3301	3,64	34
					625,50	133,52	5842	1247	0,65	6
63.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	4,90	215,20	97,07	1054	476	0,78	4
					112,50	36,00	551	176	0,18	1
64.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	5,39	447,00	--	2409	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	34,50	170,90	9,95	5896	343	0,36	12
					52,20	3,74	1801	129	0,02	1
66.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	69,00	22,47	0,67	1550	46	0,00	0
					0,63	0,25	43	17	0,00	0
67.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	34,50	55,56	0,23	1917	8	0,29	10
					51,30	0,09	1770	3	0,00	0
68.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,12	5239,08	327,33	625	39	11,60	1
					1890,00	123,75	225	15	0,60	0
69.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,12	41200,00	--	4915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62	304,24	3102	10	198,00	7
					33075,00	114,75	1091	4	0,56	0
71.	Е0109-17-	Монтаж колонн цельного сечения	т	0,66	4646,85	2285,57	3056	1503	9,35	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т			1579,50	617,13	1039	406	2,34	2
72.	С12021-42	Цельнометаллический каркас	т	0,66	112700,00	--	74123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-45	Элементы из профильной стали	т	0,02	42100,00	--	1019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	172357,31	536,06	190	1	289,00	0
					47475,00	202,50	52	--	0,99	0
75.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 раз	м2	38,15	20,36	0,02	777	1	0,02	1
					4,16	--	159	--	--	--
76.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,07	21,80	0,05	416	1	0,03	1
					5,81	0,02	111	--	0,00	0
77.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей МС-1	1т	0,01	93997,62	304,24	658	2	198,00	1
					33075,00	114,75	232	1	0,56	0
78.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,17	21304,82	334,28	3728	58	22,10	4
					3397,50	126,00	595	22	0,62	0
79.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	22,70	20,48	0,91	465	21	0,03	1
					4,68	0,34	106	8	0,00	0
80.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	22,70	472,94	8,20	10736	186	1,71	39
					272,95	3,08	6196	70	0,02	0
81.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	24,40	228,96	7,54	5587	184	1,43	35
					214,65	2,86	5237	70	0,01	0
82.	С	Виниловый сайдинг	м2	24,40	305,74	--	7460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,40	544,76	1,24	765	2	0,97	1
					153,23	0,47	215	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	Е0106-11-1	Установка саморезов	1т	0,00	52657,31	536,06	105	1	289,00	1
					47475,00	202,50	95	--	0,99	0
85.	С11011-2130	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х57 мм	шт	74,00	1,10	--	81	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	9,90	464,22	1,22	4596	12	0,28	3
					44,10	0,45	437	4	0,00	0
87.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	23,10	2962,71	3,99	68439	92	2,70	62
					467,15	1,22	10791	28	0,00	0
88.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	м2	12,80	2351,88	2,56	30104	33	2,55	33
					420,75	0,97	5386	12	0,00	0
89.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	25,50	84,93	5,89	2166	150	0,42	11
					71,78	2,23	1830	57	0,01	0
90.	С	Никелированное ограждение	м	25,50	4323,57	--	110251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ВХОДНАЯ ГРУППА в осях 3а-5а 395530

Раздел: Лестничное ограждение

91.	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	62,73	4200,09	7,69	263471	482	1,34	84
					238,50	2,90	14961	182	0,01	1
92.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,12	93997,62	304,24	11430	37	198,00	24
					33075,00	114,75	4022	14	0,56	0
93.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	27,68	148,40	0,07	4108	2	0,65	18
					108,00	0,02	2990	1	0,00	0
94.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	8,40	165,65	1,61	1391	14	0,53	4
					88,65	0,61	745	5	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Лестничное ограждение								280401
		Раздел: Балконные ограждения БО-1								
95.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,69	4646,85	2285,57	3187	1567	9,35	6
					1579,50	617,13	1083	423	2,34	2
96.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	696	2	198,00	1
					33075,00	114,75	245	1	0,56	0
97.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раз	м2	39,78	20,36	0,02	810	1	0,02	1
					4,16	--	165	--	--	--
98.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,89	21,80	0,05	434	1	0,03	1
					5,81	0,02	116	--	0,00	0
99.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	19,89	148,40	0,07	2951	1	0,65	13
					108,00	0,02	2148	--	0,00	0
100.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,76	4646,85	2285,57	3529	1736	9,35	7
					1579,50	617,13	1199	469	2,34	2
101.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	423	1	198,00	1
					33075,00	114,75	149	1	0,56	0
102.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раз	м2	44,04	20,36	0,02	897	1	0,02	1
					4,16	--	183	--	--	--
103.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,02	21,80	0,05	480	1	0,03	1
					5,81	0,02	128	--	0,00	0
104.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	22,02	148,40	0,07	3268	2	0,65	14
					108,00	0,02	2378	--	0,00	0
105.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных	т	0,40	4646,85	2285,57	1849	909	9,35	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т			1579,50	617,13	628	245	2,34	1
106.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	310	1	198,00	1
					33075,00	114,75	109	--	0,56	0
107.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раз	м2	23,07	20,36	0,02	470	--	0,02	0
					4,16	--	96	--	--	--
108.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,54	21,80	0,05	251	1	0,03	0
					5,81	0,02	67	--	0,00	0
109.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	11,54	148,40	0,07	1712	1	0,65	7
					108,00	0,02	1246	--	0,00	0
110.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,92	4646,85	2285,57	4276	2103	9,35	9
					1579,50	617,13	1453	568	2,34	2
111.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	423	1	198,00	1
					33075,00	114,75	149	1	0,56	0
112.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раз	м2	53,37	20,36	0,02	1087	1	0,02	1
					4,16	--	222	--	--	--
113.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,68	21,80	0,05	582	1	0,03	1
					5,81	0,02	155	1	0,00	0
114.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	26,68	148,40	0,07	3960	2	0,65	17
					108,00	0,02	2882	1	0,00	0
115.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,34	4646,85	2285,57	1589	782	9,35	3
					1579,50	617,13	540	211	2,34	1
116.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	310	1	198,00	1
					33075,00	114,75	109	--	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раз	м2	19,84	20,36	0,02	404	--	0,02	0
					4,16	--	83	--	--	--
118.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,92	21,80	0,05	216	--	0,03	0
					5,81	0,02	58	--	0,00	0
119.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	9,92	148,40	0,07	1472	1	0,65	6
					108,00	0,02	1071	--	0,00	0
120.	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	м2	294,00	302,79	125,09	89020	36775	0,94	276
					144,00	29,74	42336	8744	0,10	30
121.	С	Профилированный лист МП-20х1100	м2	294,00	424,64	--	124843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0108-7-1	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	8,72	294,12	18,89	2565	165	1,24	11
					194,85	7,07	1699	62	0,03	0
123.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	0,26	9481,00	--	2431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	72	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,08	4646,85	2285,57	391	192	9,35	1
					1579,50	617,13	133	52	2,34	0
127.	С12021-267прим.	Ограждение	т	0,08	133700,00	--	11258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	1137	4	198,00	2
					33075,00	114,75	400	1	0,56	0
129.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб,	м2	2,79	148,40	0,07	414	--	0,65	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2			108,00	0,02	302	--	0,00	0
130.	Е0106-1-1 9	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	м3	5,66	5282,81	353,46	29901	2001	3,64	21
					625,50	133,52	3540	756	0,65	4
131.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	1,21	1219,27	100,89	1475	122	0,85	1
					123,75	38,25	150	46	0,18	0
132.	Е0108-7-1	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	15,35	294,12	18,89	4515	290	1,24	19
					194,85	7,07	2991	109	0,03	1
133.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	0,45	9481,00	--	4279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Е0109-61-10	Монтаж лестницы	т	0,02	9752,34	2387,56	207	51	35,10	1
					6120,00	295,43	130	6	1,35	0
136.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02	133700,00	--	2834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	470	2	198,00	1
					33075,00	114,75	165	1	0,56	0
138.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,50	148,40	0,07	371	--	0,65	2
					108,00	0,02	270	--	0,00	0
139.	Е0109-61-10	Монтаж лестницы	т	0,02	9752,34	2387,56	183	45	35,10	1
					6120,00	295,43	115	6	1,35	0
140.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02	133700,00	--	2514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	470	2	198,00	1
					33075,00	114,75	165	1	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,50	148,40	0,07	371	--	0,65	2
					108,00	0,02	270	--	0,00	0
143.	Е0109-61-10	Монтаж лестницы	т	0,02	9752,34	2387,56	208	51	35,10	1
					6120,00	295,43	130	6	1,35	0
144.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02	133700,00	--	2848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	470	2	198,00	1
					33075,00	114,75	165	1	0,56	0
146.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,50	148,40	0,07	371	--	0,65	2
					108,00	0,02	270	--	0,00	0
147.	Е0109-61-10	Монтаж лестницы	т	0,01	9752,34	2387,56	136	33	35,10	0
					6120,00	295,43	85	4	1,35	0
148.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01	133700,00	--	1858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	470	2	198,00	1
					33075,00	114,75	165	1	0,56	0
150.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,50	148,40	0,07	371	--	0,65	2
					108,00	0,02	270	--	0,00	0
151.	Е0109-61-10	Монтаж лестницы	т	0,15	9752,34	2387,56	1416	347	35,10	5
					6120,00	295,43	889	43	1,35	0
152.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,15	133700,00	--	19413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62	304,24	3788	12	198,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					33075,00	114,75	1333	5	0,56	0
154.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	20,00	148,40	0,07	2968	1	0,65	13
					108,00	0,02	2160	--	0,00	0
155.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций люка	т	0,88	14806,01	1133,15	13000	995	82,10	72
					12892,50	398,25	11320	350	1,95	2
156.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,88	133700,00	--	117389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	С11011-819	Петля накладная	шт	64,00	40,00	--	2560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Е0115-172 -4	Масляная окраска люка пожарного белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	53,76	148,40	0,07	7978	4	0,65	35
					108,00	0,02	5806	1	0,00	0
159.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	93997,62	304,24	5358	17	198,00	11
					33075,00	114,75	1885	7	0,56	0
160.	Е0109-61-10	Монтаж лестницы	т	0,48	9752,34	2387,56	4659	1141	35,10	17
					6120,00	295,43	2924	141	1,35	1
161.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,48	133700,00	--	63868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,12	93997,62	304,24	11364	37	198,00	24
					33075,00	114,75	3999	14	0,56	0
163.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	60,00	148,40	0,07	8904	4	0,65	39
					108,00	0,02	6480	1	0,00	0
164.	Е0110-34-2	Установка почтовых ящиков	шт	18,00	61,59	11,86	1109	213	0,29	5
					44,33	4,50	798	81	0,02	0
165.	С	Почтовый ящик 4 секций	шт	18,00	1852,96	--	33353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Балконные ограждения БО-1								620796
		Раздел: УСТРОЙСТВО МУСОРОПРОВОДА								
166.	Е0108-28-1	Монтаж мусоропровода со стволом из асбестоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м	мусороп	1,00	46505,12	11211,12	46505	11211	61,30	61
					9832,50	3157,65	9832	3158	12,56	13
167.	Е0108-31-1	Добавлять на один дополнительный приемный клапан	клапан	4,00	532,06	16,15	2128	65	2,54	10
					411,75	6,75	1647	27	0,03	0
168.	Е0108-32-1	Окраска металлических деталей мусоропровода в 9-этажных зданиях с пятью клапанами	мусороп.	1,00	1728,68	--	1729	--	4,79	5
					850,50	--	850	--	--	--
169.	Е0108-34-1	При окраске на один дополнительный клапан добавлять	клапан	4,00	205,41	--	822	--	0,58	2
					101,25	--	405	--	--	--
170.	С	Дефлектор с фартуком	шт	1,00	3705,92	--	3706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	С	Труба вентиляционная д 315 ТРВ	м	3,20	679,42	--	2174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С	Камера очистки мусоопровода КОМ	шт	1,00	93111,18	--	93111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С	Муфта силовая разгрузочная МСР	шт	3,00	2501,49	--	7504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С	Патрубок шибера с опорным фланцем в сборе ПТШ-О длина 0,9м	шт	1,00	5404,46	--	5404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	С	Шибер ШБР	шт	1,00	11210,40	--	11210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	С	Секция ствола труба СМП Ду400 L 1,5 мм	шт	12,00	3860,33	--	46324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С	Загрузочным клапаном в сборе КМЗ	шт	8,00	4061,07	--	32489	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
178.	С	Секция ствола труба СМП Ду400 L 1,5	мп	9,00	3860,33	--	34743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	С	Секция ствола труба СМП Ду400	мп	3,97	3860,33	--	15326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	С	Гаситель ГС	шт	1,00	81066,95	--	81067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С	Дроссель клапан	шт	1,00	1258,47	--	1258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	С	Мусоросборный контейнер	шт	1,00	12075,12	--	12075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С	Хомут	шт	1,00	1505,53	--	1506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	21,00	166,00	--	3486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	С11011-100	Герметик, марка 51-Г-10	кг	8,00	411,00	--	3288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	С11031-584	Маты прошивные МТПЭ-1-75 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 70-100 мм	м3	0,03	5114,00	--	153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	С11031-27	Вермикулит вспученный	м3	0,31	6530,00	--	2024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: УСТРОЙСТВО МУСОРОПРОВОДА 408033

БЛОК Б

Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

188.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	13,34	544,76	1,24	7267	17	0,97	13
					153,23	0,47	2044	6	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	7,01	1886,27	100,89	13213	707	0,85	6
					123,75	38,25	867	268	0,18	1
190.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	5,60	4121,29	66,01	23096	370	1,35	8
					195,75	24,93	1097	140	0,12	1
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								43576
		Раздел: Устройство мусоропровода								
191.	Е0108-28-1	Монтаж мусоропровода со стволом из асбестоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м	мусороп	1,00	46505,12	11211,12	46505	11211	61,30	61
					9832,50	3157,65	9832	3158	12,56	13
192.	Е0108-29-1	На каждый этаж сверх или менее девяти добавлятьисключать	этаж	-2,00	2371,19	1104,88	-4742	-2210	5,04	-10
					796,50	311,58	-1593	-623	1,23	-2
193.	Е0108-32-1	Окраска металлических деталей мусоропровода в 9-этажных зданиях с пятью клапанами	мусороп.	1,00	1728,68	--	1729	--	4,79	5
					850,50	--	850	--	--	--
194.	Е0108-33-1	При окраске на каждый этаж сверх или менее девяти добавлятьисключать	этаж	-2,00	104,96	--	-210	--	0,30	-1
					51,75	--	-104	--	--	--
195.	Е0108-34-1	При окраске на один дополнительный клапан добавлять	клапан	2,00	205,41	--	411	--	0,58	1
					101,25	--	202	--	--	--
196.	С	Дефлектор фартуком	шт	1,00	3705,92	--	3706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	С	Труба вентиляционная д 315 ТРВ	м	2,75	679,42	--	1868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	С	Камера очистки мусоопровода КОМ	шт	1,00	93111,18	--	93111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	С	Муфта силовая разгрузочная МСР	шт	3,00	2501,49	--	7504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	С	Патрубок шибера с опорным фланцем в сборе ПТШ-О	шт	1,00	5404,46	--	5404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201.	С	Шибер ШБР	шт	1,00	11210,40	--	11210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	С	Секция ствола труба СМП Ду400 L 1,5 мм	пм	9,00	3860,33	--	34743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	С	Загрузочным клапаном в сборе КМЗ	шт	8,00	4873,28	--	38986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	С	Секция ствола труба СМП Ду400	мп	9,97	3860,33	--	38488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	С	Секция ствола труба СМП Ду400	мп	3,97	3860,33	--	15326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	С	Гаситель ГС	шт	1,00	81066,95	--	81067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	С	Дроссель клапан	шт	1,00	1258,47	--	1258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	С	Мусоросборный контейнер	шт	1,00	12075,12	--	12075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	С	Хомут	шт	1,00	1505,53	--	1506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	21,00	166,00	--	3486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	С11011-100	Герметик, марка 51-Г-10	кг	8,00	411,00	--	3288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	С11031-584	Маты прошивные МТПЭ-1-75 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 70-100 мм	м3	0,03	5114,00	--	153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	С11031-27	Вермикулит вспученный	м3	0,31	6530,00	--	2024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.	Е0110-34-2	Установка почтовых ящиков	шт	14,00	61,59	11,86	862	166	0,29	4
					44,33	4,50	621	63	0,02	0
215.	С	Почтовый ящик 4 секций	шт	14,00	1852,96	--	25941	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство мусоропровода								425701

БЛОК В

Раздел: АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ

216.	Е0110-34-2	Установка почтовых ящиков	шт	10,00	61,59	11,86	616	119	0,29	3
					44,33	4,50	443	45	0,02	0
217.	С	Ящик почтовый	шт	10,00	1852,96	--	18530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								19145

Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

218.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	14,72	544,76	1,24	8019	18	0,97	14
					153,23	0,47	2256	7	0,00	0
219.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	8,08	1886,27	100,89	15249	816	0,85	7
					123,75	38,25	1000	309	0,18	1
220.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	6,47	4121,29	66,01	26653	427	1,35	9
					195,75	24,93	1266	161	0,12	1
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								49921

ИТОГО:		10165136	288315	15669
		2680235	96734	439

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2939842
На металломонтажные работы	71500
Всего накладных расходов:	3011343

3060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :						13176478		
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						790588		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						13967066		
		Итого с временными, 1,1 %						14120704		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						14273208		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						14329691		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						14470898		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						39603580		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						792072		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						40395652		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4847478		
		Итого с НДС						45243130		

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" _____ Шаяхметов А.К 2016 г

Подрядчик Генеральный директор ТОО "СурМАК" _____ Боскынбаев А.Н 2016 г

Технадзор ТОО "ТОО "Kgav инжиниринг" _____ Кравченко А.Г. 2016 г