ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : ТОО "Алтынгиз СК" ЗКОг.Уральск ,Исатай Махамбет,84 тел:8(7172)452380

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ProfLine Construction "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 0137/20 "СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

(наименование, адрес)

Объект : 0137/20 МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41 от 16.11.2022

Акт выполненных работ (2)

за Докябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: СТЕНЫ-0137/20-АР Л.7									
1	39	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 770 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	16,896	45486,77	3249,41	768544,44	54901,91	510358,29	199529,83	1045520,16
						12031,49	666,67	203284,03	11264,00		77445,89	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	136,158106							
2	40	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	116,386	45486,77	3249,41	5294023,20	378185,80	3515540,40	1374435,80	7201935,80
						12031,49	666,67	1400297,00	77591,00		533476,80	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	937,90822							
3	41	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	154,2	45486,77	3249,41	7014060,00	501059,20	4657745,20	1820992,40	9541856,60
						12031,49	666,67	1855255,80	102800,60		706804,20	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1242,63612							
4	43	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,06691	98692,84	3472,16	203989,20	7176,90		185012,70	420122,10
						95220,68	1028,57	196812,60	2126,10		31120,20	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	129,396834							
5	44	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,15231	28641,13	1351,09	4362,30	205,80	58,50	3793,20	8808,00
						26906,04	462,50	4098,00	70,50		652,50	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,853802							
6	45	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0714	408502,00		29166,90		29166,90		31500,30
											2333,40	
7	46	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,152286	389901,00		59376,60		59376,60		64126,80
											4750,20	
8	47	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,8432	456152,00		840779,40		840779,40		908041,80
											67262,40	
9	49	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА		283,2	943,12	370,43	267092,70	104905,80	92818,80	107251,80	404292,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		**244,94**	**76,00**	**69368,10**	**21523,20**		**29947,50**	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	46,461226							
10	50	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2022**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**7,2**	**3411,09**	**2005,35**	**24559,80**	**14438,40**	**420,60**	**14942,40**	**42662,40**
						1347,33	**411,43**	**9700,80**	**2962,20**		**3160,20**	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,497496							
11	51	**222-102-0108 РСНБ РК 2022**	**ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84**	**М3**	**10,1544**	**162234,00**		**1647388,80**		**1647388,80**		**1779180,00**
											131791,20	
12	52	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2022**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**328,986**	**42286,65**	**4398,45**	**13911716,10**	**1447028,40**	**9597666,60**	**2978696,40**	**18241645,50**
						8714,72	**1020,95**	**2867021,10**	**335878,20**		**1351233,00**	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1884,957528							
13	53	**1108-0201-0103 РСНБ РК 2022**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка СТЕН ЛОДЖИЙ при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**19,806**	**43759,07**	**4398,45**	**866692,20**	**87115,80**	**588317,40**	**196676,40**	**1148438,10**
						9656,62	**1020,95**	**191259,00**	**20220,90**		**85069,50**	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	125,74566							
14	55	**1107-0515-0102 РСНБ РК 2022**	**Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов**	**м шва**	**5,16**	**1312,06**	**3,88**	**6770,25**	**20,00**	**2063,25**	**5541,00**	**13296,25**
						908,31	**1,71**	**4687,00**	**8,75**		**985,00**	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,081449							
			Итого по разделу 4: СТЕНЫ-0137/20-АР Л.7					**30938521,89**	**2595038,01**	**21541700,74**	**6886871,93**	**40851425,81**
								6801783,43	**574445,45**	**0,00**	**3026031,99**	
			Раздел 5: ПЕРЕГОРОДКИ									
15	57	**1108-0301-0101 РСНБ РК 2022**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**1,512**	**13341,28**	**4084,98**	**20171,70**	**6176,70**	**4855,50**	**9678,60**	**32238,00**
						6045,15	**838,09**	**9140,40**	**1267,20**		**2387,70**	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,24335							
16	58	**213-302-0102 РСНБ РК 2022**	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм x 90 мм x 188 мм, цветные СТ РК 945-92/ БЕТОННЫЕ ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ/**	**шт.**	**198,8**	**571,00**		**113514,98**		**113514,98**		**122596,03**
											9081,05	
17	60	**1108-0301-0101 РСНБ РК 2022**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**53,664**	**10178,78**	**4084,98**	**546134,00**	**219216,60**	**2610,90**	**343525,50**	**960940,20**
						6045,15	**838,09**	**324406,80**	**44975,40**		**71180,70**	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	221,589389							
18	61	**213-301-0102 РСНБ РК 2022**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**49,37088**	**29608,00**		**1461773,10**		**1461773,10**		**1578714,90**
											116941,80	
19	62	**212-601-0101 РСНБ РК 2022**	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**1073,28**	**41,00**		**44004,60**		**44004,60**		**47525,10**
											3520,50	
20	63	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2022**	**Стены и другие конструкции. Армирование перегородок из газоблоков, АР ЛИСТ 7 ПРИМ.П.6**	**т металлических изделий**	**1,4346**	**554844,84**	**3472,16**	**795980,40**	**4981,20**	**654395,70**	**128413,50**	**998345,40**
						95220,68	**1028,57**	**136603,50**	**1475,70**		**73951,50**	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	89,811698							
21	64	**1108-0201-1501 РСНБ РК 2022**	**Стены двойной перегородки из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м - АР Л.9. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**34,341**	**39955,78**	**3063,73**	**1372121,40**	**105211,50**	**938173,20**	**325800,00**	**1833755,10**
						9572,72	**628,57**	**328736,70**	**21585,60**		**135833,70**	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	216,131952							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	65	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки, АР ЛИСТ 9 - ДЕТАЛЬ УСТАНОВКИ ДВОЙНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ/	т металлических изделий	0,1008	554844,84	3472,16	55928,40	350,10	45980,10	9022,80	70147,20
						95220,68	1028,57	9598,20	103,80		5196,00	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,310483							
23	66	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка в санузлах из силикатного кирпича М100 на растворе М100 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	324,495	6504,47	404,97	2110668,60	131410,80	1169807,70	780552,30	3122518,50
						2494,49	92,00	809450,10	29853,60		231297,60	
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	522,562854							
24	67	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022	Крепление перегородок из кирпича. Крепление стальными затяжками/АР-20/	т металлических изделий	0,465	1051231,11	6496,86	488822,40	3021,30	455724,60	28860,90	559098,00
						64681,25	2057,14	30076,80	956,70		41414,70	
		002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,878105							
25	68	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК КР Л.12 СПЕЦИФИКАЦИЯ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,7455	98692,84	3472,16	73575,60	2588,40		66731,10	151531,20
						95220,68	1028,57	70986,90	766,80		11224,50	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	46,671282							
26	69	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6081	435218,00		264656,10		264656,10		285828,60
											21172,50	
27	70	214-103-0203 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,066	1805137,00		119139,00		119139,00		128670,00
											9531,00	
28	71	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0741	425973,00		31564,50		31564,50		34089,60
											2525,10	
29	72	ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	0,7455	9412,00		7016,70		7016,70		7578,00
											561,30	
30	73	ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,7455	24882,00		18549,60		18549,60		20033,70
											1484,10	
			Итого по разделу 5: ПЕРЕГОРОДКИ					7523721,08	472956,60	5331766,28	1692584,70	9953609,53
								1718999,40	100984,80	0,00	737303,75	
			Раздел 6: ВЕНТШАХТЫ									
31	74	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	18,987	43158,69	3342,25	819453,90	63459,30	584949,60	171180,30	1069884,90
		002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	125,399642	9008,54	685,71	171045,00	13019,70		79250,70	
32	76	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4149	98692,84	3472,16	40947,60	1440,60		37138,50	84333,00
						95220,68	1028,57	39507,00	426,90		6246,90	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	25,9744							
33	77	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,4149	456152,00		189257,40		189257,40		204398,10

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							15140,70	
			Итого по разделу 6: ВЕНТШАХТЫ					**1049658,90**	**64899,90**	**774207,00**	**208318,80**	**1358616,00**
								210552,00	**13446,60**	**0,00**	**100638,30**	
			Раздел 7: ПЕРЕКРЫТИЕ- 0137/20-кр л.20-27									
34	84	**1107-0504-0101 РСНБ РК 2022**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**5887,60**	**1491,20**	**23550,41**	**5964,80**	**4117,09**	**17349,30**	**44171,68**
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций			**3367,13**	**308,57**	**13468,53**	**1234,28**		**3271,97**	
				чел.-ч	8,3916							
35	85	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**26**	**5952,73**	**1378,02**	**154770,96**	**35828,58**	**87296,32**	**45588,02**	**216387,73**
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций			**1217,16**	**268,76**	**31646,14**	**6987,79**		**16028,75**	
				чел.-ч	19,717152							
36	86	**1107-0504-0102 РСНБ РК 2022**	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру**	**шт. сборных конструкций**	**11**	**8983,30**	**2357,59**	**98816,32**	**25933,48**	**15855,40**	**73814,55**	**186441,35**
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций			**5184,31**	**502,48**	**57027,43**	**5527,29**		**13810,48**	
				чел.-ч	35,5311							
37	88	**222-203-0404 РСНБ РК 2022**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**46,01**	**9848,00**		**453106,48**		**453106,48**		**489355,00**
											36248,52	
38	89	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2022**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**11,79**	**80463,24**	**2805,92**	**948661,62**	**33081,99**	**616695,89**	**278436,36**	**1325265,78**
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций			**25350,62**	**601,38**	**298883,95**	**7090,36**		**98167,80**	
				чел.-ч	204,15564							
39	90	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2022**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм/монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**2,36**	**80463,24**	**2805,92**	**189893,26**	**6622,07**	**123443,73**	**55734,51**	**265278,08**
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций			**25350,62**	**601,38**	**59827,45**	**1419,31**		**19650,31**	
				чел.-ч	40,86576							
40	91	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,89**	**389901,00**		**736912,91**		**736912,91**		**795866,00**
											58953,09	
41	92	**1107-0107-0101 РСНБ РК 2022**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,34**	**779301,42**	**16901,96**	**264962,50**	**5746,64**	**140587,70**	**140798,85**	**438222,24**
						348906,30	**2038,09**	**118628,17**	**692,95**		**32460,89**	
		002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	64,158							
			Итого по разделу 7: ПЕРЕКРЫТИЕ- 0137/20-кр л.20-27					**2870674,46**	**113177,56**	**2178015,52**	**611721,59**	**3760987,86**
								579481,67	**22951,98**	**0,00**	**278591,81**	
			Раздел 8: ЛЕСТНИЦЫ - АР Л.17									
42	100	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2022**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**16**	**8869,42**	**4344,76**	**141910,67**	**69516,00**	**3659,56**	**97944,44**	**259043,55**
		002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций			**4295,93**	**891,81**	**68735,11**	**14268,89**		**19188,44**	
				чел.-ч	42,0912							
43	101	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2022**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**12**	**8339,35**	**4312,94**	**100072,12**	**51755,25**	**2104,50**	**67140,00**	**180589,12**
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций			**3851,03**	**890,48**	**46212,38**	**10685,62**		**13377,00**	
				чел.-ч	29,304							
44	102	**222-301-0201 РСНБ РК 2022**	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**	**м2**	**43,632**	**17462,00**		**761902,12**		**761902,12**		**822854,24**
											60952,12	
45	103	**222-301-0301 РСНБ РК 2022**	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015**		**84,235**	**12309,00**		**1036848,55**		**1036848,55**		**1119796,43**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2							82947,88	
46	104	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	50,4	2032,62	78,63	102444,00	3963,00	3199,00	114384,00	234174,00
						1890,51	32,81	95282,00	1654,00		17346,00	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	60,41952							
47	105	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	50,4	4457,00		224633,00		224633,00		242604,00
											17971,00	
48	106	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство СТУПЕНЕЙ, БЕТОН В15	м3	0,12	33890,61	1818,67	4067,00	219,00	3663,00	211,00	4620,00
						1546,14	387,81	186,00	47,00		342,00	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,129204							
49	113	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ. Устройство	м3	1,17	35767,50	1688,99	41847,90	1976,10	37764,60	2285,40	47664,00
						1801,20	345,33	2107,50	404,10		3530,70	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,753245							
			Итого по разделу 8: ЛЕСТНИЦЫ - АР Л.17					2413725,36	127429,35	2073774,33	281964,84	2911345,34
								212522,99	27059,61	0,00	215655,14	
			Раздел 12: ПОЛЫ									
50	246	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	894,57	606,46	43,41	542523,00	38833,00	414973,00	96730,00	690393,00
						99,17	15,86	88717,00	14188,00		51140,00	
		003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	63,986228							
51	247	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство, БЕТОН В12,5	м3 подстилающего слоя	35,7828	39286,82	11,59	1405792,50	414,50	1224135,50	170368,00	1702253,50
						5065,07	0,00	181242,50	0,00		126093,00	
		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	137,5133							
52	248	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,992972	21636,37	2051,97	21484,48	2037,50		18468,49	43148,97
						19584,40	854,34	19446,99	848,50		3196,00	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,785507							
53	249	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,992972	408502,00		405631,21		405631,21		438081,69
											32450,48	
			Итого по разделу 12: ПОЛЫ					2375431,19	41285,00	2044739,71	285566,49	2873877,16
								289406,49	15036,50	0,00	212879,48	
			ИТОГО по акту					47171732,88	3414786,42	33944203,58	9967028,35	61709861,70
								9812745,98	753924,94	0,00	4571100,47	
			Временные здания и сооружения	%	1,00			617098,62				
			Итого с временными									62326960,32
			Зимние удорожания	%	0,72			448754,11				
			Итого с зимними удорожаниями									62775714,43
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1255514,29				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									64031228,72
			НДС	%	12,00			7683747,45				
			Итого с НДС									71714976,17
			Итого с учетом скидки 0,94999999									68 129 226,64
			Итого к оплате с учетом скидки субподрядчика		0,82							55 857 458,01

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ProfLine Construction "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Кайнекешов Т.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

ТОО «Альтаир СК-7»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный Директор — Тунгишбаев Е.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)