Заказчик : Товарищество с ограниченнойответственностью "AA-Building" Акмолинская область, г.Косшы , РЕСПУБЛИКА, 24, 221 БИН/ИИН130840019461 БИК IRTYKZKA ИИК KZ6796506F0007814313 АО "ForteBank" Тел.: +77011210151

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: ТОО «Рем Проект Сервис» Абайская область город Семей улица Жанасемейская дом 31 Б кв.42 Номер счёта: KZ658562203130877025 ИИН/БИН: 221140003085
Банк: АО "Банк ЦентрКредит" БИК Банка: KCJBKZKX E-mail: 87712222261@mail.ru

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ МОРГА КГП НА ПХВ " МЦРБ АЯГОЗСКОГО РАЙОНА " УЗ ОБЛАСТИ АБАЙ В ГОРОДЕ АЯГОЗ"

Договор подряда (контракт) №31 от 14 июня 2025 года

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за 10 июля 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		№31	14.06.25г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	16 644 900									
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ МОРГА КГП НА ПХВ " МЦРБ АЯГОЗСКОГО РАЙОНА " УЗ ОБЛАСТИ АБАЙ В ГОРОДЕ АЯГОЗ"	16 644 900	14 861 517,43							1 783 382,09	16 644 900
Всего к оплате										16 644 899,52

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Рем Проект Сервис»
Директор _____ Егизекова А.Г.

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "AA-Building"
БИН 13084001946
Директор _____ Тлеубаев Д.К.

Заказчик : Товарищество с ограниченнойответственностью "AA-Building" Акмолинская область, г.Косшы , РЕСПУБЛИКА, 24, 221 БИН/ИИН130840019461 БИК IRTYKZKA ИИК KZ6796506F0007814313 АО "ForteBank" Тел.: +77011210151

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Рем Проект Сервис» Абайская область город Семей улица Жанасемейская дом 31 Б кв.42 Номер счёта: KZ658562203130877025 ИИН/БИН: 221140003085 Банк: АО "Банк ЦентрКредит" БИК Банка: KCJBKZKX E-mail: 87712222261@mail.ru

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ МОРГА КГП НА ПХВ " МЦРБ АЯГОЗСКОГО РАЙОНА " УЗ ОБЛАСТИ АБАЙ В ГОРОДЕ АЯГОЗ"

(наименование, адрес)

Объект : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ МОРГА КГП НА ПХВ " МЦРБ АЯГОЗСКОГО РАЙОНА " УЗ ОБЛАСТИ АБАЙ В ГОРОДЕ АЯГОЗ"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №31 от 14 июня 2025 года

Акт выполненных работ №1

10 июля 2025

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2024 ГОДА

Номер по порядку	Шифр позиция нормативная, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ				
		Раздел 1. НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА				
		ФАСАД				
2	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	ФАСАДЫ ЗДАНИЯ. СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА. УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С АРМИРУЮЩИМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ	М2	375	8 671	3251625
3	С1234-101-0112 234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ СТ РК 3829-2022 НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П-120	М3	30,9	46 776	1445378
5	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 *РСНБ РК 2022*	ФАСАДЫ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ. УСТРОЙСТВО С ОБЛИЦОВКОЙ МЕТАЛЛОСАЙДИНГОМ БЕЗ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ С ЛЕСОВ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	375	4 967	1862625
6	С1231-303-0101 231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	М2	412,5	2 895	1194188
		ФАСАД				
1	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	ЛЕСА НАРУЖНЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫЕ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ, УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ	114,66	1 572	180246
8	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	4,2	2 730	11466
9	С1224-104-0309 224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,8 ММ	М2	4,2	4 515	18963
		КЕРАМОГРАНИТ				

1	2	3	4	5	6	7
65	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. инд. 28*	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	131,6	4 480	589568
66	С1233-202-0203 233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 60Х60Х9ММ	М2	134,232	7 380	990632
		КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА				
67	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. инд. 28*	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	106,3	4 198	446247
68	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. инд. 28*	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	106,3	2 376	252569
69	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	106,3	1 478	157111
70	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	106,3	1 478	157111
71	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022* *К=1*	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ	-106,3	169	-17965
72	Е11-110101-2704 1111-0101-2704 *РСНБ РК 2022*	ПОКРЫТИЯ КОВРОВЫЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	106,3	2 956	314223
73	С1233-202-0103 233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	104,636	3 083	322593
	Раздел 6.	ПОЛЫ				
65	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. инд. 28*	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	35,64	4 480	159667
66	С1233-202-0203 233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 60Х60Х9ММ	М2	35,64	7 380	263023
66	С1233-202-0203 233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 60Х60Х9ММ (для передачи)	М2	20,0	7 380	147600
76	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	260,0	1 478	384280
77	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022* *К=6*	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ	260,0	1 018	264680

Всего	12 396 831
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	780 937
Итого	13 176 769
Сметная прибыль 5%	658 838

1	2	3	4	5	6	7
		Непредвиденные работы и затраты-2%				658 838
		ИТОГО в текущих ценах				14 494 446
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024 г. 2квартал 50% ,к=1,0368				7 513 921
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024 г. 3квартал 50%,к=1,0567				7 650 893
		Итого с учетом договорного коэффициента				14 861 517
		НДС 12%				1 783 382
		ИТОГО ПО АКТУ				16 644 900

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Рем Проект Сервис»

БИН 221140003085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Егизекова А.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "AA-Building"

БИН 130840019461

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тулеубаев Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)