Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Сыл"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Газовая котельная новых микрорайонов "Байтерек" села Мичуринское и "Астана" города Тобыл Костанайского района

(наименование, адрес)

Объект : Котельная

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 8 от 08.02.2023

Акт выполненных работ №1

за **август 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Конструкции железобетонные**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0344 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2813,25	231,86	231,86	652280	652280	0	108338	821469	
						0	53,49	0	150481		60851		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	211,75	2990,77	0	633296	0	0	455972	1176409	
						2990,77	0	633296	0		87141		
3	3	Е11-010102-0344 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	448	309,97	309,97	138867	138866	0	23068	174891	
						0	71,51	0	32036		12956		
4	4	С3412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	5237,12	65		340413				367646	
											27233		
5	5	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1760,55	55,4	55,4	97534	97534	0	20458	127429	
						0	16,14	0	28415		9437		
6	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную	м3	54,45	1301,18	0	70849	0	0	51011	131609	
						1301,18	0	70849	0		9749		
7	7	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1760,55	245,59	118,76	432373	209083	0	227393	712547	
						126,83	52,56	223291	92535		52781		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									3512000	
			Раздел: 2. Фундамент Фм1, 4 шт										
8	8	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,72	34488,1	1720,35	93808	4679	83976	5587	107347	
						1894,1	363,04	5152	987		7952		
9	9	Е11-060101-0106 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	18,52	47095,02	2489,96	872200	46114	678639	143307	1096748	
						7961,48	541,77	147447	10034		81241		
10	10	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01708	434300		7418		7418		8011	
											593		
11	11	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,55056	331233		182364		182364		196953	
											14589		
12	12	Е11-060301-0403 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,10832	566884,54	2010,96	61405	218	37664	21469	89504	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		217164,84	635,51	23523	69		6630		
13	13	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,708	190,48	4,45	516	12	303	140	708	
						74,17	0,76	201	2		52		
14	14	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	68,16	1205,17	29,04	82144	1980	51663	26760	117616	
						418,16	4	28502	273		8712		
			Итого по разделу: 2. Фундамент Фм1, 4 шт									1616887	
			Раздел: 3. Фундамент Фм2, 2 шт										
15	15	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,5	34488,1	1720,35	51732	2581	46310	3081	59198	
						1894,1	363,04	2841	545		4385		
16	16	Е11-060101-0107 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство	м3	10,12	43557,2	2365,03	440799	23934	360042	56444	537022	
						5614,94	514,17	56823	5203		39779		
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00854	434300		3709		3709		4006	
											297		
18	18	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,29002	331233		96064		96064		103749	
											7685		
19	19	Е11-060301-0403 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,05416	566884,54	2010,96	30702	108	18832	10734	44751	
						217164,84	635,51	11762	34		3315		
20	20	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,354	190,48	4,45	258	6	151	70	354	
						74,17	0,76	100	1		26		
21	21	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	36,24	1205,17	29,04	43675	1052	27469	14228	62535	
						418,16	4	15154	145		4632		
			Итого по разделу: 3. Фундамент Фм2, 2 шт									811615	
			Раздел: 4. Фундамент Фм3, Фм4, 2 шт										
22	22	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,36	34488,1	1720,35	46904	2340	41988	2793	53673	
						1894,1	363,04	2576	494		3976		
23	23	Е11-060101-0106 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	9,26	47095,02	2489,96	436100	23057	339320	71654	548374	
						7961,48	541,77	73723	5017		40620		
24	24	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00854	434300		3709		3709		4006	
											297		
25	25	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27528	331233		91182		91182		98477	
											7295		
26	26	Е11-060301-0403 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,05416	566884,54	2010,96	30702	108	18832	10734	44751	
						217164,84	635,51	11762	34		3315		
27	27	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,354	190,48	4,45	258	6	151	70	354	
						74,17	0,76	100	1		26		
28	28	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	34,08	1205,17	29,04	41072	989	25832	13380	58808	
						418,16	4	14251	136		4356		
			Итого по разделу: 4. Фундамент Фм3, Фм4, 2 шт									808443	
			Раздел: 5. Фундамент Фм5, 3 шт										
29	29	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,25	34488,1	1720,35	77598	3871	69466	4622	88798	
						1894,1	363,04	4262	817		6578		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	Е11-060101-0107 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство	м3	15,18	43557,2	2365,03	661198	35901	540062	84666	805533	
						5614,94	514,17	85235	7805		59669		
31	31	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01281	434300		5563		5563		6008	
											445		
32	32	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,43503	331233		144096		144096		155624	
											11528		
33	33	Е11-060301-0403 Кзтр и Кзм=1,11	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,08124	566884,54	2010,96	46054	164	28248	16102	67128	
						217164,84	635,51	17642	52		4972		
34	34	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,031	190,48	4,45	387	9	227	105	531	
						74,17	0,76	151	2		39		
35	35	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	54,36	1205,17	29,04	65513	1578	41203	21342	93803	
						418,16	4	22731	217		6948		
			Итого по разделу: 5. Фундамент Фм5, 3 шт									1217425	
			Раздел: 6. Фундамент Фм6, 1 шт										
36	36	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,9	34488,1	1720,35	65527	3269	58660	3903	74984	
						1894,1	363,04	3599	690		5554		
37	37	Е11-060101-0108 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство	м3	18,26	40756,11	1844,64	744207	33683	638600	72137	881651	
						3938,84	402,43	71923	7348		65307		
38	38	Е11-060201-0108 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство	м3	18,26	4707,33	215,59	85956	3937	20053	57640	155084	
						3393,55	75,29	61966	1375		11488		
39	39	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00399	434300		1733		1733		1872	
											139		
40	40	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,29446	331233		97535		97535		105338	
											7803		
41	41	Е11-060301-0403 Кзтр и Кзм=1,11	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,09392	566884,54	2010,96	53242	189	32657	18615	77606	
						217164,84	635,51	20396	60		5749		
42	42	Е11-060301-0406 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0284	1155853,18	26357,49	32826	749	29661	2465	38114	
						85103,7	10272,24	2417	292		2823		
43	43	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,058	190,48	4,45	582	13	342	158	799	
						74,17	0,76	227	2		59		
44	44	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	37,8	1205,17	29,04	45555	1098	28651	14841	65228	
						418,16	4	15806	151		4832		
			Итого по разделу: 6. Фундамент Фм6, 1 шт									1400676	
			Раздел: 7. Фундамент Фм7, 1 шт										
45	45	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,9	34488,1	1720,35	65527	3269	58660	3903	74984	
						1894,1	363,04	3599	690		5554		
46	46	Е11-060101-0108 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство	м3	18,71	40756,11	1844,64	762547	34513	654338	73915	903379	
						3938,84	402,43	73696	7529		66917		
47	47	Е11-060201-0108 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство	м3	18,71	4707,33	215,59	88074	4034	20547	59061	158906	
						3393,55	75,29	63493	1409		11771		
48	48	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00411	434300		1785		1785		1928	
											143		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,31036	331233		102801		102801	8224	111025	
50	50	Е11-060301-0403 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,09754	566884,54 217164,84	2010,96 635,51	55294 21182	196 62	33916	19332 5970	80596	
51	51	Е11-060301-0406 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0284	1155853,18 85103,7	26357,49 10272,24	32826 2417	749 292	29661	2465 2823	38114	
52	52	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,1485	190,48 74,17	4,45 0,76	600 234	14 2	352	163 61	824	
53	53	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	35,9	1205,17 418,16	29,04 4	43266 15012	1043 144	27211	14095 4589	61950	
			Итого по разделу: 7. Фундамент Фм7, 1 шт									1431706	
			Раздел: 8. Фундамент Фм8, 2 шт										
54	54	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,5	34488,1 1894,1	1720,35 363,04	51732 2841	2581 545	46310	3081 4385	59198	
55	55	Е11-060101-0107 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство	м3	10,12	43557,2 5614,94	2365,03 514,17	440799 56823	23934 5203	360042	56444 39779	537022	
56	56	Е11-060201-0108 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство	м3	10,12	4707,33 3393,55	215,59 75,29	47638 34343	2182 762	11114	31945 6367	85950	
57	57	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05578	434300		24225		24225	1938	26163	
58	58	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05684	431408		24521		24521	1962	26483	
59	59	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32484	331233		107598		107598	8608	116206	
60	60	Е11-060301-0403 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,06784	566884,54 217164,84	2010,96 635,51	38457 14732	136 43	23589	13446 4152	56055	
61	61	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,696	190,48 74,17	4,45 0,76	323 126	7 1	190	88 33	444	
62	62	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	53,6	1205,17 418,16	29,04 4	64597 22413	1556 214	40627	21044 6851	92492	
			Итого по разделу: 8. Фундамент Фм8, 2 шт									1000013	
			Раздел: 9. Фундамент Фм9, 1 шт										
63	63	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,5	34488,1 1894,1	1720,35 363,04	51732 2841	2581 545	46310	3081 4385	59198	
64	64	Е11-060101-0108 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство	м3	13,1	40756,11 3938,84	1844,64 402,43	533905 51599	24165 5272	458141	51752 46853	632510	
65	65	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00427	434300		1854		1854	148	2002	
66	66	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20708	331233		68592		68592	5487	74079	
67	67	Е11-060301-0403 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,06684	566884,54 217164,84	2010,96 635,51	37891 14515	134 42	23241	13248 4091	55230	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	68	Е11-060301-0406 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0284	1155853,18 85103,7	26357,49 10272,24	32826 2417	749 292	29661	2465 2823	38114	
69	69	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,381	190,48 74,17	4,45 0,76	454 177	11 2	266	123 46	623	
70	70	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	31,3	1205,17 418,16	29,04 4	37722 13088	909 125	23724	12289 4001	54012	
			Итого по разделу: 9. Фундамент Фм9, 1 шт									915768	
			Раздел: 10. Фундамент Фм10, 3 шт										
71	71	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,5	34488,1 1894,1	1720,35 363,04	155196 8523	7742 1634	138931	9243 13155	177594	
72	72	Е11-060101-0108 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство	м3	39,3	40756,11 3938,84	1844,64 402,43	1601715 154796	72494 15815	1374424	155257 140558	1897530	
73	73	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01281	434300		5563		5563	445	6008	
74	74	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,62124	331233		205775		205775	16462	222237	
75	75	Е11-060301-0403 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,20052	566884,54 217164,84	2010,96 635,51	113672 43546	403 127	69723	39743 12273	165688	
76	76	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,013	190,48 74,17	4,45 0,76	955 372	22 4	561	259 97	1311	
77	77	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	93,9	1205,17 418,16	29,04 4	113165 39265	2727 376	71173	36866 12002	162033	
			Итого по разделу: 10. Фундамент Фм10, 3 шт									2632401	
			Раздел: 11. Фундамент Фм11, 6 шт										
78	78	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9	34488,1 1894,1	1720,35 363,04	310393 17047	15483 3267	277863	18486 26310	355189	
79	79	Е11-060101-0108 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство	м3	81,12	40756,11 3938,84	1844,64 402,43	3306136 319519	149637 32645	2836980	320469 290128	3916733	
80	80	Е11-060201-0108 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство	м3	81,12	4707,33 3393,55	215,59 75,29	381859 275285	17489 6108	89085	256067 51034	688960	
81	81	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08868	434300		38514		38514	3081	41595	
82	82	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17052	431408		73564		73564	5885	79449	
83	83	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,24248	331233		411550		411550	32924	444474	
84	84	Е11-060301-0403 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,48312	566884,54 217164,84	2010,96 635,51	273873 104917	972 307	167985	95754 29570	399197	
85	85	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,078	190,48 74,17	4,45 0,76	2301 896	54 9	1351	624 234	3159	
86	86	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		201	1205,17	29,04	242239	5837	152352	78915	346846	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности		418,16	4	84050	804		25692		
			Итого по разделу: 11. Фундамент Фм11, 6 шт									6275602	
			Раздел: 12. Фундамент Фм12, 2 шт										
87	87	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3	34488,1	1720,35	103464	5161	92621	6162	118396	
						1894,1	363,04	5682	1089		8770		
88	88	Е11-060101-0108 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство	м3	27,04	40756,11	1844,64	1102045	49879	945660	106823	1305577	
						3938,84	402,43	106506	10882		96709		
89	89	Е11-060201-0108 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство	м3	27,04	4707,33	215,59	127286	5830	29695	85356	229653	
						3393,55	75,29	91762	2036		17011		
90	90	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02956	434300		12838		12838		13865	
											1027		
91	91	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05684	431408		24521		24521		26483	
											1962		
92	92	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,41416	331233		137183		137183		148158	
											10975		
93	93	Е11-060301-0403 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,16104	566884,54	2010,96	91291	324	55995	31918	133066	
						217164,84	635,51	34972	102		9857		
94	94	Е11-060301-0406 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0568	1155853,18	26357,49	65652	1497	59321	4930	76229	
						85103,7	10272,24	4834	583		5647		
95	95	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,446	190,48	4,45	1037	24	609	282	1424	
						74,17	0,76	404	4		105		
96	96	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	67	1205,17	29,04	80746	1946	50784	26305	115615	
						418,16	4	28017	268		8564		
			Итого по разделу: 12. Фундамент Фм12, 2 шт									2168466	
			Раздел: 13. Фундамент Фм13, Фм14, 2 шт										
97	97	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3	34488,1	1720,35	103464	5161	92621	6162	118396	
						1894,1	363,04	5682	1089		8770		
98	98	Е11-060101-0108 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство	м3	27,04	40756,11	1844,64	1102045	49879	945660	106823	1305577	
						3938,84	402,43	106506	10882		96709		
99	99	Е11-060201-0108 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство	м3	27,04	4707,33	215,59	127286	5830	29695	85356	229653	
						3393,55	75,29	91762	2036		17011		
100	100	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02956	434300		12838		12838		13865	
											1027		
101	101	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05684	431408		24521		24521		26483	
											1962		
102	102	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,41416	331233		137183		137183		148158	
											10975		
103	103	Е11-060301-0403 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,16104	566884,54	2010,96	91291	324	55995	31918	133066	
						217164,84	635,51	34972	102		9857		
104	104	Е11-060301-0406 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0568	1155853,18	26357,49	65652	1497	59321	4930	76229	
						85103,7	10272,24	4834	583		5647		
105	105	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,446	190,48	4,45	1037	24	609	282	1424	
						74,17	0,76	404	4		105		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	106	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	67	1205,17	29,04	80746	1946	50784	26305	115615	
						418,16	4	28017	268		8564		
			Итого по разделу: 13. Фундамент Фм13, Фм14, 2 шт									2168466	
			Раздел: 14. Фундамент Фм16, 10 шт										
107	115	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,9	34488,1	1720,35	100015	4989	89534	5957	114450	
						1894,1	363,04	5493	1053		8478		
108	116	Е11-060101-0105 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	15,3	51038,22	2999,92	780885	45899	572401	157036	1012955	
						10626,47	652,42	162585	9982		75034		
109	117	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1051	434300		45645		45645		49297	
											3652		
110	118	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2131	431408		91933		91933		99288	
											7355		
111	119	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,206	331233		68234		68234		73693	
											5459		
112	120	Е11-060301-0403 Кзтр и Кзм=1,11	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,1368	566884,54	2010,96	77550	275	47567	27114	113037	
						217164,84	635,51	29708	87		8373		
113	121	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,42	190,48	4,45	651	16	383	177	894	
						74,17	0,76	254	3		66		
114	122	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45	1205,17	29,04	54233	1307	34109	17667	77652	
						418,16	4	18817	180		5752		
			Итого по разделу: 14. Фундамент Фм16, 10 шт									1541266	
			Раздел: 15. Фундамент Фм17, 4 шт										
115	123	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,48	34488,1	1720,35	16554	826	14819	986	18943	
						1894,1	363,04	909	174		1403		
116	124	Е11-060101-0105 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,08	51038,22	2999,92	106159	6240	77817	21349	137709	
						10626,47	652,42	22103	1357		10201		
117	125	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0226	434300		9815		9815		10600	
											785		
118	126	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05684	431408		24521		24521		26483	
											1962		
119	127	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0302	331233		10003		10003		10803	
											800		
120	128	Е11-060301-0403 Кзтр и Кзм=1,11	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,014496	566884,54	2010,96	8218	29	5040	2873	11978	
						217164,84	635,51	3148	9		887		
121	129	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,3624	190,48	4,45	69	1	41	19	95	
						74,17	0,76	27	0		7		
122	130	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,4	1205,17	29,04	10123	244	6367	3298	14495	
						418,16	4	3513	34		1074		
			Итого по разделу: 15. Фундамент Фм17, 4 шт									231106	
			Раздел: 16. Фундамент Фм18, 1 шт										
123	131	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,12	34488,1	1720,35	4139	207	3705	246	4736	
						1894,1	363,04	227	44		351		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	132	Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,51	51038,22	2999,92	26029	1530	19080	5235	33765	
						10626,47	652,42	5419	333		2501		
125	133	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00565	434300		2454		2454		2650	
											196		
126	134	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01421	431408		6130		6130		6620	
											490		
127	135	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00733	331233		2428		2428		2622	
											194		
128	136	Е11-060301-0403 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00362	566884,54	2010,96	2052	7	1259	717	2991	
						217164,84	635,51	786	2		222		
129	137	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,0905	190,48	4,45	17	0	10	5	24	
						74,17	0,76	7	0		2		
130	138	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,9	1205,17	29,04	2290	56	1440	746	3279	
						418,16	4	795	8		243		
			Итого по разделу: 16. Фундамент Фм18, 1 шт									56687	
			Раздел: 17. Фундамент Фм19, 1 шт										
131	139	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	34488,1	1720,35	3449	172	3087	205	3946	
						1894,1	363,04	189	36		292		
132	140	Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,47	51038,22	2999,92	23988	1410	17584	4824	31117	
						10626,47	652,42	4994	307		2305		
133	141	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00565	434300		2454		2454		2650	
											196		
134	142	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01421	431408		6130		6130		6620	
											490		
135	143	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00581	331233		1924		1924		2078	
											154		
136	144	Е11-060301-0403 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00362	566884,54	2010,96	2052	7	1259	717	2991	
						217164,84	635,51	786	2		222		
137	145	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,0905	190,48	4,45	17	0	10	5	24	
						74,17	0,76	7	0		2		
138	146	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,3	1205,17	29,04	5182	125	3259	1688	7420	
						418,16	4	1798	17		550		
			Итого по разделу: 17. Фундамент Фм19, 1 шт									56846	
			Раздел: 18. Фундамент Фм22, 1 шт										
139	161	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,75	34488,1	1720,35	25866	1290	23155	1541	29600	
						1894,1	363,04	1421	272		2193		
140	162	Е11-060101-0107 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство	м3	5,29	43557,2	2365,03	230418	12511	188204	29505	280717	
						5614,94	514,17	29703	2720		20794		
141	163	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00992	434300		4308		4308		4653	
											345		
142	164	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01421	431408		6130		6130		6620	
											490		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	165	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14501	331233		48032		48032		51875	
											3843		
144	166	Е11-060301-0403 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0307	566884,54	2010,96	17403	62	10675	6085	25367	
						217164,84	635,51	6667	20		1879		
145	167	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7675	190,48	4,45	146	4	86	40	201	
						74,17	0,76	57	1		15		
146	168	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,12	1205,17	29,04	29069	700	18282	9470	41622	
						418,16	4	10086	96		3083		
			Итого по разделу: 18. Фундамент Фм22, 1 шт									440655	
			Раздел: 19. Фундамент Фм23, 1 шт										
147	169	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,5	34488,1	1720,35	51732	2581	46310	3081	59198	
						1894,1	363,04	2841	545		4385		
148	170	Е11-060101-0108 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство	м3	12,91	40756,11	1844,64	526161	23814	451497	51002	623336	
						3938,84	402,43	50850	5195		46173		
149	171	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00427	434300		1854		1854		2002	
											148		
150	172	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2332	331233		77244		77244		83423	
											6179		
151	173	Е11-060301-0403 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,06684	566884,54	2010,96	37891	134	23241	13248	55230	
						217164,84	635,51	14515	42		4091		
152	174	Е11-060301-0406 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0284	1155853,18	26357,49	32826	749	29661	2465	38114	
						85103,7	10272,24	2417	292		2823		
153	175	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,381	190,48	4,45	454	11	266	123	623	
						74,17	0,76	177	2		46		
154	176	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,3	1205,17	29,04	40132	967	25240	13074	57462	
						418,16	4	13925	133		4256		
			Итого по разделу: 19. Фундамент Фм23, 1 шт									919388	
			Раздел: 20. Фундамент Фм24, 1 шт										
155	177	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,5	34488,1	1720,35	51732	2581	46310	3081	59198	
						1894,1	363,04	2841	545		4385		
156	178	Е11-060101-0108 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство	м3	12,91	40756,11	1844,64	526161	23814	451497	51002	623336	
						3938,84	402,43	50850	5195		46173		
157	179	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00427	434300		1854		1854		2002	
											148		
158	180	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2332	331233		77244		77244		83423	
											6179		
159	181	Е11-060301-0403 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,06684	566884,54	2010,96	37891	134	23241	13248	55230	
						217164,84	635,51	14515	42		4091		
160	182	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,671	190,48	4,45	318	7	187	86	436	
						74,17	0,76	124	1		32		
161	183	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		33,3	1205,17	29,04	40132	967	25240	13074	57462	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности		418,16	4	13925	133		4256		
			Итого по разделу: 20. Фундамент Фм24, 1 шт									881087	
			Раздел: 21. Балка Фбм2, 14 шт										
162	192	Е11-060701-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Балки фундаментные. Устройство	м3	17,28	71715,32	6098,32	1239241	105379	808939	315016	1678597	
						18803,4	1229,67	324923	21249		124340		
163	193	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7728	29627,09	1747,81	22896	1351	297	19738	46045	
						27495,28	572,09	21248	442		3411		
164	194	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1518	431408		65488		65488		70727	
											5239		
165	195	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,27024	409726		110724		110724		119582	
											8858		
166	196	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,35076	434300		152335		152335		164522	
											12187		
167	197	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	69,6	1205,17	29,04	83880	2021	52755	27326	120102	
						418,16	4	29104	278		8896		
168	198	Е11-060401-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	7,2	43440,81	2012,8	312774	14492	259887	38026	378864	
						5332,66	471,09	38395	3392		28064		
169	199	Е11-110101-0802 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция засыпная шлаковая. Устройство	м3 изоляции	5,76	13551,01	2096,39	78054	12076	34563	33845	120851	
						5454,12	796,82	31416	4590		8952		
			Итого по разделу: 21. Балка Фбм2, 14 шт									2699290	
			Раздел: 22. Балка Фбм3, 5 шт										
170	200	Е11-060701-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Балки фундаментные. Устройство	м3	2,8	71715,32	6098,32	200803	17075	131078	51044	271995	
						18803,4	1229,67	52650	3443		20148		
171	201	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12016	29627,09	1747,81	3560	210	46	3069	7159	
						27495,28	572,09	3304	69		530		
172	202	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0245	431408		10569		10569		11415	
											846		
173	203	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0436	409726		17864		17864		19293	
											1429		
174	204	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05206	434300		22610		22610		24419	
											1809		
175	205	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,28	1205,17	29,04	13594	327	8550	4429	19465	
						418,16	4	4717	45		1442		
176	206	Е11-060401-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	1,2	43440,81	2012,8	52129	2415	43314	6338	63144	
						5332,66	471,09	6399	565		4677		
177	207	Е11-110101-0802 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция засыпная шлаковая. Устройство	м3 изоляции	0,93	13551,01	2096,39	12602	1950	5580	5465	19512	
						5454,12	796,82	5072	741		1445		
			Итого по разделу: 22. Балка Фбм3, 5 шт									436402	
			ИТОГО:					26315551	2085315	19280298	4445747	33222195	
								4609533	523127		2460897		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,1 %		1029888					
			Итого с временными									34252083	
			Зимние удорожания			1,6 %		548034					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**34800116**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**696003**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**35496119**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									**37095357**	
			НДС			**12 %**		**4451443**					
			Итого с НДС									**41546800**	

Итого с пониж.коэф.0,95 **39469460**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «УКС»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Досан"

Управление проектами ТОО "Музтау":

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата Костанайской области" БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий производственно-правового сектора Сабитов Р.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Приходько С.Г.БИН
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Алмазов Г.Г.БИН 950340001661
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Директор Восколобов Д.В. БИН 050840001510

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газовая котельная новых микрорайонов "Байтерек", села Мичуринское и "Астана" города Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Дымовая труба Д=1500 мм, Н=45м**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8 от 08.02.2023**

Акт выполненных работ №2

за **август 2023** (месяц, год) на **02-02-01 Конструкции железобетонные**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0344 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	185,04675	231,86	231,86	42905	42905	0	7126	54034	
						0	53,49	0	9898		4003		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,92825	2990,77	0	41656	0	0	29992	77380	
						2990,77	0	41656	0		5732		
3	3	Е11-010102-0344 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	98,7	309,97	309,97	30594	30594	0	5082	38530	
						0	71,51	0	7058		2854		
4	4	С3412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	1153,803	65		74997			6000	80997	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									250941	
			Раздел: 2. Конструкции железобетонные										
5	8	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6	34488,1	1720,35	206929	10322	185242	12324	236793	
						1894,1	363,04	11365	2178		17540		
6	9	Е11-060101-0109 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом более 25 м3. Устройство	м3	92,7	39132,43	1806,54	3627576	167466	3194420	275036	4214821	
						2866,13	394,25	265690	36547		312209		
7	10	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1024	434300		44472		44472		48030	
											3558		
8	11	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,70285	331233		564040		564040		609163	
											45123		
9	12	Е11-060301-0403 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,53864	566884,54	2010,96	305347	1083	187290	106758	445073	
						217164,84	635,51	116974	342		32968		
10	13	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,466	190,48	4,45	2565	60	1506	696	3522	
						74,17	0,76	999	10		261		
11	14	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	91,98	1205,17	29,04	110852	2671	69718	36112	158721	
						418,16	4	38462	368		11757		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. Конструкции железобетонные									**5716123**	
			ИТОГО:					**5051933**	**255101**	**4246688**	**473126**	**5967064**	
			В том числе :					**475146**	**56401**		**442005**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**3,1 %**		**184979**				**6152043**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,6 %**		**98433**				**6250476**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**125010**				**6375486**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									**6662726**	
			НДС			**12 %**		**799527**				**7462253**	
			Итого с НДС									**7089140**	
			Итого с пониж.коэф.0,95										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «УКС»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Досан"

Управление проектами ТОО "Музтау":

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата Костанайской области" БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий производственно-правового сектора Сабитов Р.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Приходько С.Г.БИН
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Алмазов Г.Г.БИН 950340001661
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Директор Боскымбаев Д.В. БИН050840001510

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газовая котельная новых микрорайонов "Байтерек" села Мичуринское и "Астана" города Тобыл Костанайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные электротехнические сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8 от 08.02.2023**

Акт выполненных работ №3

за **август 2023** (месяц, год) на **04-02 Внутриплощадочные электротехнические сети**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Наружное освещение										
1	48	Е11-010101-0411 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3-п48	м3 грунта	160,70377	256,61	244,03	41238	39217	0	12403	57932	
						12,58	94,62	2022	15206		4291		
2	49	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2-п49	м3 грунта	9,08523	2990,77	0	27172	0	0	19564	50475	
						2990,77	0	27172	0		3739		
3	50	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	72,40662	55,4	55,4	4011	4012	0	841	5240	
						0	- 16,14	0	1169		388		
4	51	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,23938	1301,18	0	2914	0	0	2098	5413	
						1301,18	0	2914	0		401		
5	52	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	72,40662	245,59	118,76	17782	8599	0	9352	29305	
						126,83	52,56	9183	3806		2171		
6	53	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	386	331,01	214,11	127770	82647	0	59510	202261	
						116,9	97,22	45123	37527		14981		
7	54	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий-п54	м кабеля	487	477,5	202,28	232543	98511	29658	100030	359178	
						214,32	70,96	104374	34558		26605		
8	56	С1243-113-1101	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-1-п56	км	0,49674	438063		217603		217603		235011	Казахстан
											17408		
9	58	Ц13-080201-3410 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях-п58	м	9	193,97	18,18	1746	163	29	1122	3097	
						172,62	0,47	1554	4		229		
10	59	С1241-207-1001	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50-п59	м	9,18	346		3176		3176		3430	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Наружное освещение								254		
												951342	
			ИТОГО:					675954	233149	250466	204920	951342	
			В том числе :					192342	92270		70467		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,1 %		29492		0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**980834**	
			Зимние удорожания			**1,6 %**		**15693**					
			Итого с зимними удорожаниями									**996527**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**19931**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1016458**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									**1062253**	
			НДС			**12 %**		**127470**					
			Итого с НДС									**1189723**	
			Итого с пониж.коэф.0,95									**1130237**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «УКС»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Досан"

Управление проектами ТОО "Музтау":

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата Костанайской области" БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий производственно-правового сектора Сабитов Р.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Приходько С.Г.БИН
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Алмазов Г.Г.БИН 950340001661
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Директор Боскымбаев Д.Б БИН 050840001510

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газовая котельная новых микрорайонов "Байтерек" села Мичуринское и "Астана" города Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 8 от 08.02.2023

Акт выполненных работ №4

за **август 2023** (месяц, год) на **06-01-01 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	930,93	221,94	221,94	206611	206611	0	34314	260195	
						0	51,2	0	47664		19270		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	70,07	2990,77	0	209563	0	0	150885	389284	
						2990,77	0	209563	0		28836		
3	5	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	327,6	55,4	55,4	18149	18149	0	3807	23712	
						0	16,14	0	5287		1756		
4	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную	м3	36,4	1301,18	0	47363	0	0	34101	87981	
						1301,18	0	47363	0		6517		
5	7	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	327,6	245,59	118,76	80455	38906	0	42313	132589	
						126,83	52,56	41550	17219		9821		
6	8	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	38,5	5512,79	223,39	212242	8600	143270	62440	296657	
						1568,1	70,09	60372	2698		21975		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1190418	
			Раздел: 2. Водопровод хоз-питьевой, производственно-противопожарный В1										
7	9	Е11-220501-0404 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,206	706107,89	350651,46	145458	72235	0	92203	256674	
						355456,43	96653,77	73224	19911		19013		
8	11	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	208,06	5157		1072965		1072965		1158802	Казахстан
											85837		
			Итого по разделу: 2. Водопровод хоз-питьевой, производственно-противопожарный В1									1415476	
			Раздел: 3. Колодец из сборных ж/б элементов D1000мм - 1 шт										
9	67	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,18	31168,12	13490,13	36778	15918	2640	24629	66320	
						15440,32	5642,65	18220	6658		4913		
10	68	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	13446		13446		13446		14522	Казахстан
											1076		
11	69	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	11882		11882		11882		12833	Казахстан
											951		
12	70	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	16352		49056		49056		52980	Казахстан
											3924		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	71	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	10487		10487		10487		11326	Казахстан
14	72	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3810		3810		3810	839	4115	Казахстан
15	73	СТЧ, п.2.3.4.	Надбавка на изделя на на сульфатостойком цементе	м3	1,18	284		335		335	305	362	
16	74	С1244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	46788		46788		46788	27	50531	
17	75	Е11-080201-0109 Кзтр и Кэм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,051	48091,87	3402,59	2453	174	1796	3743	3171	
						9470,85	720,88	483	37		483		
18	76	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,94	1205,17	29,04	14390	347	9050	235	20604	
						418,16	4	4993	48		4688		
			Итого по разделу: 3. Колодец из сборных ж/б элементов D1000мм - 1 шт								1526	236764	
			Раздел: 4. Колодец из сборных ж/б элементов D1500мм - 6 шт										
19	78	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,882	31168,12	13490,13	370340	160290	26588	248003	667810	
						15440,32	5642,65	183462	67046		49467		
20	79	С1212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,42	30494		12807		12807		13832	Казахстан
21	80	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	22840		137040		137040	1025	148003	Казахстан
22	81	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	17086		136688		136688	10963	147623	Казахстан
23	82	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	14	24114		337596		337596	10935	364604	Казахстан
24	83	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	31731		126924		126924	27008	137078	Казахстан
25	84	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	25976		51952		51952	10154	56108	Казахстан
26	85	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	3810		22860		22860	4156	24689	Казахстан
27	86	СТЧ, п.2.3.4.	Надбавка на изделя на на сульфатостойком цементе	м3	11,462	284		3255		3255	1829	3515	
28	87	С1244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	5	46788		233940		233940	260	252655	
29	88	С1244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	76624		76624		76624	18715	82754	
30	89	Е11-080201-0109 Кзтр и Кэм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,255	48091,87	3402,59	12263	868	8981	6130	15854	
						9470,85	720,88	2415	184		2417		
31	90	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,11919	1004968		119782		119782	1174	129365	Казахстан
32	91	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,45651	190,48	4,45	658	16	387	9583	904	
						74,17	0,76	256	3		179		
33	92	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	96,1	1205,17	29,04	115817	2790	72841	67	165831	
						418,16	4	40185	384		37730		
			Итого по разделу: 4. Колодец из сборных ж/б элементов D1500мм - 6 шт								12284	2210625	
			Раздел: 5. Колодец из сборных ж/б элементов D2000мм - 3 шт										
34	94	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,936	31168,12	13490,13	309686	134038	22233	207386	558438	
						15440,32	5642,65	153415	56065		41366		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	95	С1212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,24	30494		7319		7319		7904	Казахстан
36	96	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	3	38679		116037		116037	585	125320	Казахстан
37	97	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	6	23693		142158		142158	9283	153531	Казахстан
38	98	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	6	36560		219360		219360	11373	236909	Казахстан
39	99	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	3	36238		108714		108714	17549	117411	Казахстан
40	100	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3810		11430		11430	8697	12344	Казахстан
41	101	СТЧ, п.2.3.4.	Надбавка на изделя на на сульфатостойком цементе	м3	9,696	284		2754		2754	914	2974	
42	102	С1244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	3	46788		140364		140364	220	151593	
43	103	Е11-080201-0109 Кзтр и Кэм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,153	48091,87 9470,85	3402,59 720,88	7358 1449	520 110	5388	11229 1450 705	9513	
44	104	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06765	1004968		67986		67986	5439	73425	Казахстан
45	105	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,96185	190,48 74,17	4,45 0,76	374 146	8 1	219	101 38	513	
46	106	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	66	1205,17 418,16	29,04 4	79541 27599	1917 264	50026	25912 8436	113889	
			Итого по разделу: 5. Колодец из сборных ж/б элементов D2000мм - 3 шт									1563764	
			ИТОГО:					5153858	661387	3627778	973041	6617047	
			В том числе :					864695	223579		490148		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,1 %		205129					
			Итого с временными									6822178	
			Зимние удорожания			1,6 %		109155					
			Итого с зимними удорожаниями									6931333	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		138627					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7069960	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									7388486	
			НДС			12 %		886619					
			Итого с НДС									8275104	

Итого с пониж.коэф.0,95 7861349

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата Костанайской области" БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий производственно-правового сектора Сабитов Р.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Приходько С.Г.БИН

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ТОО «УКС»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Досан"

Эксперт Алмазов Г.Г.БИН 950340001661
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Управление проектами ТОО "Музтау":

Директор Боскумбаев Д.Б. БИН 050840001510

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газовая котельная новых микрорайонов "Байтерек" села Мичуринское и "Астана" города Тобыл Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Генеральный план**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 8 от 08.02.2023

Акт выполненных работ №5

за **август 2023** (месяц, год) на **07-01 Генеральный план . Ограждение**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Панель оргаждения ПМ1										
1	1	Е11-090402-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	945,5196	3252,5	1235,21	3075302	1167915	271676	1388288	4820675	
						1729,96	397,98	1635711	376298		357085		
2	2	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	9,68592	521841		5054510		5054510		5458871	
											404361		
3	3	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0408	535338		21842		21842		23589	
											1747		
4	4	С1224-102-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	1162,8	3704		4307011		4307011		4651572	Казахстан
											344561		
			Итого по разделу: 1. Панель оргаждения ПМ1									14954707	
			Раздел: 2. Фундамент Фм1 и стойка ограждения Ст1										
5	10	Е11-010101-0355 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	10,962	224,02	224,02	2456	2455	0	375	3057	
						0	47,48	0	520		226		
6	11	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	16,24	40919,19	1798,84	664528	29213	501937	127297	855171	
						8212,89	400,83	133377	6509		63346		
7	12	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	156,31	1205,17	29,04	188380	4539	118478	61369	269729	
						418,16	4	65363	625		19980		
8	13	Е11-060301-0406 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	9,233252	113414,18	26357,49	1047182	243365	18032	801373	1996439	
						85103,7	10272,24	785784	94846		147884		
9	14	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	9,0741	476398		4322883		4322883		4668714	
											345831		
10	15	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,159152	535338		85200		85200		92016	
											6816		
			Итого по разделу: 2. Фундамент Фм1 и стойка ограждения Ст1									7885126	
			ИТОГО:					18769294	1447487	14701569	2378702	22839833	
								2620235	478798		1691837		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**3,1 %**		**708035**				**23547868**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,6 %**		**376766**				**23924634**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**478493**				**24403127**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									**25502582**	
			НДС			**12 %**		**3060310**				**28562892**	
			Итого с НДС										

Итого с пониж.коэф.0,95 **27134747**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «УКС»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Досан"

Управление проектами ТОО "Музтау":

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата Костанайской области" БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий производственно-правового сектора Сабитов Р.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Приходько С.Г.БИН
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Алмазов Г.Г.БИН 950340001661
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Директор Боскымбаев Д.А. БИН 050840001510