Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства ЖХК, ПТи АД акимата Есильского района СКО, с. Явленка ул. А.ИМАНОВА, 78А"
**Подрядчик:** ТОО "Севимсталькон"
**Наименование строительства и его адрес: Строительство металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с. Петровка, Есильского района СКО.**

**Справка №1**
**(по ресурсному методу)**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**

**за октябрь 2024 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | | код |
| | | 68 | 08.04.2024г | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете . | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство крытого металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с. Петровка, Есильского района СКО | 39 612 648,70 | 35 368 436,34 | 29 241 377 | 29 241 377 | | | | | 4 244 212,36 | 39 612 648,70 |

М.П. **Заказчик** **Руководитель Ахметов К.А.** **БИН:050140007980**
(должность ф.,и.,о., подпись)

М.П. **Подрядчик** **Руководитель Газдиев С.М.** **БИН:040940009984**
(должность ф.,и.,о., подпись)

М.П. **Эксперт технического надзора: Сагадиев А.С.**
**№ аттестата kz48VJE0074702 от 03.06.2022 г. kz87VJE00078559 от 31.01.2023 г.**
(должность ф.,и.,о., подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Явленка, А.ИМАНОВА, 78А, БИН 050140007980**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Севимсталькон" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Строительная, 23 А, БИН/ИИН 040940009984**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство крытого металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с.Петровка, Есильского района, Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Хоккейный корт**

(наименование)

Договор подряда **№ 68 от 08.04.2024 г.**

## Акт выполненных работ № 1.

## за октябрь месяц 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2023 год

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Локальная смета 2-01-01-01** | | | | |
| | | | Обестроительные работы подземной части | | | | |
| | | **Раздел 1.** | **Земляные работы** | | | | **455447** |
| 1 | 1 | **У6101-0104-0107**<br>**6101-0104-0107**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **$м^3$ грунта** | **254** | **135** | **34290** |
| 2 | 2 | **У6101-0104-0115**<br>**6101-0104-0115**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **$м^3$ грунта** | **254** | **98** | **24892** |
| 3 | 3 | **У6101-0103-0211**<br>**6101-0103-0211**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$** | **$м^3$ грунта** | **254** | **780** | **198120** |
| 4 | 4 | **С3412-102-0103**<br>**412-102-0103**<br>*РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км** | **т·км** | **1 447,8** | **123** | **178079** |
| 5 | 5 | **У6101-0101-0302**<br>**6101-0101-0302**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** | **$м^3$ грунта** | **254** | **79** | **20066** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 2.** | **Фундаменты** | | | | **1095056** |
| 6 | 6 | **У6101-0108-0102**<br>**6101-0108-0102**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | **$м^3$ основания** | **28,924** | **15 264** | **441496** |
| 7 | 7 | **У7101-0602-0901**<br>**7101-0602-0901**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | **т** | **0,117152** | **225 627** | **26433** |
| | | | Буронабивные сваи СВ1 | | | | |
| 8 | 8 | **У6102-0301-0201**<br>**6102-0301-0201**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 1** | **$м^3$ конструктивного объема сваи** | **6,08** | **70 186** | **426731** |
| 9 | 9 | **С1214-210-0101**<br>**214-210-0101**<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,0512** | **391 425** | **20041** |
| 10 | 10 | **С1214-210-0201**<br>**214-210-0201**<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,336** | **343 657** | **115469** |
| | | | Буронабивные сваи СВ2 | | | | |
| 11 | 11 | **У6102-0301-0201**<br>**6102-0301-0201**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 1** | **$м^3$ конструктивного объема сваи** | **0,72** | **70 186** | **50534** |
| 12 | 12 | **С1214-210-0101**<br>**214-210-0101**<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,00576** | **391 425** | **2255** |
| 13 | 13 | **С1214-210-0201**<br>**214-210-0201**<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,0352** | **343 657** | **12097** |
| | | **Раздел 3.** | **Полы** | | | | **11454381** |
| | | | Тип пола 1 | | | | |
| 14 | 24 | **У6109-0102-0104**<br>**6109-0102-0104**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **$м^3$ подстилающего слоя** | **113,12** | **26 391** | **2985350** |
| 15 | 25 | **У7101-0403-0203**<br>**7101-0403-0203**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** | **$м^2$ основания** | **1 414** | **1 487** | **2102618** |
| 16 | 26 | **У7101-0403-0204**<br>**7101-0403-0204**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=7* | **Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-** | **$м^2$ основания** | **-1 414** | **642** | **-907788** |
| 17 | 27 | **У7101-0403-0202**<br>**7101-0403-0202**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** | **$м^2$ основания** | **1 414** | **2 134** | **3017476** |
| 18 | 28 | **У7101-0403-0204**<br>**7101-0403-0204**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=10* | **Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-** | **$м^2$ основания** | **-1 414** | **1 154** | **-1631756** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тип пола 2 | | | | |
| 19 | 32 | Е11-110101-2501<br>1111-0101-2501<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* | **Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** | **$м^2$ покрытия** | **628** | **5 232** | **3285696** |
| 20 | 33 | С1255-102-0606<br>255-102-0606<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017** | **$м^2$** | **628** | **4 020** | **2524560** |
| | | | Тип пола 3 | | | | |
| 21 | 35 | С1255-102-0603<br>255-102-0603<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017** | **$м^2$** | **26,49** | **2 953** | **78225** |
| | | **Раздел 4.** | **Крыльцо (лист КЖ-6)** | | | | **118478** |
| 22 | 44 | У6101-0108-0102<br>6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | **$м^3$ основания** | **2,579** | **15 264** | **39366** |
| 23 | 45 | У7101-0602-0901<br>7101-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | **т** | **0,01296** | **225 627** | **2924** |
| | | | Ленточный фундамент | | | | |
| 24 | 46 | У6103-0101-0209<br>6103-0101-0209<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** | **$м^3$** | **0,883** | **62 104** | **54838** |
| 25 | 47 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,00864** | **391 425** | **3382** |
| 26 | 48 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,052285** | **343 657** | **17968** |
| | | | **Локальная смета 2-01-02-01** | | | | |
| | | | Обестроительные работы надземной части | | | | |
| | | **Раздел 5.** | **Тамбур** | | | | **2493888** |
| | | | Фермы Ф-1, Ф-2 | | | | |
| 27 | 24 | С1222-525-0301<br>222-525-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **т** | **0,6537** | **1 184 085** | **774036** |
| 28 | 25 | У6111-0501-0505<br>6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **$м^2$** | **21,50673** | **203** | **4366** |
| 29 | 27 | С1222-525-0301<br>222-525-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **т** | **1,44066** | **1 184 085** | **1705864** |
| 30 | 28 | У6111-0501-0505<br>6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **$м^2$** | **47,397714** | **203** | **9622** |
| | | | **Локальная смета 7-01-01-01** | | | | |
| | | | Вертикальная планировка | | | | **4633040** |
| | | | Снятие ПРС | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | У6101-0104-0105<br>6101-0104-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **$м^3$ грунта** | **1 585** | **96** | **152160** |
| | | | Земляные работы | | | | |
| 32 | 2 | У6101-0103-0216<br>6101-0103-0216<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2** | **$м^3$** | **1 534** | **474** | **727116** |
| 33 | 3 | С3412-102-0219<br>412-102-0219<br>*РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км** | **т·км** | **173 955,6** | **20** | **3479112** |
| 34 | 4 | У6101-0104-0106<br>6101-0104-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2** | **$м^3$** | **2 308** | **119** | **274652** |
| | | | **Локальная смета 7-01-02-01** | | | | |
| | | | Покрытия | | | | |
| | | **Раздел 1.** | **Плиточное покрытие -350 $м^2$, 55 $м^2$** | | | | **205175** |
| | | | Устройство бортовых камней БР100.20.8 - 351 м | | | | |
| 35 | 7 | С1255-101-0106<br>255-101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91** | **м** | **145** | **1 415** | **205175** |
| | | **Раздел 2.** | **Асфальтобетонное покрытие - 465 $м^2$, 211 $м^2$** | | | | **554485** |
| | | | Устройство бортовых камней БР100.30.15 - 161+54 м | | | | |
| 36 | 15 | С1255-101-0103<br>255-101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91** | **м** | **215** | **2 579** | **554485** |
| | | | **Локальная смета 7-01-03-01** | | | | |
| | | | МАФ | | | | **3911858** |
| 37 | 3 | У86-010602-0403<br>8601-0602-0403<br>*УСН РК 8.02-03-2023 0* | **Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м** | **секция** | **12** | **199 012** | **2388144** |
| 38 | 4 | У86-010605-0301<br>8601-0605-0301<br>*УСН РК 8.02-03-2023 0* | **Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м** | **конструкция** | **2** | **652 270** | **1304540** |
| 39 | 5 | У86-010605-0601<br>8601-0605-0601<br>*УСН РК 8.02-03-2023 0* | **Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м** | **конструкция** | **1** | **219 174** | **219174** |
| | | | **Локальная смета 7-01-04-01** | | | | |
| | | | Озеленение | | | | **56125** |
| 40 | 1 | У6101-0301-0102<br>6101-0301-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр ствола до 20 см** | **шт.** | **85** | **399** | **33915** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2 | С3414-104-0601<br>414-104-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Мусор строительный (ручная). Погрузка** | т | 8,5 | 1 353 | 11500 |
| 42 | 3 | С3412-102-0219<br>412-102-0219<br>*РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км** | т·км | 535,5 | 20 | 10710 |
| | | | **Протокол замены №1** | | | | |
| | | | **Локальная смета 2-01-01-01** | | | | |
| | | **Раздел 14.** | **Фундаменты** | | | | 4263444 |
| 43 | 1 | У6104-203-104<br>6104-0203-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка блоков наружных стен, масса до 1 т** | шт. | 8 | 13 966 | 111728 |
| 44 | 2 | У6104-203-105<br>6104-0203-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка блоков наружных стен, масса до 2,5 т** | шт. | 32 | 19 815 | 634080 |
| 45 | 3 | С1221-102-0101<br>221-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок для стен подвалов класса В7,5 ФМ1,ФМ4 ГОСТ 13579-2018** | $м^3$ | 37,76018 | 50 621 | 1911458 |
| | | | Фундамент под АБК | | | | |
| 46 | 4 | У6104-203-104<br>6104-0203-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка блоков наружных стен, масса до 1 т** | шт. | 12 | 13 966 | 167592 |
| 47 | 5 | У6104-203-105<br>6104-0203-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка блоков наружных стен, масса до 2,5 т** | шт. | 5 | 19 815 | 99075 |
| 48 | 6 | С1221-102-0101<br>221-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок для стен подвалов класса В7,5 ФМ2,ФМ3 ГОСТ 13579-2018** | $м^3$ | 9,84 | 50 621 | 498111 |
| | | | Монолитные заделки | | | | |
| 49 | 7 | У6103-101-105<br>6103-0101-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство фундамента бетонного ленточного (Монолитные заделки)** | $м^3$ | 20 | 42 070 | 841400 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 29241377 |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 7218439 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *3172919* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 3506968 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *851291* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 14836567 |
| | | | перевозки | тенге | | | 3679401 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 996 | | |
| | | ***Стоимость строительно-монтажных работ*** | | | | | **29 241 377** |
| | | ***Стоимость оборудования*** | | | | | **-** |
| | | ***Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%*** | | **Тенге** | ***7,30%*** | | **2 134 621** |
| | | ***Сметная прибыль 5%*** | | **Тенге** | ***5%*** | | **1 568 800** |
| | | ***Непредвиденные работы и затраты2%*** | | **Тенге** | ***2%*** | | **627 520** |
| | | ***В том числе на 2024 год 100 %*** | | **Тенге** | | | **33 572 317** |
| | | ***В том числе на III квартал 2024 года., доля - 40 %, к=1,075*** | | **Тенге** | ***1,075*** | | ***36 090 241*** |
| | | ***Коэф.договорной цены К=0,98*** | | **Тенге** | ***0,98*** | | ***35 368 436,34*** |
| | | **ИТОГО по акту в текущих ценах** | | **Тенге** | | | **35 368 436,34** |
| | | **НДС 12%** | | **Тенге** | ***12%*** | | **4 244 212,36** |
| | | **ВСЕГО по акту №1 с НДС** | | **Тенге** | | | **39 612 648,70** |

**Заказчик:**

**КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области»**

**Руководитель** _____ **Ахметов К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Подрядчик:**

**ТОО "Севимсталькон"**

**Руководитель** _____ **Газдиев С.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Эксперт технического надзора ТОО «Строительная компания L.A.D. Stroy»: Сагадиев А.С.**

№ аттестата KZ48VJE0074702 ОТ 03.06.2022г. KZ87VJE00078559 от 31.01.2023г.

_____

М.П. (подпись)

**Представитель авторского надзора ТОО"Виктория 2007": Шейн И.В.**

_____

М.П. (подпись)