Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства ЖХК, ПТи АД акимата Есильского района СКО, с. Явленка ул. А.ИМАНОВА, 78А" БИН:050140007980
Подрядчик: ТОО "Севимсталькон" БИН: 040940009984
Наименование строительства и его адрес: Строительство металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с. Петровка, Есильского района СКО.

Справка №2
(по ресурсному методу)
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		68	08.04.2024г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство крытого металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с. Петровка, Есильского района СКО	131 900 101,77	82 399 511,67	97 366 390	68 125 013					9 887 941,40	92 287 453,07

М.П. **Заказчик:** **КГУ "Отдел архитектуры, строительства ЖХК, ПТи АД акимата Есильского района СКО, с. Явленка ул. А.ИМАНОВА, 78А" БИН:050140007980 Руководитель Ахметов К.А.**
(должность ф.,и.,о., подпись)

М.П. **Подрядчик:** **ТОО "Севимсталькон" БИН: 040940009984 Руководитель Газдиев С.М.**
(должность ф.,и.,о., подпись)

М.П. **Технический надзор:** **ТОО «Строительная компания L.A.D. Stroy» БИН: 120340021502 Сагадиев А.С.**
№ аттестата kz48VJE0074702 от 03.06.2022 г. kz87VJE00078559 от 31.01.2023 г.
(должность ф.,и.,о., подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Явленка, А.ИМАНОВА, 78А, БИН 050140007980**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Севимсталькон" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Строительная, 23 А, БИН/ИИН 040940009984**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство крытого металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с.Петровка, Есильского района, Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Хоккейный корт**

(наименование)

Договор подряда **№ 68 от 08.04.2024 г.**

Акт выполненных работ № 2.

за октябрь месяц 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2023 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01				
	Раздел 3.	**Полы**				**3290444**
		Тип пола 2				
30	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	75,36	26 413	1990484
31	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	62,8	20 700	1299960
	Раздел 4.	**Крыльцо (лист КЖ-6)**				**177351**
		Крыльцо				
49	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	$м^3$	1,9	45 976	87354
50	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,15195	526 556	80010
51	215-204-0201 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	$м^3$	0,02244	99 441	2231
52	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,005376	1 442 719	7756

1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-01				
	Раздел 1.	Хокейный корт				58994206
1	Прайс-лист	Стоимость здания 34х65 (металлоконструкция на болтовом соединении, наружное покрытие - тентовое покрытие ПВХ, натяжные устройства), система натяжения КЕДЕР	комп.	1	54 807 936	54807936
2	Прайс-лист	Система натяжения КЕДЕР	комп.	1	4 186 270	4186270
	Раздел 5.	Тамбур				591709
		Фермы Ф-1, Ф-2				
23	1109-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Фермы подкраново-подстропильные пролетом более 30 м. Монтаж при поставке россыпью	т конструкций	0,6537	122 307	79952
26	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,44066	355 224	511757
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-01-02-01				
	Раздел 1.	Плиточное покрытие -350 м^2, 55 м^2				4952825
1	7101-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м^2 основания	405	1 766	715230
2	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м^2 основания	-405	273	-110565
3	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	40,5	7 957	322258
4	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м^2	405	4 176	1691280
5	255-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	413,1	4 020	1660662
		Устройство бортовых камней БР100.20.8 - 351 м				
6	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	145	4 648	673960
	Раздел 2.	Асфальтобетонное покрытие - 465 м^2, 211 м^2				118478
		Устройство бортовых камней БР100.30.15-161*54 М				
14	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	21,4478	5 524	118478
		ИТОГО:				68 125 013
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4466880
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2223025*
		машины и механизмы	тенге			1150632
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*303485*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			62507502

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 115		
	Стоимость строительно-монтажных работ					**68 125 013**
	Стоимость оборудования					-
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%		**Тенге**	*7,30%*		**4 973 126**
	Сметная прибыль 5%		**Тенге**	*5%*		**3 654 907**
	Непредвиденные работы и затраты2%		**Тенге**	*2%*		**1 461 963**
	В том числе на 2024 год 100 %		**Тенге**			**78 215 009**
	В том числе на III квартал 2024 года., доля - 40 %, к=1,075		**Тенге**	*1,075*		*84 081 134*
	Коэф.договорной цены К=0,98		**Тенге**	*0,98*		*82 399 511,67*
	ИТОГО по акту в текущих ценах		**Тенге**			**82 399 511,67**
	НДС 12%		**Тенге**	*12%*		**9 887 941,40**
	ВСЕГО по акту №1 с НДС		**Тенге**			**92 287 453,07**

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области»

Руководитель **Ахметов К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Севимстальконъ"

Руководитель **Газдиев С.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО «Строительная компания L.A.D. Stroy»: Сагадиев А.С.

№ аттестата KZ48VJE0074702 ОТ 03.06.2022г. KZ87VJE00078559 от 31.01.2023г.

М.П. (подпись)

Представитель авторского надзора ТОО"Виктория 2007": Шейн И.В.

М.П. (подпись)

1	2	3	4	5	6	7

Эксперт технического надзора ТОО «Строительная компания L.A.D. Stroy»: Сагадиев А.С.
№ аттестата KZ48VJE0074702 ОТ 03.06.2022г. KZ87VJE00078559 от 31.01.2023г.

М.П. _____ (подпись)

Представитель авторского надзора ТОО"Виктория 2007": Шейн И.В.

М.П. _____ (подпись)