Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства ЖХК, ПТи АД акимата Есильского района СКО, с. Явленка ул. А.ИМАНОВА, 78А" БИН:050140007980

Подрядчик: ТОО "Севимсталькон" БИН: 040940009984

Наименование строительства и его адрес: Строительство металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с. Петровка, Есильского района СКО.

Справка №3
(по ресурсному методу)
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		68	08.04.2024г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство крытого металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с. Петровка, Есильского района СКО	198 379 581,40	59 356 678,24	330 551 013	66 479 480					7 122 801,39	66 479 479,63

М.П. **Заказчик:** КГУ "Отдел архитектуры, строительства ЖХК, ПТи АД акимата Есильского района СКО, с. Явленка ул. А.ИМАНОВА, 78А" БИН:050140007980 Руководитель Ахметов К.А.
(должность ф. и. о., подпись)

М.П. **Подрядчик:** ТОО "Севимсталькон" БИН: 040940009984 Руководитель Гасанов С.Ф.
(должность ф. и. о., подпись)

М.П. **Технический надзор:** ТОО «Строительная компания L.A.D. Stroy» БИН: 120340021502 Сагадиев А.С.
№ аттестата kz48VJE0074702 от 03.06.2022 г. kz87VJE00078559 от 31.01.2023 г.
(должность ф. и. о., подпись)

Форма 4

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Севимсталькон" Северо-Казахстанская область,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство крытого металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с.Петровка,**
(наименование, адрес)

Объект : **Хоккейный корт**
(наименование)

Договор подряда **№ 68 от 08.04.2024 г.**

Акт выполненных работ № 3.
за ноябрь месяц 2024 год

Составлена) в текущих ценах по состоянию на 2023 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01				
	Раздел 2.	**Фундаменты**				**1022174**
		Закладные детали				
22	6103-0701-0808 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,652	1 442 719	940653
23	6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,036688	2 222 015	81521
	Раздел 3.	**Полы**				**138596**
		Тип пола 3				
34	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кпр=Кзп=1,06*	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	$м^2$ покрытия	26,49	5 232	138596
	Раздел 4.	**Крыльцо (лист КЖ-6)**				**224812**
		Пандус				
53	6103-0101-0211 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	$м^3$	2,8	45 976	128733
54	6103-0703-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,1495036	90 123	13474
55	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1541586	526 556	81173
56	215-204-0201 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	$м^3$	0,0144	99 441	1432
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-01				
	Раздел 1.	**Хокейный корт**				**19075862**

1	2	3	4	5	6	7
3	Прайс-лист	Монтаж здания 34х65 (металлоконструкция на болтовом соединении, наружное покрытие - тентовое покрытие ПВХ, натяжные устройства), система натяжения КЕДЕР	комп.	1	17 698 262	17698262
4	Прайс-листКазахстан *Компания СпецСтальКонструкция стр.*	Доставка от г. Лисаковск до с. Смирново	услуга.	1	1 377 600	1377600
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-01-02-01				
	Раздел 2.	Асфальтобетонное покрытие - 465 $м^2$, 211 $м^2$				2447546
9	7101-0403-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	676	1 766	1193816
10	7101-0403-0204 *ЕСН РСНБ РК 2023 К=1*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	$м^2$ основания	676	273	184548
		Устройство бортовых камней БР100.30.15 - 161+54 м				
14	7101-0301-0602 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	193,5522	5 524	1069182
	Раздел 3.	Отмостка				131184
16	6109-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	60	660	39600
17	6101-0108-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	6	15 264	91584
	Раздел 2.	Протакол замены №2				26033836
5	Прайс-лист *ТОО "Севкметалькон"*	Стоимость модульного здания с учетом монтажа и доставки	комп.	1	22 836 528	22836528
6	Прайс-лист *ТОО "Севкметалькон"*	Монтаж модульного здания с учетом монтажа и доставки	комп.	1	3 197 308	3197308
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				49074010
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			1249396
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*615879*
		машины и механизмы	тенге			523555
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*127147*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			47301059
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	309		
	Стоимость строительно-монтажных работ					49 074 010
	Стоимость оборудования					-
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%		Тенге	*7,30%*		3 582 403
	Сметная прибыль 5%		Тенге	*5%*		2 632 821
	Непредвиденные работы и затраты2%		Тенге	*2%*		1 053 128
	В том числе на 2024 год 100 %		Тенге			56 342 362

1	2	3	4	5	6	7
	В том числе на III квартал 2024 года., доля - 40 %, к=1,075		Тенге	*1,075*		*60 568 039*
	Коэф.договорной цены К=0,98		Тенге	*0,98*		59 356 678,24
	ИТОГО по акту в текущих ценах		Тенге			59 356 678,24
	НДС 12%		Тенге	*12%*		7 122 801,39
	ВСЕГО по акту №1 с НДС		Тенге			66 479 479,63

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кызылжарского района Северо-Казахстанской области»

Руководитель _____ **Ахметов К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Севимстальком"

Руководитель _____ **Газиев С.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО «Строительная компания L.A.D. Stroy»: Сагадиев А.С.

№ аттестата KZ48VJE00078702 ОТ 03.06.2022г KZ87VJE00078559 от 31.01.2023г

М.П. _____ (подпись)

Представитель авторского надзора ТОО"Виктория 2007": Шейн Н.В.

М.П. _____ (подпись)