Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства ЖХК, ПТи АД акимата Есильского района СКО, с. Явленка ул. А.ИМАНОВА, 78А"
Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"
Наименование строительства и его адрес: Строительство металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с. Петровка, Есильского района СКО.

Справка №4
(по ресурсному методу)
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		68	08.04.2024г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство крытого металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с. Петровка, Есильского района СКО	215 348 664,86	15 150 967,38	330 551 013	-					1 818 116,09	16 969 083,46

КГУ"Отдел строительства и архитектуры ЖКХ, ПТ и АД Есильского района СКО

М.П. **Заказчик** **Руководитель Ахметов К.А.** **БИН:050140007980**
(должность ф.,и.,о., подпись)

М.П. **Подрядчик** **Директор ТОО"Севимсталькон" Газдиев С.М.** **БИН:040940009984**
(должность ф.,и.,о., подпись)

ТОО "Строительная компания LAD Stroi"

М.П. **Эксперт технического надзора: Сагадиев А.С.** **БИН: 120340021502**
№ аттестата kz48VJE0074702 от 03.06.2022 г. kz87VJE00078559 от 31.01.2023 г.
(должность ф.,и.,о., подпись)

НДИС РК 8.01-08-2022 Приложение Г

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Явленка, А.ИМАНОВА, 78А, БИН 050140007980**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Севимсталькон" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Строительная, 23 А, БИН/ИИН 040940009984**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство крытого металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с.Петровка, Есильского района, Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Хоккейный корт**

(наименование)

Договор подряда **№ 68 от 08.04.2024 г.**

Акт выполненных работ № 4.

за декабрь месяц 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2023 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01				
	Раздел 3.	**Полы**				
		Тип пола 5				
38	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м^2 изолируемой поверхности**	22,8	336	7661
						7661
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-01				
	Раздел 4.	**Внутренняя отделка**				
		Стены				
17	6111-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	**м^2 поверхности покрытия изоляции**	127,2	6 513	3468963 828454
18	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой**	**м^2**	127,2	4 953	630022
19	222-529-0101 *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**м**	102,03984	156	15918
20	222-529-0201 *РСНБ РК 2022*	**Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**м**	277,60128	225	62460

1	2	3	4	5	6	7
21	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	$м^2$	133,875	925	123834
22	6112-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по дереву**	$м^2$ поверхности облицовки	127,2	14 216	1808275
	Раздел 5.	**Тамбур**				
		Водосточная система				**206114**
39	6110-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство желобов настенных**	м	8,8	13 508	118870
40	6114-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка водосточных воронок чугунных**	шт.	2	16 369	32738
41	6110-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**	м водосточной трубы	2,6	1 791	4657
42	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	8,8	2 253	19826
43	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	5,8	2 554	14813
44	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	6	2 535	15210
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-01				
	Раздел 3.	**Канализация**				**336449**
64	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	9	3 560	32040
65	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	48	3 423	164304
66	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	9	307	2763
67	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	м	48	1 496	71808
68	241-211-3001 *РСНБ РК 2022*	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	3	52	156
69	241-211-3003 *РСНБ РК 2022*	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	16	170	2720
70	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	2	91	182
71	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	6	106	636
72	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	7	315	2205
73	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	1	382	382
74	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	6	112	672
75	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	2	293	586
76	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	2	406	812

1	2	3	4	5	6	7
77	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	277	554
78	241-230-0103 *РСНБ РК 2022*	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	2	319	638
79	241-230-0202 *РСНБ РК 2022*	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	2	805	1610
80	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	653	653
81	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,72	708	6882
82	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	56	224
83	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	136	544
84	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,004749	4 269 185	20274
85	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1	1 976	1976
86	234-303-0807 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм диаметром 57 мм	м	1	23 828	23828
		ПРОТАКОЛ ЗАМЕНЫ № 3				
		Добавляемые позиции				
		Локальная смета 2-01-02-02				
		Тамбр				
		Фермы Ф-1,Ф-2				
1	224-103-0122 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	20	3 474	69480
2	224-103-1110 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	26	4 566	118716
3	224-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	463,335	2 960	1371472
		Витражи				
4	223-203-0804 *РСНБ РК 2022 прим.*	Витраж наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м^2	15,1033	88 373	1334724
5	223-203-0704 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	м^2	7,8	87 131	679622
	Раздел 3.	**Скважина 40 м**				
20	1105-0101-4903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Скважины диаметром 300 мм. Бурение вращательным (роторным) способом. Грунты и породы группы 3	м скважины	40	19 301	2431532 772040

1	2	3	4	5	6	7
21	1104-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы	м бурения	40	16 831	673240
22	511-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос скважинный одноступенчатый Q 3,0 м^3/ч, Н 45,0 м вод. ст.	шт.	1	252 960	252960
23	1104-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении комплектом шнекового бурения	м спуска или подъема труб	40	1 323	52920
24	1104-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Фильтр донный. Устройство. Грунты 1-4 группы	колодец	1	77 999	77999
25	1104-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Колодцы шахтные. Откачка воды	час откачки	20	17 721	354420
26	1104-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м^3	3,8	59 728	226966
27	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,8	5 523	20987
		Выгребная емкость				946773
44	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,5	131 216	459256
45	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	20 794	20794
46	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	51 936	103872
47	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	70 650	70650
48	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	58 018	58018
49	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 352	40352
50	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,07	1 146 761	80273
51	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	16,956	4 242	71927
52	245-601-0802 *РСНБ РК 2022*	Гильза из нержавеющей стали длиной 250 мм	шт.	1	41 631	41631
		ЛЭП				1554780
53	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	28 103	140515
54	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	57 908	173724
55	225-204-0304 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	11	63 386	697246
56	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	13,2	1 293	17068

1	2	3	4	5	6	7
57	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,3	370 423	111127
58	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0**	м	306	978	299268
59	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	10	4 564	45640
60	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76 универсальный**	шт.	1	4 898	4898
61	252-207-1119 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа РА4х10/35**	шт.	6	1 130	6780
62	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	20	1 299	25980
63	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	20	257	5140
64	252-201-0322 *РСНБ РК 2022*	**Узел крепления подкоса У52**	шт.	3	8 101	24303
65	243-902-1004 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки ТМ 25-8**	100 шт.	0,14	18 346	2568
66	243-902-0804 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки ТМ 35-8**	100 шт.	0,04	13 084	523
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				12526286
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4393248
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2175439*
		машины и механизмы	тенге			1288161
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*406697*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6591918
		оборудование	тенге			252960
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	997		
	Стоимость строительно-монтажных работ					12 526 286
	Стоимость оборудования					-
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%		**Тенге**	*7,30%*		914 419
	Сметная прибыль 5%		**Тенге**	*5%*		672 035
	Непредвиденные работы и затраты2%		**Тенге**	*2%*		268 814
	В том числе на 2024 год 100 %		**Тенге**			14 381 554
	В том числе на III квартал 2024 года., доля - 40 %, к=1,075		**Тенге**	*1,075*		*15 460 171*
	Коэф.договорной цены К=0,98		**Тенге**	*0,98*		*15 150 967,38*

1	2	3	4	5	6	7
	ИТОГО по акту в текущих ценах		**Тенге**			**15 150 967,38**
	НДС 12%		**Тенге**	*12%*		**1 818 116,09**
	ВСЕГО по акту №4 с НДС		**Тенге**			**16 969 083,46**

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области»

Руководитель _____ **Ахметов К.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Севимсталькон"

Руководитель _____ **Газдиев С.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО «Строительная компания L.A.D. Stroy»: Сагадиев А.С.
№ аттестата KZ48VJE0074702 ОТ 03.06.2022г. KZ87VJE00078559 от 31.01.2023г.

М.П. _____
(подпись)

Представитель авторского надзора ТОО"Виктория 2007": Шейн И.В.

М.П. _____
(подпись)