Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«04» октября 2025г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО **«Севимсталькон» Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Строительная 23 «а»**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Газдиева Султанбека Мустафаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство крытого металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с.Петровка, Есильского района, Северо-Казахстанской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «СеверСтройПоставка» Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Жумабава 117/8*** **БИН 110640011108, лицензия №12016563 выдана 05.11.2012 г.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Генеральный проектировщик ТОО "Виктория -2007"», проект №64-2024**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а):) **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области", приказ № 45 от 06.05.2024г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Площадь застройки	метр в квадрате (далее – м2)		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе			

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически	
	Число квартир	Площадь квартир		Площадь квартир, м2	
		Общая	жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание состоит из двух объемов: крытого хоккейного корта и встроенного здания модуля.

Конструктивные решения крытого хоккейного корта:

Фундаменты - буронабивные сваи диаметром 300мм из бетона В20 W4 F100 по ГОСТ 26633-2015.

Ростверк - монолитный железобетонный шириной 400мм из бетона В20 W4 F100 по ГОСТ 26633-2015.

Несущие конструкции здания – однопролетные рамы с шарнирным опиранием на фундаменты пролетом 34,0м. Шаг рам – 5,0м. Рамы состоят из ферм, изготовленных из стальных гнутых замкнутых профилей по ГОСТ 30245-2012, и соединенных между собой болтами. Устойчивость каркаса обеспечивается системой вертикальных и горизонтальных связей. Конструкции выполняются согласно техническому паспорту на «Металлотентовое сооружение размером 34,0х65,0м».

Стены и торцы каркаса – профлист С8 – 1150 – 0,5.

Покрытие каркаса – из высококачественной тентовой ПВХ ткани в один слой; плотность тента – 900 г/м2.

Система натяжения тента с помощью направляющих.

Ворота – распашные стальные неутепленные ГОСТ 31174-2003.

Двери наружные – стальные неутепленные ГОСТ 31173-2003.

Входная группа – из алюминиевых профилей ГОСТ 21519-2003.

Полы корта - по периметру хоккейной коробки - брусчатка, внутри поля хоккейной коробки - щебеночные, травяное покрытие, в зимнее время устраивается ледовое покрытие.

Отмостка – бетонная шириной 750 мм.

Конструктивные решения сборно-металлического здания:

Здание состоит из сборно-металлических конструкций. Обшитых стальными листами с дальнейшим утеплением минераловатными плитами.

Фундамент здания сборно-монолитный, возводится на месте, согласно размеров здания, и геологических условий местности.

Каркас - колонны выполнены из квадратной трубы 160х4 мм, ригель балка труба квадратная 160х100х4 мм.

Стены и покрытие каркаса – профильный оцинкованный лист окрашенный, С8-1150-0,5, внутренняя обшивка гипсокартон ГКЛ 12,5 мм

Двери наружные – из ПВХ профилей со сплошным заполнением белого цвета

Кровля - настил из профильного листа

Полы – коммерческий линолеум толщина 2,5 мм., в санузлах – керамические.

Этажность – 1

Площадь застройки – 2275 м2

Общая площадь – 2159,3 м2

Строительный объем – 18167,5 м3

Отопление

В данном проекте теплоснабжение крытого хоккейного корта не предусматривается. Теплоснабжение модульного здания – от электроприборов.

Расчет системы отопления произведен для температуры наружного воздуха -38,4°С

Водоснабжение

В здании запроектирован хозяйственно-питьевой водопровод. Холодное водоснабжение осуществляется от проектируемого ввода водопровода из труб ПЭ 100 SDR 17-63х3,8. Сети хозяйственно-питьевого водопровода запроектированы из полипропиленовых труб PN20 по ГОСТ 32415-2013. Горячее водоснабжение предусмотрено от водонагревателей. Сеть горячего водоснабжения предусмотрена из полипропиленовых труб PN25 по ГОСТ 32415-2013.

Канализация

Сброс сточных вод от здания предусматривается в септик. Проектируемая внутренняя сеть бытовой канализации выполнена из полиэтиленовых труб Ø50-110мм по ГОСТ 22689-89 соединения с резиновыми уплотнительными кольцами.

Вентиляция – с естественным побуждением. Приток воздуха в помещение корта неорганизованный через

неплотности в проемах.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2024 года;
месяц, год
окончание работ октябрь 2025 года ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 5
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 ;
фактически, месяц: 18
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет частных инвестиций и средств частного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ;
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство крытого металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с. Петровка, Есильского района, Северо-Казахстанской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Севимсталькон» Газдиев Султанбек Мустафаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.