Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Субподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

ДОГОВОР : №8/1 от 13.05.2024 года

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт общей средней школы №3 имени А.Пушкина в селе Мырзакент, Мактааральского района, Туркестанской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
						ТОО "SCS Инжиниринг"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу		на приобретение	другие		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	1 861 201	1 861 201	1 661 787				1 487 256			199 414	1 861 201
Всего по стройке	**1 861 201**	**1 861 201**	**1 661 787**				**1 487 256**			**199 414**	**1 861 201**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ **Рашев А.А.**

Форма №2

Наименование стройки - «Капитальный ремонт общей средней школы №3 имени А.Пушкина в селе Мырзакент, Мактааральского района, Туркестанской области»

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА сентябрь 2024 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК : ТОО "Ремстрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
ДОГОВОР : №8/1 от 13.05.2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Ремонтные работы										
		РАЗДЕЛ Полы 1,2-этажи/АС-33										
		Тип Кп										
73	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	4,30		6113,25	113,54	2627290	48804	1661547	885909	23417
						2133,21	59,36	916939	25515	1452541	201055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
74	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	305,2		2973,50	2,76	907512	842	742546	154675	417220
						537,76	1,39	164124	424	729941	84974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
75	Е11-110101-1001 1111-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м² пола	1514,36		251,75	11,71	381240	17733	257820	107974	528345
						69,79	6,06	105687	9177		39131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
76	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм= 1,02 Изм. у доп. вып. 28	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м² пола	15,14		3103,84	32,48	4700331	49186	3339967	1252921	29295
						865,83	14,34	1311178	21716	77575	476266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
76.1	315960 С	Натрий фтористый технический	т	0,000034	0,051488	1506664,00						
77	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м² покрытия	15,14		7157,70	77,05	10837187	116659	8957965	1713976	135553
						1164,13	40,17	1762563	60820		1004094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
78	Е11-150403-0902 1115-0403-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм= 1,02 Изм. у доп. вып. 28	Полы. Покрытие лаком за 2 раза	м² отделываемой поверхности	15,14		384,91	1,70	5830036	2575	203090	314972	9860
						259,10	0,89	392371	1348	3383	73038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
78.1	315996 С	Ветошь	кг	0,002	3,02872	1117,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	471,18	534,12 148,18	3.67 1.85	50.1333 139639	3458 1743	360236	132901 50897	343566
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1 487 256				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1 487 256**
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			1 487 256					
в том числе оборудование			Тенге			-					
в том числе СМР			Тенге			1 487 256					
Временные здания и сооружения			Тенге		1,2%	17 847					
Итого с временными			Тенге			1 505 103					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,32%			Тенге		0,32%	4 816					
Итого с дополнительными затратами			Тенге			1 509 919					
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге		2%	30 198					
Итого СМР			Тенге			1 540 118					
Итого оборудование			Тенге			-					
Итого СМР+оборудование			Тенге			1 540 118					
Итого в текущих ценах 2023 г.			Тенге		1,079	1 661 787					
НДС			Тенге		12%	199 414					
Итого к оплате			**Тенге**			1 861 201					

Генподрядчик :

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ **Рашев А.А.**