Приложение 1
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«18» 12 2025 года

Заказчик **КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мамлютского района г. Мамлютка», Северо-Казахстанская область, город Мамлютка, ул. Абай Кунанбаев, дом 5, 8 7152 41 2 26 36, 2 24 48**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «18» 12. 2025 года, ТОО «Севимсталькон», директор Газдиев Султанбек Мустафаевич, БИН 040940009984 лицензия №24036482 от 27.12.2024г II, Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Строительная, 23 «а» 8 7152 52 21 90**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «18» 12 2025 года, ТОО «МЕРЕЙ-ТАЙЫНША», эксперт Тазиков Тагир Шарафутдинович, аттестат KZ23VJE00063997 от 31.03.2021 года, KZ57VJE00064064 от 01.04.2021 года, KZ82VJE00064002 от 31.03.2021 года, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Т.Сулейменова, 23/5, БИН 100140005440, тел 8 747 255 92 03**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «18» 12 2025 года, ТОО «Асем-Курылыс», Байболов Араяй Сиязбекович эксперт авторского надзора приказ №1 от 19.04.2023 г. 60200, Республика Казахстан, Туркестанская область, Байдибекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, ул. Жана Курилыс, 6, БИН 040440027352, тел 8 747 144 55 04**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Михайловка Дубровинского сельского округа Мамлютского района СКО», новое строительство, уровень ответственности II (нормальный) технически несложный уровень ответственности**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Северо-Казахстанская область, село Михайловка Дубровинского сельского округа, Мамлютского района СКО**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____» _____20___ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **от 23.01.2023 года № 4 КГУ "Аппарат акима Дубровинского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) **на проектирование за KZ48VUA00840496 от 16.02.2023 выданное КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района СКО";**

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области», KZ25REA00409468 от 06.08. 2024 г, KZ83REA00460416 от 04.04. 2025 г, KZ44REA00497105 от 04.09. 2025 г, KZ32REA00504402 от 07.10. 2025 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Асем-Курылыс», №04-2022**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" приказ №67 от 03.04.2023 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **август 2024 года;**

месяц, год

окончание работ: **октябрь 2025 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 ;**

фактически, месяц: **15 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (*с учетом ранее принятых*)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**Общая** (*с учетом ранее принятых*)	**в том числе пускового комплекса или очереди**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Сети водопровода					
Трубопровод из полиэтиленовых труб					
ПЭ 100 SDR17 Ø 125х7,4мм	п.м.	318,6	318,6		
ПЭ 100 SDR17 Ø 110х6,6мм	п.м.	8009	8009		
ПЭ 100 SDR17 Ø 63х3,8мм	п.м.	215	215		
ПЭ 100 SDR17 Ø 25х2,3мм	п.м.	5928,498	5928,498		

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
1	*2*	*3*	*4*
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
в том числе подземной части	*м3*	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		Общая	Жилая
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Подключение проектируемого водопровода согласна, технической условий №08-857 от 17.09.2021года выданное филиала «ЕСИЛЬ СУ» РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» КВР МЭГПР РК к внутриплощадочной сети (колодцу ВК5.5). Диаметр трубы в точке подключения - Ду 114х4мм сталь.

Протяжённость сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 «питьевая» по СТ РК ИСО 4427-2-2014 составляет 8 540,6 м. Из них: диаметром 125х7,4мм - 318,60м, диаметром 110х6,6мм – 8009,0 м, диаметром 63х3,8мм - 215,0м.

Согласно п.4.1 СНиП РК 4.01-02-2009 проектом предусматривается подвод воды к границам участков жилых домов полиэтиленовыми трубами диаметром 25х2,3мм протяженностью – 5928,498 м по ГОСТ 18599-2001 с установкой водоразборных колодцев.

Трубопроводная арматура в колодцах - чугунная, фасонные части - стальные, чугунные и полиэтиленовые. При пересечении водопровода с автомобильными

дорогами применяться футляры из стальных труб по ГОСТ 10704-91 и производства работ открытым способом.

Под задвижки предусмотрены бетонные столбики в колодцах. Крепление задвижек к столбикам производится при помощи хомутов и анкерных болтов согласно, требований СН РК 4.01-05-2002 и серии 4.900-9 вып. 0-1.

Пересечение полиэтиленовыми трубами стен колодцев выполнить в полиэтиленовой гильзе L=0,3м с заделкой зазора между гильзой и трубопроводом цементным раствором. Для защиты от почвенной коррозии стальные фасонные части в колодцах покрыть антикоррозийной изоляцией типа весьма усиленная битумно-полимерная

Наружное пожаротушение предусматривается от закольцованных сетей пожарных гидрантов. Расчетный расход на наружное пожаротушение, согласно, приложения 6 к Техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности», 10л/с. В местах расположения пожарных гидрантов устанавливаются пожарные указатели с флуоресцентным или свет отражающим покрытием по ГОСТ 12.4.009-83.

Водопроводные колодцы приняты из сборных ж/б элементов по Т.П.3.900.1-14 вып.1 диаметром 1500мм. Вокруг люков колодцев, устраиваемых вне проезжей части предусматривается отмостка шириной 0,5м с уклоном от люков. Со стороны обратной засыпки произвести окрасочную гидроизоляцию бетонных и железобетонных конструкций колодцев горячим битумом за 2 раза.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 288 182, 682 тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ – 242 683,793 тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря – 330,650 тысяч тенге.

Прочие – 45 168,239 тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 266 732,653 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ – 224 707,218 тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря – 306,157 тысяч тенге,

стоимость прочих работ и затрат 41 822,443тыс. тенге.

9. Доля частного финансирования предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосудар;

10. Класс энергоэффективности здания - нормальный;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Михайловка Дубровинского сельского округа Мамлютского района)» принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мамлютского района г. Мамлютка», Амирин Кайсар Умирбаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (далее - М.П.)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Тазиков Тагир Шарафутдинович, аттестат KZ23VJE00063997 от 31.03.2021 года, KZ57VJE00064064 от 01.04.2021 года, KZ82VJE00064002 от 31.03.2021 года**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

2) аккредитованная организация **ТОО «МЕРЕЙ-ТАЙЫНША», директор Базарова Камила Хабировна**

(Наименование организациии) меющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

2) **Тазиков Тагир Шарафутдинович, аттестат KZ23VJE00063997 от 31.03.2021 года, KZ57VJE00064064 от 01.04.2021 года, KZ82VJE00064002 от 31.03.2021 года**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

ТОО «Асем-Курылыс», руководитель Тультаев Нурдаулет Жанболатович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «Асем-Курылыс»**

3) аттестованный эксперт **Байболов Арай Сиязбекович эксперт авторского надзора приказ №1 от 19.04.2023 г.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Севимсталькон»**

Газдиев Султанбек Мустафаевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

1 Қосымша
индустрия министрінің бұйрығына
және инфрақұрылымдық даму
Қазақстан Республикасының
2019 жылғы 9 тамыздағы № 632

Бекітілді
министрінің бұйрығымен
инвестициялар және даму
бойынша
Қазақстан Республикасының
2017 жылғы "24" сәуірдегі
№ 234
Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

«18» 12 2025 жылдың

Тапсырыс беруші **"Мамлютка қаласы, Мамлют ауданы, сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ, Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлютка қаласы, Абай Құнанбаев көшесі, 5 үй,8 7152 41 2 26 36, 2 24 48**

жеке тұлғалар үшін – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), заңды тұлғалар үшін – ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үйдің/ғимараттың (стационарлық үй-жайдың) нөмірі

негізінде:

Сәйкестік туралы декларациялар (қоса беріледі) **"18.12.2025 жылғы, "Севимсталькон" ЖШС, директор Газдиев Султанбек Мустафаевич, БСН 040940009984 лицензия №24036482 27.12.2024ж II, Қазақстан Республикасы, Петропавл к., к. Строительная, 23 "а" 8 7152 52 21 90**

декларацияның күні, мердігерлік (бас мердігерлік) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытындылар (қоса беріледі) **"18.12. бастап 2025 жылдың, «МЕРЕЙ-ТАЙЫНША» ЖШС, сарапшы Тазиков Тагир Шарафутдинұлы, аттестат 31.03.2021 жылғы KZ23VJE00063997, 01.04.2021 жылғы KZ57VJE00064064, 31.03.2021 жылғы KZ82VJE00064002, 020000, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Көкшетау к., к.. Т.С.улейменова, 23/5, БСН 100140005440, тел 8 747 255 92 03**

жасалған күні, ұйымның атауы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) техникалық қадағалау сарапшыларының, аттестаттарды алған № және күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындылар (қоса беріледі) **"18" бастап 12.2025 жылдың, "Әсем-Құрылыс" ЖШС, Байболов Арай Сиязбекұлы авторлық қадағалау сарапшысы 19.04.2023 жылғы №1 бұйрық. 60200, Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шаян ауылдық округі, Шаян ауылы, к.. Жана Корал, 6, БСН 040440027352, 8 747 144 5 04**

жасалған күні, ұйымның атауы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) авторлық қадағалау сарапшыларының, аттестаттарды алған № және күні

мердігер (бас мердігер) ұсынған объектіні пайдалануға қабылдауға дайындығын тексеріп болғаннан кейін: **«Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы Дубровин ауылдық округінің Михайловка ауылында сумен жабдықтаудың тарату желілерін салу"жаңа құрылыс, жауапкершілік деңгейі II (қалыпты) техникалық күрделі емес жауапкершілік деңгейі**

объектінің атауы, құрылыс түрі (жаңа, кеңейту,

реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

мекенжайы бойынша **Солтүстік Қазақстан облысы, СОЛТҮСТІК Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, Дубровин ауылдық округінің Михайловка ауылы**

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, квартал, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

атқарушылық техникалық құжаттаманың толықтығын тексере отырып, оның ішінде атқарушылық техникалық құжаттаманың электрондық модулі арқылы "____" _____20___ танысқан жылы, күні растайды не:

1. Нысанның құрылысы келесі негізде жүзеге асырылды:

1) жер учаскесіне құқық белгілейтін құжатты; **23.01.2023 жылғы № 4 "Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы Дубровин ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ**

заңдық фактілердің (заңдық құрамдардың) туындағанын растайтын құжат, солардың негізінде жер учаскесіне құқықтар туындайды, өзгертіледі немесе тоқтатылады, оның ішінде шарттар, сот шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, жер учаскесіне меншік құқығымен иелік ететін немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта құру кезінде мұраға құқық туралы куәлік, өткізу актісі немесе бөлу балансы

сәулет-жоспарлау тапсырмасы (СЖТ) **жобалауға арналған KZ48VUA00840496 16.02.2023 ж. "Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы әкімдігінің сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ берген.;**

2) қызметті немесе белгілі бір іс-әрекеттерді жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның қабылданғаны туралы талон **"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы және лицензиялау басқармасы" КММ, KZ25REA00409468 бастап 06.08.2024, KZ83REA00460416 бастап 04.04. 2025 г, KZ44REA00497105 бастап 04.09. 2025 г, KZ32REA00504402 бастап 07.10. 2025**

хабарламаны қабылдаған органның атауы, талонның берілген күні

3) жобаның (жобалау-сметалық құжаттаманың) негізінде жүзеге асырылады**) "Әсем-Құрылыс" ЖШС, №04-2022**

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

бекітілген **ҚМУ "Сәулет бөлімі, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, "Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі бұйрық №03.04.2023 жылғы 67**

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мерзімінде жүзеге асырылды:
жұмыстардың басталуы: **тамыз 2024 жылдың;**
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы: **казан 2025 жылдың;**
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы кезінде, ай:
норма бойынша немесе құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша, ай: **5 ;**
шындығында, бір ай: **15 ;**

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері болады (қуаты, өнімділігі, өндірістік алаңы, ұзындығы, сыйымдылығы, көлемі, өткізу

қабілеті, жүк көтергіштігі, жұмыс орындарының саны және т.б., барлық объектілер бойынша толтырылады) (тұрғын үйлерден басқа) мақсатты өнімдерге немесе қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерінде):

Қуат, өнімділік және т.б	**Өлшем бірлігі**	**Жоба бойынша**		**Іс жүзінде**	
		Жалпы (*бұрын қабылданг андарды ескере отырып*)	**оның ішінде іске қосу кешенінің немесе кезектің**	**Жалпы (*бұрын қабылданг андарды ескере отырып*)**	**оның ішінде іске қосу кешенінің немесе кезектің**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Су құбыры желілері					
Полиэтиленді құбырлардан жасалған құбыр					
ПЕ 100 SDR17 Ø 125х7,4мм	б.	318,6	318,6		
ПЕ 100 SDR17 Ø 110х6,6мм	б.	8 009,0	8 009,0		
ПЕ 100 SDR17 Ø 75х3,8мм	б.	215	215		
ПЕ 100 SDR17 Ø 25х2,3мм	б.	5 928,498	5 928,498		

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттарды игеру нормаларына сәйкес келетін көлемде жобада көзделген өнімді (қызметтерді) өндіру_____
көлемін көрсете отырып, өнім шығаруды бастау фактісі

Тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
1	*2*	*3*	*4*
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – м2)	-	-
Қабаттар саны	қабат	-	-
Құрылыстың жалпы көлемі	метр кубпен (бұдан әрі – м3)	-	-
оның ішінде жерасты бөлігінің	*м3*	-	-
Жапсарлас, жапсарлас-жапсарлас салынған және жапсарлас салынған үй-жайлардың ауданы	м2	-	-

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	пәтерлердің саны	пәтерлердің ауданы, м2		пәтерлердің саны	пәтерлердің ауданы, м2	
		жалпы	тұрғын үй		Жалпы	Тұрғын үй
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Барлық пәтерлер, оның ішінде: бір бөлмелі екі бөлмелі үш бөлмелі төрт бөлмелі және одан да көп	-	-	-	-	-	-

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері келесі мәліметтермен сипатталады:

Жобаланатын су құбырын қосу келісілді, техникалық шарттар 17.09.2021 ж. №08-857 "Нұра топтық су құбыры" ШЖҚ РМК "ЕСІЛ СУ" филиалы берген ҚР ЭГТРМ КВР ішкі учаске желісіне (ВК5.5 құдығы). Қосылу нүктесіндегі құбырдың диаметрі - Ду 114х4мм болат.

ҚР СТ ИСО 4427-2-2014 сәйкес "ауыз су" PE 100 SDR17 полиэтилен құбырларынан жасалған сумен жабдықтау желілерінің ұзындығы 5 540,6 м құрайды. Оның ішінде: диаметрі 125х7,4мм – 318,6 м, диаметрі 110х6,6мм – 8 009 м, диаметрі 63х3,8мм 215 м.

ҚР ҚНжЕ 4.1 тармағына сәйкес 4.01-02-2009 жобада ГОСТ 18599-2001 сәйкес ұзындығы 25х2,3 мм диаметрі 5 928,498 м полиэтилен құбырлары бар тұрғын үйлердің учаскелерінің шекараларына су тарату ұңғымаларын орнатумен су беру қарастырылған.

Құдықтардағы құбыр арматурасы шойыннан, пішінді бөліктері болаттан, шойыннан және полиэтиленнен жасалған. Сумен жабдықтауды автомобиль жолдарымен қиылысқан кезде МЕМСТ 10704-91 сәйкес болат құбырлардан жасалған корпустар және ашық әдіспен жұмыс жасау қолданылады.

Қақпалардың астына құдықтардағы бетон бағаналар қарастырылған. Ысырмаларды бағандарға бекіту ҚР ҚН талаптарына сәйкес қысқыштар мен анкерлік болттардың көмегімен жүзеге асырылады 4.01-05-2002 және 4.900-9 сериялары жоқ.

Құдықтардың қабырғаларының полиэтилен құбырларымен қиылысуы полиэтилен гильзасында L = 0,3 м гильза мен құбыр арасындағы саңылауды цемент ерітіндісімен бітеу арқылы жүзеге асырылады. Топырақтың коррозиясынан қорғау үшін ұңғымалардағы болат пішінді бөлшектерді коррозияға қарсы оқшаулағышпен жабыңыз, мысалы, өте күшейтілген битум-полимер

Сыртқы өрт сөндіру өрт сөндіру гидранттарының сақиналы желілерінен қамтамасыз етіледі. "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" Техникалық регламентінің 6-қосымшасына сәйкес сыртқы өрт сөндіруге арналған есептік шығын, 10л/с. Өрт сөндіру гидранттары орналасқан жерлерде ГОСТ 12.4.009-83 сәйкес флуоресцентті немесе жарық шағылыстыратын жабыны бар өрт көрсеткіштері орнатылады.

Сумен жабдықтау құдықтары диаметрі 1500 мм болатын 3.900.1-14 шығарылымның 1-тармағына сәйкес құрастырмалы темірбетон элементтерінен қабылданады. Жолдың жүріс бөлігінен тыс орналасқан құдықтардың люктерінің айналасында люктерден көлбеуі бар ені 0,5 м соқыр аймақ қарастырылған. Толтыру жағынан ұңғымалардың бетон және темірбетон конструкцияларын ыстық битуммен 2 рет гидрооқшаулауды жүргізіңіз.

оны орналастыру ерекшеліктеріне, негізгілеріне сәйкес қысқаша техникалық сипаттамалар

материалдар мен конструкцияларға, инженерлік және технологиялық жабдықтарға

5. Нысанда жобада қарастырылған жабдық жеке сынақтан және кешенді сынақтан өткеннен кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде орнатылады;

6.Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық және ыстық сумен жабдықтау, канализация, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты жұмысын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылдайды.;

7. Бекітілген жоба (жобалық-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

барлығы 288 182, 682 мың теңге, оның ішінде:

құрылыс-монтаждау жұмыстарының – 242683,793 мың теңге,

жабдықтарды, құрал-саймандарды және мүкәммалды – 330,650 мың теңге

басқалар – 45 168,239 мың теңге

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны -266 732,652 мың теңге, оның ішінде:

құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны – 224 707,218 мың теңге,

жабдықтарды, құрал-саймандарды және мүкәммалды – 306,157 мың теңге,

өзге де жұмыстар мен шығындардың құны 41 822,443мың. Теңге,

басқалар – 41 822,443 мың теңге

9. Жеке қаржыландыру үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100% көзделген және іс жүзінде 100% қолданылған (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттердің қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде;10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы қалыпты;

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы - қалыпты;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

ШЕШТІ: «Мамлют ауданы Дубровин ауылдық округінің Михайловка ауылында сумен жабдықтаудың тарату желілерін салу)" пайдалануға қабылдау

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші: **"Мамлютка қаласы, Мамлют ауданы, сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ,Амирин Кайсар Умирбаевич**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, мөр орны (бұдан әрі - М.О.)

Техникалық қадағалау:

1) аттестатталған сарапшы (-лар) **Тазиков Тагир Шарафутдинұлы, аттестат 31.03.2021 жылғы KZ23VJE00063997, 01.04.2021 жылғы KZ57VJE00064064, 31.03.2021 жылғы KZ82VJE00064002**

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), аттестаттың мамандануы, қолы, күні

2) аккредиттелген ұйым **«МЕРЕЙ-ТАЙЫНША» ЖШС, директор Базарова Камила Хабировна**

(Ұйымның атауыжәне) құрамында аттестатталған сарапшы (-лар) дың бар-жоғы, тегі, аты, әкесінің аты басшының (ол болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (бар болса)

2) **Тазиков Тагир Шарафутдинұлы, аттестат 31.03.2021 жылғы KZ23VJE00063997, 01.04.2021 жылғы KZ57VJE00064064, 31.03.2021 жылғы KZ82VJE00064002**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), аттестаттың мамандануы, қолы, күні

Авторлық қадағалау:

1) жобаны әзірлеуші **«Асем-Құрылыс» ЖШС , басшы Тұльтаев Нұрдәулет Жанболатұлы**

(ұйымның атауы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы), қолы, күні Мөрдің орны (бар болса)

2) ұйымдастыру «**Асем-Құрылыс» ЖШС**

3) аттестатталған сарапшы **Байболов Арай Сиязбекұлы авторлық қадағалау сарапшысы 19.04.2023 жылғы №1 бұйрық.**

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), аттестаттың мамандануы), қолы, күні Мөрдің орны (бар болса)

Мердігер (бас мердігер) **ЖШС "Севимсталькон»**

Газдиев Сұлтанбек Мустафаевич

басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы мөрдің орны (бар болса)