Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Ақ жол құрылыс ТОО,Республика Казахстан, Мангистауская, Тупкараганский,пос.Таушык, Ардагер 16** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030940002856**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, промзона 9,здание 43, тел.: 30-55-05** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010740006411**
Договор (контракт)	Договор №183/3/АЖК от 08.12.2017г.	

Номер документа	Дата составления
139	**30.07.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилья в мкр.Береке уч.19,76 га г.Атырау,пятно №18(72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и наружных инженерных сетей"			усл.	1	44 927 400,84	44 927 400,84
				Итого	1	x	44 927 400,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Байжанов С.К. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2019

М.П.

Заказчик: ***ТОО "Ақ жол құрылыс"***
Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***
Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство жилья в мкр. Береке уч.19,76 га г. Атырау, пятно №18 (72-х квартирный жилой дом, кредитный). Без благоустройства и наружных инженерных сетей"***

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019 года

Код		Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		183/3/АЖК	**08.12.2017г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
"Строительство жилья в мкр. Береке уч.19,76 га г. Атырау, пятно №18 (72-х квартирный жилой дом, кредитный). Без благоустройства и наружных инженерных сетей"	181 647 643,91	38 966 699,30							4 676 003,92	181 647 643,91
в том числе:										
-июль 2019 года		38 966 699,30							4 676 003,92	44 927 400,84
Итого к оплате:		38 966 699,30							4 676 003,92	44 927 400,84

44 927 400,84 (Сорок четыре миллиона девятьсот двадцть семь тысяч четыреста) тенге 84 тиын

Заказчик:

Директор ТОО "Ақ жол құрылыс"

_____ Молдабаев Ж.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМК-Атамекен"

_____ Байжанов С.К.

Заказчик: **ТОО "Ак жол құрылыс"**
Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***
Наименование строительства и его адрес: ***Строительство жилья в мкр. Береке уч.19,76 га г. Атырау, пятно №18 (72-х квартирный жилой дом, кредитный). Без благоустройства и наружных инженерных сетей***
Основание: Договор № 184/З/АЖК от 08.12.2018 года

Акт выполненных работ за июль месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Общестроительные работы по чертежам марки АР (Смета №2-1-2)					
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
		Наружные стены покрытия высотой 0,9					
1	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**125,0000**		**825,37**	**103171**
		Итого оплата труда:				**349,30**	**43663**
		Итого эксплуатация машин:				**18,69**	**2336**
		Итого материалов:				**473,07**	**59134**
		Накладные расходы	%	--		234,53	29316
		Сметная прибыль	%	8		84,79	10599
		Сметная стоимость:				**1144,69**	**143086**
2	**11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная(ПАРАПЕТ)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**125,0000**		**107,84**	**13480**
		Итого оплата труда:				**56,85**	**7106**
		Итого эксплуатация машин:				**1,00**	**125**
		Итого материалов:				**50,46**	**6308**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		37,05	4631
		Сметная прибыль	%	8		11,59	1449
		Сметная стоимость:				**156,48**	**19560**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**116652**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**116652**
		Накладные расходы -	Тенге				**33947**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12048**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**162647**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**162647**
		РАЗДЕЛ 2.Полы					
		Тип4,4а полы лестничной клетки					
		Лестничные площадки					
3	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**434,1400**		**2951,03**	**1281162**
		Итого оплата труда:				**935,42**	**406102**
		Итого эксплуатация машин:				**52,31**	**22711**
		Итого материалов:				**1988,60**	**863329**
		Накладные расходы	%	--		718,95	312124
		Сметная прибыль	%	8		293,60	127463
		Сметная стоимость:				**3963,58**	**1720748**
4	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**400,0000**		**490,25**	**196099**
		Итого оплата труда:				**221,01**	**88406**
		Итого эксплуатация машин:				**1,14**	**454**
		Итого материалов:				**268,66**	**107465**
		Накладные расходы	%	--		161,09	64436
		Сметная прибыль	%	8		52,11	20843
		Сметная стоимость:				**703,45**	**281378**
		Лестничные марши					
5	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**199,8000**		**2951,03**	**589617**
		Итого оплата труда:				**935,42**	**186896**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**52,31**	**10452**
		Итого материалов:				**1988,60**	**397321**
		Накладные расходы	%	--		718,95	143646
		Сметная прибыль	%	8		293,60	58661
		Сметная стоимость:				**3963,58**	**791923**
				Тип5 полы лоджии			
6	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**340,9200**		**2951,03**	**1006067**
		Итого оплата труда:				**935,42**	**318903**
		Итого эксплуатация машин:				**52,31**	**17834**
		Итого материалов:				**1988,60**	**677952**
		Накладные расходы	%	--		718,95	245103
		Сметная прибыль	%	8		293,60	100094
		Сметная стоимость:				**3963,58**	**1351264**
7	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**636,8400**		**490,25**	**312209**
		Итого оплата труда:				**221,01**	**140751**
		Итого эксплуатация машин:				**1,14**	**723**
		Итого материалов:				**268,66**	**171096**
		Накладные расходы	%	--		161,09	102589
		Сметная прибыль	%	8		52,11	33184
		Сметная стоимость:				**703,45**	**447982**
				Тип6 полы жилого помещения			
8	**11-110101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**	**м2 покрытия**	**624,8320**		**2699,99**	**1687037**
		Итого оплата труда:				**179,73**	**112298**
		Итого эксплуатация машин:				**8,40**	**5249**
		Итого материалов:				**2516,25**	**1572234**
		Накладные расходы	%	--		228,57	142820
		Сметная прибыль	%	8		234,28	146389
		Сметная стоимость:				**3162,84**	**1976246**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**630,0160**		**265,77**	**167442**
		Итого оплата труда:				**86,48**	**54483**
		Итого эксплуатация машин:				**0,57**	**358**
		Итого материалов:				**179,01**	**112780**
		Накладные расходы	%	--		66,17	41686
		Сметная прибыль	%	8		26,56	16730
		Сметная стоимость:				**358,50**	**225859**
				Тип7 полы сан узлов			
10	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**65,2177**		**2951,03**	**192460**
		Итого оплата труда:				**935,42**	**61006**
		Итого эксплуатация машин:				**52,31**	**3412**
		Итого материалов:				**1988,60**	**129692**
		Накладные расходы	%	--		718,95	46888
		Сметная прибыль	%	8		293,60	19148
		Сметная стоимость:				**3963,58**	**258496**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5432092**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5432092**
		Накладные расходы -	Тенге				**1099293**
		Сметная прибыль -	Тенге				**522511**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7053896**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7053896**
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка					
11	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**776,0502**		**324,41**	**251759**
		Итого оплата труда:				**229,77**	**178314**
		Итого эксплуатация машин:				**2,04**	**1585**
		Итого материалов:				**93,63**	**72658**
		Накладные расходы	%	--		145,01	112534

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		37,55	29143
		Сметная стоимость:				**506,97**	**393436**
12	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений потолков. Окраска водными составами известковая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**183,9816**		**81,14**	**14927**
		Итого оплата труда:				**74,01**	**13616**
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**97**
		Итого материалов:				**6,87**	**1265**
		Накладные расходы	%	--		45,72	8411
		Сметная прибыль	%	8		10,15	1867
		Сметная стоимость:				**137,00**	**25205**
13	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2076,0390**		**290,90**	**603913**
		Итого оплата труда:				**204,26**	**424047**
		Итого эксплуатация машин:				**2,04**	**4241**
		Итого материалов:				**85,62**	**177761**
		Накладные расходы	%	--		129,01	267836
		Сметная прибыль	%	8		33,59	69740
		Сметная стоимость:				**453,50**	**941489**
14	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений стен. Окраска водными составами известковая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**100,6686**		**81,14**	**8168**
		Итого оплата труда:				**74,01**	**7450**
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**53**
		Итого материалов:				**6,87**	**692**
		Накладные расходы	%	--		45,72	4602
		Сметная прибыль	%	8		10,15	1022
		Сметная стоимость:				**137,00**	**13792**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	1041,9750		**4452,51**	**4639408**
		Итого оплата труда:				**1810,55**	**1886548**
		Итого эксплуатация машин:				**13,86**	**14446**
		Итого материалов:				**2635,35**	**2745969**
		Накладные расходы	%	--		1223,04	1267297
		Сметная прибыль	%	8		454,04	472536
		Сметная стоимость:				**6129,59**	**6379241**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**5518175**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5518175**
		Накладные расходы -	Тенге				**1660680**
		Сметная прибыль -	Тенге				**574308**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7753163**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**7753163**
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы					
		Ограждение на лестничной площадке					
16	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,7715**		**52858,58**	**40780**
		Итого оплата труда:				**32395,44**	**24993**
		Итого эксплуатация машин:				**18360,39**	**14165**
		Итого материалов:				**7828,98**	**6040**
		Накладные расходы	%	--		22806,53	17595
		Сметная прибыль	%	8		6053,21	4670
		Сметная стоимость:				**81718,32**	**63046**
17	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,7715**		**304500,77**	**234922**
		Накладные расходы	%	--		12910,83	9961
		Сметная прибыль	%	8		25392,93	19591
		Сметная стоимость:				**342804,53**	**264473**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,3734		63,20	1414
		Итого оплата труда:				31,01	694
		Итого эксплуатация машин:				1,06	24
		Итого материалов:				31,31	701
		Накладные расходы	%	--		20,20	452
		Сметная прибыль	%	8		6,67	149
		Сметная стоимость:				90,07	2015
19	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,3734		110,42	2470
		Итого оплата труда:				38,34	858
		Итого эксплуатация машин:				1,69	38
		Итого материалов:				70,77	1583
		Накладные расходы	%	--		26,34	589
		Сметная прибыль	%	8		10,94	245
		Сметная стоимость:				147,70	3305
		Крыльцо №1-2шт					
20	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждение входа. Монтаж	т конструкций	0,2228		55514,07	12369
		Итого оплата труда:				37910,67	8446
		Итого эксплуатация машин:				16423,13	3659
		Итого материалов:				6721,70	1498
		Накладные расходы	%	--		26420,31	5886
		Сметная прибыль	%	8		6554,75	1460
		Сметная стоимость:				88489,13	19715
21	21-050101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0178		196484,72	3497
		Накладные расходы	%	--		8330,95	148
		Сметная прибыль	%	8		16385,25	292
		Сметная стоимость:				221200,93	3937

1	2	3	4	5	6	7	8
22	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**36,0000**		**944,58**	**34005**
		Накладные расходы	%	--		40,05	1442
		Сметная прибыль	%	8		78,77	2836
		Сметная стоимость:				**1063,40**	**38282**
23	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**45,2000**		**172,06**	**7777**
		Накладные расходы	%	--		7,30	330
		Сметная прибыль	%	8		14,35	649
		Сметная стоимость:				**193,70**	**8755**
24	21-130205-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х75 мм**	**шт.**	**60,0000**		**87,79**	**5267**
		Накладные расходы	%	--		3,72	223
		Сметная прибыль	%	8		7,32	439
		Сметная стоимость:				**98,83**	**5930**
25	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,4612**		**63,20**	**408**
		Итого оплата труда:				**31,01**	**200**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**7**
		Итого материалов:				**31,31**	**202**
		Накладные расходы	%	--		20,20	131
		Сметная прибыль	%	8		6,67	43
		Сметная стоимость:				**90,07**	**582**
26	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**6,4612**		**55,21**	**357**
		Итого оплата труда:				**19,17**	**124**
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**5**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				35,39	229
		Накладные расходы	%	--		13,17	85
		Сметная прибыль	%	8		5,47	35
		Сметная стоимость:				73,85	477
		Козырек-2шт					
27	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,2880**		**7450,25**	**2146**
		Итого оплата труда:				1202,83	346
		Итого эксплуатация машин:				1209,45	348
		Итого материалов:				**5559,56**	**1601**
		Накладные расходы	%	--		952,83	274
		Сметная прибыль	%	8		672,25	194
		Сметная стоимость:				9075,33	2614
28	**11-130701-0401 РСНБ РК 2015**	**Пропитка щебня**	**м3**	**0,2880**		**25556,72**	**7360**
		Итого оплата труда:				**10952,87**	**3154**
		Итого эксплуатация машин:				**2501,58**	**720**
		Итого материалов:				**13377,56**	**3853**
		Накладные расходы	%	--		7271,77	2094
		Сметная прибыль	%	8		2626,28	756
		Сметная стоимость:				**35454,76**	**10211**
29	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,1600**		**36273,86**	**42078**
		Итого оплата труда:				**4288,51**	**4975**
		Итого эксплуатация машин:				**713,35**	**827**
		Итого материалов:				**31460,48**	**36494**
		Накладные расходы	%	--		3706,13	4299
		Сметная прибыль	%	8		3198,40	3710
		Сметная стоимость:				**43178,39**	**50087**
30	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Стойки металлические СТ-1. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1770**		**17870,67**	**3162**
		Итого оплата труда:				**10630,31**	**1881**
		Итого эксплуатация машин:				**7836,22**	**1387**
		Итого материалов:				**1604,03**	**284**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7506,06	1328
		Сметная прибыль	%	8		2030,14	359
		Сметная стоимость:				**27406,87**	**4850**
31	21-050206-0803 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,1174**		**221256,15**	**25984**
		Накладные расходы	%	--		9381,26	1102
		Сметная прибыль	%	8		18450,99	2167
		Сметная стоимость:				**249088,40**	**29253**
32	21-050101-0502 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,0534**		**196484,72**	**10500**
		Накладные расходы	%	--		8330,95	445
		Сметная прибыль	%	8		16385,25	876
		Сметная стоимость:				**221200,93**	**11821**
33	21-130201-1106 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**32,0000**		**86,85**	**2779**
		Накладные расходы	%	--		3,68	118
		Сметная прибыль	%	8		7,24	232
		Сметная стоимость:				**97,78**	**3129**
34	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны и балка. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1826**		**23228,89**	**4243**
		Итого оплата труда:				**14087,29**	**2573**
		Итого эксплуатация машин:				**8152,72**	**1489**
		Итого материалов:				**2969,77**	**542**
		Накладные расходы	%	--		9927,82	1813
		Сметная прибыль	%	8		2652,54	484
		Сметная стоимость:				**35809,24**	**6540**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	11-090302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи вертикальные в виде ферм. Монтаж**	т конструкций	0,0313		54130,23	1693
		Итого оплата труда:				45643,44	1428
		Итого эксплуатация машин:				9452,67	296
		Итого материалов:				1661,20	52
		Накладные расходы	%	--		31270,56	978
		Сметная прибыль	%	8		6832,06	214
		Сметная стоимость:				92232,85	2885
36	21-050204-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,1466		173944,54	25507
		Накладные расходы	%	--		7375,25	1082
		Сметная прибыль	%	8		14505,58	2127
		Сметная стоимость:				195825,37	28716
37	21-050206-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,0673		232096,79	15615
		Накладные расходы	%	--		9840,90	662
		Сметная прибыль	%	8		19355,02	1302
		Сметная стоимость:				261292,71	17580
38	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	30,0000		470,29	14109
		Итого оплата труда:				305,08	9152
		Итого эксплуатация машин:				134,62	4038
		Итого материалов:				63,50	1905
		Накладные расходы	%	--		213,61	6408
		Сметная прибыль	%	8		54,71	1641
		Сметная стоимость:				738,62	22158

1	2	3	4	5	6	7	8
39	21-050109-0416 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	30,0000		1533,53	46006
		Накладные расходы	%	--		65,02	1951
		Сметная прибыль	%	8		127,88	3837
		Сметная стоимость:				**1726,44**	**51793**
40	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	11,1940		**126,40**	1415
		Итого оплата труда:				62,03	694
		Итого эксплуатация машин:				2,12	24
		Итого материалов:				**62,63**	**701**
		Накладные расходы	%	--		40,40	452
		Сметная прибыль	%	8		13,34	149
		Сметная стоимость:				**180,14**	**2017**
41	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	11,1940		**110,42**	**1236**
		Итого оплата труда:				**38,34**	**429**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**19**
		Итого материалов:				**70,77**	**792**
		Накладные расходы	%	--		26,34	295
		Сметная прибыль	%	8		10,94	122
		Сметная стоимость:				**147,70**	**1653**
				Отмостка			
42	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**178,8000**		**3494,67**	**624847**
		Итого оплата труда:				**495,50**	**88595**
		Итого эксплуатация машин:				**220,66**	**39453**
		Итого материалов:				**2848,73**	**509353**
		Накладные расходы	%	--		462,73	82735
		Сметная прибыль	%	8		316,59	56607
		Сметная стоимость:				**4273,99**	**764189**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	178,8000		1432,54	256139
		Итого оплата труда:				307,37	54957
		Итого эксплуатация машин:				71,10	12713
		Итого материалов:				1080,01	193106
		Накладные расходы	%	--		255,86	45748
		Сметная прибыль	%	8		135,07	24151
		Сметная стоимость:				1823,48	326038
44	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=10	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	178,8000		1620,77	289794
		Итого оплата труда:				96,98	17339
		Итого эксплуатация машин:				29,36	5250
		Итого материалов:				1510,33	270048
		Накладные расходы	%	--		130,28	23295
		Сметная прибыль	%	8		140,08	25047
		Сметная стоимость:				1891,14	338136
				Абоненские ящики в подъезде на 72 квартиры, 2 подъезда-по 36шт в каждом			
45	ПРАИС лист	Ящик почтовый,6 секционный	шт	12,0000		8033,02	96396
		Накладные расходы	%	--		340,60	4087
		Сметная прибыль	%	8		669,89	8039
		Сметная стоимость:				9043,51	108522
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1814277
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1696139
		Накладные расходы -	Тенге				180229
		Сметная прибыль -	Тенге				150109
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2026477
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				76356
		Накладные расходы -	Тенге				34010
		Сметная прибыль -	Тенге				8829
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				119195
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				41782
		Накладные расходы -	Тенге				1772
		Сметная прибыль -	Тенге				3484
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				47038

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2192709
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**12881196**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4079761**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**168539**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**70666**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**8632896**
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2370341**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**15251537**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				639588
	ИТОГО:		Тенге				**15891125**
	Сметная прибыль		Тенге				**1271290**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**17162415**

Отопление и вентиляция (Смета №2-1-3)

РАЗДЕЛ 1.Отопление

		Тепловой узел					
1	13-110203-0104 **РСНБ РК 2015**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**1,0000**		**2867,00**	**2867**
		Итого оплата труда:				**2679,74**	**2680**
		Итого эксплуатация машин:				**208,24**	**208**
		Итого материалов:				**82,93**	**83**
		Накладные расходы	%	--		1350,64	1351
		Сметная прибыль	%	8		337,41	337
		Сметная стоимость:				**4555,06**	**4555**
2	**ПРАЙС листИП"МаханбетовЖаулибай"**	**Теплосчетчик производительностью 20,0м3/час Ду 40мм в комплекте датчик -2шт,расходомер 2-шт**	**шт**	**1,0000**		**416058,06**	**416058**
		Накладные расходы	%	--		17640,86	17641
		Сметная прибыль	%	8		34695,91	34696
		Сметная стоимость:				**468394,83**	**468395**
		Система отопления					

1	2	3	4	5	6	7	8
3	23-041009-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	72,0000		53480,65	3850607
		Накладные расходы	%	--		2267,58	163266
		Сметная прибыль	%	8		4459,86	321110
		Сметная стоимость:				**60208,09**	**4334982**
4	23-041009-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		64757,56	129515
		Накладные расходы	%	--		2745,72	5491
		Сметная прибыль	%	8		5400,26	10801
		Сметная стоимость:				**72903,54**	**145807**
5	23-041009-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	72,0000		38918,81	2802154
		Накладные расходы	%	--		1650,16	118811
		Сметная прибыль	%	8		3245,52	233677
		Сметная стоимость:				**43814,48**	**3154643**
6	23-041009-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		43922,05	87844
		Накладные расходы	%	--		1862,29	3725
		Сметная прибыль	%	8		3662,75	7325
		Сметная стоимость:				**49447,09**	**98894**
7	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	72,0000		899,50	64764
		Итого оплата труда:				**858,61**	**61820**
		Итого материалов:				**40,89**	**2944**
		Накладные расходы	%	--		431,95	31100

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		106,52	7669
		Сметная стоимость:				**1437,96**	**103533**
8	**ПРАЙС листТОО"Alfaopt"**	**Теплосчетчик квартирный КАРАТ-компакт "Основной"**	**шт**	**72,0000**		**37833,53**	**2724014**
		Накладные расходы	%	--		1604,14	115498
		Сметная прибыль	%	8		3155,01	227161
		Сметная стоимость:				**42592,69**	**3066674**
9	11-181001-0101 **РСНБ РК 2015**	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 **мм. Установка**	фильтр	72,0000		3807,93	274171
		Итого оплата труда:				**748,23**	**53873**
		Итого эксплуатация машин:				**119,11**	**8576**
		Итого материалов:				**2975,95**	**214268**
		Накладные расходы	%	--		632,55	45544
		Сметная прибыль	%	8		355,24	25577
		Сметная стоимость:				4795,72	345292
10	11-181001-0101 **РСНБ РК 2015**	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 **мм. Установка**	фильтр	2,0000		4798,51	9597
		Итого оплата труда:				**748,23**	**1496**
		Итого эксплуатация машин:				**119,11**	**238**
		Итого материалов:				**3966,53**	**7933**
		Накладные расходы	%	--		674,55	1349
		Сметная прибыль	%	8		437,84	876
		Сметная стоимость:				**5910,90**	**11822**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**10361592**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**117148**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**9022**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2721**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9819363**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**416058**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**61823**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**10423414**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**441953**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				10865367
	Сметная прибыль		Тенге				869229
	ИТОГО по смете:		Тенге				11734597
		Электроснабжение(Смета №2-1-5)					
1	13-080101-2601 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**37769,06**	**75538**
		Итого оплата труда:				33138,96	66278
		Итого эксплуатация машин:				5701,41	11403
		Итого материалов:				893,21	1786
		Накладные расходы	%	--		16386,26	32773
		Сметная прибыль	%	8		4332,43	8665
		Сметная стоимость:				58487,75	116975
2	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки этажные на 4 квартиры. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**18,0000**		**2513,46**	**45242**
		Итого оплата труда:				1969,34	35448
		Итого эксплуатация машин:				61,97	1116
		Итого материалов:				504,27	9077
		Накладные расходы	%	--		985,19	17733
		Сметная прибыль	%	8		279,89	5038
		Сметная стоимость:				3778,54	68014
3	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки квартирные. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**72,0000**		**2513,46**	**180969**
		Итого оплата труда:				1969,34	141792
		Итого эксплуатация машин:				61,97	4462
		Итого материалов:				504,27	36307
		Накладные расходы	%	--		985,19	70933
		Сметная прибыль	%	8		279,89	20152
		Сметная стоимость:				3778,54	272055
4	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**8363,02**	**8363**
		Итого оплата труда:				3562,25	3562
		Итого эксплуатация машин:				1892,25	1892
		Итого материалов:				3549,94	3550
		Накладные расходы	%	--		1943,88	1944

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		824,55	825
		Сметная стоимость:				**11131,45**	**11131**
5	13-080104-0201 **РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**4,0000**		**18634,70**	**74539**
		Итого оплата труда:				**14050,26**	**56201**
		Итого эксплуатация машин:				**4694,02**	**18776**
		Итого материалов:				**1659,84**	**6639**
		Накладные расходы	%	--		7058,60	28234
		Сметная прибыль	%	8		2055,46	8222
		Сметная стоимость:				**27748,76**	**110995**
6	13-080305-0902 **РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1,0000**		**3498,82**	**3499**
		Итого оплата труда:				**2942,95**	**2943**
		Итого эксплуатация машин:				**64,12**	**64**
		Итого материалов:				513,87	514
		Накладные расходы	%	--		1461,34	1461
		Сметная прибыль	%	8		396,81	397
		Сметная стоимость:				**5356,97**	**5357**
7	13-080305-1301 **РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором**	**шт**	**3,0000**		**1110,92**	**3333**
		Итого оплата труда:				**1017,85**	**3054**
		Итого эксплуатация машин:				**120,15**	**360**
		Итого материалов:				**17,16**	**51**
		Накладные расходы	%	--		501,21	1504
		Сметная прибыль	%	8		128,97	387
		Сметная стоимость:				**1741,10**	**5223**
8	13-080305-1001 **РСНБ РК 2015**	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**	**шт**	**4,0000**		**395,21**	**1581**
		Итого оплата труда:				**353,15**	**1413**
		Итого эксплуатация машин:				**58,68**	**235**
		Итого материалов:				**5,51**	**22**
		Накладные расходы	%	--		174,31	697
		Сметная прибыль	%	8		45,56	182
		Сметная стоимость:				**615,08**	**2460**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	52,0000		**1381,03**	**71814**
		Итого оплата труда:				**1037,80**	**53966**
		Итого эксплуатация машин:				**447,30**	**23260**
		Итого материалов:				**193,78**	**10077**
		Накладные расходы	%	--		521,57	27121
		Сметная прибыль	%	8		152,21	7915
		Сметная стоимость:				2054,80	106850
10	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**153,0000**		**1767,49**	**270426**
		Итого оплата труда:				755,73	115626
		Итого эксплуатация машин:				484,36	74107
		Итого материалов:				**883,95**	**135245**
		Накладные расходы	%	--		412,11	63052
		Сметная прибыль	%	8		174,37	26678
		Сметная стоимость:				2353,97	360157
11	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**360,0000**		**492,68**	**177365**
		Итого оплата труда:				**479,72**	**172700**
		Итого эксплуатация машин:				**8,07**	**2905**
		Итого материалов:				**7,54**	**2715**
		Накладные расходы	%	--		234,92	84570
		Сметная прибыль	%	8		58,21	20955
		Сметная стоимость:				**785,80**	**282889**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**912668**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**568105**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**138580**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**84878**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**205983**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**279477**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1192145**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы II уровня	Тенге				50547
		ИТОГО:	Тенге				**1242692**
		Сметная прибыль	Тенге				**99415**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**1342107**

Слаботочные сети (смета №2-1-6)

РАЗДЕЛ 1.Телевидение

Диспетчиризация

1	13-100203-0101 **РСНБ РК 2015**	**Аппарат телефонный настольный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**903,18**	**1806**
		Итого оплата труда:				**680,17**	**1360**
		Итого материалов:				**223,01**	**446**
		Накладные расходы	%	--		326,15	652
		Сметная прибыль	%	8		98,35	197
		Сметная стоимость:				**1327,68**	**2655**
2	23-080201-0201 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Аппарат телефонный,трубка для пульт GC-1006 GC-0001T1**	**шт.**	**2,0000**		**2723,86**	**5448**
		Накладные расходы	%	--		115,49	231
		Сметная прибыль	%	8		227,15	454
		Сметная стоимость:				**3066,50**	**6133**
3	13-100105-0301 **РСНБ РК 2015**	**Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях**	**м**	**140,0000**		**121,34**	**16987**
		Итого оплата труда:				**108,54**	**15196**
		Итого эксплуатация машин:				**17,18**	**2405**
		Итого материалов:				**0,24**	**34**
		Накладные расходы	%	--		51,08	7151
		Сметная прибыль	%	8		13,79	1931
		Сметная стоимость:				**186,21**	**26070**
4	23-060409-0102 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**0,1400**		**68346,42**	**9568**
		Накладные расходы	%	--		2897,89	406

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		5699,54	798
		Сметная стоимость:				**76943,85**	**10772**
5	13-100409-0115 РСНБ РК 2015	**Пульт служебной связи и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**77065,70**	**154131**
		Итого оплата труда:				**65853,64**	**131707**
		Итого эксплуатация машин:				**13006,63**	**26013**
		Итого материалов:				**1710,19**	**3420**
		Накладные расходы	%	--		31137,80	62276
		Сметная прибыль	%	8		8656,28	17313
		Сметная стоимость:				**116859,78**	**233720**
6	23-080505-0509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Пульт GC-1006**	**шт.**	**2,0000**		**6830,74**	**13661**
		Накладные расходы	%	--		289,62	579
		Сметная прибыль	%	8		569,63	1139
		Сметная стоимость:				**7689,99**	**15380**
7	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.**	**м**	**140,0000**		**211,64**	**29630**
		Итого оплата труда:				**131,63**	**18428**
		Итого эксплуатация машин:				**6,57**	**920**
		Итого материалов:				**75,88**	**10623**
		Накладные расходы	%	--		67,70	9478
		Сметная прибыль	%	8		22,35	3129
		Сметная стоимость:				**301,69**	**42236**
8	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**140,0000**		**39,87**	**5582**
		Накладные расходы	%	--		1,69	237
		Сметная прибыль	%	8		3,32	465
		Сметная стоимость:				**44,89**	**6284**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	23-021104-0406 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1,4000		3897,42	5456
		Накладные расходы	%	--		165,25	231
		Сметная прибыль	%	8		325,01	455
		Сметная стоимость:				4387,68	6143
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				242270
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				231232
		Накладные расходы -	Тенге				80773
		Сметная прибыль -	Тенге				24960
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				336966
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				11038
		Накладные расходы -	Тенге				468
		Сметная прибыль -	Тенге				920
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				12427
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				349392
		РАЗДЕЛ 2.Домофонная связь					
10	13-110401-0501 **РСНБ РК 2015**	**Монтаж оборудования. Вызывная панель БВД-SM101T**	**шт.**	**2,0000**		**18888,73**	**37777**
		Итого оплата труда:				16872,13	33744
		Итого эксплуатация машин:				**2500,58**	**5001**
		Итого материалов:				**552,10**	**1104**
		Накладные расходы	%	--		8539,38	17079
		Сметная прибыль	%	8		2194,25	4388
		Сметная стоимость:				**29622,36**	**59245**
11	23-080504-0602 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блок вызова БВД-SM101T, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2**	**шт.**	**2,0000**		**7868,62**	**15737**
		Накладные расходы	%	--		333,63	667
		Сметная прибыль	%	8		656,18	1312
		Сметная стоимость:				**8858,43**	**17717**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	13-100202-0204 РСНБ РК 2015	Коммутатор связи. Монтаж оборудования	шт	2,0000		6671,34	13343
		Итого оплата труда:				**4512,20**	9024
		Итого эксплуатация машин:				**595,99**	1192
		Итого материалов:				**1723,75**	3447
		Накладные расходы	%	--		2192,49	4385
		Сметная прибыль	%	8		709,11	1418
		Сметная стоимость:				9572,94	19146
13	23-080504-1107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Коммутатор этажный БК-100М, совмещенный с разветвителем видеосигнала и распределителем группового питания мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов**	**шт.**	**2,0000**		**5209,21**	**10418**
		Накладные расходы	%	--		220,87	442
		Сметная прибыль	%	8		434,41	869
		Сметная стоимость:				**5864,49**	11729
14	23-080201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Квартирная трубка VIZIT УКП-7**	**шт.**	72,0000		**2723,86**	196118
		Накладные расходы	%	--		115,49	8315
		Сметная прибыль	%	8		227,15	16355
		Сметная стоимость:				**3066,50**	**220788**
15	**13-110701-0102 РСНБ РК 2015**	**Блок питания. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**2117,96**	**4236**
		Итого оплата труда:				**2080,41**	**4161**
		Итого эксплуатация машин:				**54,44**	**109**
		Итого материалов:				**2,00**	**4**
		Накладные расходы	%	--		1044,00	2088
		Сметная прибыль	%	8		252,96	506
		Сметная стоимость:				**3414,92**	**6830**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	23-080504-0601 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блок управления и питания домофона/видеодомофона БПД-18/12, количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей**	шт.	2,0000		8689,11	17378
		Накладные расходы	%	--		368,42	737
		Сметная прибыль	%	8		724,60	1449
		Сметная стоимость:				9782,13	19564
17	13-110101-0102 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг. Монтаж оборудования**	шт.	2,0000		1153,57	2307
		Итого оплата труда:				485,99	972
		Итого эксплуатация машин:				111,79	224
		Итого материалов:				612,47	1225
		Накладные расходы	%	--		271,81	544
		Сметная прибыль	%	8		114,03	228
		Сметная стоимость:				1539,41	3079
18	21-090404-0103 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014**	шт.	2,0000		4641,32	9283
		Накладные расходы	%	--		196,79	394
		Сметная прибыль	%	8		387,05	774
		Сметная стоимость:				5225,16	10450
19	23-080504-0801 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40**	шт.	2,0000		6711,67	13423
		Накладные расходы	%	--		284,57	569
		Сметная прибыль	%	8		559,70	1119
		Сметная стоимость:				7555,94	15112

1	2	3	4	5	6	7	8
20	23-080504-0808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2,0000		2313,43	4627
		Накладные расходы	%	--		98,09	196
		Сметная прибыль	%	8		192,92	386
		Сметная стоимость:				**2604,44**	5209
21	23-080504-0909 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ключ-таблетка доступа, электронный VIZIT TM	шт.	144,0000		83,64	12044
		Накладные расходы	%	--		3,55	511
		Сметная прибыль	%	8		6,97	1004
		Сметная стоимость:				**94,16**	13559
22	13-110101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Монтажный бокс. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		1762,28	3525
		Итого оплата труда:				**915,29**	**1831**
		Итого эксплуатация машин:				**123,13**	**246**
		Итого материалов:				**780,54**	**1561**
		Накладные расходы	%	--		494,52	989
		Сметная прибыль	%	8		180,54	361
		Сметная стоимость:				**2437,35**	**4875**
23	23-080504-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм x 345 мм x 115мм	шт.	2,0000		5311,15	10622
		Накладные расходы	%	--		225,19	450
		Сметная прибыль	%	8		442,91	886
		Сметная стоимость:				**5979,25**	**11959**
24	13-100701-0502 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам	м	750,0000		431,67	323755
		Итого оплата труда:				**258,39**	**193790**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				0,62	465
		Итого материалов:				172,67	**129500**
		Накладные расходы	%	--		127,66	95742
		Сметная прибыль	%	8		44,75	33560
		Сметная стоимость:				**604,08**	**453057**
25	13-080206-2201 **РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**220,0000**		**63,65**	**14002**
		Итого оплата труда:				46,36	10200
		Итого эксплуатация машин:				**0,59**	**129**
		Итого материалов:				**16,92**	**3722**
		Накладные расходы	%	--		23,38	5144
		Сметная прибыль	%	8		6,96	1532
		Сметная стоимость:				**93,99**	**20678**
26	23-060408-0510 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 20х0,4**	**км**	**0,0600**		**82026,81**	**4922**
		Накладные расходы	%	--		3477,94	209
		Сметная прибыль	%	8		6840,38	410
		Сметная стоимость:				**92345,13**	**5541**
27	23-060408-0504 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 8х0,4**	**км**	**0,0400**		**31901,34**	**1276**
		Накладные расходы	%	--		1352,62	54
		Сметная прибыль	%	8		2660,32	106
		Сметная стоимость:				**35914,27**	**1437**
28	23-060408-0501 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4**	**км**	**0,8700**		**9117,58**	**7932**
		Накладные расходы	%	--		386,59	336
		Сметная прибыль	%	8		760,33	661
		Сметная стоимость:				**10264,50**	**8930**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	23-070202-0515 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки 2, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм,**	**шт.**	**18,0000**		471,32	8484
		Накладные расходы	%	--		19,98	360
		Сметная прибыль	%	8		39,30	707
		Сметная стоимость:				**530,61**	9551
30	11-160501-0201 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50,0000**		**1936,37**	96819
		Итого оплата труда:				**1711,27**	**85564**
		Итого эксплуатация машин:				**326,44**	**16322**
		Итого материалов:				**13,21**	660
		Накладные расходы	%	--		1159,54	57977
		Сметная прибыль	%	8		247,67	12384
		Сметная стоимость:				**3343,58**	**167179**
31	23-010504-0102 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**50,0000**		**25,56**	**1278**
		Накладные расходы	%	--		1,08	54
		Сметная прибыль	%	8		2,13	107
		Сметная стоимость:				**28,78**	**1439**
32	**13-080206-0605 РСНБ РК 2015**	**Короб длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам**	**м**	**170,0000**		**448,04**	**76168**
		Итого оплата труда:				**323,61**	**55014**
		Итого эксплуатация машин:				**79,20**	**13464**
		Итого материалов:				**73,55**	**12503**
		Накладные расходы	%	--		163,37	27774
		Сметная прибыль	%	8		48,91	8315
		Сметная стоимость:				**660,33**	**112257**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	23-061710-0105 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	170,0000		37,94	6450
		Накладные расходы	%	--		1,61	273
		Сметная прибыль	%	8		3,16	538
		Сметная стоимость:				42,71	7261
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				891924
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**784545**
		Накладные расходы -	Тенге				**166864**
		Сметная прибыль -	Тенге				**76113**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1027522**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**9283**
		Накладные расходы -	Тенге				**394**
		Сметная прибыль -	Тенге				**774**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**10450**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				98097
		Накладные расходы -	Тенге				**58031**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12490**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**168618**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1206590**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1134195**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**539745**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**66490**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**21245**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**527959**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**247928**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**1382123**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**58602**
ИТОГО:			Тенге				**1440725**
Сметная прибыль			Тенге				**115258**
ИТОГО по смете:			Тенге				**1555983**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Внутреннее газоснабжение (смета№2-1-7)					
1	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**22,8000**		**654,89**	**14931**
		Итого оплата труда:				**561,86**	**12810**
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	16
		Итого материалов:				**92,68**	2113
		Накладные расходы	%	--		348,72	7951
		Сметная прибыль	%	8		80,29	1831
		Сметная стоимость:				**1083,90**	**24713**
2	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**290,2000**		**375,86**	**109074**
		Итого оплата труда:				**368,14**	**106836**
		Итого материалов:				7,71	2239
		Накладные расходы	%	--		247,72	71889
		Сметная прибыль	%	8		49,89	14477
		Сметная стоимость:				**673,47**	**195441**
3	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,2902**		**639812,87**	**185674**
		Итого оплата труда:				**193271,71**	**56087**
		Итого эксплуатация машин:				**536445,17**	**155676**
		Итого материалов:				**7558,86**	**2194**
		Накладные расходы	%	--		145388,86	42192
		Сметная прибыль	%	8		62816,14	18229
		Сметная стоимость:				**848017,87**	**246095**
4	11-130301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784**	**м2**	**78,2000**		**585,86**	**45814**
		Итого оплата труда:				**25,16**	**1968**
		Итого эксплуатация машин:				**2,07**	**162**
		Итого материалов:				**559,20**	**43729**
		Накладные расходы	%	--		39,06	3054
		Сметная прибыль	%	8		49,99	3909
		Сметная стоимость:				**674,91**	**52778**

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				149365
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				155854
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				28336
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				50275
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				105539
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				461032
	Накладные расходы II уровня		Тенге				19548
	ИТОГО:		Тенге				480580
	Сметная прибыль		Тенге				38446
	ИТОГО по смете:		Тенге				519026
	ИТОГО по всем сметам:		Тенге				32 314 128
	Итого с временными		**Тенге**		0,9 %	287 082,63	32 601 210,56
	Итого с зимними удорожаниями		**Тенге**		1,08 %	347 599,65	32 948 810,21
	в текущих ценах на 2018 года		**Тенге**				38 966 699,30
	в текущих ценах на 2017 года 21% 159 186 303,56 -140 049 100,0=19137203,56 х0,0599383						1 147 051,45
	Итого						40 113 750,75
	Итого с НДС		**Тенге**		12%	4 676 003,92	44 927 400,84

Заказчик:
Директор ТОО "Ак жол құрылыс"

Молдабаев Ж.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК-Атамекен"

Байжанов С.К.