Приложение 4-1 к

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства ЖХК, ПТи АД акимата Мамлютского района СКО, г. Мамлютка ул. А. Кунанбаева дом 5"
Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"
Наименование строительства и его адрес: Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Михайловка Дубровинского сельского округа Мамлютского района СКО.

Справка №1
(по ресурсному методу)
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		3	31.01.2024г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете .	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Михайловка Дубровинского сельского округа Мамлютского района	91 558 820,00	11 108 791,00	266 732 653	-					1 333 055,00	12 441 846,00

М.П. **Заказчик** **Руководитель Амирин К.У.** **БИН:050140007980**
(должность ф.,и.,о., подпись)

М.П. **Подрядчик** **Директор Газдиев С.М.** **БИН:040940009984**
(должность ф.,и.,о., подпись)

М.П. **Эксперт технического надзора** **Ерошенко В.Н.**
(должность ф.,и.,о., подпись)

Подрядчик: ТОО "Севимсталькон", СКО, г. Петропавловск, ул. Строительная, 23А
Заказчик : КГУ ""Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД Мамлютского района г. Мамлютка"
Наименование объекта: Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Михайловка Дубровинского сельского округа Мамлютского района СКО.
Договор подряда №3 от 23.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ.№2
за сентябрь 2024 года.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	776		146,97	138,76	114049	107678	--	24359	149481
						8,21	35,39	6371	27463		11074	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	24		2448,92	--	58774	--	--	42317	109179
						2448,92	--	58774	--		8087	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	6,625		1518,52	--	10060	--	--	7243	18688
						1518,52	--	10060	--		1384	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	523,375		53,04	53,04	27760	27760	--	6683	37196
						--	17,74	--	9285		2753	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**210643**	**135438**	--	**80602**	**314544**
								75205	**36748**	--	**23298**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**210643**				
	Всего заработная плата		тенге						**111953**			
		Накладные расходы	тенге					**80602**				
		Сметная прибыль	тенге					**23298**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**314543**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
		Сметная заработная плата	тенге						**111953**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**314543**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
		Сметная заработная плата	тенге						**111953**			
		РАЗДЕЛ 11.Колодцы										
		Колодцы круглые из сборного железобетона Д1500мм										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	84,5	72657,23	16441,13	6139536	1389276	1879847	3449616	10356285
					33969,38	7266,84	2870413	614048		767132	
352	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	558,5	4114,22	32,58	2297792	18196	1980296	281015	2785111
					535,90	5,13	299300	2865		206304	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				8437328	1407472	3860143	3730631	13141396
							3169713	616913	--	973436	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				8437328				
	Материалы		тенге				3860144				
	Всего заработная плата		тенге					3786626			
		Накладные расходы	тенге				3730631				
		Сметная прибыль	тенге				973436				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				13141395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1660
		Сметная заработная плата	тенге					3786626			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				13141395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1660
		Сметная заработная плата	тенге					3786626			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								13455938
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3244918				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1542910			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					653661			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3860144		
		- Накладные расходы	тенге							3811233	
		- Сметная прибыль	тенге							996734	
	ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен к= 0,9157481821		Тенге	0,9255679458						-	11 108 791
	НДС, 12 %:		Тенге							-	1 333 055
	ИТОГО с НДС:		Тенге							-	12 441 846

Подрядчик: ТОО "Севимсталькон" БИН:040940009984

Директор _____ Газдиев С.М.

М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД Мамлютского района г. Мамлютка" БИН:060140004551

Руководитель _____ Амирин К.У.

М.П.

Технический надзор: ТОО "Мерей-Тайынша"

Эксперт технического надзора_____Ерошенко В.Н.

М.П.

Авторский надзор: "Асем- Курылыс"

_____Байболов А.С

М.П.