Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГУ " Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата Мамлютского района СКО, г. Мамлютка ул. А.Кунанбаева дом 5"**

Подрядчик : **ТОО "Севимсталькон" СКО г. Петропавловск ул. Строительная 23 а,**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Михайловка Дубровинского сельского округа, Мамлютского района СКО.**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за **Октябрь 2024**

| БИН/ИНН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/подпрограммы/специфики | код |
| 60140004551 | 40940009984 | | | 3 | 31.01.2024 | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мабели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Михайловка Дуюровинского сельского округа, Мамлютского района СКО** | **212 142 695** | **212 142 695** | **23 437 807** | | | | **2 812 537** | **26 250 344** |

М.П.

**Заказчик** КГУ "Отдел архитектуры, строительства ЖКХ, ПТ и АД акимата Мамлютского района СКО" БИН 060140004551
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Подрядчик** ТОО "Севимсталькон" БИН 040940009984
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**М.П.**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
Авторский надзор: Байболов А.С. БИН 040440027352
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

**Эксперт(ы) технического надзора:** Эксперт технического надзора: Ерошенко В.Н. № аттестата KZ02VJE00066606 от 24.06.2021
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Подрядчик:** ТОО "Севимсталькон", СКО, г. Петропавловск, ул. Строительная, 23А

**Заказчик :** КГУ ""Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД Мамлютского района г. Мамлютка"

**Наименование объекта:** Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Михайловка Дубровинского сельского округа Мамлютского района СКО.

**Договор подряда №3 от 23.02.2024 г.**

**Акт приемки выполненных работ№4**
**за октябрь 2024 года.**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Протакол замены № 2 | | | | | | | | | | |
| | | **Пртокол замены № 2** | | | | | | | | | | |
| 36 | 1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | **Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп** | м | 1888,8584 | | 10730,44 | 5350,08 | 20268282 | 10105543 | 7292146 | 5290730 | 27603739 |
| | | | | | | 1519,75 | 1309,56 | 2870593 | 2473573 | | 2044727 | |
| 37 | 225-101-0106 РСНБ РК 2022 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-10** | шт. | 10 | | 20211,00 | -- | 202110 | -- | 202110 | -- | 218279 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16169 | |
| 38 | 225-101-0104 РСНБ РК 2022 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3** | шт. | 30 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 39 | 225-101-0601 РСНБ РК 2022 | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10** | шт. | 40 | | 21802,00 | -- | 872080 | -- | 872080 | -- | 941846 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 69766 | |
| 44 | 221-102-0101 РСНБ РК 2022 | **Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** | $м^3$ | 11,52 | | 45126,00 | -- | 519852 | -- | 519852 | -- | 561440 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 41588 | |
| | | **ИТОГО ПО ПРОТАКОЛУ** | тенге | | | | | 21862324 | 10105543 | 8886188 | 5290730 | 29325304 |
| | | | | | | | | 2870593 | 2473573 | -- | 2172250 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | | 21862324 | | | | |
| | | Материалы | тенге | | | | | 7292146 | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | | | 5344166 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | | 1594042 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | | 5290730 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 2172250 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | | 29325304 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 2132 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 5344166 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | 29325304 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 2132 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 5344166 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1** | | | | | | | | | |
| 352 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону** | $м^2$ поверхности | 88,6297 | 4114,22 | 32,58 | 364642 | 2888 | 314257 | 44595 | 441976 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 535,90 | 5,13 | 47497 | 455 | | 32739 | |
| 340 | 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** | $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 32,59 | 72657,23 | 16441,13 | 2367899 | 535816 | 725021 | 1330450 | 3994217 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 33969,38 | 7266,84 | 1107062 | 236826 | | 295868 | |
| | | **ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1** | тенге | | | | 2732541 | 538704 | 1039278 | 1375045 | 4436193 |
| | | | | | | | 1154559 | 237281 | -- | 328607 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 2732541 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 1039279 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 1391840 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 1375045 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 328607 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 4436193 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 609 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 1391840 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 4436193 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 609 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 1391840 | | | |
| | | **Локальная смета № 2-1 (ПОЗИЦИИ НА МИНУС)** | | | | | | | | | |
| 51 | 244-404-0110 РСНБ РК 2022 | **Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм** | шт. | 2 | -93315,00 | -- | -186630 | -- | -186630 | -- | -201560 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -14930 | |
| 95 | 241-201-0821 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x15,0 мм** | м | 235 | -16150,00 | -- | -3795250 | -- | -3795250 | -- | -4098870 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -303620 | |
| 98 | 241-229-0405 РСНБ РК 2022 | **Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 114 мм** | шт. | 157 | -8121,00 | -- | -1274997 | -- | -1274997 | -- | -1376997 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -102000 | |
| 339 | 249-101-0601 РСНБ РК 2022 | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м x 0,2 м** | м | 8739,6 | -82,00 | -- | -716647 | -- | -716647 | -- | -773979 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -57332 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | 225-101-0101 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 99 | -9761,00 | -- | -966339 | -- | -966339 | -- | -1043646 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -77307 | |
| 348 | 225-101-0621 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6 | шт. | 5 | -143098,00 | -- | -715490 | -- | -715490 | -- | -772729 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -57239 | |
| 355 | 225-101-0621 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6 | шт. | 1 | -143098,00 | -- | -143098 | -- | -143098 | -- | -154546 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -11448 | |
| 356 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | -5561,00 | -- | -5561 | -- | -5561 | -- | -6006 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -445 | |
| 357 | 225-101-0101 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 1 | -9761,00 | -- | -9761 | -- | -9761 | -- | -10542 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -781 | |
| | | **ИТОГО ПО Локальная смета № 2-1 (ПОЗИЦИИ НА МИНУС)** | **тенге** | | | | -7813773 | -- | -7813773 | -- | -8438875 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -625102 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | -7813773 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | -7813773 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | -625102 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | -8438875 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | -8438875 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | 25322622 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 4025152 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 10644247 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 2710854 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 2111694 | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 6665775 | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 1875755 | |
| | **ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен к= 0,9255679458** | | **Тенге** | 0,9255679458 | | | | | | | 23 437 807 |
| | **НДС 12 %:** | | **Тенге** | | | | | | | | 2 812 537 |
| | **ИТОГО с НДС:** | | **Тенге** | | | | | | | | 26 250 344 |

**Подрядчик: ТОО "Севимсталькон" БИН:040940009984**
Директор _____ Газиев С.М.

М.П.

**Заказчик: КГУ ""Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД Мамлютского района г. Мамлютка"**
Руководитель _____ Амирин К.У.

М.П.

**Технический надзор: ТОО "Мерей-Тайынша"**

Эксперт технического надзора _____ Ерошенко В.Н.
М.П.

**Авторский надзор: "Асем- Курылыс"**

_____ Байболов А.С
М.П.