Приложение 4-1 к

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства ЖХК, ПТи АД акимата Мамлютского района СКО, г. Мамлютка ул. А. Кунанбаева дом 5"
Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"
Наименование строительства и его адрес: Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Михайловка Дубровинского сельского округа Мамлютского района СКО.

Справка №3
(по ресурсному методу)
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		3	31.01.2024г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете .	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Михайловка Дубровинского сельского округа Мамлютского района	185 893 351,00	84 227 260,00	266 732 653						10 107 271,00	94 334 531,00

М.П. **Заказчик** **Руководитель Амирин К.У.** **БИН:050140007980**
(должность ф ,и ,о , подпись)

М.П. **Подрядчик** **Директор Газдиев С.М.** **БИН:040940009984**
(должность ф ,и ,о , подпись)

М.П. **Эксперт технического надзора** **Ерошенко В.Н.**
(должность ф ,и ,о , подпись)

Подрядчик: ТОО "Севимсталькон", СКО, г. Петропавловск, ул. Строительная, 23А

Заказчик : КГУ ""Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД Мамлютского района г. Мамлютка"

Наименование объекта: Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Михайловка Дубровинского сельского округа Мамлютского района СКО.

Договор подряда №3 от 23.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ№3
за сентябрь 2024 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	650,84		146,97	138,76	95654	90310	--	20430	125371
						8,21	35,39	5343	23033		9287	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	19,16		2448,92	--	46921	--	--	33783	87161
						2448,92	--	46921	--		6456	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	4,059		1518,52	--	6164	--	--	4438	11450
						1518,52	--	6164	--		848	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	398,665		53,04	53,04	21145	21145	--	5091	28333
						--	17,74	--	7072		2097	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					169884	111455	--	63742	252315
								58428	30105	--	18688	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					169884				
	Всего заработная плата		тенге						88533			
		Накладные расходы	тенге					63742				
		Сметная прибыль	тенге					18688				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					252314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	тенге						88533			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					252314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	тенге						88533			
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы										
340	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	60,25		72657,23	16441,13	4377598	990578	1340365	2459638	7384215
						33969,38	7266,84	2046655	437827		546979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**$м^2$ поверхности**	391,6803	4114,22	32,58	1611459	12761	1388797	197078	1953220
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			535,90	5,13	209901	2009		144683	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				5989057	1003339	2729162	2656716	9337435
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2256556	439836	--	691662	
	Материалы		тенге				5989057				
	Всего заработная плата		тенге				2729162				
		Накладные расходы	тенге					2696392			
		Сметная прибыль	тенге				2656716				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				691662				
		Нормативная трудоемкость	тенге				9337435				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								1183
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					2696392			
		Нормативная трудоемкость	тенге				9337435				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								1183
			тенге					2696392			

РАЗДЕЛ 3. ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1

		Наружные сети водоснабжения									
1	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**	5570,753	10730,44	5350,08	59776631	29803974	21506505	15603791	81410873
					1519,75	1309,56	8466152	7295235		6030452	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				59776631	29803974	21506505	15603791	81410873
							8466152	7295235	--	6030452	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				59776631				
	Материалы		тенге				21506505				
	Всего заработная плата		тенге					15761387			
		Накладные расходы	тенге				15603791				
		Сметная прибыль	тенге				6030452				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				81410874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6286
		Сметная заработная плата	тенге					15761387			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				81410874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6286
		Сметная заработная плата	тенге					15761387			

1	2	3	4	3 5	6	7	8	9	10	11	760 12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								91000623
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				10781574				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					30966957			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					7775224			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						24192348		
		- Накладные расходы	тенге							18318942	
		- Сметная прибыль	тенге							6740802	
		ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен к= 0,9255679458	**Тенге**	0,9255679458							84 227 260
		НДС 12 %:	**Тенге**								10 107 271
		ИТОГО с НДС:	**Тенге**								94 334 531

Подрядчик: ТОО "Севимсталькон" БИН:040940009984
Директор _____ Гаязиев С.М.

М.П.

Заказчик: КГУ ""Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД Мамлютского района г. Мамлютка"
Руководитель _____ Амирин К.У.

М.П.

Технический надзор: ТОО "Мерей-Тайынша"

Эксперт технического надзора _____ Ерошенко В.Н.
М.П.

Авторский надзор: "Әсем-Құрылыс"

_____ Байболов А.С

М.П.