Форма-3

Генподрядчик: ТОО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №03-10/20 от 23 октября 2020 года.
Наименование стройки: Строительство газоснабжения города Туркестан (2-этап) ПГБ №4

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	60 678 546	67 959 971	60 678 546	67 959 971	60 678 546	67 959 971
	в том числе оборудование	0		0			
	Всего к оплате подрядчику	**60 678 546**	**67 959 971**	**60 678 546**	**67 959 971**	**60 678 546**	**67 959 971**

Генподрядчик:
Директор ТОО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Царенко В.Р.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Оспанова Ж.Б.

Форма 2

Генподрядчик- ТОО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Субподрядчик - ТОО "Ремстрой"
Наименование объекта- "Строительство газоснабжения города Туркестан (2-этап) ПГБ №4"

АКТ
о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Газопровод среднего давления Смета 2-1									
		РАЗДЕЛ 2.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-6 С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ ГАЗА -131ШТ									
318	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство** *НР - 98%, СП - 8%*	установка	131	14339,40 12006,40	932,62 270,20	1878461,00 1572838,40	122173,22 35396,20	183449,43	1576069,91 276362,48	3730893,43
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-10 С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ ГАЗА -1538ШТ									
332	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство** *НР - 98%, СП - 8%*	установка	1538	14339,40 12006,40	932,62 270,20	22053993,03 18465843,20	1434369,56 415567,60	2153780,27	18503782,58 3244622,00	43802397,67
		ЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ ОТ ПРОВОДОВ ВЛ -71ШТ									
360	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	92,016	1213,52 1213,52	– –	111663,26 111663,26	– –	–	80397,54 15364,86	207425,66
361	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	92,016	665,52 665,52	– –	61238,49 61238,49	– –	–	44091,71 8426,42	113756,62
362	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	90,88	22508,54 4154,22	1682,50 328,89	2045576,15 377535,51	152905,82 29889,20	1515134,82	370756,49 193306,61	2609639,25
363	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакадвысотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж** *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	6,3506376	22401,92 9845,55	10504,27 2715,06	142266,49 62525,52	66708,81 17242,36	13032,16	55039,84 15784,51	213090,83
364	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** *НР - 69%, СП - 8%*	т	6,3506376	2740,11 1944,34	508,92 1,13	17401,44 12347,80	3231,99 7,15	1821,66	8524,92 2074,11	28000,46

365	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемгнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	6,3506376	491547,00	–	3121636,86	–	3121636,86	–	3371367,81
					–	–	–	–		249730,95	
366	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	3,20281	95822,64	1453,68	306901,70	4655,86	25756,86	191676,62	538464,58
					86327,00	406,90	276488,98	1303,22		39886,27	
367	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	2,73208	439279,00	–	1200145,37	–	1200145,37	–	1296157,00
					–	–	–	–		96011,63	
368	С121-050308-0125 2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарныебез покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	213	508,00	–	108204,00	–	108204,00	–	116860,32
					–	–	–	–		8656,32	
369	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальныйиз угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	852	1467,23	188,32	1250079,39	160446,94	253820,46	633650,39	2034428,17
					981,00	51,95	835812,00	44257,99		150698,38	
370	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	3,21204	231063,00	–	742183,60	–	742183,60	–	801558,29
					–	–	–	–		59374,69	
371	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м	355	221,58	17,50	78659,22	6213,17	10534,04	45554,97	134151,32
					174,40	3,83	61912,00	1358,80		9937,14	
372	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,31595	200098,00	–	63220,96	–	63220,96	–	68278,64
					–	–	–	–		5057,68	
	ВРЕЗКА										
373	Е11-240202-0105 1124-0202-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	14727,46	2902,90	14727,46	2902,90	1101,64	10615,69	27370,60
					10722,92	–	10722,92	–		2027,45	
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге								59093841

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1 Газопровод среднего давления	Тенге	59 093 841	
ИТОГО	**Тенге**	**59 093 841**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**59 093 841**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	768 220	
Итого	**Тенге**	**59 862 061**	
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	544 745	
Итого	**Тенге**	**60 406 805**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**60 406 805**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	1 208 136	
Итого	**Тенге**	**61 614 941**	
В ценах 2019г К=1,049896	Тенге	64 689 281	

Итого	**Тенге**	64 689 281
С понижающим коэффицентом К=0,938	Тенге	60 678 545
НДС 12%	Тенге	7 281 425
Всего	**Тенге**	67 959 971

Генподрядчик:
Директор ТОО "ЭНЕРГОРЕСУРС"

Царенко В.Р.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Оспанова Ж.Б.