Форма 2

Генподрядчик: ТОО "СП "NEFT"
Подрядчик: ТОО "КриСтрой"
Договор: № 16/04 от "16"апреля 2024 г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы искусств в с. Карасаз, Райымбекского района, Алматинской области

А К Т № 1

приемки выполненных работ за июнь 2024 года

02-01-03 Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 1.Экспликация полов АР 18				
		Лестничная площадка П1				
1	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	м2 стяжки	3,68	1 272	4 683
2	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109**	м2 стяжки	3,68	891	3 280
3	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,01196	23 034	275
4	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	3,68	6 056	22 286

1	2	3	4	5	6	7
5	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	4,2	510	2 143
		Лестничный марш Л1				
6	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	45,92	1 272	58 430
7	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	45,92	891	40 933
8	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,14924	23 034	3 438
9	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	45,92	6 056	278 096
10	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	12,6	510	6 430
11	Е11-110101-4901 1111-0101-4901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Профиль накладной (порог). Устройство	м	36,26	812	29 445
		Лестничная площадка П2				
12	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	3,14	1 272	3 995
13	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	3,14	891	2 799

1	2	3	4	5	6	7
14	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,010205	23 034	235
15	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,14	6 056	19 016
16	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	3,99	510	2 036
		Лестничный марш Л2				
17	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	35,28	1 272	44 891
18	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	35,28	891	31 448
19	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,11466	23 034	2 641
20	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	35,28	6 056	213 659
21	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	9,45	510	4 822
22	Е11-110101-4901 1111-0101-4901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Профиль накладной (порог). Устройство	м	27,72	812	22 510
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1 304 052

РАЗДЕЛ 2.Двери АР 19

1	2	3	4	5	6	7
		Д1				
23	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,89	2 486	4 699
24	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,1	487	2 485
		Д2				
25	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	25,2	2 486	62 659
26	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Наличники. Установка и крепление	м коробок	62,4	487	30 401
		Д3				
27	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	1,89	3 519	6 650
28	Е11-110101-4901 1111-0101-4901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Профиль накладной (порог). Устройство	м	0,9	812	731
		Д4				
29	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,78	2 134	8 066
30	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Наличники. Установка и крепление	м коробок	3,9	487	1 900
		Д5				
31	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	13,23	2 486	32 896

1	2	3	4	5	6	7
32	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Наличники. Установка и крепление	м коробок	35,7	487	17 393
33	Е11-110101-4901 1111-0101-4901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Профиль накладной (порог). Устройство	м	6,3	812	5 116
		Д6				
34	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2,1	2 486	5 222
35	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,2	487	2 533
		Д7				
36	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	25,2	2 486	62 659
37	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Наличники. Установка и крепление	м коробок	62,4	487	30 401
		Д8				
38	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	24,57	3 519	86 456
		Д9				
39	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	60,48	2 134	129 053
40	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Наличники. Установка и крепление	м коробок	104,4	487	50 863
		Д10				

1	2	3	4	5	6	7
41	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	4 294	9 018
42	Е11-110101-4901 1111-0101-4901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Профиль накладной (порог). Устройство	м	0,9	812	731
		Д11				
43	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,36	2 486	8 355
44	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Наличники. Установка и крепление	м коробок	10	487	4 872
45	Е11-110101-4901 1111-0101-4901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Профиль накладной (порог). Устройство	м	1,6	812	1 299
		Д12				
46	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,36	2 486	8 355
47	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Наличники. Установка и крепление	м коробок	10	487	4 872
48	Е11-110101-4901 1111-0101-4901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Профиль накладной (порог). Устройство	м	1,6	812	1 299
		Д13				
49	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,67	2 486	14 098

1	2	3	4	5	6	7
50	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Наличники. Установка и крепление	м коробок	15,3	487	7 454
51	Е11-110101-4901 1111-0101-4901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Профиль накладной (порог). Устройство	м	2,7	812	2 193
		Д14				
52	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2,1	2 486	5 222
53	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,2	487	2 533
54	Е11-110101-4901 1111-0101-4901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Профиль накладной (порог). Устройство	м	1	812	812
		Д15				
55	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2,73	2 134	5 825
56	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,5	487	2 680
		Д16				
57	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,8	4 294	7 730
58	Е11-110101-4901 1111-0101-4901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Профиль накладной (порог). Устройство	м	0,9	812	731
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			628 261

1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 3.Окна АР 20				
		ОК-1				
59	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	18	1 533	27 592
60	С1223-501-0115 223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	18	1 966	35 388
61	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,4	5 658	30 552
		ОК-2				
62	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	12,5	1 533	19 161
63	С1223-501-0115 223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	12,5	1 966	24 575
64	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,75	5 658	21 216
		ОК-3				
65	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	22,5	1 533	34 490
66	С1223-501-0115 223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	22,5	1 966	44 235
67	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,75	5 658	38 189
		ОК-4				

1	2	3	4	5	6	7
68	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	21	1 533	32 190
69	С1223-501-0115 223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	21	1 966	41 286
70	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,3	5 658	35 644
		ОК-5				
71	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,2	1 533	1 839
72	С1223-501-0115 223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	1,2	1 966	2 359
73	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,36	5 658	2 037
		ОК-6				
74	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	6	1 533	9 197
75	С1223-501-0115 223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	6	1 966	11 796
76	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,8	5 658	10 184
		ОК-7				
77	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,5	1 533	2 299

1	2	3	4	5	6	7
78	С1223-501-0115 223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	1,5	1 966	2 949
79	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,45	5 658	2 546
		ОК-8				
80	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4,5	1 533	6 898
81	С1223-501-0115 223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	4,5	1 966	8 847
82	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,35	5 658	7 638
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			453 107
		РАЗДЕЛ 4.Витражи АР 20,21				
		ВН-1				
83	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	15,2	14 159	215 219
84	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,2	5 658	6 789
		ВН-2				
85	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	11,4	14 159	161 414
86	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,9	5 658	5 092
		ВН-3				

1	2	3	4	5	6	7
87	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	11,4	14 159	161 414
88	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,9	5 658	5 092
		ВН-4				
89	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	13,77	14 159	194 971
		ВН-5				
90	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	27,54	14 159	389 942
		ВН-6				
91	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	9,72	14 159	137 627
		ВН-7				
92	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	10	14 159	141 591
		ВН-8				
93	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	10	14 159	141 591
		ВН-9				
94	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	4,4	14 159	62 300
		ВВ-10				

1	2	3	4	5	6	7
95	Е11-100502-0101 1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,88	1 277	8 788
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1 631 832
		РАЗДЕЛ 5.Ведомость отделки помещений АР 22				
		Потолок на отметке 0,000				
96	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	216,31	3 061	662 051
97	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	456,2	691	315 006
98	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	45,74	691	31 583
		Стены,перегородки на отметке 0,000 по пеноблоку				
99	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	28,89	786	22 704
100	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	23,37	620	14 482
101	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	268,5	786	211 011
102	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1093,8	820	896 566

1	2	3	4	5	6	7
103	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	223,29	5 033	1 123 805
104	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	142,87	620	88 534
105	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	115,12	620	71 338
		Колонны на отметке 0,000				
106	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	28,46	786	22 366
107	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	111,65	620	69 187
108	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	6,32	5 033	31 808
		Потолок на отметке +3,300				
109	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	366,09	691	252 785
110	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	156,33	2 161	337 776
111	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	157,34	691	108 643

1	2	3	4	5	6	7
112	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	194,78	786	153 076
113	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	892,56	620	553 102
114	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	103,86	5 033	522 721
115	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	366,04	620	226 828
		Колонны на отметке +3,300				
116	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	26,82	786	21 078
117	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	50,04	620	31 009
118	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	3,24	5 033	16 307
		Технический этаж на отм +6,600				
119	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	208,67	149	31 035
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5 814 802
		РАЗДЕЛ 6.Ограждения Лестницы Л-1 АР 24				
		ОГ-1				

1	2	3	4	5	6	7
120	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	2,11	22 244	46 935
121	С1217-101-0303 217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	12	91	1 092
		ОГ-2				
122	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	7,68	22 244	170 834
123	С1217-101-0303 217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	40	91	3 640
		ОГ-3				
124	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	4,91	22 244	109 218
125	С1217-101-0303 217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	24	91	2 184
		ОГ-4				
126	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	3,84	22 244	85 417
127	С1217-101-0303 217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	8	91	728
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			420 048
		РАЗДЕЛ 7.Ограждения Лестницы Л-2 АР 25				
		ОГ-1				
128	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	7,68	20 244	155 474

1	2	3	4	5	6	7
129	С1217-101-0303 217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	40	80	3 200
		ОГ-2				
130	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	4,785	20 244	96 868
131	С1217-101-0303 217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	24	80	1 920
		ОГ-3				
132	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	3,84	20 244	77 737
133	С1217-101-0303 217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	8	80	640
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			335 838
		РАЗДЕЛ 8.Экраны для санузлов (Сборно-щитовые перегородки) АР 26				
		Щ 1....Щ6				
134	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	30,174	9 514	287 078
		Крепежные элементы				
135	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06548	1 044 235	68 377
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			355 455
		РАЗДЕЛ 9.Нестандартное оборудование для санузлов АР 27				
136	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	8,36	1 236	10 330
137	С1222-503-0301 222-503-0301 РСНБ РК 2022	Поручни	м	8,36	15 399	128 736

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			139 066
		РАЗДЕЛ 10.Стойка гардероба АР 28				
138	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,04975	200 569	9 978
139	Е11-100103-0302 1110-0103-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Барьеры в гардеробных. Устройство	м2 барьеров	3,562	12 190	43 420
140	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	527	2 108
141	С1223-502-0903 223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручка на планке	пара	1	3 218	3 218
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			58 724
		РАЗДЕЛ 11.Стойка охраны АР 29				
142	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,057575	200 569	11 548
143	Е11-100103-0302 1110-0103-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Барьеры в гардеробных. Устройство	м2 барьеров	2,6715	12 190	32 565
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			44 113
		РАЗДЕЛ 12.Подвесной потолок см АР 31				
144	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	235,05	1 131	265 827
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			265 827
		РАЗДЕЛ 13.Крыльца, козырьки				
		Кр-1 (лист 32)				

1	2	3	4	5	6	7
145	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	64,64	2 619	169 273
		Ограждение ОГ-1				
146	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	1,9	22 244	42 264
147	С1217-101-0303 217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	12	91	1 092
		Ограждение ОГ-2				
148	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	2,98	22 244	66 287
149	С1217-101-0303 217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	24	91	2 184
		Ограждение ОГ-3				
150	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	0,75	22 244	16 683
151	С1217-101-0303 217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	8	91	728
		Ограждение ОГ-4				
152	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	7,7	22 244	171 279
153	С1217-101-0303 217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	36	91	3 276
		Ограждение ОГ-5				
154	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	3,71	22 244	82 525

1	2	3	4	5	6	7
155	С1217-101-0303 217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	20	91	1 820
		Ограждение ОГ-6				
156	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	5,21	22 244	115 891
157	С1217-101-0303 217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	28	91	2 548
		Ограждение ОГ-7				
158	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	2,8	22 244	62 283
159	С1217-101-0303 217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	20	91	1 820
		Козырек КС-1 (лист 33)				
160	Е11-090303-0101 1109-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м. Монтаж	т конструкций	0,76838	101 498	77 989
161	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,43281	973 588	421 379
162	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	24	29	696
163	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,36207	97	1 967
164	Е11-150503-0401 1115-0503-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фонари зенитные. Остекление профильным стеклом швеллерного сечения в один слой	м2 светового проема фонаря	14,73	4 393	64 712
		Крыльца Кр-2, Кр-4, Кр-5 АР 34				

1	2	3	4	5	6	7
165	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	31,37	2 619	82 149
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1 388 843
		ОТДЕЛ 1.граждения ОГ-1 - ОГ-3 АР 34				
166	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	9,41	22 244	209 316
167	С1217-101-0303 217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	60	91	5 460
		Козырек КМ-1 АР 35				
168	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,29778	92 027	27 404
169	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,89117	97	762
170	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	3,41	1 155	3 939
171	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,975	5 658	5 516
		Козырек КМ-3 АР 35				
172	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,31092	92 027	28 613
173	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,23938	97	796

1	2	3	4	5	6	7
174	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2,92	1 155	3 373
175	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1	5 658	5 658
		Козырек КМ-4 АР 35				
176	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,41373	92 027	38 074
177	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	5,81	1 155	6 711
178	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,65	5 658	9 335
		РАЗДЕЛ 14.Стремянки				
		СТ-1 АР 36				
179	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,3074	108 951	33 491
180	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,9924	193	1 544
181	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	16	29	464
		СТ-2 АР 37				
182	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,28344	108 951	30 881

1	2	3	4	5	6	7
183	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,36944	193	1 423
184	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	14	29	406
		СТ-3 АР 38				
185	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,21752	108 951	23 699
186	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,65552	193	1 092
187	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	8	29	232
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			438 189
		РАЗДЕЛ 15.Перегородка С665 АР 40				
188	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	63,09	3 025	190 847
189	Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	63,09	4 509	284 465
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			475 312
		РАЗДЕЛ 16.Жалюзийные решетки АР 42				
		ВР-1				
190	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,05182	88 840	4 604

1	2	3	4	5	6	7
191	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,05182	985 799	51 084
192	С1217-101-0401 217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,44044	308	136
193	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,50278	193	290
		ВР-2				
194	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02713	88 840	2 410
195	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,05182	985 799	51 084
196	С1217-101-0401 217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,3146	308	97
197	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,70538	193	136
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			109 841
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13 863 310
		в том числе НДС 12%	*Тенге*			*1 485 355*

Генподрядчик:

ТОО "СП "NEFT"
Директор

Кадырбеков Н.М.

Подрядчик:

ТОО "КриСтрой"
Директор

Борангазиев Э.С.