Приложение 4-1 к

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства ЖХК, ПТи АД акимата Мамлютского района СКО, г. Мамлютка ул. А. Кунанбаева дом 5"
Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"
Наименование строительства и его адрес: Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Михайловка Дубровинского сельского округа Мамлютского района СКО.

Справка №5
(по ресурсному методу)
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		3	31.01.2024г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете .	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Михайловка Дубровинского сельского округа Мамлютского района	266 732 652,64	48 740 141,00	266 732 652,64	-		-			5 848 816,89	54 588 957,64

М.П. **Заказчик** **КГУ "Отдел архитектуры, строительства ЖКХ, ПД и АД акимата Мамлютского района СКО" Амирин К.У.** **БИН:060140004551**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П. **Подрядчик** **ТОО "Севимсталькон" Газдиев С.М.** **БИН:040940009984**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П. **Эксперт технического надзора** **Ерошенко В.Н.** **№аттестата KZ02VJE00066606 от 24.06.2021**
(должность ф.,и.,о., индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Подрядчик: ТОО "Севимсталькон", СКО, г. Петропавловск, ул. Строительная, 23А

Заказчик : КГУ ""Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД Мамлютского района г. Мамлютка"

Наименование объекта: Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Михайловка Дубровинского сельского округа Мамлютского района СКО.

Договор подряда №3 от 23.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №5
за декабрь 2025 года.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1		146,97	138,76	147	138	--	31	193
						8,21	35,39	8	35		14	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	1		2448,92	--	2449	--	--	1763	4549
						2448,92	--	2449	--		337	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	1		1518,52	--	1519	--	--	1093	2821
						1518,52	--	1519	--		209	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	1		53,04	53,04	53	53	--	13	71
						--	17,74	--	18		5	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					4168	191	--	2900	7634
								3976	53	--	565	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					4168				
	Всего заработная плата		тенге						4029			
		Накладные расходы	тенге					2900				
		Сметная прибыль	тенге					565				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					7633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	тенге						4029			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					7633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	тенге						4029			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Водопонижение									
8	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	5	-13657,00	--	-68285	--	-68285	--	-73748
					--	--	--	--		-5463	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				-68285	--	-68285	--	-73748
							--	--	--	-5463	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				-68285				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				-68285				
		Сметная прибыль	тенге				-5463				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				-73748				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				-73748				
		РАЗДЕЛ 3.Наружные сети водоснабжения									
				Вантуз							
20	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Вантузы одинарные. Установка	шт.	3	5146,02	104,52	15438	314	3655	11507	29100
					3822,94	51,34	11469	154		2156	
21	242-402-0101 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	2	-132295,00	--	-264590	--	-264590	--	-285757
					--	--	--	--		-21167	
22	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0066	137556,19	5487,22	908	36	275	609	1638
					90437,54	2695,39	597	18		121	
23	241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	-6233,00	--	-12466	--	-12466	--	-13463
					--	--	--	--		-997	
24	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3629,51	156,78	10889	470	2711	7860	20249
					2569,37	77,01	7708	231		1500	
25	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	-28247,00	--	-56494	--	-56494	--	-61014
					--	--	--	--		-4520	
26	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	10	2671,19	97,17	26712	972	7334	18222	48529
					1840,61	--	18406	--		3595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	1283,15	48,59	3849	146	758	2916	7306
					981,66	--	2945	--		541	
29	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	-2229,00	--	-4458	--	-4458	--	-4815
					--	--	--	--		-357	
				Фасонные части							
30	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2685,06	319,08	10740	1276	--	9383	21733
					2365,98	3,59	9464	14		1610	
31	241-208-0408 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	4	-4373,00	--	-17492	--	-17492	--	-18891
					--	--	--	--		-1399	
33	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	121	2242,04	288,57	271287	34917	--	234222	545950
					1953,47	1,80	236370	218		40441	
36	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2046,80	176,15	8187	705	--	7410	16845
					1870,65	0,51	7483	2		1248	
40	1122-1201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	2	3171,17	107,97	6342	216	1770	4313	11507
					2178,05	--	4356	--		852	
41	241-116-0211 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	27	-6775,00	--	-182925	--	-182925	--	-197559
					--	--	--	--		-14634	
42	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	151	2671,19	97,17	403350	14673	110745	275152	732782
					1840,61	--	277932	--		54280	
45	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	1283,15	48,59	6416	243	1265	4859	12177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					981,66	--	4908	--		902	
48	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Указатель пожарного гидранта. Установка	шт	29	9190,82 6874,11	1381,80 510,69	266534 199349	40072 14810	27113	231292 39826	537652
50	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Гидранты пожарные. Установка	шт.	29	7351,50 3909,65	327,20 150,35	213194 113380	9489 4360	90325	116563 26380	356137
53	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Пожарная подставка DN100/	т фасонных частей	0,19538	1995754,21 959263,54	842630,67 288185,82	389950 187431	164642 56309	37877	241302 50500	681752
55	241-102-0183 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	3,2	-4652,00 --	-- --	-14886 --	-- --	-14886	-- -1191	-16077
56	1122-0601-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0182	5883591,84 566643,84	66224,26 564,75	107081 10313	1205 10	95563	10220 9384	126685
57	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник DN100-100/	т фасонных частей	0,03099	1995754,21 959263,54	842630,67 288185,82	61848 29728	26113 8931	6007	38272 8010	108129
60	1122-0601-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0027	5883591,84 566643,84	66224,26 564,75	15886 1530	179 2	14177	1516 1392	18794
61	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник DN100/	т фасонных частей	0,046	1995754,21 959263,54	842630,67 288185,82	91805 44126	38761 13257	8918	56809 11889	160503
64	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	4861651,39 509482,40	61912,03 462,07	29170 3057	372 3	25741	3029 2576	34775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник DN100/	т фасонных частей	0,05859	1995754,21	842630,67	116931	49370	11358	72357	204431
					959263,54	288185,82	56203	16885		15143	
67	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0054	4861651,39	61912,03	26253	334	23168	2726	31297
					509482,40	462,07	2751	2		2318	
68	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник DN100-50/	т фасонных частей	0,01006	1995754,21	842630,67	20077	8477	1950	12424	35101
					959263,54	288185,82	9650	2899		2600	
71	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0013	4861651,39	61912,03	6320	81	5577	656	7534
					509482,40	462,07	662	1		558	
72	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Крестовина ППТФ DN100-100/	т фасонных частей	0,03472	1995754,21	842630,67	69293	29256	6731	42878	121145
					959263,54	288185,82	33306	10006		8974	
76	241-114-0122 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	3	-1782,00	--	-5346	--	-5346	--	-5774
					--	--	--	--		-428	
78	242-303-0904 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	20	-19584,00	--	-391680	--	-391680	--	-423014
					--	--	--	--		-31334	
80	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	-28247,00	--	-56494	--	-56494	--	-61014
					--	--	--	--		-4520	
81	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	20	5049,92	156,78	100998	3135	34171	64580	178824
					3184,61	77,01	63692	1540		13246	
		Опора бетонная под задвижку (22шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0525932	-1089090,00	--	-57279	--	-57279	--	-61861
					--	--	--	--		-4582	
86	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	13,91016	-1010,00	--	-14049	--	-14049	--	-15173
					--	--	--	--		-1124	
				Гильза							
90	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	30	-17692,00	--	-530760	--	-530760	--	-573221
					--	--	--	--		-42461	
92	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,9	-9950,00	--	-8955	--	-8955	--	-9671
					--	--	--	--		-716	
				Футляр							
99	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	8,1339	129315,14	--	1051836	--	151981	890857	2098108
					110630,24	--	899855	--		155415	
100	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	6,0851	115321,34	--	701742	--	28546	666464	1477663
					110630,24	--	673196	--		109456	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2415162	425454	-920158	3028398	5879042
							2909867	129652	--	435483	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2415162				
	Материалы		тенге				697718				
	Всего заработная плата		тенге					3039519			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				-1617874				
		Накладные расходы	тенге				3028398				
		Сметная прибыль	тенге				435483				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5879043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1444
		Сметная заработная плата	тенге					3039519			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				5879043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1444
		Сметная заработная плата	тенге					3039519			
		РАЗДЕЛ 4.Водоразборный колодец (Врк.2)D110 (19шт)									
101	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7,6	5212,91	64,84	39618	493	31130	8036	51466
					1051,99	26,97	7995	205		3812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	7,6	-519,00	--	-3944	--	-3944	--	-4260
					--	--	--	--		-316	
105	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0152	2817450,05	58568,92	42825	890	34266	7596	54454
					504511,84	256,70	7669	4		4034	
106	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	38	5006,95	138,87	190264	5277	60228	123169	338507
					3283,13	24,30	124759	923		25075	
110	244-302-0503 РСНБ РК 2022	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022	шт.	38	-19385,00	--	-736630	--	-736630	--	-795560
					--	--	--	--		-58930	
111	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	38	-2242,04	-288,57	-85198	-10965	--	-73557	-171456
					-1953,47	-1,80	-74232	-68		-12700	
113	241-211-1804 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	38	-255,00	--	-9690	--	-9690	--	-10465
					--	--	--	--		-775	
114	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	38	1283,15	48,59	48760	1846	9611	36930	92545
					981,66	--	37303	--		6855	
116	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	38	2671,19	97,17	101505	3692	27870	69244	184408
					1840,61	--	69943	--		13660	
119	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0209	137913,51	5487,22	2882	114	878	1927	5194
					90437,54	2695,39	1890	56		385	
122	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	11,4	-6541,00	--	-74567	--	-74567	--	-80532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		-5965	
124	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	11,4	-17692,00	--	-201689	--	-201689	--	-217824
					--	--	--	--		-16135	
125	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	19	2963,26	52,26	56302	993	17276	38136	101993
					2001,75	25,67	38033	488		7555	
127	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник/	т фасонных частей	0,09557	1995754,21	842630,67	190734	80530	18527	118027	333461
					959263,54	288185,82	91677	27542		24701	
130	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00285	2817450,05	58568,92	8030	167	6425	1424	10211
					504511,84	256,70	1438	1		756	
131	1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0076	7189802,80	322354,32	54643	2450	47358	5338	64780
					636231,68	73245,98	4835	557		4798	
		Опора бетонная (2шт)									
134	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0908428	-1089090,00	--	-98936	--	-98936	--	-106851
					--	--	--	--		-7915	
135	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	12,01332	-1010,00	--	-12133	--	-12133	--	-13104
					--	--	--	--		-971	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				-487224	85487	-884020	336270	-163033
							311310	29708	--	-12076	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				-717106				
	Материалы		тенге				162209				
	Всего заработная плата		тенге					207136			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				-1137589				
		Накладные расходы	тенге				205065				
		Сметная прибыль	тенге				-40963				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				-553004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	тенге					207136			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				229882				
	Материалы		тенге				91358				
	Всего заработная плата		тенге					133882			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				131205				
		Сметная прибыль	тенге				28887				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				389974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	тенге					133882			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				-163030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	тенге					341018			
		РАЗДЕЛ 5.Водоразборный колодец (Врк.3)D110 (14шт)									
138	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5,6	5212,91	64,84	29192	363	22938	5921	37922
					1051,99	26,97	5891	151		2809	
141	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	8,4	-519,00	--	-4360	--	-4360	--	-4709
					--	--	--	--		-349	
142	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,014	2817450,05	58568,92	39444	820	31561	6996	50155
					504511,84	256,70	7063	4		3715	
143	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	42	5006,95	138,87	210292	5833	66568	136134	374140
					3283,13	24,30	137891	1021		27714	
147	244-302-0503 РСНБ РК 2022	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022	шт.	42	-19385,00	--	-814170	--	-814170	--	-879304
					--	--	--	--		-65134	
148	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	70	2242,04	288,57	156943	20200	--	135500	315839
					1953,47	1,80	136743	126		23395	
150	241-211-1804 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	42	-255,00	--	-10710	--	-10710	--	-11567
					--	--	--	--		-857	
151	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	28	1283,15	48,59	35928	1361	7081	27212	68191
					981,66	--	27486	--		5051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	28	2671,19	97,17	74793	2721	20535	51022	135880
					1840,61	--	51537	--		10065	
156	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0154	137913,51	5487,22	2124	85	646	1420	3827
					90437,54	2695,39	1393	42		284	
159	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	8,4	-6541,00	--	-54944	--	-54944	--	-59340
					--	--	--	--		-4396	
161	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	8,4	-17692,00	--	-148613	--	-148613	--	-160502
					--	--	--	--		-11889	
162	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	14	2963,26	52,26	41486	731	12730	28100	75153
					2001,75	25,67	28025	359		5567	
164	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник/	т фасонных частей	0,07042	1995754,21	842630,67	140541	59338	13652	86967	245709
					959263,54	288185,82	67551	20294		18201	
167	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0021	2817450,05	58568,92	5917	123	4735	1049	7524
					504511,84	256,70	1059	1		557	
168	1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0056	7189802,80	322354,32	40263	1805	34895	3933	47732
					636231,68	73245,98	3563	410		3536	
		Опора бетонная (2шт)									
171	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0669368	-1089090,00	--	-72900	--	-72900	--	-78732
					--	--	--	--		-5832	
172	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	8,85192	-1010,00	--	-8940	--	-8940	--	-9655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		-715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				-337714	93380	-899296	484254	158263
							468202	22408	--	11722	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				-577198				
	Материалы		тенге				125835				
	Всего заработная плата		тенге					345656			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				-1114637				
		Накладные расходы	тенге				342199				
		Сметная прибыль	тенге				-18801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				-253800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	тенге					345656			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				239484				
	Материалы		тенге				89506				
	Всего заработная плата		тенге					144954			
		Накладные расходы	тенге				142055				
		Сметная прибыль	тенге				30523				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				412062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	тенге					144954			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				158262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	тенге					490610			
		РАЗДЕЛ 6.Водоразборный колодец (Врк.4)D110 (8шт)									
175	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,2	5212,91	64,84	16681	207	13108	3384	21670
					1051,99	26,97	3366	86		1605	
178	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	6,4	-519,00	--	-3322	--	-3322	--	-3588
					--	--	--	--		-266	
179	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0096	2817450,05	58568,92	27048	562	21643	4797	34393
					504511,84	256,70	4843	2		2548	
180	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	32	5006,95	138,87	160222	4444	50718	103721	285058
					3283,13	24,30	105060	778		21116	
184	244-302-0503 РСНБ РК 2022	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022	шт.	32	-19385,00	--	-620320	--	-620320	--	-669946
					--	--	--	--		-49626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	48	2242,04	288,57	107618	13851	--	92915	216575
					1953,47	1,80	93767	86		16043	
187	241-211-1804 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x1/2"	шт.	32	-255,00	--	-8160	--	-8160	--	-8813
					--	--	--	--		-653	
188	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	16	1283,15	48,59	20530	777	4046	15549	38966
					981,66	--	15707	--		2886	
190	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	16	2671,19	97,17	42739	1555	11734	29155	77646
					1840,61	--	29450	--		5752	
193	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0088	137913,51	5487,22	1214	49	369	811	2187
					90437,54	2695,39	796	24		162	
196	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159x4,0 мм	м	4,8	-6541,00	--	-31397	--	-31397	--	-33909
					--	--	--	--		-2512	
198	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325x5,0 мм	м	4,8	-17692,00	--	-84922	--	-84922	--	-91716
					--	--	--	--		-6794	
199	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	2963,26	52,26	23706	418	7274	16057	42944
					2001,75	25,67	16014	205		3181	
201	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник/	т фасонных частей	0,04024	1995754,21	842630,67	80309	33908	7800	49695	140405
					959263,54	288185,82	38601	11597		10400	
204	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	2817450,05	58568,92	3381	70	2706	600	4299
					504511,84	256,70	605	--		318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0032	7189802,80	322354,32	23007	1031	19940	2248	27275
					636231,68	73245,98	2036	234		2020	
		Опора бетонная (2шт)									
208	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0382496	-1089090,00	--	-41657	--	-41657	--	-44990
					--	--	--	--		-3333	
209	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	5,05824	-1010,00	--	-5109	--	-5109	--	-5518
					--	--	--	--		-409	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				-288432	56872	-655549	318932	32938
							310245	13012	--	2438	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				-465335				
	Материалы		тенге				75513				
	Всего заработная плата		тенге					213967			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				-794887				
		Накладные расходы	тенге				211827				
		Сметная прибыль	тенге				-20283				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				-273791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	тенге					213967			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				176903				
	Материалы		тенге				63825				
	Всего заработная плата		тенге					109290			
		Накладные расходы	тенге				107105				
		Сметная прибыль	тенге				22721				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				306729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	тенге					109290			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				32938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	тенге					323257			
		РАЗДЕЛ 7.Водоразборный колодец (Врк.5)D110 (5шт)									
212	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	5212,91	64,84	10426	130	8192	2115	13544
					1051,99	26,97	2104	54		1003	
215	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	5	-519,00	--	-2595	--	-2595	--	-2803
					--	--	--	--		-208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	2817450,05	58568,92	19722	410	15780	3498	25078
					504511,84	256,70	3532	2		1858	
217	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	25	5006,95	138,87	125174	3472	39624	81032	222703
					3283,13	24,30	82078	608		16497	
221	244-302-0503 РСНБ РК 2022	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022	шт.	25	-19385,00	--	-484625	--	-484625	--	-523395
					--	--	--	--		-38770	
222	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	35	2242,04	288,57	78471	10100	--	67750	157919
					1953,47	1,80	68371	63		11698	
224	241-211-1804 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	25	-255,00	--	-6375	--	-6375	--	-6885
					--	--	--	--		-510	
225	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	10	1283,15	48,59	12832	486	2529	9718	24354
					981,66	--	9817	--		1804	
227	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	10	2671,19	97,17	26712	972	7334	18222	48529
					1840,61	--	18406	--		3595	
230	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0055	137913,51	5487,22	759	30	232	507	1367
					90437,54	2695,39	497	15		101	
233	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3	-6541,00	--	-19623	--	-19623	--	-21193
					--	--	--	--		-1570	
235	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	3	-17692,00	--	-53076	--	-53076	--	-57322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		-4246	
236	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2963,26	52,26	14816	261	4546	10036	26840
					2001,75	25,67	10009	128		1988	
238	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник/	т фасонных частей	0,02515	1995754,21	842630,67	50193	21192	4876	31060	87753
					959263,54	288185,82	24125	7248		6500	
241	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00075	2817450,05	58568,92	2113	44	1691	375	2687
					504511,84	256,70	378	--		199	
242	1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	7189802,80	322354,32	14380	644	12464	1405	17048
					636231,68	73245,98	1272	146		1263	
		Опора бетонная (2шт)									
245	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,023906	-1089090,00	--	-26036	--	-26036	--	-28119
					--	--	--	--		-2083	
246	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	3,1614	-1010,00	--	-3193	--	-3193	--	-3448
					--	--	--	--		-255	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				-239925	37741	-498255	225718	-15343
							220589	8264	--	-1136	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				-375525				
	Материалы		тенге				49450				
	Всего заработная плата		тенге					144009			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				-595523				
		Накладные расходы	тенге				142571				
		Сметная прибыль	тенге				-18636				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				-251590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	тенге					144009			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				135600				
	Материалы		тенге				47816				
	Всего заработная плата		тенге					84844			
		Накладные расходы	тенге				83147				
		Сметная прибыль	тенге				17500				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				236247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	тенге					84844			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				-15343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	тенге					228853			
		РАЗДЕЛ 8.Водоразборный колодец (Врк.6)D110 (3шт)									
249	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	5212,91	64,84	6255	77	4916	1269	8126
					1051,99	26,97	1262	32		602	
252	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	3,6	-519,00	--	-1868	--	-1868	--	-2017
					--	--	--	--		-149	
253	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0042	2817450,05	58568,92	11833	246	9468	2099	15046
					504511,84	256,70	2119	1		1115	
254	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	18	5006,95	138,87	90125	2499	28530	58343	160346
					3283,13	24,30	59096	437		11877	
257	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 30°С	шт.	18	-25097,00	--	-451746	--	-451746	--	-487886
					--	--	--	--		-36140	
258	244-302-0503 РСНБ РК 2022	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022	шт.	18	-19385,00	--	-348930	--	-348930	--	-376844
					--	--	--	--		-27914	
259	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	24	2242,04	288,57	53809	6925	--	46457	108288
					1953,47	1,80	46883	43		8021	
261	241-211-1804 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	18	-255,00	--	-4590	--	-4590	--	-4957
					--	--	--	--		-367	
262	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	1283,15	48,59	7699	292	1517	5831	14612
					981,66	--	5890	--		1082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	2671,19	97,17	16027	583	4400	10933	29117
					1840,61	--	11044	--		2157	
267	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0033	137913,51	5487,22	455	18	139	304	820
					90437,54	2695,39	298	9		61	
270	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,8	-6541,00	--	-11774	--	-11774	--	-12716
					--	--	--	--		-942	
272	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	1,8	-17692,00	--	-31846	--	-31846	--	-34394
					--	--	--	--		-2548	
273	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2963,26	52,26	8890	157	2728	6021	16104
					2001,75	25,67	6005	77		1193	
275	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник/	т фасонных частей	0,01509	1995754,21	842630,67	30116	12716	2925	18636	52652
					959263,54	288185,82	14475	4349		3900	
278	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00045	2817450,05	58568,92	1268	26	1015	225	1612
					504511,84	256,70	227	--		119	
279	1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	7189802,80	322354,32	8628	387	7478	843	10229
					636231,68	73245,98	763	88		758	
		Опора бетонная (2шт)									
282	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0143436	-1089090,00	--	-15621	--	-15621	--	-16871
					--	--	--	--		-1250	
283	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,89684	-1010,00	--	-1916	--	-1916	--	-2069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		-153	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				-633186	23926	-805175	150961	-520802
							148062	5036	--	-38578	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				-729566				
	Материалы		тенге				29668				
	Всего заработная плата		тенге					92271			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				-868291				
		Накладные расходы	тенге				91349				
		Сметная прибыль	тенге				-51057				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				-689274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	тенге					92271			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				96380				
	Материалы		тенге				33444				
	Всего заработная плата		тенге					60827			
		Накладные расходы	тенге				59612				
		Сметная прибыль	тенге				12479				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				168471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	тенге					60827			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				-520803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	тенге					153098			
		РАЗДЕЛ 9.Водоразборный колодец (Врк.2)D63 Тупиковый (1шт)									
286	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	5212,91	64,84	3128	39	2458	634	4063
					1051,99	26,97	631	16		301	
289	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,4	-519,00	--	-208	--	-208	--	-225
					--	--	--	--		-17	
290	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2817450,05	58568,92	2817	58	2254	500	3582
					504511,84	256,70	505	--		265	
291	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	5006,95	138,87	10014	278	3170	6483	17816
					3283,13	24,30	6566	49		1320	
295	244-302-0503 РСНБ РК 2022	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022	шт.	2	-19385,00	--	-38770	--	-38770	--	-41872
					--	--	--	--		-3102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	2046,80	176,15	6140	529	--	5557	12633
					1870,65	0,51	5612	2		936	
298	241-211-1804 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	2	-255,00	--	-510	--	-510	--	-551
					--	--	--	--		-41	
299	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	1283,15	48,59	1283	49	252	972	2435
					981,66	--	982	--		180	
302	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0011	137913,51	5487,22	152	6	47	101	274
					90437,54	2695,39	99	3		20	
305	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,9	-6541,00	--	-5887	--	-5887	--	-6358
					--	--	--	--		-471	
		Опора бетонная (2шт)									
308	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0047812	-1089090,00	--	-5207	--	-5207	--	-5624
					--	--	--	--		-417	
309	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,63228	-1010,00	--	-639	--	-639	--	-690
					--	--	--	--		-51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				-27687	959	-43040	14247	-14517
							14395	70	--	-1077	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				-40829				
	Материалы		тенге				2553				
	Всего заработная плата		тенге					7203			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				-51221				
		Накладные расходы	тенге				7130				
		Сметная прибыль	тенге				-2698				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				-36397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					7203			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				13142				
	Материалы		тенге				5628				
	Всего заработная плата		тенге					7262			
		Накладные расходы	тенге				7117				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				1621				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				21880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					7262			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				-14517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	тенге					14465			
		РАЗДЕЛ 10.Водоразборный колодец (Врк.3)D63 Тупиковый (2шт)									
312	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	5212,91	64,84	6255	77	4916	1269	8126
					1051,99	26,97	1262	32		602	
315	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	1,2	-519,00	--	-623	--	-623	--	-673
					--	--	--	--		-50	
316	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0024	2817450,05	58568,92	6762	141	5410	1199	8598
					504511,84	256,70	1211	1		637	
317	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	5006,95	138,87	20028	555	6340	12965	35633
					3283,13	24,30	13133	97		2639	
321	244-302-0503 РСНБ РК 2022	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022	шт.	6	-19385,00	--	-116310	--	-116310	--	-125615
					--	--	--	--		-9305	
322	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт	2	2046,80	176,15	4094	352	--	3705	8423
					1870,65	0,51	3741	1		624	
324	241-211-1804 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	6	-255,00	--	-1530	--	-1530	--	-1652
					--	--	--	--		-122	
325	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	1283,15	48,59	2566	97	506	1944	4870
					981,66	--	1963	--		361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0022	137913,51	5487,22	303	12	92	203	546
					90437,54	2695,39	199	6		41	
331	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,8	-6541,00	--	-11774	--	-11774	--	-12716
					--	--	--	--		-942	
		Опора бетонная (2шт)									
334	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0095624	-1089090,00	--	-10414	--	-10414	--	-11247
					--	--	--	--		-833	
335	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,26456	-1010,00	--	-1277	--	-1277	--	-1379
					--	--	--	--		-102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				-101920	1234	-124664	21285	-87086
							21509	137	--	-6450	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				-128203				
	Материалы		тенге				6008				
	Всего заработная плата		тенге					7122			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				-141928				
		Накладные расходы	тенге				7051				
		Сметная прибыль	тенге				-9691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				-130843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					7122			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				26283				
	Материалы		тенге				11255				
	Всего заработная плата		тенге					14524			
		Накладные расходы	тенге				14234				
		Сметная прибыль	тенге				3241				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				43758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					14524			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				-87085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	тенге					21646			
		РАЗДЕЛ 11.Колодцы									
		Колодцы круглые из сборного железобетона Д1500мм									
342	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	-18742,00	--	-74968	--	-74968	--	-80965
					--	--	--	--		-5997	
		Прямоугольные колодцы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	225-104-0525 РСНБ РК 2022	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 13.100 (Блок № 49)	шт.	1	-268481,00	--	-268481	--	-268481	--	-289959
					--	--	--	--		-21478	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				-343449	--	-343449	--	-370924
							--	--	--	-27475	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				-343449				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				-343449				
		Сметная прибыль	тенге				-27475				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				-370924				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				-370924				
		РАЗДЕЛ 12.Проткол замены №2									
40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	7,5	6166,81	1966,48	46251	14749	13301	19739	71269
					2426,76	465,40	18201	3491		5279	
41	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	7,65	25364,00	--	194035	--	194035	--	209558
					--	--	--	--		15523	
42	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	71,29	41057,13	12,72	2926963	907	2439281	457568	3655294
					6828,10	--	486775	--		270762	
43	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	20	3004,16	1548,06	60083	30961	--	49708	118574
					1456,10	650,17	29122	13003		8783	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				3227332	46617	2646617	527015	4054695
							534098	16494	--	300347	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3227332				
	Материалы		тенге				2452583				
	Всего заработная плата		тенге					550592			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				194035				
		Накладные расходы	тенге				527015				
		Сметная прибыль	тенге				300347				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4054694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
		Сметная заработная плата	тенге					550592			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				4054694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
		Сметная заработная плата	тенге					550592			
		РАЗДЕЛ 13.Протокол замены №3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	1634,84672	10730,44	5350,08	17542625	8746561	6311506	4579238	23891618
					1519,75	1309,56	2484558	2140930		1769754	
2	1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0056	7189802,80	322354,32	40263	1805	34895	3933	47732
					636231,68	73245,98	3563	410		3536	
3	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0044	2817450,05	58568,92	12397	258	9919	2199	15763
					504511,84	256,70	2220	1		1168	
4	1122-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,31862	162572,63	--	51799	--	9500	41876	101169
					132756,29	--	42299	--		7494	
5	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка /прим./	шт.	163	1971,22	140,93	321309	22971	--	295436	666085
					1830,29	0,51	298337	83		49340	
6	241-211-1804 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	163	255,00	--	41565	--	41565	--	44890
					--	--	--	--		3325	
7	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	4,2	24657,62	12272,56	103562	51544	4007	81892	200291
					11431,15	5092,73	48011	21389		14836	
8	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	42	16939,00	--	711438	--	711438	--	768353
					--	--	--	--		56915	
9	1107-0404-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты покрытий. Установка	$м^3$ сборных конструкций	4,95	13120,04	5846,85	64944	28942	10684	36183	109217
					5114,73	1079,94	25318	5346		8090	
10	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	22,5	10473,00	--	235643	--	235643	--	254494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		18851	
11	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м³	0,06	24657,62	12272,56	1479	737	56	1170	2861
		ПР - 118%, СП - 8%			11431,15	5092,73	686	306		212	
12	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5535,00	--	11070	--	11070	--	11956
		П - 8%			--	--	--	--		886	
13	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка	шт.	2	5023,92	759,81	10048	1520	2651	6489	17860
		ПР - 94%, СП - 8%			5938,63	338,51	5877	677		1323	
14	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19329,00	--	38658	--	38658	--	41751
		П - 8%			--	--	--	--		3093	
15	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м³ подушки	44,16	13676,49	426,90	603954	18852	411876	153185	817710
		ПР - 84%, СП - 8%			5922,69	206,90	173226	9137		60571	
16	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	24	2999,25	2122,61	95982	50943	--	78283	188206
		ПР - 118%, СП - 8%			1876,64	887,58	45039	21302		13941	
17	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8	3004,16	1548,06	24033	12384	--	19883	47429
		ПР - 118%, СП - 8%			1456,10	650,17	11649	5201		3513	
18	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	11,888	43848,00	--	521265	--	521265	--	562966
		СП - 8%			--	--	--	--		41701	
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	63,36	4114,22	132,58	260677	2064	224658	31880	315962
		ПР - 91%, СП - 8%			535,90	5,13	33955	325		23405	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								28106312
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РАЗДЕЛ 14. Минус с акта №2									
13	241-201-0614 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125x7,4 мм	м	-75,7049	3140,00	--	-237713	--	-237713	--	-256730
					--	--	--	--		-19017	
15	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м	-5453,604	2466,00	--	-13448587	--	13448587	--	-14524474
					--	--	--	--		-1075887	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**тенге**				-13686300	--	13686300	--	-14781204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	--	--	-1094904	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				-13686300				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				-13686300				
		Сметная прибыль	тенге				-1094904				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				-14781204				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				-14781204				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								22212227
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ИТОГО										22 212 227
	ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен с поправочным коэфициентом		Тенге								48 740 141
	НДС, 12 %:		Тенге								5 848 817
	ИТОГО с НДС:		Тенге								54 588 957,64

Подрядчик: ТОО "Севимсталькон" БИН:040940009984
Директор _____ Базлиев С.М.

М.П.

Заказчик: КГУ ""Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ ПТ и АД Мамлютского
Руководитель _____ Амирин К.У.

М.П.

Технический надзор: ТОО "Мерей-Тайынша"

Эксперт технического надзора _____ Ерошенко В.Н.
М.П.

Авторский надзор: "Асем- Курылыс"

_____ Байболов А.С
М.П.