ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **ТОО"Альтаир-СК7" ЗКОг.Уральск ,Исатай Махамбет,84 тел:8(7172)452380**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ProfLine Construction "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0137/20 "СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)**

Объект : **0137/20 МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **16.11.2022**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **Март 2023** (месяц, год) на **02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: СТЕНЫ-0137/20-АР Л.7									
1	39	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 770 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	16,914	45486,77	3249,41	769363,20	54960,40	510902,00	199742,40	1046634,00
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	136,30316	12031,49	666,67	203500,60	11276,00		77528,40	
2	40	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	116,386	45486,77	3249,41	5294023,20	378185,80	3515540,40	1374435,80	7201935,80
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	937,90822	12031,49	666,67	1400297,00	77591,00		533476,80	
3	41	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	154,2	45486,77	3249,41	7014060,00	501059,20	4657745,20	1820992,40	9541856,60
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1242,63612	12031,49	666,67	1855255,80	102800,60		706804,20	
4	42	234-101-0306 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/**	м3	60,59	55733,00		3376862,45		3376862,45	270149,00	3647011,45
5	43	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	1,3779	98692,84	3472,16	135988,85	4784,46		123338,22	280073,27
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	86,262052	95220,68	1028,57	131204,59	1417,36		20746,20	
6	44	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,1015	28641,13	1351,09	2907,05	137,14	38,98	2527,80	5869,68
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,901785	26906,04	462,50	2730,92	46,98		434,83	
7	45	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,048	408502,00		19608,00		19608,00	1568,67	21176,67
8	46	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10152	389901,00		39582,84		39582,84	3166,68	42749,52
9	47	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1,229	456152,00		560610,83		560610,83	44848,90	605459,73
10	49	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	**ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА**	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	189	943,12	370,43	178250,42	70011,29	61944,75	71576,94	269813,51
						244,94	76,00	46294,39	14364,00		19986,15	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	31,006962							
11	50	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	3411,09 1347,33	2005,35 411,43	6822,17 2694,67	4010,66 822,83	116,83	4150,67 877,83	11850,67
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,80486							
12	51	222-102-0108 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	6,672	162234,00		1082425,16		1082425,16	86594,08	1169019,24
13	52	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	219,32	42286,65 8714,72	4398,45 1020,95	9274308,25 1911312,54	964668,01 223914,72	6398327,71	1985761,38 900805,57	12160875,20
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1256,615433							
14	53	1108-0201-0103 РСНБ РК 2022	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка СТЕН ЛОДЖИЙ при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	13,2	43759,07 9656,62	4398,45 1020,95	577619,76 127467,37	58059,61 13476,52	392092,78	131077,88 56695,82	765393,46
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	83,805044							
15	55	1107-0515-0102 РСНБ РК 2022	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	1,72	1312,06 908,31	3,88 1,71	2256,75 1562,33	6,67 2,92	687,75	1847,00 328,33	4432,08
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,02715							
			Итого по разделу 4: СТЕНЫ-0137/20-АР Л.7					28334688,93	2035883,25	20616485,68	5715450,49	36774150,88
								5682320,21	445712,93	0,00	2724011,46	
			Раздел 5: ПЕРЕГОРОДКИ									
16	59	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022	Крепление межкомнатных перегородок из легкобетонных камней. Крепление стальными затяжками/АР-21/	т металлических изделий	0,119	1051231,11 64681,25	6496,86 2057,14	125096,49 7697,07	773,20 244,82	116626,22	7386,03 10598,63	143081,15
		002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,319343							
17	60	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	35,78	10178,78 6045,15	4084,98 838,09	364196,72 216295,38	146160,74 29986,95	1740,79	229042,61 47459,11	640698,44
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	147,742776							
18	61	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) B2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	32,9139	29608,00		974514,81		974514,81	77961,15	1052475,96
19	62	212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	715,5	41,00		29335,58		29335,58	2346,93	31682,51
20	63	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование перегородок из газоблоков, АР ЛИСТ 7 ПРИМ.П.6	т металлических изделий	0,956	554844,84 95220,68	3472,16 1028,57	530431,66 91030,91	3319,41 983,39	436081,34	85573,20 49280,38	665285,24
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	59,849424							
21	64	1108-0201-1501 РСНБ РК 2022	Стены двойной перегородки из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м - АР Л.9. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	22,89	39955,78 9572,72	3063,73 628,57	914587,78 219119,51	70128,75 14387,89	625339,52	217162,05 90539,98	1222289,81
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	144,062793							
22	65	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки, АР ЛИСТ 9 - ДЕТАЛЬ УСТАНОВКИ ДВОЙНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ/	т металлических изделий	0,067	554844,84 95220,68	3472,16 1028,57	37174,63 6379,76	232,70 68,99	30562,17	5997,30 3453,69	46625,62
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,194468							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	66	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка в санузлах из силикатного кирпича М100 на растворе М100 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	216,33	6504,47	404,97	1407112,40	87607,20	779871,80	520368,20	2081679,00
						2494,49	92,00	539633,40	19902,40		154198,40	
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	348,375236							
24	67	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022	Крепление перегородок из кирпича. Крепление стальными затяжками/АР-20/	т металлических изделий	0,31	1051231,11	6496,86	325881,60	2014,20	303816,40	19240,60	372732,00
						64681,25	2057,14	20051,20	637,80		27609,80	
		002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,25207							
25	68	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК КР Л.12 СПЕЦИФИКАЦИЯ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,497	98692,84	3472,16	49050,40	1725,60		44487,40	101020,80
						95220,68	1028,57	47324,60	511,20		7483,00	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	31,114188							
26	69	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,405	435218,00		176263,31		176263,31		190364,38
											14101,07	
27	70	214-103-0203 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,04	1805137,00		72205,45		72205,45		77981,81
											5776,36	
28	71	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,049	425973,00		20872,61		20872,61		22542,38
											1669,77	
29	72	ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	0,497	9412,00		4677,80		4677,80		5052,00
											374,20	
30	73	ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,497	24882,00		12366,40		12366,40		13355,80
											989,40	
			Итого по разделу 5: ПЕРЕГОРОДКИ					5043767,64	311961,80	3584274,20	1129257,39	6666866,90
								1147531,83	66723,44	0,00	493841,87	
			Раздел 6: ВЕНТШАХТЫ									
31	74	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	12,658	43158,69	3342,25	546302,60	42306,20	389966,40	114120,20	713256,60
						9008,54	685,71	114030,00	8679,80		52833,80	
		002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	83,599761							
			Итого по разделу 6: ВЕНТШАХТЫ					546302,60	42306,20	389966,40	114120,20	713256,60
								114030,00	8679,80	0,00	52833,80	
			Раздел 7: ПЕРЕКРЫТИЕ- 0137/20-кр л.20-27									
32	84	1107-0504-0101 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	22	5887,60	1491,20	129527,26	32806,37	22643,97	95421,14	242944,25
						3367,13	308,57	74076,91	6788,53		17995,85	
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	46,1538							
33	85	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	45	5952,73	1378,02	267872,82	62011,00	151089,79	78902,34	374517,23
						1217,16	268,76	54772,17	12094,25		27742,07	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	34,12584							
34	86	1107-0504-0102 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	42	8983,30	2357,59	377298,67	99018,78	60538,80	281837,37	711866,97
						5184,31	502,48	217741,10	21104,22		52730,93	
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	135,6642							
35	87	1107-0512-0103 РСНБ РК 2022	Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	15	3387,39	1429,74	50810,75	21446,25	7072,50	31496,75	88892,00
						1486,15	293,33	22292,25	4400,00		6584,50	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,13585							
36	89	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	8,13	80463,24	2805,92	654166,16	22812,26	425253,40	192000,64	913860,12
						25350,62	601,38	206100,64	4889,28		67693,32	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	140,77908							
37	91	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,119943	389901,00		46766,02		46766,02		50507,31
											3741,29	
			Итого по разделу 7: ПЕРЕКРЫТИЕ- 0137/20-кр л.20-27					1526441,68	238094,66	713364,48	679658,24	2382587,88
								574983,07	49276,28	0,00	176487,96	
			Раздел 8: ЛЕСТНИЦЫ - АР Л.17									
38	100	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	8869,42	4344,76	70955,33	34758,00	1829,78	48972,22	129521,77
						4295,93	891,81	34367,56	7134,44		9594,22	
		002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	21,0456							
39	101	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	8	8339,35	4312,94	66714,75	34503,50	1403,00	44760,00	120392,75
						3851,03	890,48	30808,25	7123,75		8918,00	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,536							
40	102	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	29,088	17462,00		507934,75		507934,75		548569,50
											40634,75	
41	103	222-301-0301 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м2	42,117	12309,00		518418,12		518418,12		559891,57
											41473,45	
			Итого по разделу 8: ЛЕСТНИЦЫ - АР Л.17					1164022,95	69261,50	1029585,65	93732,22	1358375,59
								65175,81	14258,19	0,00	100620,42	
			ИТОГО по акту					36615223,80	2697507,40	26333676,41	7732218,54	47895237,85
								7584040,92	584650,64	0,00	3547795,51	
			Временные здания и сооружения	%	1,00			478952,38				
			Итого с временными									48374190,23
			Зимние удорожания	%	0,72			348294,17				
			Итого с зимними удорожаниями									48722484,40
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			974449,69				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									49696934,09
			НДС	%	12,00			5963632,09				
			Итого с НДС									55660566,18
			Итого с учетом скидки 0,94999999									52 877 537,31
			Итого к оплате с учетом скидки субподрядчика		0,82							43 352 977,35

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "ProfLine Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайнекешов Т.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик):
ТОО «Алтынир СК»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Серикбаев Л.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **ТОО"Альтаир-СК7" ЗКОг.Уральск ,Исатай Махамбет,84 тел:8(7172)452380**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ProfLine Construction "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0137/20 "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ИДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)**

(наименование, адрес)

Объект : **0137/20 МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **16.11.2022**

Акт выполненных работ

за **Март 2023** (месяц, год) на **02-01-05 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД									
1	10	513-104-0304 РСНБ РК 2022	**Котел газовый protherm jaguar 11 jtv**	комплект	60	160045,00		9602700,00				9602700,00
			Итого по разделу 2: ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД							9602700,00		
								9602700,00	0,00	0,00	0,00	9602700,00
			ИТОГО по акту					0,00	0,00	9602700,00	0,00	
								9602700,00	0,00	0,00	0,00	9602700,00
			В том числе:					0,00	0,00	9602700,00	0,00	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
			Временные здания и сооружения	%	1,00			0,00				
			Итого с временными							9602700,00		
			Зимние удорожания	%	0,72			0,00				0,00
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			0,00				0,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС	%	12,00			1152324,00				0,00
			Итого с НДС									10755024,00
			Итого с учетом скидки 0,94999999									10 217 272,69
			Итого к оплате с учетом скидки субподрядчика		0,82							8 376 887,70

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ProfLine Construction "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайнекешов Т.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

ТОО «Альтаир СК-7»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Серикбаев Л.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)