Приложение 1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
Приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«02» декабря 2024 г.

Заказчик **ГУ «Управление строительства области Жетісу», БИН 220740005695, тел. 8(7282) 24-22-16, область Жетісу, город Талдыкорган, улица Шевченко, 131.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларация о соответствии (прилагается) от «29» ноября 2024 года ТОО «СП «NEFT» в лице директора Кадырбекова Нурлана Мухановича. Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Наурызбайский район, мкр.Карагайлы, ул. М.Ауэзова, 4, БИН 050540006095, телефон 8(727) 3911070;

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): **ТОО "Актаустройэксперт", Заключение от «30» ноября 2024 г., Болсамбеков Нурболат Кожантаевич , аттестаты № KZ06VJE00054700 от 19.05.2020 г., № KZ49VJE00054702 от 19.05.2020 г., № KZ76VJE00054701 от 19.05.2020 г., БИН 021140003456 , телефон 87019988112.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ", Заключение от «30» ноября 2024 года, Инженер авторского надзора Алимбаев Кенгазы Мукабаевич, приказ № 04 от 03.04.2023 года, БИН 010640003532, телефон 87272685122**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство новой школы на 180 мест с мини центром на 75 мест в с. Кошкентал Аксуского района», вид строительства – новое, уровень ответственности – II (нормальный), технически сложный**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **область Жетісу, Аксуский район, Кошкентальский с.о., с.Кошкентал, ул. Нурболат Тушкенов, №1**

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок: **акт на право постоянного землепользования на земельный участок №1603677 площадью 2,73 га, расположенный по адресу: Аксуский район, с.Кошкентал , с.Кошкентал, ул. Нурболат Тушкенов, №1, выданный отделом Аксуского района по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области, кадастровый номер 03-254-099-473 с целевым назначением земельного участка: для строительства новой школы на 180 мест с мини центром на 75 мест;**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **KZ49REA00325519 от 06.04.2023 года, KZ45REA00378068 от 04.03.2024 года, KZ06REA00427173 от 24.10.2024 года, ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля области Жетісу"**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации): **ТОО "Капремпроект"", лицензия ГСЛ № 007260, 04.10.2001 г., Рабочий проект;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ "Управления строительства области Жетісу", № 15-нк от 09.09.2022 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **"10" апрель 2023 года;**
окончание работ **"29" ноября 2024 года;**

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9**;
фактически, месяц: **20;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	мест	255	255	255	255
Площадь участка	м²	27300	27300	27300	27300
Площадь застройки	м²	2157,13	2157,13	2157,13	2157,13
Общая площадь	м²	5512,58	5512,58	5512,58	5512,58
Полезная площадь	м²	4068,57	4068,57	4068,57	4068,57
Расчетная площадь	м²	3158,76	3158,76	3158,76	3158,76
Число этажей	этаж	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3
Строительный объем, в том числе выше и ниже отм.0,00	м³	19801,36 17086,65 2714,71	19801,36 17086,65 2714,71	19801,36 17086,65 2714,71	19801,36 17086,65 2714,71

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____; факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,						
в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание школы и мини-центра представляет собой сблокированное здание с техническим подвалом, сложной конфигурации по форме, состоящее из семи блоков, разделенных между собой деформационными швами. Высота основных учебных помещений от уровня чистого пола до низа плиты перекрытия – 3,0 м, спортивного зала 6,94 м.

Блок 1 (центральный) – трехэтажное здание, с техническим подвалом, чердаком, прямоугольный формы в плане, с размерами в осях «17-19», «Б-М» - 12,0х25,2 м. В блоке размещены помещения вестибюльно-административной группы, специализированные учебные кабинеты и кабинет врача с процедурной.

Блок 2 – трехэтажное здание, без технического подвала, с чердаком, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях «8-16/1», «А-Е» - 21,9х12,8 м. В блоке размещены кабинеты начальных классов, учебные кабинеты с санитарно-гигиеническими и рекреационными помещениями.

Блок 3 – трехэтажное здание, без технического подвала, с чердаком, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях «20/1-28», «А-Е» - 24,6х12,8 м. В блоке размещены мастерские, специализированные учебные кабинеты с сопутствующими лаборантскими, санитарно-гигиеническими и рекреационными помещениями.

Блок 5 – двухэтажное здание, с техническим подвалом, с чердаком, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях «10-16», «Л-Р» - 20,7х12,0 м. В блоке размещены группы помещений столовой с пищеблоком, а также актового зала с общешкольным ресурсным центром.

Блок 6 – двухэтажное здание, с техническим подвалом, с чердаком, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях «1-9», «Л-Р» - 29,7х12,0 м. В блоке размещены помещения мини-центра на три группы с постирочной.

Блоки 4, 7 – одно-, двухэтажные секции с техническим подвалом в блоке 4, сблокированные из прямоугольных блоков с общими размерами в осях «20-29», «Л-Р» -25,2 х 12,0 м. В блоке размещены группы помещений спортивного зала с раздевалками и душевыми,

Конструкции блоков здания

Фундаменты - монолитные железобетонные перекрестные ленты сечением 1,200х0,600 (h) м.

Стены подвала – монолитные железобетонные: толщинами 0,250; 0,200м м.

Колонны – монолитные железобетонные: сечением 0,500х0,500 м; 0,400х0,400 м.

Ригели – монолитные железобетонные: сечением 0,350х0,400 (h) м, 0,350х0,450 (h) м, 0,350х0,500(h) м.

Перекрытия и покрытия – монолитные железобетонные плиты, толщиной 0,160 м, для блока 4 – толщиной 0,200 м.

Диафрагмы жесткости блока 5 – монолитные железобетонные, толщиной 0,200 м.

Стены выше отметки 0,000 м (наружные, заполнение каркаса) – кладка из газоблоков толщиной 0,400 м, усиленные металлическими стойками с шагом не более 1,8 м.

Перегородки – кирпичные толщиной 0,120 м из кирпича КР-р-по 65/1НФ/100/1,8/50/ГОСТ 530-2012.

Крыша – скатная по металлической конструкции, вентилируемая, с холодным чердаком и наружным организованным водоотводом. Покрытие кровли – профнастил Н57 из оцинкованной стали.

Наружная отделка

Наружные стены: штукатурка по сетке, покраска акриловой фасадной краской. Утеплитель по железобетонным элементам – базальтовые минераловатные плиты плотностью 150 кг/м3 толщиной 50 мм.

Цоколь, боковые поверхности крылец – керамогранит на клеевом растворе.

Окна – ПВХ по ГОСТ 30674-99 с однокамерным стеклопакетом в одинарном переплете.

Двери наружные – металлические.

Внутренняя отделка

Стены, перегородки – улучшенная штукатурка, левкас, водоэмульсионная краска; штукатурка, облицовка керамическими плитками – в санитарных узлах.

Потолки – сплошное выравнивание растворами из сухих смесей, водоэмульсионная краска.

Полы – бетон В15, мозаичный пол по цементно-песчаному раствору, керамическая плитка, керамогранит, линолеум.

Двери внутренние – деревянные, металлопластиковые.

Витражи – из ПВХ профилей с энергосберегающими стеклопакетами.

Инженерное оборудование, сети и системы

Тепломеханические решения

Согласно заданию на проектирование предусмотрена блочно-модульная котельная для теплоснабжения и горячего водоснабжения школы.

Система теплоснабжения – закрытая. Теплоноситель – вода.

К установке приняты два котла для работы на газообразном и жидком топливе (два рабочих), мощностью 500 кВт каждый. Теплопроизводительность котельной – 1000 кВт.

Для приготовления горячей воды в котельной предусмотрены теплообменники.

Для отвода дымовых газов от котлов установлена металлическая дымовая труба диаметром 600 мм, высотой 15,0 м.

Топливоснабжение

В качестве основного топлива предусмотрено жидкое топливо (дизельное). Для приема и хранение топлива предусмотрены два подземных резервуара емкостью 10,0 м.куб. каждый.

Схема подачи топлива к котлу – двухконтурная. Трубопроводы топлива приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*.

Теплоснабжение

Источник теплоснабжения –блочно-модульная котельная, теплоноситель – вода с параметрами 90-70°С для системы отопления и 60°С для системы ГВС.

Система теплоснабжения – закрытая, четырехтрубная. Трубопроводы теплоснабжения – электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91, из качественной углеродистой стали ст3 по ГОСТ 380-2005* с поставкой по группе «В», трубопроводы ГВС стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75. Прокладка тепловых сетей предусмотрена подземная и частично надземная. Подземная часть прокладывается в монолитных железобетонных лотках непроходного типа.

Общая протяженность теплосети в четрехтрубном исполнения – 144,6 м.

Отопление и вентиляция

Отопление. Параметры теплоносителя в системе отопления 90-70°С, в системе теплоснабжения вентиляции 90-70°С, в системе горячего водоснабжения 60°С.

Система отопления принята двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя. Трубопроводы после распределительных коллекторов выполнены из термостойких полипропиленовых труб PN25, армированных стекловолокном с фитингами на сварке и проложены в конструкции пола. Трубопроводы системы теплоснабжения воздухонагревателей выполнены из электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и проложены в подвале (венткамере), в Блоке 5.

В качестве нагревательных приборов предусмотрены биметаллические радиаторы.

Отопительные приборы в спортивном зале, рекреациях младших классов ограждаются съемными решетками, при этом применяются выносные термостатические элементы.

Вентиляция. В учебных помещениях вентиляция принята с естественным побуждением. Приток за счет проветривания через открывающиеся окна, вытяжка через рекреации и санитарные узлы. В спортивном зале вентиляция с естественным побуждением (на одного занимающегося приходится более 80м3/ч), приток через открывающиеся окна, вытяжка через шахту с утепленным клапаном, имеющим электропривод и электроподогрев. В столовой и актовом зале выполнена приточно-вытяжная вентиляция с естественным и механическим побуждением.

Обработка приточного воздуха осуществляется в центральных установках, предусматривающих очистку воздуха в фильтрах и нагрев в холодный период года. Кратность воздухообмена, температура воздуха приняты согласно нормам РК.

Наружные сети водопровода и канализации

Водоснабжение предусмотрено от поселковых сетей. Сети хозяйственно питьевого и пожарного водопроводов приняты раздельные.

Трубопровод хозяйственно питьевого водопровода принят из полиэтиленовых питьевых труб PE100 SDR 21 диаметром 110х5.3, 75х3.6 мм по СТ РК ISO 4427-2014, стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90х3.0мм по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных прямошовных труб диаметром 76х3.0 мм по ГОСТ 10704-91. Общая протяженность трубопровода 200,30 метров.

Канализация предусмотрена хозяйственно-бытовая, отводящая сточные воды от здания школы во внутриплощадочные сети, далее в железобетонный выгреб полезной емкостью 44.82 м3. Из выгреба стоки вывозятся по мере накопления в места, согласованные с СЭС.

Самотечные сети выполнены из полипропиленовых труб диаметром 150 мм, по ГОСТ Р 54475-2011. Общая протяженность трубопровода 299,85 метров.

Водопровод холодной и горячей воды

Водоснабжение здания школы и котельной предусмотрено от внутриплощадочных сетей водоснабжения. В здании предусмотрен объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Ввод в здание школы принят в две нитки в соответствии СП РК 4.01-101-2012 пункт 4.1.2. На вводе в здании школы принято устройство водомерного узла диаметром 40 мм.

В здании предусмотрено внутреннее пожаротушение согласно СН РК 4.01-01-2011 пункт 5.3.1. Расход воды на внутреннее пожаротушение принят одна струя 2,6 л/сек. Открытие задвижки осуществляется дистанционно от кнопок «Пуск», установленных у пожарных кранов.

В здание выполнено два ввода водопровода из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91, предусмотрено покрытие их «весьма усиленной» гидроизоляцией.

Горячее водоснабжение автономное от теплового пункта с циркуляцией по магистралям и стоякам.

Сети холодного и горячего водопровода выполнены из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Трубы окрашиваются масляной краской за два раза. Подводки к санитарно-техническим приборам и оборудованию приняты из термопластовых труб по ГОСТ Р 52134-2010.

Канализация

В здании выполнены раздельные друг от друга системы хозяйственно-бытовой, производственной и дренажной канализации.

Хозяйственно-бытовая и производственная канализация отводит сточные воды от санитарных приборов здания. Самотечная канализационная сеть монтируется из пластмассовых канализационных труб диаметром 50-100 мм по ГОСТ 22689-2014. Выпуски канализации выполнены из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм ГОСТ 6942-98. Трубопроводы напорной канализации монтируется из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75. Предусмотрена окраска стальных трубопроводов.

Вентиляционные трубопроводы канализации, проложены по чердаку с утеплением трубчатой изоляцией.

Дренажная канализация отводит условно чистые дренажные воды из помещений венткамеры и насосной станции, где выполнены приямки, в которых установлены дренажные насосы производительностью 6 м3/час, напором 10 м. Сброс дренажных вод выполнен на отмостку здания. Сети дренажной канализации выполнены из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75, предусмотрена их окраска.

Электротехнические решения

Электроснабжение

За точку подключения электроснабжения принята ближайшая опора существующей ВЛ-10кВ №5 ПС-171.

Для электроснабжения здание школы предусмотрена установка трансформаторной подстанции типа КТПГ-250/10/0.4 с силовым трансформатором мощностью 250кВА. Для обеспечения II группы электроснабжения здание котельной в модульном контейнере и силового щита с АВР в здании школы проектом предусмотрено резервное питание от автономной ДЭС. Проектом предусмотрено заземление проектируемой КТПГ-250/10/0,4кВ и автономной ДЭС.

Наружное освещение территории школы выполнено консольными светильниками с светодиодными лампами на опорах наружного освещения высотой 5 м. Управление наружным освещением территории школы предусмотрено от ящика управления наружным освещением типа ЯУО, установленного на наружной стене блока 6, подключенного от проектируемой КТПГ-250/10/0,4кВ. Сети наружного освещения выполнены кабелем марки АВБбШв, проложенным в траншее.

Электрооборудование и освещение

Питание электроприёмников выполнено по трёхфазной пятипроводной электрической сети напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью. Система заземления принята TN-C-S.

Для ввода и распределения электроэнергии приняты вводно-распределительные устройства ГРЩ-1, 5ЩР-1 с автоматическими выключателями индивидуальной разработки.

Для подключения электроприемников I категории предусмотрен щит ГЩАЭ с АВР на вводе. Осветительные и силовые щиты приняты индивидуальной разработки с автоматическими выключателями.

Распределительные и силовые сети выполнены кабелями марки ВВГнг в трубах ПХВ, прокладываемых скрыто в подготовке пола и в штрабах стен с последующей штукатуркой.

Силовыми электроприемниками является электроприводы сантехнического, технологического оборудования и приточно-вытяжной системы вентиляции. В качестве пусковой аппаратуры приняты магнитные пускатели КМИ и шкафы управления, поставляемые в комплекте с оборудованием.

Выполнены следующие виды освещения: рабочее, аварийное, эвакуационное и ремонтное освещение.

Системы связи и сигнализации

Согласно проекту выполнены следующие виды слаботочных устройств: пожарная сигнализация, оповещение людей о пожаре, телефонизация, локальные сети, радиофикация, часофикация, телевидение, система видеонаблюдения.

Благоустройство

Имеются оборудованные площадки для спорта, игр и отдыха, беговая дорожка, футбольное поле. Благоустройство территории – асфальтобетонное покрытие, тротуарная плитка, газон, озеленение цветами и многолетними деревьями.

покрытие, тротуарная плитка, газон, озеленение цветами и многолетними деревьями.

Технические решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических противопожарных норм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего **1 844 243,666** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 569 406,240** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **211 299,469** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 691 966,666** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **1 490 935,928** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **200 734,495** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 82 % и фактически применено 83 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания – «очень высокий».

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ

Объект «Строительство новой школы на 180 мест с мини центром на 75 мест в с. Кошкентал Аксуского района» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

ГУ «Управление строительства области Жетісу»

Руководитель Бектасов Темерлан Амангельдиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата.

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО "Актаустройэксперт",**

Директор Имангалиев А.К. 30.11.2024

наименование организации, имеющая в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Эксперт технадзора

Болсамбеков Нурболат Кожантаевич 30.11.2024

аттестат № KZ06VJE00054700 от 19.05.2020 г. - По объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций, аттестат KZ49VJE00054702 от 19.05.2020 г.- По объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей, аттестат № KZ76VJE00054701 от 19.05.2020 г. - По объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата.

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) Разработчик проекта **ТОО "Капремпроект",**

Директор Ищанова Т.Б. 30.11.2024

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора Алимбаев К.М.,

приказ №04 от 03.04.2023 года 30.11.2024

2) организация _____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «СП «NEFT»

Директор Кадырбеков Нурлан Муханович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)