Форма по приложению 3-1

Генподрядчик : **ТОО «СП «NEFT»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «КриСтрой»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ШКОЛЫ НА 180 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 75 МЕСТ В С.КОШКЕНТАЛ АКСУСКОГО РАЙОНА**
(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НА 180 МЕСТ - БЛОК "1"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02/04 от "02" апрель 2024 г.**

Акт выполненных работ № 3
за май месяц 2024 года
Общестроительные работы (КЖ) - БЛОК "3"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 7.Стены наружные из газоблоков				
		Стены наружные из газоблоков толщиной 400 мм				
1	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	3,47564	90122,99	313 235
2	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	84,24	10670,55	898 887
		Стены наружные из газоблоков толщиной 200 мм				
3	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,06064	90122,99	5 465
4	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,968	10670,55	10 329
		Стены наружные из газоблоков толщиной 300 мм				
5	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	18,32	10670,55	195 484
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге			1 423 401
		РАЗДЕЛ 8.Перегородки				
		Перегородки кирпичные, толщиной 120 мм - отметка -0.150				

1	2	3	4	5	6	7
6	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,4375176	90122,99	129 553
7	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014)	т стальных элементов	0,056015	437412,83	24 502
8	Е11-080401-0307 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки, армированные толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	124,375	8555,47	1 064 087
		Перегородки кирпичные, толщиной 120 мм - отметка +3.200				
9	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,3876737	90122,99	125 061
10	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014)	т стальных элементов	0,056695	437412,83	24 799
11	Е11-080401-0307 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки, армированные толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	108,04	8555,47	924 333
		Перегородки кирпичные, толщиной 120 мм - отметка +6.500				
12	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,3949645	90122,99	125 718
13	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014)	т стальных элементов	0,05508	437412,83	24 093
14	Е11-080401-0307 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки, армированные толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	110,32	8555,47	943 839
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге			3 385 986
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			4 809 386
		в том числе НДС 12%	*Тенге*			*515 291*

Генподрядчик:

ТОО "СП "NEFT"

Директор

Кадырбеков Н.М.

(подпись)

Подрядчик:

ТОО "КриСтрой"

Директор

Борангазиев Э.С.

(подпись)