Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "И.В.А."

По объекту строительства: "Строительство сетей водоотведения к ферросплавному заводу ТОО "EkibastyzFerroAlloys" в г. Экибастуз, Павлодарской области"

## Акт приемки выполненных работ №1

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Локальная смета 2-1-1 Конструктивные решения. Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел2 Фундамент под дизель-генераторную.** | | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки НР=72 % | м3 грунта | 0,79 | 1781,78 | – | 1408 | – | – | 1014 | 2616 | |
| | | | | | | 1781,78 | – | 1408 | – | – | 194 | | |
| 2 | 21 | 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % | м3 основания | 0,53 | 5806,65 | 1788,3 | 3078 | 948 | 1635 | 853 | 4245 | |
| | | | | | | 934,15 | 795,6 | 495 | 422 | – | 314 | | |
| 3 | 22 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство, бетон класса В15, W4, F75 НР=91 % | м3 | 0,26 | 25372,49 | 1118,59 | 6597 | 291 | 5954 | 382 | 7537 | |
| | | | | | | 1354,05 | 259,62 | 352 | 68 | – | 558 | | |
| 4 | 23 | 1106-0101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство,бетон класса В15, W4, F75 НР=91 % | м3 | 0,6 | 25245,91 | 1724,39 | 15148 | 1035 | 12826 | 1400 | 17872 | |
| | | | | | | 2144,42 | 418,14 | 1287 | 251 | – | 1324 | | |
| 5 | 25 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % | м2 поверхности | 6,1 | 893,92 | 20,26 | 5453 | 124 | 3506 | 1711 | 7737 | |
| | | | | | | 298,92 | 2,86 | 1823 | 17 | – | 573 | | |
| 6 | 26 | 1106-0301-0404 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР=91 % К=6,000; | т | 0,0111 | 280116 | 2191,97 | 3109 | 24 | 2601 | 448 | 3842 | |
| | | | | | | 43559,6 | 760,37 | 484 | 8 | – | 285 | | |
| | | | **Раздел 3 Фундамент под павильон под насосной станцией.** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 27 | 1106-0101-0119 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных заделок, бетон класса В15, W4, F75 НР=91 % | м3 | 0,12 | 27111,76 | 1370,66 | 3253 | 164 | 2675 | 412 | 3958 | |
| | | | | | | 3446,04 | 326,18 | 414 | 39 | – | 293 | | |
| 8 | 28 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % | м2 поверхности | 5,02 | 893,92 | 20,26 | 4487 | 102 | 2885 | 1409 | 6368 | |
| | | | | | | 298,92 | 2,86 | 1501 | 14 | – | 472 | | |
| 9 | 29 | 1107-0107-0104 | Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР=118 % | т стальных элементов | 0,016 | 55097,89 | 6679,09 | 882 | 107 | – | 942 | 1970 | |
| | | | | | | 48418,8 | 1460,64 | 775 | 23 | – | 146 | | |
| 10 | 30 | 214-101-0101 | Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм | т | 0,052 | 356834 | | 18555 | | 18555 | – | 20039 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 1484 | | |
| 11 | 31 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки63 мм, толщиной 4 мм | т | 0,028 | 330422 | | 9252 | | 9252 | – | 9992 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 740 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **89 597** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 8 539 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 2 795 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 842 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 63 057 |
| - накладные расходы, тенге | 8 571 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 772 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 6 636 |
| **Всего** | **89 597** |

**Локальная смета 4-1-1 Электроснабжение КНС - 170м3/ч**

**Раздел 1 Оборудование**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1308-0305-1002 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 % | шт. | 1 | 1406,78 | 86,18 | 1407 | 86 | 27 | 957 | 2553 | |
| | | | | | | 1293,69 | 34,77 | 1294 | 35 | – | 189 | | |

**Раздел 2 Молниезащита.**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 1133-0202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 % | опора | 1 | 8256,29 | 3769,36 | 8256 | 3769 | 677 | 4378 | 13645 | |
| | | | | | | 3809,7 | 1662,68 | 3810 | 1663 | – | 1011 | | |

**Раздел 3 КЛ-0,4 кВ.**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20 | 1308-0201-0202 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 % | м кабеля | 62 | 403,87 | 178,22 | 25040 | 11050 | 3337 | 10262 | 38126 | |
| | | | | | | 171,84 | 58,05 | 10654 | 3599 | – | 2824 | | |
| 4 | 23 | 243-113-1107 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х35 (ок)-1 | км | 0,062 | 1453505 | | 90117 | | 90117 | – | 97326 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 7209 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **151 650** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 35 915 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 30 989 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 12 349 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 77 422 |
| - накладные расходы, тенге | 35 187 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 3 166 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 14 361 |
| **Всего** | **151 650** |

**Локальная смета 6-1-1 Наружные сети самотечной канализации**

**Раздел 3 Колодцы канализационные д=1500 мм - 5 шт.**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20 | 1123-0601-0105 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 % | м3 конструкций колодца | 11,43 | 24027,01 | 7569,3 | 274629 | 86517 | 42882 | 179218 | 490155 | |
| | | | | | | 12705,98 | 3132,05 | 145229 | 35799 | – | 36308 | | |
| 10 | 30 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % | м2 | 6,91 | 94,51 | 2,66 | 653 | 18 | 303 | 230 | 954 | |
| | | | | | | 47,94 | 0,28 | 331 | 2 | – | 71 | | |
| 11 | 31 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 6,91 | 161,96 | 3,77 | 1119 | 26 | 706 | 270 | 1500 | |
| | | | | | | 56,06 | 0,58 | 387 | 4 | – | 111 | | |
| 12 | 32 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % | м2 поверхности | 60,83 | 893,92 | 20,26 | 54377 | 1232 | 34961 | 17072 | 77165 | |
| | | | | | | 298,92 | 2,86 | 18183 | 174 | – | 5716 | | |
| 13 | 33 | 1108-0101-0202 | Основание под отмостку щебеночное, толщиной 100 мм. Устройство НР=93 % К=0,100; | м3 основания | 2,65 | 5806,65 | 1788,3 | 15388 | 4739 | 8173 | 4262 | 21222 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 934,15 | 795,6 | 2475 | 2108 | – | 1572 | | |
| 14 | 34 | 1106-0101-0101 | Отмостка бетонная, толщиной 100 мм, бетон класса В7.5. Устройство НР=91 % К=0,100; | м3 | 2,65 | 23835,35 | 1118,59 | 63164 | 2964 | 56611 | 3891 | 72419 | |
| | | | | | | 1354,05 | 259,62 | 3588 | 688 | – | 5364 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **663 415** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 170 193 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 95 496 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 38 775 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 143 636 |
| - накладные расходы, тенге | 204 943 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 18 445 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 49 142 |
| **Всего** | **663 415** |

**Локальная смета 6-1-2 Наружные сети напорной канализации**

**Раздел 1 Земляные работы.**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1101-0101-0362 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % | м3 грунта | 600 | 224,54 | 224,54 | 134724 | 134724 | – | 15816 | 162583 | |
| | | | | | | – | 36,61 | – | 21966 | – | 12043 | | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки НР=72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2; | м3 грунта | 24 | 2138,14 | – | 51315 | – | – | 36947 | 95323 | |
| | | | | | | 2138,14 | – | 51315 | – | – | 7061 | | |

**Раздел 2 Трубопроводы.**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 % | м3 основания | 9,8 | 3531,36 | 177,38 | 34607 | 1738 | 21883 | 11362 | 49647 | |
| | | | | | | 1120,98 | 50,12 | 10986 | 491 | – | 3678 | | |
| 4 | 7 | 1122-0501-0107 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР=99 % | км трубопровода | 0,102 | 626077,22 | 225376,88 | 63860 | 22988 | 444 | 47040 | 119772 | |
| | | | | | | 396344 | 69485,82 | 40427 | 7088 | – | 8872 | | |
| 5 | 8 | 241-201-0707 | Труба полиэтиленвая РЕ 100 SDR 17,6-315x17,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 1,010; | м | 103,02 | 6735 | | 693840 | | 693840 | – | 749347 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 55507 | | |
| 6 | 15 | 1122-0701-0207 | Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка без дезинфекции НР=99 % | км трубопровода | 0,102 | 39842,4 | – | 4064 | – | 545 | 3484 | 8152 | |
| | | | | | | 34502,4 | – | 3519 | – | – | 604 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого** | | | | | | **1 184 824** | | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | 106 247 | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | 159 450 | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | 29 545 | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | 716 712 | | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | | 114 649 | | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | | 10 319 | | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | 87 765 | | | | | |
| | | **Всего** | | | | | | **1 184 824** | | | | | |
| | | **3.1 Открытый водоотлив.** | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 3 Колодцы водопроводные д=1500 мм - 10 шт.** | | | | | | | | | | | |
| 17 | 72 | 1122-1301-0102 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99 % К=10,000; | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 19,7 | 51541,68 | 11369,51 | 1015371 | 223979 | 362177 | 515826 | 1653693 |
| | | | | | | 21787,56 | 4660,94 | 429215 | 91821 | – | 122496 | |
| 18 | 81 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=10,000; | м2 поверхности | 148,4 | 941,8 | 23,3 | 139763 | 3458 | 85291 | 47897 | 202673 |
| | | | | | | 343,76 | 3,29 | 51014 | 488 | – | 15013 | |
| | | **Раздел 5 Переход канализацией под железной дорогой.** | | | | | | | | | | |
| 19 | 98 | 1101-0101-0338 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (Разработка котлованов: рабочего размером h=3,6 м, В=4,5 м, L=12,0 м и приемного h=5,2 м, В=4,5 м, L1,5 м) НР=72 % | м3 грунта | 200 | 330,19 | 330,19 | 66038 | 66038 | – | 8500 | 80501 |
| | | | | | | – | 59,03 | – | 11806 | – | 5963 | |
| 20 | 99 | 1101-0205-0208 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР=72 % т.ч. п.3.182: ктрр1=1,5; | м3 грунта | 11 | 5907,64 | – | 64984 | – | – | 46788 | 120714 |
| | | | | | | 5907,64 | – | 64984 | – | – | 8942 | |
| 21 | 105 | 1122-0901-0107 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка НР=99 % | задвижка или клапан | 4 | 12560,48 | 5998,3 | 50242 | 23993 | 2473 | 31100 | 87849 |
| | | | | | | 5943,82 | 1909,78 | 23775 | 7639 | – | 6507 | |
| | | **5.1 Колодец водопроводный прямоугольный 2000*3500 мм - 2 шт.** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 111 | 1123-0601-0505 | Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые НР=99 % К=2,000; | м3 конструкций колодца | 8,4 | 21759,9 | 3753,41 | 182783 | 31529 | 85929 | 79842 | 283635 | |
| | | | | | | 7776,88 | 1824,1 | 65326 | 15322 | – | 21010 | | |
| 23 | 116 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=2,000; | м2 | 1,56 | 102,1 | 3,05 | 159 | 5 | 69 | 60 | 237 | |
| | | | | | | 55,14 | 0,32 | 86 | 1 | – | 18 | | |
| 24 | 117 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 1,56 | 170,94 | 4,34 | 267 | 7 | 159 | 70 | 364 | |
| | | | | | | 64,47 | 0,66 | 101 | 1 | – | 27 | | |
| | | | **5.2 Колодец водопроводный д=1500 мм (смотровой) - 2 шт.** | | | | | | | | | | |
| 25 | 125 | 1122-1301-0102 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99 % К=2,000; | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 3,94 | 51541,68 | 11369,51 | 203074 | 44796 | 72435 | 103165 | 330738 | |
| | | | | | | 21787,56 | 4660,94 | 85843 | 18364 | – | 24499 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **3 207 456** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 720 344 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 764 257 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 205 838 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 608 533 |
| - накладные расходы, тенге | 876 733 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 78 906 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 237 590 |
| **Всего** | **3 207 456** |

**Локальная смета 7-1-1 Благоустройство территории насосной станции**

**Раздел 1 Вертикальная планировка.**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 3 | 1101-0105-0502 | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72 % | м3 грунта | 219,8 | 70,73 | 70,73 | 15546 | 15546 | – | 4673 | 21849 | |
| | | | | | | – | 29,24 | – | 6490 | – | 1630 | | |
| 53 | 4 | 1101-0105-0505 | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3 (перемещение до 90 м) НР=72 % ктрр1=7; ктрм1=7; кэкс1=7; кмат1=7; | м3 грунта | 219,8 | 199,08 | 199,08 | 43758 | 44184 | – | 13153 | 61498 | |
| | | | | | | – | 82,31 | – | 18268 | – | 4587 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 5 | 1101-0201-0105 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 219,8 | 35,93 | 35,93 | 7974 | 7974 | – | 2309 | 11106 |
| | | | | | | – | 14,45 | – | 3207 | – | 823 | |
| 55 | 6 | 1101-0201-0111 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР=72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5; | м3 уплотненного грунта | 219,8 | 20,89 | 20,89 | 4636 | 4636 | – | 1053 | 6144 |
| | | | | | | – | 6,59 | – | 1463 | – | 455 | |
| 56 | 7 | 1101-0104-0106 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство корыта) НР=72 % | м3 грунта | 25,08 | 33,68 | 33,68 | 845 | 879 | – | 261 | 1197 |
| | | | | | | – | 13,93 | – | 363 | – | 91 | |
| 57 | 8 | 1101-0104-0114 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (перемещение до 100 м) НР=72 % ктрр1=9; ктрм1=9; кэкс1=9; кмат1=9; | м3 грунта | 25,08 | 239,93 | 239,93 | 6017 | 6260 | – | 1863 | 8530 |
| | | | | | | – | 99,2 | – | 2588 | – | 650 | |
| 58 | 9 | 1101-0104-0702 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 % | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 128,6 | 1,14 | 1,14 | 141 | 141 | – | 42 | 198 |
| | | | | | | – | 0,47 | – | 58 | – | 15 | |
| | | **Раздел 2 Асфальтобетон (дорога) сеч.1-1.** | | | | | | | | | | |
| 59 | 10 | 1101-0201-0101 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % К=0,250; | м3 уплотненного грунта | 19,89 | 78,16 | 78,16 | 1555 | 1223 | – | 356 | 2037 |
| | | | | | | – | 31,58 | – | 494 | – | 126 | |
| 60 | 11 | 1127-0401-0101 | Слои основании подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщиной 10 см НР=108 % К=0,100; | м3 материала основания в плотном теле | 9,77 | 3465,68 | 1078,4 | 33860 | 6750 | 13986 | 2703 | 38515 |
| | | | | | | 152,78 | 247,23 | 956 | 1547 | – | 1952 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 12 | 1127-0403-0303 | Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР=108 % | м2 основания | 69,59 | 632,85 | 121,33 | 44040 | 7594 | 30049 | 4601 | 52178 | |
| | | | | | | 31,43 | 36,64 | 1967 | 2293 | – | 3537 | | |
| 62 | 13 | 1127-0403-0304 | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 (до толщины 20 см) НР=108 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5; | м2 основания | 69,59 | 210,04 | 50,21 | 14617 | 3143 | 10004 | 1064 | 16818 | |
| | | | | | | – | 15,74 | – | 985 | – | 1137 | | |
| 63 | 19 | 1127-0201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 % | м бортового камня | 23,6 | 2117,79 | 32,62 | 49980 | 740 | 28700 | 20443 | 75904 | |
| | | | | | | 820,85 | 13,04 | 18633 | 296 | – | 5481 | | |
| 1 | 20 | 1127-0602-0306 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 % | м2 покрытия | 125 | 1918,88 | 197,28 | 239860 | 24660 | 212188 | 6768 | 266358 | |
| | | | | | | 24,1 | 26,03 | 3013 | 3254 | – | 19730 | | |
| 2 | 21 | 1127-0602-0406 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (до толщины 6 см) НР=108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4; | м2 покрытия | 125 | 829,92 | 0,08 | 103740 | 10 | 99438 | 1145 | 113276 | |
| | | | | | | 8,48 | – | 1060 | – | – | 8391 | | |
| 3 | 22 | 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 % | м2 покрытия | 125 | 2057,62 | 208,75 | 257203 | 26094 | 211673 | 6682 | 284996 | |
| | | | | | | 24,1 | 25,39 | 3013 | 3174 | – | 21111 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Итого** | **960 604** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 28 132 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 146 330 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 44 016 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 606 038 |
| - накладные расходы, тенге | 66 064 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 5 946 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 66 172 |
| **Всего** | **960 604** |
| **Итого по акту №1** | **6 257 546** |
| **- оборудование, тенге** | 0 |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | 81 348 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %) | 230 102 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **131 380** |
| **Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.** | **6 700 376** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах (Иинф = 1,040)** | **6 968 391** |
| **Итого с учетом договорного коэффициента К-0,95** | **6 619 971,45** |
| НДС (12 %) | 794 396,57 |
| **Итого по акту с учетом НДС** | **7 414 368,02** |

**Подрядчик**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Субподрядчик**

Товарищество с ограниченной ответственностью "И.В.А."

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор**

(должность, подпись, расшифровка подписи)