Приложение 1
К приказу Министра
Индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
От 9 августа 2019 года №632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма 3

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«10» декабря 2025 года

Заказчик: **АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», в лице директора Актюбинского областного филиала Данағұл Айбол Данағұлұлы, БИН 130941002882, тел.: 8 (7132) 545-932, почтовый индекс 030000, Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, улица Маресьева, №89**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается): **от «8» декабря 2025 года, ТОО «АССАНА-ДорСтрой», директор Салимов Махамбет Манбетович, г.Актобе, ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом 105**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается):
от «8» декабря 2025 года, ТОО «Жана Консалтинг ЛТД», главный эксперт Дуйсенов Куаныш Кумарович, аттестат № KZ35VJE00036912 от 16.04.2018г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту:
Авторский надзор – не предусмотрен

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)

к приемке в эксплуатацию объекта: **«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-26 "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" км 25-50 (в/п труба км72, км86)»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от Постановление акимата Мугалжарского района, Актюбинской области №283 от 16.05.2005 г.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года № _____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Ордер №22 на право производство работ дата выдачи « 05» 09.2024 г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) **соответствует проектно-сметной документации Заказчика №КАЖ/Актобе-973/2024 от 11.06.2024г. областного филиала Акционерного общества «Национальная компания «КазАвтоЖол»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) _____

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: апрель 2025г.;

месяц, год

окончание работ: ноябрь 2025г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяца: 8 (восемь); фактически, месяцев: 8 (восемь) ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Устройство основания методом холодного ресайклинга толщиной 15 см, с добавлением новых инертных материалов и цемента	м2	216 080	216 080	216 080	216 080

Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 7 см, крупонзернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	201 080	201 080	201 080	201 080
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 6 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	201 080	201 080	201 080	201 080
Работы по востановлению обочин	м3	28 000	28 000	28 000	28 000
Укрепление обочин щебнем и отсевом 50/50, толщина 10 см	м2	208 152	208 152	208 152	208 152
Ремонт круглых в/п труб одноочковых отв. 1,0 (укрепления)	шт.	1	1	1	1
Замена прямоугольных в/п труб двухочковых отв. 4х2,5 (км 72 замена по ЧС)	шт.	1	1	1	1
Замена прямоугольных в/п труб четырехочковых отв. 4х2,5 (км 86 замена по ЧС)	шт.	1	1	1	1
Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м	км	50	50	50	50
Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м	км	25	25	25	25
Устройство металлических барьерных ограждений	мп	294	294	294	294

Устройство сигнальных тумб	шт.	286	286	286	286
Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	83	83	83	83

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
- Устройство основания методом холодного ресайклинга толщиной 15 см, с добавлением новых инертных материалов и цемента
- Розлив вяжущих материалов, расход 0,7 л/м2
- Устройство нижнего слоя покрытия из горячих плотных крупнозернистых асфальтобетонных смесей, толщина 7 см
- Розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2
- Устройство верхнего слоя покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей, толщина 6 см
- Устройство присыпных обочин
- Укрепление обочин щебнем и отсевом 50/50, толщина 10 см;
- Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м
- Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) ***не предусмотрено;***

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 3 304 504 643,61 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 3 304 504 643,61 тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря_____тенге,
прочие затраты (ведомственная экспертиза) 559 446 тенге,
стоимость технического надзора 75 760 116,77 тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов,
принимаемых в эксплуатацию 3 304 504 643,61 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 3 304 504 643,61 тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге,
услуги проектных работ (экспертиза) 626 579,80 тенге,
услуги технического надзора 75 760 116,77 тенге,
расходы по обслуживанию займа 32 741 191,65 тенге.

9.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиции и средств квазигосударственного сектора).
10. Класс энергоэффективности здания;
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-26 "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" км 25-50 (в/п труба км72, км86)»**

наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик:

Данағұл Айбол Данағұлұлы АОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол» директор

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись МП(при наличии)

Капенов Аслан Жұмажанұлы АОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол» начальник отдела Э и БД

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись МП(при наличии)

Утенов Марден Ақшолақұлы АОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол» гл. специалист отдела Э и БД

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись МП(при наличии)

Эксплуатационная служба:

Сарсенов Ержан Абильбаевич АОФ ТОО «ҚАЖсервис» гл. специалист ОД и БД

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись МП(при наличии)

Жалмуханов Еркебулан Ерикович АОФ ТОО «ҚАЖсервис» начальник ДЭУ-9 Кандыагаш

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись МП(при наличии)

Технический надзор:

Аттестованный эксперт **Дуйсенов Куаныш Кумарович ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» эксперт по объектам второго и третьего уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись

Аккредитованная организация **ТОО «Жана Консалтинг ЛТЖ», директор Наурыз Актілек Ахметулы**

Имеющей в своем составе аттестованного (ых) эксперта (ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись

МП (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Салимов Махамбет Манбетович ТОО «АССАНА-ДорСтрой» директор

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

МП (при наличии)