Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"
Реквизиты: область Абай, район Аксуат, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1 БИН 220740036982 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ63070103KSN7110010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service"
Реквизиты: область Абай, г.Семей, БЕКЕНА ЖАМАКАЕВА, 152, 12 БИН/ИИН/ИНН/УНП 130440031169 БИК HSBKKZKX ИИК KZ35601A261000211051 АО "Народный Банк Казахстана"
Наименование объекта: «Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в селе Кожагельды района Аксуат области Абай»

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
09 июня 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		400	19.12.2024				
		400//01	24.12.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		стоимость прочих затрат, невходящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт 1	**34 672 335,56**	**30 957 442,46**							**3 714 893,10**	**34 672 335,56**
ИТОГО к оплате с НДС 12%	**34 672 335,56**	**30 957 442,46**							**3 714 893,10**	**34 672 335,56**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Руководитель Смаулов С.С.

Технический надзор:
ТОО «UAK Construction»
эксперт Тампилов Б.Б.
№KZ48VJE00055981 от 09.07.2020

Подрядчик:
ТОО «AGM Service»
Жанибеков М. А.

SANA 2024.10Д от 04.10.2024 г. Цена региона Область Абай Аксуатский район

Приложение 3-1 Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат" область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1 БИН 220740036982 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ63070103KSN7110010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service" область Абай, г.Семей, БЕКЕНА ЖАМАКАЕВА, 152, 12 БИН/ИИН/ИНН/УНП 130440031169 БИК HSBKKZKX ИИК KZ35601A261000211051 АО "Народный Банк Казахстана"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: «Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в селе Кожагельды района Аксуат области Абай»

Договор подряда (контракт) № 400 от 19.12.2024; дополнительное соглашение № 400/01 от 24.12.2024

Акт выполненных работ №1 от 09.06.2025г

за Июнь 2025 (месяц, год)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета № 2-01-00-01. Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ								
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0102-0103	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3	м3	5,46	712	3 888	
2	2	6101-0201-0109	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3	м3	0,6	23709	14 225	
3	3	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	0,6	4165	2 499	
4	4	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	5,46	98	535	
5	5	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	6,06	658	3 987	
6	6	6401-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	29	826	23 954	
7	7	6401-0201-0202	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	29	254	7 366	
8	8	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	3,03	9699	29 388	
9	9	6401-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	83	1119	92 877	

10	10	6401-0201-0602	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	25	2068	51 700	
11	11	6401-0201-0601	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	10	1801	18 010	
12	12	243-113-1005	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	1 м	82	994	81 508	
13	13	243-214-1104	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 4х2,5	1 м	36	392	14 112	
14	14	6401-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	29	24	696	
15	15	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	6,5	53	345	
16	16	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	1 м	2	88	176	
17	17	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	1 м	20,5	106	2 173	
Локальная смета № 2-02-00-01. Наружные сети электроосвещения								
			Раздел 1. Кабельная линия					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0102-0103	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3	м3	7,03	712	5 005	
2	2	6101-0201-0109	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3	м3	0,83	23709	19 678	
3	3	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	0,83	4165	3 457	
4	4	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	7,03	98	689	
5	5	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	7,86	658	5 172	
6	6	6401-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	65,5	826	54 103	
7	7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	3,93	9699	38 117	
8	8	6401-0201-3104	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм	м	26	175	4 550	
9	9	241-207-1001	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	1 м	26	394	10 244	
10	10	6401-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	44	1065	46 860	
11	11	6401-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	43	1119	48 117	
12	12	6401-0201-0601	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	10	1801	18 010	

13	13	243-113-1001	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	1 м	79	389	30 731	
14	14	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	18	311	5 598	
15	15	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,09	5671	510	
			Раздел 2. Опоры					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
16	16	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	3	48503	145 509	
17	17	247-306-0410	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	1 шт.	3	71255	213 765	
18	18	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	3	11172	33 516	
19	19	1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	3	8730	26 190	
20	20	247-103-4089	Светильник уличный светодиодный консольный типа Prometey - 100, мощность 100 Вт, IP67, 11200 Лм	1 шт.	3	25755	77 265	
21	21	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,03798	335000	12 723	
			неучтенные ресурсы					
21.1	21.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,03798	0	0	
22	22	241-102-0144 Коб=6	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм	1 м	9	1868	16 812	
Локальная смета № 2-03-00-01. Трансформаторная подстанция (общестроительные работы)								
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0101-0105	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	3,85	513	1 975	
2	2	6101-0201-0102	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3	0,4	11761	4 704	
3	3	6101-0101-0205	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	5,85	607	3 551	
4	4	412-101-0102 Коб=2	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	18,72	148	2 771	
5	5	6101-0101-0301	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	5,85	65	380	
6	6	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	0,4	3792	1 517	

7	7	6101-0106-0101	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	3,85	84	323	
8	8	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	4,25	658	2 797	
			Раздел 2. Фундамент					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
9	9	6101-0108-0103	Устройство основания под фундаменты песчано-гравийное	м3	5,1	20622	105 172	
10	10	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,41	10514	4 311	
			неучтенные ресурсы					
10.1	10.1	212-101-1802	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,4182	36740	15 365	
11	11	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	1,09	31163	33 968	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,10635	38695	42 810	
11.2	11.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0	
12	12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0095	323887	3 077	
13	13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,021	328483	6 898	
14	14	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,06248	335000	20 931	
			неучтенные ресурсы					
14.1	14.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,06248	0	0	
15	15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00592	328483	1 945	
16	16	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,05656	1114679	63 046	
17	17	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	2,72	3796	10 325	
			Раздел 3. Прочие работы					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
18	18	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,72	411	2 762	
			неучтенные ресурсы					
18.1	18.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,68544	9643	6 610	
19	19	6103-0701-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	0,336	10514	3 533	
			неучтенные ресурсы					
19.1	19.1	212-101-0302	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,34272	35567	12 190	
Локальная смета № 2-03-00-02. Трансформаторная подстанция								
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					

1	1	1133-0208-0203	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	51864	51 864	
2	2	1133-0208-0204	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	148235	148 235	
3	3	515-102-0803	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное	1 комплект	1	5445115	5 445 115	
4	4	515-101-0103	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	1 шт.	1	1060105	1 060 105	
5	5	6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5855	5 855	
			неучтенные ресурсы					
5.1	5.1	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	1	0	0	
6	6	247-301-0336	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.L2, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	1 шт.	1	49190	49 190	
Локальная смета № 2-04-00-01. Дизельная электростанция (общестроительные работы)								
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0101-0105	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	4,12	513	2 114	
2	2	6101-0201-0102	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3	0,5	11761	5 881	
3	3	6101-0101-0205	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	8,88	607	5 390	
4	4	412-101-0102 Коб=2	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	28,416	148	4 206	
5	5	6101-0101-0301	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	8,88	65	577	
6	6	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	0,5	3792	1 896	

7	7	6101-0106-0101	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	4,12	84	346	
8	8	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	4,62	658	3 040	
			Раздел 2. Фундамент					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
9	9	6101-0108-0103	Устройство основания под фундаменты песчано-гравийное	м3	6,5	20622	134 043	
10	10	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,65	10514	6 834	
			неучтенные ресурсы					
10.1	10.1	212-101-1802	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,663	36740	24 359	
11	11	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	1,73	31163	53 912	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,75595	38695	67 946	
11.2	11.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0	
12	12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01529	323887	4 952	
13	13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0321	328483	10 544	
14	14	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,06248	335000	20 931	
			неучтенные ресурсы					
14.1	14.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,06248	0	0	
15	15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00592	328483	1 945	
16	16	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,05656	1114679	63 046	
17	17	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	4,32	3796	16 399	
			Раздел 3. Прочие работы					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
18	18	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	10,67	411	4 385	
			неучтенные ресурсы					
18.1	18.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,08834	9643	10 495	
19	19	6103-0701-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	0,5335	10514	5 609	
			неучтенные ресурсы					
19.1	19.1	212-101-0302	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,54417	35567	19 354	
			Локальная смета № 2-04-00-02. Дизельная электростанция					
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	1313-1201-0101	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования	т	1,815	737760	1 339 034	

2	2	515-103-0632	Дизельный генератор в контейнеремощность 50кВа/40кВт, модель P50-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson	1 шт.	1	13493344	13 493 344	
Локальная смета № 2-01-00-02. Наружные сети электроснабжения 10 кВ								
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,4087	845112	345 397	
2	2	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	1 м	1226	319	391 094	
			Подраздел 1.2. Заземление					
3	3	6401-0203-0101	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	8,28	10503	86 965	
4	4	6401-0203-0305	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	41,4	1842	76 259	
5	5	6401-0203-0306	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	323,4	1227	396 812	
6	6	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,19954	323887	64 628	
			Раздел 2. П10-2					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
7	7	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	28572	142 860	
8	8	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт.	5	102003	510 015	
9	9	252-207-0528	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	5	28000	140 000	
10	10	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	5	2351	11 755	
11	11	252-102-0101	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	1 шт.	30	4523	135 690	
12	12	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	30	66	1 980	
13	13	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	5	665	3 325	
14	14	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	30	343	10 290	
15	15	252-201-0306	Узел крепления типа ВШ-1	1 шт.	30	1127	33 810	
			Раздел 3. А10-1+КР-1					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
16	16	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	58840	117 680	
17	17	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт.	4	102003	408 012	

18	18	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	9392	37 568	
19	19	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	4	9906	39 624	
20	20	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	22810	45 620	
21	21	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	4332	8 664	
22	22	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	18370	73 480	
23	23	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	2737	5 474	
24	24	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3306	6 612	
25	25	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	34644	69 288	
26	26	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	4103	16 412	
27	27	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1825	3 650	
28	28	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	2351	4 702	
29	29	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1481	2 962	
30	30	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	13454	26 908	
31	31	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	4	12765	51 060	
32	32	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	1824	7 296	
33	33	252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Г	1 шт.	4	5306	21 224	
34	34	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	4	66	264	
35	35	6401-0103-0701	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	2	14659	29 318	
36	36	515-201-0505	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/200 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	1 комплект	2	167495	334 990	
37	37	6401-0103-1601	Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой, сечение до 250 мм2	м	16	3202	51 232	
38	38	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	1 м	16	319	5 104	
39	39	243-907-5108	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х60	1000 шт.	0,018	126500	2 277	

40	40	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А10Г-1	1 шт.	12	1374	16 488	
41	41	252-201-0306	Узел крепления типа ВШ-1	1 шт.	2	1127	2 254	
42	42	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	4	665	2 660	
43	43	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	6	343	2 058	
44	44	252-207-3933	Подвеска В 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	7296	43 776	
			Раздел 4. УА10-1					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
45	45	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	90725	272 175	
46	46	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт.	9	102003	918 027	
47	47	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	9	9392	84 528	
48	48	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	9	9906	89 154	
49	49	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	34644	103 932	
50	50	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	4103	24 618	
51	51	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	1825	5 475	
52	52	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	3	2351	7 053	
53	53	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	1481	4 443	
54	54	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	13454	80 724	
55	55	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	9	12765	114 885	
56	56	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	1824	10 944	
57	57	252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Г	1 шт.	6	5306	31 836	
58	58	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	6	66	396	
59	59	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	9	343	3 087	
60	60	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	9	665	5 985	
61	61	252-207-3933	Подвеска В 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	18	7296	131 328	
62	62	252-201-0306	Узел крепления типа ВШ-1	1 шт.	6	1127	6 762	
63	63	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	1 шт.	6	1279	7 674	
64	64	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	3	1226	3 678	
65	65	252-201-0110	Серьга типа СРС-7-17	1 шт.	3	1206	3 618	
			Раздел 5. УОК					

			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
66	66	1308-0202-0504	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	1	5064	5 064	
67	67	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	16261	16 261	
68	68	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2351	2 351	
69	69	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1,2	1824	2 189	
70	70	6401-0103-0101	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	2	3149	6 298	
71	71	252-102-0101	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	1 шт.	2	4523	9 046	
72	72	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	2	66	132	
73	73	252-201-0306	Узел крепления типа ВШ-1	1 шт.	1	1127	1 127	
74	74	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	6	343	2 058	

ИТОГО по акту							29 375 014,00	
В том числе Оборудование							20 412 438,00	
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)							754 723,00	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска							67 702,00	
Итого							30 197 439,00	
Сметная прибыль 5%							485 865,00	
Непредвиденные работы и затраты-3%							905 923,00	
Итого							31 589 227,00	
Итого с понижающим коэффициентом							30 957 442,46	
Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%							3 714 893,10	
Всего к оплате с НДС							34 672 335,56	

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"
Руководитель Смагулов С.С.

Подрядчик:
ТОО «AGM Service»
Жанибеков М. А.

Технический надзор:
ТОО «UAK Contruction»
эксперт Тампилов Б.Б.
№KZ48VJE00055981 от 09.07.2020 г.

Авторский надзор:
ТОО "Облградпроект"
Директор Темеков А.О.
Приказ №106 от 18.03.2025 г.