Приложение
к приказу Министр
по инвестициям и развити
Республики Казахста
от 24 апреля 2017 года № 2

Форм

Декларация о соответствии

« 10 » июня 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "AGM Service", область Абай, г.Семей, Бекена Жамакаева ,152**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Жанибеков Маркенжан Адилханович**;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту **«Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в селе Кожагельды района Аксуат области Абай»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай", Смагулов С.С.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Техсервиспроект»** (наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Облградпроект» «Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в селе Кожагельды района Аксуат области Абай». Заказ№ 4.1**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а): **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат" , № 263 от 18.11.2024 года**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Номинальное напряжение в точке присоединения к существующим сетям	кВ	10/0,4		10/0,4	
Расчетная мощность	кВт	40,03		40,03	
Расчетный ток	А	66,20		66,20	
Протяженность ВЛ-10кВ	Км	0,389		0,389	
Протяженность КЛ-0,4кВ	Км	0,094		0,094	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проект электроснабжения выполнен в соответствии с действующими в энергетике нормами и правилами, согласно технических условий № №02-01-20/4042от 23.07.2024 г., выданных АО "ОЭСК", Электроснабжение объекта предусмотрено от проектируемой трансформаторной подстанции КТПН-25кВА-10/0,4кВ. Трансформаторная подстанция подключается к проектируемой воздушной линии ВЛ-10кВ от опоры №260, линии Л-2, РП "Жантикей" с использованием железобетонных опор и проводов АС-50/8, исходя из условий механической прочности. На опоре подключение установлено устройство ответвления УОК, а на первой опоре ответвления - разъединитель РЛНД-10. Учёт электроэнергии осуществляется трехфазным электронным счётчиком, установленным на вводе в РУ-0,4кВ, КТПН-63кВА-10/0,4кВ.

Электроснабжение медпункта осуществляется от РУ-0,4кВ КТПН-63 кВА и ДЭС кабельными линиями 0,4кВ с использованием кабелей марки АВБбШв-0,66 5х16 мм2 всоответствии с проектной документацией. Прокладка траншей, пересечение ипараллельное расположение с инженерными коммуникациями и дорогами выполняются всоответствии с ПУЭ РК и серией А5-92. При пересечении с коммуникациями и дорогами кабели укладываются в полиэтиленовые трубы, при этом в каждую трубу затягивается только один кабель.

Для наружного освещения используются металлические опоры СТВ 6-3.000-IV-ГЦ и светодиодные светильники мощностью 100 Вт. Питающая сеть наружного освещения выполнена кабелем АВБбШв 5х2,5 мм², управление освещением осуществляется с помощью фотореле, установленного в КТПН-63 10/0,4.

Проектом предусмотрено заземление для КТПН и ДЭС с использованием вертикальных заземлителей из стального уголка 50х50х5 мм длиной 3 м и горизонтальных заземлителей из полосовой стали 4х40 мм. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом. В случае превышения допустимого значения после установки ЗУ необходимо установить дополнительные электроды. Все соединения выполняются методом сварки. Электромонтажные работы должны проводиться в соответствии с действующими ПУЭ РК, ПТЭ и ПТБ.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрыво безопасности, пожаро безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2025 года**;
месяц, год
окончание работ **июнь 2025 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: **2**;
фактически, месяцев: **1**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __100_____% и фактически применено _100___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМесто печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в селе Кожагельды района Аксуат области Абай»** **готовым к приемке в эксплуатацию**, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик **ТОО «AGM Service», директор Жанибеков Маркенжан Адилханович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *МП*

10.06.2025 г.