Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«05» 05 2025 года

Декларации о соответствии (прилагается) от «_»____202__ года ТОО «КазСтройСити» МКЛ№000897 от 09.08.2023г., в лице директора Жексиликова Рахата Муратовича, Республика Казахстан, область Жетісу, город Талдыкорган, улица Желтоксан, дом 205а, БИН: 040740014537, тел.: 8 (775) 699-80-88.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Жексиликова Рахата Муратовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство подвесного мостика на гидрологическом посту р.Лепсы Алматинской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Филиал РГП на ПХВ «Казгидромет» по области Жетісу, БИН 120841015402, 040000, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул. Ю.Гагарина, дом 216, тел: 8(7282)41-84-45, в лице руководителя Нурланова Алмазхана Казнахановича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «АРС Лтд», 530/2022

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом РГП на ПХВ «Казгидромет» № 451-Ѳ от 02.10.2023 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Расчетная полезная нагрузка моста - 150 кг/м2.

Расстояние от низа моста до максимального расчетного уровня воды: Н 0,5 м. а при возможности ледохода- 0,75 м.

Продольный: уклон мостика i=0.01 в обе стороны от середины.

Конструкция пешеходного мостика состоит из следующих основных частей:

• береговых пилонов стальной сварной конструкции, опирающихся на монолитный фундамент;

• монолитных ж/б якорей со стальными тягами для анкеровки несущих канатов;

• основных несущих канатов и ветровых канатов;

• подвесок для опирания пролетного строения;

• пролетных блоков;

• оттяжек и зажимов для анкеровки и стальных канатов.

1. Пилон состоит из двух стоек, соединенных ригелями и прикрепляемых к фундаменту анкерными болтами. Для достижения необходимой устойчивости стоек, предусмотрены подкосы. Все составные части пилона изготовляются сварными и монтируются на месте строительства. Для опирания каната предусмотрен ролик.

2. Якорь несущего каната с заделанными анкерными болтами имеет Г-образную форму и бетонируется на месте. К анкерным болтам при помощи муфт присоединяются стальные тяги, которые выводятся над поверхностью земли.

3. Несущие канаты опираются на ролики пилонов и закрепляются к анкерным тягам якорей при помощи оттяжек; и зажимов.

4. Подвески прикрепляются к несущим канатам при помощи зажимов и служат для опирания пролетных блоков мостика.

5. Пролетные блоки состоят из опорных деревянных балок, настила из досок и металлических перил.

Требования к основным материалам и изделиям.

Несущие канаты приняты по ГОСТ 7667-80, а ветровые канаты по ГОСТ 2688-80, Канаты должны соответствовать следующим характеристикам: двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях, с одним металлическим или органическим сердечником, высшей марки, грузолюдского назначения из оцинкованной проволоки, для жестких агрессивных условий работы, свивкой любого направления, с односторонним сочетанием направлений свивки элементов каната, нераскручивающиеся, маркировочной группы 1666 МПа(170 кгс/мм2) для несущих канатов, и 1764 МПа(180 кгс/мм2) - для ветровых канатов.

Металлические конструкции, находящиеся в грунте подлежат следующей защите:

• очистка поверхности по ГОСТ 9.402-2004;

• грунтовка железным суриком;

• покрытие битумной мастикой;

• обмотка материалом на негниющей основе(джутовая ткань, стеклохолст и др.) покрытие битумной мастикой толщиной 2-3 мм.

Защиту металлических железобетонных и деревянных конструкций производить согласно требованиям СП РК 2.01-101-2013.

Для предотвращения негативных влияний снеговой нагрузки на элементы конструкций подвесного мостика, необходима регулярная уборка снега с поверхности настила пролетных блоков .

Для предотвращения перегруза конструкций подвесного мостика, необходимо

ограничить количество одновременного нахождения людей на мостике (установить предупредительные таблички на ограничение колличества – не более 10 человек).
Грунт в основаниии фундаментов - пески мелкозернистые. Высокий уровень грунтовых вод с вероятной амплитудой поднятия выше отметки заложения фундаментов, значительно увеличивает вероятность возникновения плывунных свойств песков и

затрудняет работы нулевого цикла. Учитывая данный факт принято решение под фундаменты пилонов и якори несущих канатов применить грунтовую подушку из щебня толщиной 200 мм с проливкой по поверхности щебня горячего битума. Битум проливать исключительно после выкладки щебня. Пропитка горячим битумом должна проводиться разливом по всей площади равномерно тремя слоями. Расход должен составлять от 3 - 4 кг на квадратный метр на первый слой, на второй и третий слои - 1 - 1.5 кг на квадратный метр.
Количество градусов горячей смолы варьируется от 150 до 170 градусов. Общая площадь пропитки битумом для фундаментов пилонов- 18.5 м2. Общая площадь пропитки битумом для якорей - 47 м2.
Щебень использовать фракции - 20-70 мм. Общий объем грунтовой подушки из щебня под фундаменты пилонов -3.7 м3. Общий объем грунтовой подушки из щебня под железобетонные бетонные якоря -9.5 м3. При поднятии грунтовых вод в период работ по устройству фундаментов выше отметки заложения фундаментов, применить водопонижение грунтовых вод методом открытого водоотлива (откачка притекающей воды насосами).
При производстве всех видов работ руководствоваться СН РК 1.03-05-2011 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве", Обеспечение качества строительно-монтажных работ - в соответствии со СН РК 1.03-00-2011.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *июнь 2025 года.;*
месяц, год
окончание работ *сентябрь 2025 года;*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;
фактически, месяц: 3 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 95 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата

М.П.
(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.
(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает «Строительство подвесного мостика на гидрологическом посту р.Лепсы Алматинской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «КазСтройСити» МКЛ№000897 от 09.08.2023г., в лице директора Жексиликова Рахата Муратовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата

М.П.
(при наличии)

_____

подпись, дата

М.П.
(при наличии)