SANA-2015 23.2Д от 03.04.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Область Жетісу Саркандский район

Заказ 30 - 1 акт

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан г.Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 11/1 БИН 990540002276 БИК HSBKKZKX ИИК KZ916017311000000374 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87282418446

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройСити" область Жетісу, г.Талдыкорган, КАБЛИСА ЖЫРАУ, 32 БИН/ИИН 040740014537 БИК KCJBKZKX ИИК KZ438562203132362976 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: +77078268812

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Работы по строительству подвесного мостика на ГП р.Лепсы

(наименование, адрес)

Объект: Работы по строительству подвесного мостика на ГП р.Лепсы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 17.02.2025г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за июнь месяц 2025 года

Работы по строительству подвесного мостика на ГП р.Лепсы

Основание: 530-АС

Составлена в текущих ценах с 03.04.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													

1	1	1101-0207-0108	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня НР=72%	дерево	20	197,39	4,24	3 948	85	-	2 781	7 267	Казахстан
						193,15	-	3 863	-	-	538		Казахстан
2	2	1101-0207-0701	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м НР=72%	пень	20	173,56	173,56	3 471	3 471	-	962	4 788	Казахстан
						-	66,82	-	1 336	-	355		Казахстан
3	3	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (под фундаменты и якори) НР=72%	м3 грунта	496	253,05	253,05	125 513	125 513	-	25 824	163 444	Казахстан
						-	72,31	-	35 866	-	12 107		Казахстан
4	4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% Коб =0,03	м3 грунта	14,88	2 402,24	-	35 745	-	-	25 736	66 399	Казахстан
						2 402,24	-	35 745	-	-	4 918		Казахстан
5	5	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	426,32	50,22	50,22	21 410	21 410	-	5 341	28 891	Казахстан
						-	17,40	-	7 418	-	2 140		Казахстан

6	6	1101-0205-0501	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72% Коб =0,03	м3 грунта	12,7896	1 489,14 1 489,14	- -	19 046 19 046	- -	- -	13 713 2 621	35 380	Казахстан Казахстан
7	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	426,32	290,03 159,45	130,58 66,11	123 646 67 977	55 669 28 184	- -	69 236 15 431	208 313	Казахстан Казахстан Казахстан
Итого по разделу 1							**514 482,00**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				126 631,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				206 148,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				72 804,00						
			- накладные расходы, тенге				143 593,00						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				38 110,00						
Раздел 2 Фундаменты и якори													
2.1 Фундамент Фм1 -2шт													
8	1	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94%	м2 покрытия	27	3 077,12 498,35	266,26 92,70	83 082 13 455	7 189 2 503	62 438 -	15 001 7 847	105 930	Казахстан Казахстан
9	2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	5,4	8 616,00 -	- -	46 526 -	- -	46 526 -	- 3 722	50 248	Казахстан Казахстан

10	3	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР=108%	м2 поверхности	27	91,64	40,81	2 474	1 102	2	1 874	4 696	Казахстан
						50,74	13,50	1 370	365	-	348		Казахстан
11	4	217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 8,8 кН/м	1 м2	27	410,00	-	11 070	-	11 070	-	11 956	Казахстан
						-	-	-	-	-	886		Казахстан
12	5	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР=91% Коб =2	м3	2,6	34 549,60	1 846,92	89 829	4 802	78 833	6 717	104 270	Казахстан
						2 382,37	456,61	6 194	1 187	-	7 724		Казахстан
13	6	1106-0101-0104	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 м3. Устройство В15W4F50 НР=91% Коб =2	м3	41,2	42 444,14	2 368,59	1 748 699	97 586	1 420 944	231 750	2 138 885	Казахстан
						5 586,62	594,69	230 169	24 501	-	158 436		Казахстан
14	7	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	1 т	0,27548	340 392,00	-	93 771	-	93 771	-	101 273	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 502		Казахстан
15	8	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	1 т	0,0248	340 392,00	-	8 442	-	8 442	-	9 117	Казахстан
						-	-	-	-	-	675		Казахстан

16	9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	1 т	0,04128	363 218,00	-	14 994	-	14 994	-	16 193	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 199		Казахстан
17	10	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,01864	405 165,00	-	7 552	-	7 552	-	8 156	Казахстан
						-	-	-	-	-	604		Казахстан
18	11	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 16 и 20 мм (ФБ1 и ФБ2)	1 т	0,05764	369 664,00	-	21 307	-	21 307	-	23 012	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 705		Казахстан
19	12	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0,05764	7 791,00	-	449	-	449	-	485	Казахстан
						-	-	-	-	-	36		Казахстан
20	13	261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78 Коб =2	1 кг	1,28	1 088,00	-	1 393	-	1 393	-	1 504	Казахстан
						-	-	-	-	-	111		Казахстан
21	14	261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94 Коб =2	1 кг	2,24	1 316,00	-	2 948	-	2 948	-	3 184	Казахстан
						-	-	-	-	-	236		Казахстан

22	15	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 20 мм (анкерный болт АБ1) Коб =2	1 т	0,01692	369 664,00 -	- -	6 255 -	- -	6 255 -	- 500	6 755	Казахстан Казахстан
23	16	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 Коб =2	1 т	0,01692	7 791,00 -	- -	132 -	- -	132 -	- 11	143	Казахстан Казахстан
24	17	261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78 Коб =2	1 кг	0,32	1 088,00 -	- -	348 -	- -	348 -	- 28	376	Казахстан Казахстан
25	18	261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94 Коб =2	1 кг	0,56	1 316,00 -	- -	737 -	- -	737 -	- 59	796	Казахстан Казахстан
26	19	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% Коб =2	м2 поверхности	25,6	4 101,47 525,92	29,41 5,04	104 998 13 464	753 129	90 781 -	12 641 9 411	127 050	Казахстан Казахстан
2.2 Монолитный ж/б якорь Ям1-2шт и Ям2-4шт													
27	1	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94%	м2 покрытия	54	3 077,12 498,35	266,26 92,70	166 164 26 911	14 378 5 006	124 876 -	30 002 15 693	211 859	Казахстан Казахстан

28	2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм (общий объем Ям1 Ям2)	1 м3	10,8	8 616,00 -	- -	93 053 -	- -	93 053 -	- 7 444	100 497	Казахстан Казахстан
29	3	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР=108%	м2 поверхности	54	91,64 50,74	40,81 13,50	4 949 2 740	2 204 729	5 -	3 747 696	9 392	Казахстан Казахстан
30	4	217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 8,8 кН/м	1 м2	54	410,00 -	- -	22 140 -	- -	22 140 -	- 1 771	23 911	Казахстан Казахстан
31	5	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство В15W4F50 (Ям1 -2шт) НР=91% Коб =2	м3	19,6	49 012,47 8 727,26	3 502,85 874,76	960 644 171 054	68 656 17 145	720 934 -	171 261 90 552	1 222 457	Казахстан Казахстан
32	6	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 (С2.С3.С4) 10(С5)	1 т	0,50196	340 392,00 -	- -	170 863 -	- -	170 863 -	- 13 669	184 532	Казахстан Казахстан
33	7	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	1 т	0,11464	363 218,00 -	- -	41 639 -	- -	41 639 -	- 3 331	44 970	Казахстан Казахстан

34	8	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% Коб =2	м2 поверхности	102	4 101,47	29,41	418 350	3 000	361 706	50 367	506 214	Казахстан
						525,92	5,04	53 644	514	-	37 497		Казахстан
35	9	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании (анкерная тяга А1) НР=91%	т	0,67616	319 497,05	2 242,63	216 031	1 516	29 853	168 534	415 330	Казахстан
						273 103,92	799,26	184 662	540	-	30 765		Казахстан
36	10	214-206-0203	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	1 т	0,67616	458 090,00	-	309 742	-	309 742	-	334 521	Казахстан
						-	-	-	-	-	24 779		Казахстан
37	11	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0,67616	7 791,00	-	5 268	-	5 268	-	5 689	Казахстан
						-	-	-	-	-	421		Казахстан
38	12	222-509-0901	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т (муфта поз.3 и анкерная плита поз.4)	1 т	0,08716	988 226,00	-	86 134	-	86 134	-	93 025	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 891		Казахстан

39	13	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой суриком железным за один раз (металлические конструкции находящиеся в грунте л.АС1) НР=69% Коб =2	м2	23	183,80 62,07	3,83 0,73	4 227 1 428	88 17	2 712 -	997 418	5 642	Казахстан Казахстан
40	14	1113-0501-0303	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой НР=69% Коб =2	м2	23	4 261,10 1 751,06	149,00 68,80	98 005 40 274	3 427 1 582	54 304 -	28 881 10 151	137 037	Казахстан Казахстан
41	15	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94% Коб =2	м2 изолируемой поверхности	23	1 910,93 691,95	60,26 9,71	43 951 15 915	1 386 223	26 651 -	15 170 4 730	63 851	Казахстан Казахстан
42	16	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 (якорь Ям2-4шт) НР=91% Коб =4	м3	1,2	34 549,60 2 382,37	1 846,92 456,61	41 460 2 859	2 216 548	36 384 -	3 100 3 565	48 125	Казахстан Казахстан
43	17	1106-0101-0103	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство В15 НР=91% Коб =4	м3	13,2	45 445,35 7 399,64	2 469,65 622,12	599 879 97 675	32 599 8 212	469 604 -	96 357 55 699	751 935	Казахстан Казахстан
44	18	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	1 т	0,03312	363 218,00 -	- -	12 030 -	- -	12 030 -	- 962	12 992	Казахстан Казахстан

45	19	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	1 т	0,1816	340 392,00	-	61 815	-	61 815	-	66 760	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 945		Казахстан
46	20	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,01692	369 664,00	-	6 255	-	6 255	-	6 755	Казахстан
						-	-	-	-	-	500		Казахстан
47	21	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0,01692	7 791,00	-	132	-	132	-	143	Казахстан
						-	-	-	-	-	11		Казахстан
48	22	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% Коб =4	м2 поверхности	7,2	4 101,47	29,41	29 531	212	25 532	3 555	35 733	Казахстан
						525,92	5,04	3 787	36	-	2 647		Казахстан
Итого по разделу 2						**6 995 399,00**							Казахстан
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			865 601,00							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			241 114,00							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			63 237,00							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			4 530 553,53							
			- накладные расходы, тенге			839 954,00							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			518 176,45							

Итого в текущих ценах с 03.04.2023 г.	
Итого по акту с к=1,163 2024 г.	**8 280 601,00**
НДС (12%)	9630339,00
Итого	**1 155 641,00**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчики К=0,98	**10 785 980** **10 570 260**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройСити" область Жетісу, г.Талдыкорган, КАБЛИСА ЖЫРАУ, 32 БИН/ИИН 040740014537 БИК KCJBKZKX ИИК KZ438562203132362976 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: +77078268812

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жексиликов Р. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан г.Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 11/1 БИН 990540002276 БИК HSBKKZKX ИИК KZ916017311000000374 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87282418446

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нурланов А. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тех надзор

ТОО "Тех.Строй.Проект-ЗЛ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Представитель Асанов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "АРС ЛТД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Представитель Абдрахманов С.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)