Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» октября 2024 года

Заказчик ГУ "Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"; БИН 230640026458; 060000; Атырауская область; город Атырау; ул. Куаныш Сатпаева 13; тел: (7122) 52-87-65

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения), телефон

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «25» 10 2024г., ТОО «Казахдорстрой», БИН 050640000298, директор филиала Едигенов Е.С. Атырауская область; город Атырау; Махамбет Утемисова 122; тел: +7(777) 110-87-69

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, БИН, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «25» 10 2024 г., ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза", БИН 040140001355 эксперт Куанышев Н.К *№KZ16VJE00054035 от 27.03.2020 г; №KZ49VJE00045002 от 05.03.2019г, №KZ86VJE00054036 от 27.03.2020 г.* тел: +7(705) 449-82-84

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов), телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «25» 10 2024 г., ТОО «ТС-Индустрия», БИН 030640007083, Адраимов Е.С., № KZ32VJE00059179 от 06.11.2020 г., приказ № 16-АН от 08 августа 2022г. тел: +7 (777) 000-50-01

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов), телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство автомобильных дорог в г. Атырау (мкр.Самал, Нурсая, Атырау, Лесхоз, Жеруйык, Центральный, Жумыскер, Балыкшы).Корректировка»; Уровень ответственности: Второй- нормальный, технически сложный, технологически сложный объект.

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу: г. Атырау

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий
Постановление Акима города Атырау №142 от «23» января 2020 года и постановление Акима города Атырау №2334 от 20 октября 2022
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:
Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» уведомления KZ70REA00246474 от 07.10.2021 года и № 54 от 15.11.2023 года
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ТС- Индустрия», проект 046-2018, 046-2022

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», приказ №38 от 19.07.2020 года, ГУ «Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» приказ №21 от 07.09.2023 года

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «7» 10 2021 г.;
(месяц, год)
окончание работ: «25» 10 2024 г.;
(месяц, год)
при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства - _____месяца;

фактически –_____месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Строительная длина дороги	км	23,814		25,020	
Категория дороги		Улицы и дороги местного значения: УДМ – улицы в жилой застройке;- Проезды: основные;- Проезды: второстепенные.			
Количество полос движения	шт	1-2		1-2	
Ширина проезжей части	м	3,5-7		3,5-7	
Тип дорожной одежды и вид покрытия		Капитального типа с усовершенствованным покрытием из асфальтобетона			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструкция дорожной одежды на проектируемых улицах принята усовершенствованного капитального типа в соответствии с нормами СТ РК 1412-2017:

По проекту принята следующая конструкция дорожной одежды:

1. Дорожная одежда основной дороги и съездов Тип-I.

- Устройство подстилающего слоя песчаной гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009, толщиной 20см;

- Гексагональная георешетка TX160;

- Устройство основания из щебеночной смеси С6 фракции 0-40 мм, толщиной 28 см;

- Розлив (подгрунтовка основания), разогретого жидкого битума БНД-70/130 (СТ РК 1551-2006) с расходом битума - 0,8 кг/м2;

- Нижний слой покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона марка II, толщиной 9см (по СТ РК 1225-2013) на битуме БНД 70/100;

- Розлив (подгрунтовка по покрытию), разогретого жидкого битума БНД-70/130 (СТ РК 1551-2006), с расходом битума - 0,4 кг/м2;

- Верхний слой покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона Типа Б марки II толщиной 5см (по СТ РК 1225-2013) на битуме БНД 70/100;

- Устройство присыпных обочин из грунта 3 группы, толщиной 49см;

- Укрепление обочин из щебня (фр. 20-40мм), толщиной 14см;

2. Дорожная одежда основной дороги и съездов Тип- II.

- Устройство подстилающего слоя песчаной гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009, толщиной 15 см;

- Устройство основания из щебеночной смеси С6 фракции 0-40 мм, толщиной 15 см;

- розлив (подгрунтовка основания), разогретого жидкого битума БНД-70/130 (СТ РК 1551-2006) с расходом битума - 0,8 кг/м2;

- верхний слой покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона Типа Б марки II толщиной 5см (по СТ РК 1225-2013) на битуме БНД 70/100;

- Устройство присыпных обочин из грунта 3 группы, толщиной 30 см;

- укрепление обочин из щебня (фр. 20-40мм), толщиной 5 см;

3. Дорожная одежда основной дороги и съездов Тип- V.

- Устройство подстилающего слоя песчаной гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009, толщиной 15 см;

- Устройство основания из щебеночной смеси С6 фракции 0-40 мм, толщиной 15 см;

- розлив (подгрунтовка основания), разогретого жидкого битума БНД-70/130 (СТ РК 1551-2006) с расходом битума - 0,8 кг/м2;

- верхний слой покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона Типа Б марки II толщиной 7 см (по СТ РК 1225-2013) на битуме БНД 70/100;

- Устройство бортового камня БР 100.30.18;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего *6 306 416,512* тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ *5 630 729,028* тыс. тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря *0* тыс. тенге;
прочие *675 687,483* тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *6 306 416,512* тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ *5 630 729,028*тыс. тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря *0* тыс. тенге;
прочие *675 687,483* тыс. тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____; не предусмотрено.

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство автомобильных дорог в г. Атырау (мкр.Самал, Нурсая, Атырау, Лесхоз, Жеруйык, Центральный, Жумыскер, Балыкшы).Корректировка»

(наименовани е объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ Аккусов Е.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____ Куанышев Н.К.

фамилии, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

2) аккредитованная организация ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» _____ Бекенов С.Д.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта

(-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Авторский надзор

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____ Абдраимов Е.С.

фамилии, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

2) аккредитованная организация ТОО «ТС-Индустрия» _____ Абдраимов Е.С.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта

(-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____Едигенов Е.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П