Форма КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" март 2015г. №229

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"

Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за 30 июль 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименования	Код	Наименования	Код
		72	03.05.2024			ТОО "IT-Invest company"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовым уровне цен 2001г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	221 624 584,34									
в т.ч. за отчетный месяц	90 347 148,28	80 667 096,68							9 680 051,60	90 347 148,28
Удержание аванса 30%										27 104 144,49
Итого к оплате:										63 243 003,80

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Заместитель руководителя _____ **Мергенов С.**

(подпись, м.п.)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "L.A.D. Stroy"

Инженер технического надзора _____ **Калдарбеков Р.А.**

(подпись, м.п.)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"

Директор _____ **Мамбеталиев А.С.**

(подпись, м.п.)

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан от "19"

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"
Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент»

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за 26 декабрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименования	Код	Наименования	Код
		72	03.05.2024			ТОО "IT-Invest company"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовым уровне цен 2001г.	из графы 1		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				Из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в т.ч. за отчетный месяц	152 208 000,00	55 232 903,32							6 627 948,40	61 860 851,72
Удержание аванса 30%										18 558 255,52
Итого к оплате:										43 302 596,20

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Заместитель руководителя _____ **Кайпарова А.**
(подпись, м.п.)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "L.A.D. Stroy"
Инженер технического надзора _____ **Калдарбеков Р.А.**
(подпись, м.п.)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"
Директор _____ **Мамбеталиев А.С.**
(подпись, м.п.)

Форма 4

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент", БИН: 130940007709, города Шымкент, улица ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2, Тел: +77252-39-31-80

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company", БИН:151240009111, город Шымкент, микрорайон КАЙТПАС, улица Ы.АЛТЫНСАРИНА, 1/1, Тел: +77760159595

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Акт

выполненных работ

по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент»

за 26 декабрь 2024 года

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Сети хозяйственного водоснабжения В1										
1	1	6101-0102-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м³,группа грунта 2	м³ грунта	3 177,3902	377,0 0,0	377,0 97,0	1 197 876,54 0,0	1 197 875,66 308 206,63			1 197 876,54	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Группы 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	98,2698	7 001,0 7 001,0	0,0 0,0	687 987,16 687 987,16	0,0 0,0			687 987,16	
3	3	6101-0102-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Группы 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³ /Уширение на колодцы/	м³ грунта	65,5132	377,0 0,0	377,0 97,0	24 698,58 0,0	24 698,58 6 354,62			24 698,58	
4	4	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	2 801,331066	88,0 0,0	88,0 22,0	246 516,73 0,0	246 517,6 61 629,4			246 516,73	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м³	2 801,331066	578,0 356,0	222,0 71,0	1 619 169,49 997 274,08	621 895,41 198 894,83			1 619 169,49	
6	6	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи,шахты котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группы грунтов 1	м³ грунта	284,84	3 325,0 3 325,0	0,0 0,0	947 093,0 947 093,0	0,0 0,0			947 093,0	
7	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	5,661	3 662,0		20 730,42		20 730,42		20 730,42	
8	8	6101-0103-0221 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Группы 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³ /Лишний грунт/	м³ грунта	53,620254	226,0 16,0	210,0 43,0	12 118,24 857,57	11 259,79 2 305,27			12 118,24	
9	10	412-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 2 км Лишний грунт	тонн	214,025459	81,0		17 336,0				17 336,0	
10	11	6121-0105-0409 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 225 мм	км трубопровода	1,4242	2 836 955,0 1 124 166,0	1 712 789,0 373 851,0	4 040 391,04 1 601 036,85	2 439 354,18 532 438,77			4 040 391,04	
11	12	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	1 440,442	8 749,0		12 602 427,01		12 602 427,01		12 602 427,01	
12	13	6121-0301-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 250 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,4242	524 243,0 335 703,0	0,0 0,0	746 626,46 478 108,38	0,0 0,0	268 518,96		746 626,46	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль; тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	14	6114-0401-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 400 мм	м трубопровода	1 424,2	600,0 346,0	2,0 0,0	854 520,0 492 773,02	2 848,05 0,0	358 898,05		854 520,0	
14	15	6125-0704-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее. *Прокладка оптоволоконной ленты,применен коффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	1,4242	71 542,0 32 516,0	39 026,0 8 790,0	101 890,54 46 308,86	55 580,81 12 518,97			101 890,54	
15	16	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающим о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	1 424,2	125,0		178 025,0		178 025,0		178 025,0	
16	17	6121-0701-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,32	88 091,0 43 868,0	8 452,0 2 871,0	732 917,0 364 982,0	70 321,0 23 887,0	297 615,0		732 917,0	
17	19	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5 867,0		11 734,0		11 734,0		11 734,0	
18	20	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	23 039,0		46 078,0		46 078,0		46 078,0	
19	21	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,03416	1 146 761,0		39 173,0		39 173,0		39 173,0	
20	22	6112-0305-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Регистры,экономайзеры,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляными,количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	0,99064	3 059,0 3 026,0	3,0 1,0	3 030,0 2 998,0	3,0 1,0	30,0		3 030,0	
21	23	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,243697	790,0		193,0		193,0		193,0	
22	24	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	10	4 107,0 1 135,0	38,0 5,0	41 070,0 11 350,0	380,0 50,0	29 340,0		41 070,0	
23	25	6121-0701-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м³	2,27	116 415,0 73 595,0	25 013,0 7 665,0	264 262,0 167 061,0	56 780,0 17 400,0	40 422,0		264 262,0	
24	26	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	52 245,0		52 245,0		52 245,0		52 245,0	
25	27	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	29 858,0		59 716,0		59 716,0		59 716,0	
26	28	225-101-0616 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	1	62 500,0		62 500,0		62 500,0		62 500,0	
27	29	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 867,0		5 867,0		5 867,0		5 867,0	
28	30	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039,0		23 039,0		23 039,0		23 039,0	
29	31	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,01708	1 146 761,0		19 587,0		19 587,0		19 587,0	
30	32	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,49532	253,0 177,0	4,0 0,0	125,0 88,0	2,0 0,0	36,0		125,0	
31	33	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,49532	393,0 209,0	7,0 2,0	195,0 103,0	3,0 1,0	88,0		195,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	34	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м³ подстилающего слоя	2,403	40 449,0 14 858,0	15,0 0,0	97 199,0 35 704,0	36,0 0,0	61 459,0		97 199,0	
33	35	6121-0105-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 450 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,003	6 348 198,0 2 163 606,0	4 184 592,0 1 056 942,0	19 045,0 6 491,0	12 554,0 3 171,0			19 045,0	
34	36	241-261-0625 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х26,7 мм	м	3,03	35 936,0		108 886,0		108 886,0		108 886,0	
35	37	6121-0601-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 300 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	81 651,0 36 498,0	40 351,0 10 467,0	163 302,0 72 996,0	80 702,0 20 934,0	9 604,0		163 302,0	
36	38	6121-0402-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 250 мм	задвижка или клапан	2	34 216,0 20 084,0	11 281,0 3 141,0	68 432,0 40 168,0	22 562,0 6 282,0	5 702,0		68 432,0	
37	39	242-101-2408 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая,с обрезиненным клином EPDM,с неподвижным шпинделем,корпус высокопрочного чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+80°С,PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	2	348 095,0		696 190,0		696 190,0		696 190,0	
38	40	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник/	т фасонных частей	0,0548	3 915 442,0 2 079 055,0	1 196 962,0 304 139,0	214 566,0 113 932,0	65 594,0 16 667,0	35 040,0		214 566,0	
39	41	6121-0403-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 400 мм	шт.	8	24 259,0 19 215,0	933,0 81,0	194 072,0 153 720,0	7 464,0 648,0	32 888,0		194 072,0	
40	42	241-116-0217 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	8	30 853,0		246 824,0		246 824,0		246 824,0	
41	43	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм.Приварка	фланец	8	11 260,0 9 508,0	427,0 27,0	90 080,0 76 064,0	3 416,0 216,0	10 600,0		90 080,0	
42	44	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	8	9 859,0		78 872,0		78 872,0		78 872,0	
43	45	1122-0801-0217 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	26 446,0 15 261,0	11 185,0 3 337,0	105 784,0 61 044,0	44 740,0 13 348,0			105 784,0	
44	46	241-214-0119 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 400 мм	шт.	4	30 647,0		122 588,0		122 588,0		122 588,0	
45	47	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	8 510,0 7 948,0	562,0 13,0	17 020,0 15 896,0	1 124,0 26,0			17 020,0	
46	48	241-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	8 024,0		16 048,0		16 048,0		16 048,0	
47	49	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм.Установка на сварном соединении	шт.	5	9 450,0 8 835,0	615,0 15,0	47 250,0 44 175,0	3 075,0 75,0			47 250,0	
48	50	241-208-1512 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	5	14 209,0		71 045,0		71 045,0		71 045,0	
49	51	1226-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное.Разборка	м³	352,8	971,0 445,0	526,0 111,0	342 569,0 156 996,0	185 573,0 39 161,0			342 569,0	
50	52	7101-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные,нижний слой толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	1 176	1 891,0 122,0	381,0 96,0	2 223 816,0 143 472,0	448 056,0 112 896,0	1 632 288,0		2 223 816,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	53	7101-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные,верхний слой толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	1 176	2 214,0 140,0	558,0 141,0	2 603 664,0 164 640,0	656 208,0 165 816,0	1 782 816,0		2 603 664,0	
52	54	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	564,48	252,0		142 249,0				142 249,0	
53	55	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	8 467,2	34,0		287 885,0				287 885,0	
54	56	6121-0402-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 200 мм	шт.	2	22 630,0 15 817,0	4 544,0 1 265,0	45 260,0 31 634,0	9 088,0 2 530,0	4 538,0		45 260,0	
55	57	242-101-0505 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+150°С,PN 10,марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	87 336,0		174 672,0		174 672,0		174 672,0	
56	58	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка МС-3,МС-7,МС-5	т стальных элементов	0,01568	1 472 946,0 250 239,0	16 299,0 2 789,0	23 096,0 3 924,0	256,0 44,0	18 916,0		23 096,0	
57	59	6121-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 400 мм	км	0,112	6 844 782,0 4 038 624,0	2 283 361,0 625 294,0	766 616,0 452 326,0	255 737,0 70 033,0	58 553,0		766 616,0	
58	60	6121-0201-0128 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 400 мм	км	0,022	13 652 424,0 1 450 731,0	1 264 150,0 309 842,0	300 353,0 31 916,0	27 812,0 6 817,0	240 626,0		300 353,0	
59	61	241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	22	29 038,0		638 836,0		638 836,0		638 836,0	
60	62	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	9 450,0 8 835,0	615,0 15,0	37 800,0 35 340,0	2 460,0 60,0			37 800,0	
61	63	241-214-0312 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 225 мм	шт.	4	5 352,0		21 408,0		21 408,0		21 408,0	
62	64	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм.Приварка	фланец	8	11 260,0 9 508,0	427,0 27,0	90 080,0 76 064,0	3 416,0 216,0	10 600,0		90 080,0	
63	65	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	8	9 859,0		78 872,0		78 872,0		78 872,0	
64	66	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0252	3 465 737,0 2 079 055,0	1 196 962,0 304 139,0	87 337,0 52 392,0	30 163,0 7 664,0	4 781,0		87 337,0	
65	67	241-114-0207 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	4	2 816,0		11 264,0		11 264,0		11 264,0	
66	68	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	12	4 783,0 3 969,0	132,0 0,0	57 396,0 47 868,0	1 584,0 0,0	7 944,0		57 396,0	
67	69	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4 003,0		48 036,0		48 036,0		48 036,0	
68	70	6116-0605-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 100 мм.Установка	фильтр	2	10 179,0 8 718,0	1 115,0 241,0	20 358,0 17 436,0	2 230,0 482,0	692,0		20 358,0	
69	71	242-404-0609 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый,муфтовый,для систем водоснабжения и отопления,Т до+120°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	2	64 464,0		128 928,0		128 928,0		128 928,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	72	6121-0103-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 200 мм	км	0,0009	3 955 197,0 2 293 841,0	1 263 732,0 343 504,0	3 560,0 2 064,0	1 137,0 309,0	358,0		3 560,0	
71	73	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,9	12 177,0		10 959,0		10 959,0		10 959,0	
72	74	6121-0201-0124 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 200 мм	км	0,0009	6 958 904,0 1 093 179,0	324 362,0 60 821,0	6 263,0 984,0	292,0 55,0	1 083,0		6 263,0	
73	75	6114-0502-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры),диаметр до 100 мм.Установка	счетчик (водомер)	2	22 019,0 10 457,0	488,0 80,0	44 038,0 20 914,0	976,0 160,0	22 148,0		44 038,0	
74	76	244-301-0605 *РСНБ РК 2023*	Счетчик холодной воды турбинный класса C,DN 100,Qn 50 м³/ч,Tmax 50°C	шт.	2	587 242,0		1 174 464,0		1 174 464,0		1 174 464,0	
75	77	6121-0103-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 200 мм	км	0,0007	3 955 197,0 2 293 841,0	1 263 732,0 343 504,0	2 769,0 1 606,0	884,0 240,0	278,0		2 769,0	
76	78	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,7	12 177,0		8 524,0		8 524,0		8 524,0	
77	79	6121-0201-0124 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 200 мм	км	0,0007	6 958 904,0 1 093 179,0	324 362,0 60 821,0	4 871,0 765,0	227,0 43,0	3 879,0		4 871,0	
78	80	6121-0501-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка вантузов одинарных	шт.	2	9 378,0 8 284,0	165,0 54,0	18 756,0 16 568,0	330,0 108,0	1 858,0		18 756,0	
79	81	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый,двухступенчатый (однокамерный),уплотнение EPDM для водоснабжения,T до+80°C,PN 10/16 DN 50	шт.	2	130 665,0		261 330,0		261 330,0		261 330,0	
80	82	6116-0605-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 50 мм	шт.	2	5 523,0 4 867,0	534,0 132,0	11 046,0 9 734,0	1 068,0 264,0	244,0		11 046,0	
81	83	242-404-0606 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый,муфтовый,для систем водоснабжения и отопления,T до+120°C,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	15 161,0		30 322,0		30 322,0		30 322,0	
82	84	6121-0402-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм	шт.	2	5 134,0 4 338,0	83,0 27,0	10 268,0 8 676,0	166,0 54,0	1 426,0		10 268,0	
83	85	242-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,T до+150°C,PN 10,марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	18 940,0		37 880,0		37 880,0		37 880,0	
84	86	6121-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,002	3 465 737,0 2 079 055,0	1 196 962,0 304 139,0	6 931,0 4 158,0	2 394,0 608,0	379,0		6 931,0	
85	87	241-114-0123 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт.	2	1 557,0		3 114,0		3 114,0		3 114,0	
86	88	6121-0403-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм.Приварка	фланец	4	11 260,0 9 508,0	427,0 27,0	45 040,0 38 032,0	1 708,0 108,0	5 300,0		45 040,0	
87	89	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	9 859,0		39 436,0		39 436,0		39 436,0	
88	90	6121-0403-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	2	2 422,0 2 128,0	66,0 0,0	4 844,0 4 256,0	132,0 0,0	456,0		4 844,0	
89	91	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	2 149,0		4 298,0		4 298,0		4 298,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
			Итого по разделу 1: Сети хозпитьевого водоснабжения В1					36 875,548	6 600,683	22 087,418	0	36 875,548	
								7 739,976	1 632,722	0	0		
			Раздел 2: Сети 10кВ-Включить										
1	6	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	36,2441	10 093,0	3 400,0	365 811,27	123 229,54			365 811,27	
						6 693,0	1 058,0	242 581,72	38 346,1				
			Итого по разделу 2: Сети 10кВ-Включить					365 811	123 230	0	0	365 811	
								242 582	38 346	0	0		
			Раздел 3: Материалы и оборудование ВЛ-10кВ,-Включить										
2	11	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	15 781,0		31 562,0		31 562,0		31 562,0	
3	12	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 288,0		4 576,0		4 576,0		4 576,0	
4	13	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005/Проводник ЗП 1/	т	0,003888	369 386,0		1 436,0		1 436,0		1 436,0	
5	14	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	16 899,0		101 394,0		101 394,0		101 394,0	
6	15	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	66,0		396,0		396,0		396,0	
7	16	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	12	2 972,0		35 664,0		35 664,0		35 664,0	
8	17	214-209-0211 *РСНБ РК 2022*	Крепление провода-скоба	кг	0,4	881,0		352,0		352,0		352,0	
9	18	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	52 152,0	22 460,0	104 304,0	44 920,0	1 844,0		104 304,0	
						28 770,0	7 271,0	57 540,0	14 542,0				
10	19	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5	шт.	4	60 630,0		242 520,0		242 520,0		242 520,0	
11	20	252-207-0525 *РСНБ РК 2022*	Траверса ТМ73	шт.	2	6 834,0		13 668,0		13 668,0		13 668,0	
12	21	261-404-0487 *РСНБ РК 2022*	Траверса ТМ96ИГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2 933,0		5 866,0		5 866,0		5 866,0	
13	22	252-207-0525 *РСНБ РК 2022*	Траверса ТМ80	шт.	2	6 834,0		13 668,0		13 668,0		13 668,0	
14	23	252-207-0224 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	4	16 831,0		67 324,0		67 324,0		67 324,0	
15	24	252-207-0225 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	2	17 156,0		34 312,0		34 312,0		34 312,0	
16	25	222-526-0106 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке/У52/	т	0,0268	1 192 498,0		31 959,0		31 959,0		31 959,0	
17	26	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/3П21/	т	0,00588	369 386,0		2 172,0		2 172,0		2 172,0	
18	27	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	кг	0,284	1 022,0		290,0		290,0		290,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	28	222-526-0106 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке/УП50/	т	0,0025	1 192 498,0		2 981,0		2 981,0		2 981,0	
20	29	252-207-1010 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа AI-AI SL4.25	шт.	18	3 442,0		61 956,0		61 956,0		61 956,0	
21	30	252-207-3907 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	18	561,0		10 098,0		10 098,0		10 098,0	
22	31	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 283,0		7 698,0		7 698,0		7 698,0	
23	32	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0	
24	33	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	2	54 852,0 43 422,0	11 224,0 3 469,0	109 704,0 86 844,0	22 448,0 6 938,0	412,0		109 704,0	
25	34	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель SZ24 разъединитель	шт.	2	183 716,0		367 432,0		367 432,0		367 432,0	
26	35	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	33 138,0		198 828,0		198 828,0		198 828,0	
27	36	252-207-1740 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения ОПН 10 кВ HE-S15SGA (10kA Uнр=12,7кВ)	шт.	6	11 377,0		68 262,0		68 262,0		68 262,0	
28	37	6124-0201-1504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	2	11 376,0 11 017,0	209,0 65,0	22 752,0 22 034,0	418,0 130,0	300,0		22 752,0	
29	38	243-903-0808 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией,наружной установки,напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КиТп-3-150/240-СЛ	шт.	2	18 485,0		36 970,0		36 970,0		36 970,0	
30	39	252-207-3203 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	6	8 040,0		48 240,0		48 240,0		48 240,0	
31	40	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	1 299,0		13 250,0		13 250,0		13 250,0	
32	41	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	257,0		1 542,0		1 542,0		1 542,0	
			Итого по разделу 3: Материалы и оборудование ВЛ-10кВ.-Включить					1 726 946	67 786	1 125 310	0	1 726 946	
								166 418	21 610	367 432	0		
			Раздел 4: Сети хозпитьевого водоснабжения В1-Включить										
33	42	6121-0402-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	2	22 630,0 15 817,0	4 544,0 1 265,0	45 260,0 31 634,0	9 088,0 2 530,0	4 538,0		45 360,0	
34	43	242-401-3006 *РСНБ РК 2022*	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 200	шт.	2	3 431 432,0		6 862 864,0		6 862 864,0		6 862 864,0	
			Итого по разделу 4: Сети хозпитьевого водоснабжения В1-Включить					6 908 124	9 088	6 867 402	0	6 908 124	
								31 634	2 530	0	0		

		Итого по акту											
			ИТОГО:					45876429	6800787	30080130	0	45876429	
								8180610	1695208	367432	0		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							367432			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%			5,90%		2685031					
			Итого с затраты на организацию и управление										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль			5%		2409781					
			Непредвиденные работы и затраты			3%		1456844					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									52428005	
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:									**56360105**	
			Коэффициент снижения цены контракта, К=0,98									**55232903**	
			НДС			12 %		6627948					
			Итого с НДС									61860851,72	

Заказчик: Заместитель руководителя Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" _____ Қайнарұлы А.
(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company" _____ Мамбеталиев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Технический надзор: Инженер технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "L.A.D. Stroy" _____ Калдарбеков Р.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Авторский надзор: Инженер эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияСтройПроект" _____ Ботанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Форма КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" март 2015г. №229

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"
Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент»

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за 23 май 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименования	Код	Наименования	Код
		№72 №72/02	03.05.2024 02.01.2025			ТОО "IT-Invest company"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в т.ч. за отчетный месяц	155 919 045,96	3 313 433,89							397 612,07	3 711 045,96
Итого к оплате:										3 711 045,96

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Заместитель руководителя _____ **Каппарулы А.**
(подпись, м.п.)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "L.A.D. Stroy"

Инженер технического надзора _____ **Калдарбеков Р.А.**
(подпись, м.п.)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"

Директор _____ **Мамбеталиев А.С.**
(подпись, м.п.)

Форма 4

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент", БИН: 130940007709, города Шымкент, улица ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company", БИН:151240009111, город Шымкент, микрорайон КАЙТПАС, улица Ы.АЛТЫНСАРИНА, 1/1, Тел: +77760159595

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Акт выполненных работ

по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент»

за 23 май 2025 года

Составлен (а) в текущих ценах на 20.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Сети 10кВ-Включить										
1	1	6124-0201-2505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	5	69 098,0 60 593,0	209,0 65,0	345 490,0 302 965,0	1 045,0 325,0	41 480,0		345 490,0	
2	2	243-903-0703 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной пропитанной, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа ЗСТП-10-150/240(Б)	шт.	5	41 022,0		205 110,0		205 110,0		205 110,0	
3	3	6121-0802-0502 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	60	24 172,0 3 888,0	11 008,0 2 048,0	1 450 320,0 233 280,0	660 480,0 122 880,0	556 560,0		1 450 320,0	
4	4	241-207-0609 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 180	м	66	11 293,0		745 337,95		745 337,95		745 337,95	
5	6	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м³	0,365303	10 093,0 6 693,0	3 400,0 1 058,0	3 687,0 2 444,97	1 242,03 386,49			3 687,0	
			Итого по разделу 2: Сети 10кВ-Включить					2 749 945 538 690	662 767 123 591	1 548 488 0	0 0	2 749 945	
		Итого по акту											
			ИТОГО:					2749945 538690	662767 123591	1548488 0	0 0	2749945	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%			5,90%		162247					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затраты на организацию и управление									**2912192**	
			Сметная прибыль			**5%**		**145610**					
			Непредвиденные работы и затраты			**3%**		**87366**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3145167**	
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:									**3381055**	
			Коэффициент снижения цены контракта, К=0,98									**3313434**	
			НДС			**12 %**		**397612**					
			Итого с НДС									**3711045,96**	

Заказчик: Заместитель руководителя Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" _____ Кайнарулы А.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-invest company" _____ Мамбетшариев А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Технический надзор: Инженер технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "S.A.D. Stroy" _____ Калдарбеков Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Авторский надзор: Инженер эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияСтройПроект" _____ Ботанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент",Республика Казахстан, г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2** — **130940007709**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "IT-Invest Company",Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Байкена Ашимова, дом 223У, почтовый индекс 020000** — **151240009111**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 72 Таскен от 03.05.2024г

Номер документа	Дата составления
38	09.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент»			Работа	1	7 557 436,45	7 557 436,45	809 725,33
				Итого	1	x	7 557 436,45	809 725,33

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамбетожиев А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.12.2025

М.П.

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан от "19"
марта 2015г. №229

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"
Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент»

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат за 09 декабрь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименования	Код	Наименования	Код
		№72 №72/02	03.05.2024 02.01.2025			ТОО "IT-Invest company"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовым уровне цен 2001г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в т.ч. за отчетный месяц	163 476 482,13	6 747 711,12							809 725,33	7 557 436,45
Итого к оплате:										7 557 436,45

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Заместитель руководителя _____ Кайнарулы А.
(подпись, м.п.)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "L.A.D. Stroy"
Инженер технического надзора _____ Калдарбеков Р.А.
(подпись, м.п.)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"
Директор _____ Мамбеталиев А.С.
(подпись, м.п.)

Форма 4

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент", БИН: 130940007709, города Шымкент, улица ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2, Тел: +77252-39-31-80

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company", БИН:151240009111, город Шымкент, микрорайон КАЙТПАС, улица Ы.АЛТЫНСАРИНА, 1/1, Тел: +77760159595

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Акт
выполненных работ

по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент»

за 9 декабрь 2025 года

Составлен (а) в текущих ценах на 20.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Сети 10кВ-Включить										
1	3	6121-0802-0502 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с попутным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	80	24 172,0 3 888,0	11 008,0 2 048,0	1 933 760,0 311 040,0	880 640,0 163 840,0	742 080,0		1 933 760,0	
2	4	241-207-0609 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 180	м	78,84	11 293,0		890 340,05		890 340,05		890 340,05	
3	5	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка	м³	91,8	971,0 445,0	526,0 111,0	89 138,0 40 851,0	48 287,0 10 190,0			89 138,0	
4	6	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м³	0,341597	10 093,0 6 693,0	3 400,0 1 058,0	3 447,73 2 286,31	1 161,43 361,41			3 447,73	
5	7	7101-0401-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	91,8	5 538,0 590,0	2 304,0 488,0	508 388,0 54 162,0	211 507,0 44 798,0	242 719,0		508 388,0	
6	8	7101-0602-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	368,6	2 353,0 93,0	297,0 48,0	867 316,0 34 280,0	109 474,0 17 693,0	723 562,0		867 316,0	
7	9	7101-0602-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м²	368,6	1 005,0 32,0	0,0 0,0	370 443,0 11 795,0	0,0 0,0	358 648,0		370 443,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	10	7101-0602-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	368,6	2 543,0 93,0	306,0 47,0	937 350,0 34 280,0	112 791,0 17 324,0	790 278,0		937 350,0	
			Итого по разделу 2: Сети 10кВ-Включить					5 600 183	1 363 860	3 747 627	0	5 600 183	
								488 694	254 206	0	0		
		Итого по акту											
			ИТОГО:					5600183	1363860	3747627	0	5600183	
								488694	254206	0	0		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепоселковые затраты) 5,9%			5,90%		330411					
			Итого с затраты на организацию и управление									5930594	
			Сметная прибыль			5%		296530					
			Непредвиденные работы и затраты			3%		177918					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6405041	
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:									6885419	
			Коэффициент снижения цены контракта, К=0,98									6747711	
			НДС			12 %							
			Итого с НДС									7557436,45	

Заказчик: Заместитель руководителя Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" _____ Кайнарулы Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company" _____ Мырбеталиев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Технический надзор: Инженер технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "L.A.D. Stroy" _____ Калдарбеков Р.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Авторский надзор: Инженер эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияСтройПроект" _____ Ботанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

ПРОТОКОЛ

Технического совещания по объекту:
«Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент»

«19» 12 2024 г.

Присутствовали:

От Заказчика:
ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент», Заместитель руководителя — Кайнарулы А.

Руководитель отдела ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент», — Мухтар А.М.

От Авторского надзора:
Инженер эксперт ТОО " АзияСтройПроект " — Ботанова А.С.

От Технического надзора:
Инженер эксперт ТОО " Строительная компания «L.A.D.Strov " — Калдарбеков Р.А.

От Подрядчика:
Директор ТОО " IT-Invest company " — Мамбеталиев А.С.

Повестка дня:

Рассмотрение вопросов возникших в ходе реализации проекта, включение новых абонентов и объектов которые проектом не предусмотрены и внесение изменений в ПСД по объекту «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент» в пределах утвержденной сметной стоимости строительства.

Выступили:

Ботанова А.С. – инженер эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью " АзияСтройПроект ":

1. Касаемо линии электропередачи по требованию обслуживающей организации была изменена точка подключения к основной сети. Проектом в точке подключении была предусмотрено установление двух комплектов камер одностороннего обслуживания, ячейка выключателя и другие оборудования, работы по по их установке и монтажу, а также разборка и установка площадок и дорожек в объеме - 220м2.

2. В связи с изменением точки подключения изменились траектории проведения кабельных линии электричества, из чего объем работ проводимых методом ГНБ увеличилось. При проведении работ методом ГНБ увеличилось не только количество работ но и используемое количество труб для футляра кабеля электропередачи. Стоимость материала и работ включаются в ПСД.

3. Также из-за изменения линии электропередачи которая проходит через асфальтную дорогу. В проект необходимо включить стоимость работ по вскрытию и восстановлению асфальтного покрытия автомобильной дороги.

4. Учитывая что в соответствии условии нового технического паспорта подключение к основной сети производится по через РЛНД, в проект, исключив КСО, включаем переходной пункт с опорами, соответсвующими оборудованиями, материалами и работы по их установке и монтажу.

Поэтому в проектно-сметной документации в данной части исключить следующее:

- кабель марки АСБл 3х240(мк)-10 и работы,
- Разборка и установка площадок и дорожек -220м2;
- Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа GCR_SM6_IM, ячейка выключателя нагрузки SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А; номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х375х940 мм.

В указанной части проекта необходимо включить следующие оборудования вместе с работами по их установке:

- Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-10-150/240(Б);
- Работы методом ГНБ и трубы для футляров;
- Вскрытие и восстановление асфальтного покрытие;
- Материалы и оборудование ВЛ-10кВ.

Кроме этого при проведении линии водопровода согласно тех.условии также были внесены изменения по месту подключения к основной линии водопровода по двум точкам. По требованию ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» нужно установить в водомерный узел регуляторы давления.

- Поэтому из проекта в части проведения линии водопровода исключаются работы и оборудования по установке водопровода на 200 метров.

В данной части ПСД включаются:
- Регуляторы давления и работы по их установке.

Перечень, количество, объем и расчет исключаемых и включаемых оборудовании материалов и видов работ подробно указано в смете расчета.

Мамбеталиев А.С. - Директор ТОО " IT-Invest company ":

Все вышеуказанные изменения ранее устно и письменно были обсуждены с представителями Заказчика, авторского надзора, технического надзора, одобрены обслуживающими организациями и получены новые технические условия. В связи с чем сообщаю что сэкономлены бюджетные средства. Поэтому просим Заказчика согласовать предложенные изменение в ПСД и утвердить смету включаемых и исключаемых видов работ.

Ботанова А.С. – инженер эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияСтройПроект ":

Добавлю что предложенные нами изменение в проект не нарушают строительные нормы и не влияют и конструктивные решения проекта. Поэтому мы просим Заказчика согласовать указанные изменения в ПСД.

Заслушав Заказчика, авторского надзора и рассмотрев предложения Подрядчика, комиссия пришла к следующему решению:

1. Согласовать предлагаемые изменения ПСД в пределах ранее утвержденной сметной стоимости;

2. Инженеру **Инженер эксперт ТОО " Строительная компания «L.A.D.Stroy "**совместно с генподрядчиком **ТОО " IT-Invest company " проконтралировать ведение СМР согласно внесенных изменении в ПСД;**

3. Проектировщику **ТОО «АзияСтройПроект»** - внести соответствующие изменения в ПСД, произвести расчет локальные сметы и сметные расчеты на исключаемые и добавляемые объемы работ и представить их на утверждение в **ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»**

4. Расчитать сумму экономии бюджета объекта и в соответствии с ним заключить дополнительное соглашение к договору о государственных закупках о внесении изменении в части сумму договора;

5. Заказзчику и авторскому надзору проконтролировать регистрацию внесенных технических изменении в уполномоченных органах

6. Обеспечение исполнения решений технического совещания возложить на **Руководитель отдела ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент» .**

От Заказчика:
ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент». Заместитель руководителя _____ Кайнарулы А.

От Заказчика:
Руководитель отдела ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент», _____ Мухтар А.М.

От Авторского надзора:
Инженер эксперт ТОО " АзияСтройПроект " _____ Ботанова А.С.

От Технического надзора:

Инженер эксперт ТОО " Строительная компания «L.A.D.Stroy " _____ Калдарбеков Р.А.

От Подрядчика:
Директор ТОО " **IT-Invest company** " _____ Мамбеталиев А.С.

Сметная расчетная стоимость строительства в сумме 163 476,482 тыс.тнг.

в том числе

налог на добавленную стоимость 17 515,337 тыс.тнг.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент

(наименование стройки)

в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	1	Газапровод	14 498,434	2 365,134	--	16 863,568
		Водопровод	36 875,547			36 875,547
		Электроснабжения	50 320,303			50 320,303
		Электроснабжения Включить	10075,453	367,432		10 442,885
		Водопровод Включить	6 908,123			6 908,123
		Всего по главе	118 677,86	2 732,566	--	121 410,426
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	118 677,86	2 732,566	--	121 410,426
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
2	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.46	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	7 001,994	--	--	7 001,994
		Итого по главе 8	7 001,994	--	--	7 001,994
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	125 679,854	2 732,566	--	128 412,42
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	6 283,993	--	--	6 283,993
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	3 770,396	81,977	--	3 852,373
		Итого по части II в сметных ценах:	135 734,242	2 814,543	--	138 548,785
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	145 914,31	3 025,634	--	148 939,944
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	17 872,793	17 872,793
		Всего по сводному сметному расчету	145 914,31	3 025,634	17 872,793	166 812,737
		Всего с коэффициентом снижения цены контракта, К=0,98	142 996,024	2 965,121	17 515,337	163 476,482

Согласовано:

Подрядчик:

Директор ТОО "IT-Invest company"

Мамбеталиев А.С.

Автор проекта:

ТОО "АзияСтройПроект"

Ботанов А.С.

Утверждаю:

Заместитель руководителя Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Кайнарулы А.

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент

Номер по порядку	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Общая стоимость, тенге	Номер по порядку	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Исключить					**Включить**			
	Сети 10кВ-Исключить					**Сети 10кВ-Включить**			
1	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Каждый последующий кабель	м кабеля	-3 335	-1187259	1	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	5	345490
	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	-0,08226	-4314	2	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-10-150/240(Б)	шт.	5	205110
2	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	-3 279	-4039727	3	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	140	3384080
3	Кабель силовой с алюминиевой жилой,с бумажной пропитанной изоляцией,свинцовой оболочкой,напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73,марки АСБл 3х240(мк)-10	м	3 666	-37854623	4	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250П ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 180	м	144,84	1635678
4	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки.Монтаж оборудования	шт.	-2	-251851	5	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	91,8	89138
5	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа GCR_SM6_IM; ячейка выключателя нагрузки SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А; номинальное напряжение 6-20кВ.	шт.	-2	-13490153	6	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	36,951	372946
	Разборка и установка площадок и дорожек -220м2				7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	91,8	508388
7	Покрытие из тротуарных плит. Разборка вручную	$м^2$	-220	-123859	8	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	368,6	867316
8	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	-220	-823239	9	добавлять на каждые 0.5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	$м^2$	368,6	370443
9	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серия ГОСТ 17608-2017	$м^2$	220	-578159	10	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	368,6	937350
						Материалы и оборудование ВЛ-10кВ.-Включить			
					11	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	31562
					12	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	4576
					13	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005/Проводник ПП 1/	т	0,003888	1436
					14	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	101394
					15	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	396
					16	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	12	35664
					17	Крепление проводя-скоба	кг	0,4	352
					18	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	104304
					19	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5	шт.	4	242520
					20	Траверса ТМ73	шт.	2	13668
					21	Траверса ТМ96ИГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	5866
					22	Траверса ТМ80	шт.	2	13668

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					23	Крепление оцинкованное для ТЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	4	67324
					24	Крепление оцинкованное для ТЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	2	34312
					25	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке/У52/	т	0,0268	31959
					26	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/ЗП21/	т	0,00588	2172
					27	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-	кг	0,284	290
					28	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке/УП50/	т	0,0025	2981
					29	Зажим ответвительный типа AI-AI SL4.25	шт.	18	61956
					30	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	18	10098
					31	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	7698
					32	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	85770
					33	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	2	109704
					34	Разъединитель SZ24 разъединитель	шт.	2	367432
					35	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	198828
					36	Ограничитель перенапряжения ОПН 10 кВ HE-S15SGA (10kA Uнр=12,7кВ)	шт.	6	68262
					37	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	2	22752
					38	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией,наружной установки,напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КиТп-3-150/240-СД	шт.	2	36970
					39	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	6	48240
					40	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	13250
					41	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	1542
	Сети хозпитьевого водоснабжения В1-Исключить					Сети хозпитьевого водоснабжения В1-Включить			
10	Разработка грунта в траншеях и отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м^3,группа грунта 2	м^3 грунта	-446,2	-168216	42	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	2	45260
11	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	-13,8	-96613	43	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 200	шт.	2	6862864
12	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3 /Уширения на колодцы/	м^3 грунта	-9,2	-3467					
13	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	-393,390123	-34617					
14	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками.группа грунта	м^3	-393,390123	-227378					
15	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^3 грунта	-40	-133000					
16	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	0,8	-2930					
17	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3 /Лишний грунт/	м^3 грунта	-7,529877	-1701					
18	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	0,606115	-83					
19	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 225 мм	км трубопровода	-0,2	-567390					
20	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	-200	-1749800					
21	Трубопроводы диаметром 250 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	-0,2	-104848					
22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 400 мм	м трубопровода	-200	-120000					
23	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	-0,2	-14307					
24	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	200	-25000					

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм.Установка на сварном соединении	шт.	6	56700					
26	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	6	85253					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			- 61 744 487,77		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			17 351 009,00
	Оборудование			- 13 490 154,00		Оборудование			367432
	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)			- 2 847 005,69		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)			1 002 031,04
	Итого с затратами на организацию и управление СМР			- 64 591 493,46		Итого с затратами на организацию и управление СМР			18 353 040,04
	Сметная прибыль (5%)			- 2 555 066,97		Сметная прибыль (5%)			899 280,40
	Непредвиденные работы и затраты (3%)			- 1 937 744,80		Непредвиденные работы и затраты (3%)			550 591,20
	Итого с непредвиденными работами и затратами			- 69 084 305,24		Итого с непредвиденными работами и затратами			19 802 911,65
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075			- 74 265 628,13		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075			21 288 130,02
	НДС (12%)			- 8 911 875,38		НДС (12%)			2 554 575,60
	Итого с НДС			- 83 177 503,51		Итого с НДС			23 842 705,62
	Коэффициент снижения цены контракта, К=0,98			- 81 513 953,44		Коэффициент снижения цены контракта, К=0,98			23 365 851,51
	Разница			- 58 148 101,93		Разница			- 58 148 101,93

Согласовано:

Подрядчик:

Директор ТОО "H-Invest company"

Мамбеталиев А.С.

Автор проекта:

ТОО "АзияСтройПроект"

Ботанов А.С.

Утверждаю Форма 1

Заказчик Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Кайнарұлы А.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 81 513,979 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 8 733,641 тыс.тнг.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент

(наименование стройки)

в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	1	Исключить	48 254,353	13 490,154	--	61 744,507
		Всего по главе	**48 254,353**	**13 490,154**	**--**	**61 744,507**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**48 254,353**	**13 490,154**	**--**	**61 744,507**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
2	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.46	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	2 847,007	--	--	2 847,007
		Итого по главе 8	**2 847,007**	**--**	**--**	**2 847,007**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**51 101,36**	**13 490,154**	**--**	**64 591,514**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	2 555,068	--	--	2 555,068
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	1 533,041	404,705	--	1 937,745
		Итого по части II в сметных ценах:	**55 189,469**	**404,705**	**--**	**69 084,327**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**59 328,679**	**435,057**	**--**	**74 265,652**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	8 911,878	8 911,878
		Всего по сводному сметному расчету	**59 328,679**	**435,057**	**8 911,878**	**83 177,53**
		Всего с коэффициентом снижения цены контракта, К=0,98	**58 142,105**	**426,356**	**8 733,641**	**81 513,979**

Согласовано:

Подрядчик:

Директор ТОО "IT-Invest company"

Мамбеталиев А.С.

Автор проекта:

ТОО "АзияСтройПроект"

Ботанов А.С.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1500 мест в микрорайоне Таскен Каратауского района города Шымкент

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения и Водоснабжения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети электроснабжения и Водоснабжения

(Наименование работ и затрат)

Основание: ЭСН и НВ

Сметная стоимость	-59521,458	тыс.тенге
Средства на оплату труда	-5437,944	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	-1,228	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ ИСКЛЮЧИТЬ:				**-61744487**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)				-2 847 006
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				**-64 591 493**
		Сметная прибыль (5%)				-2 555 067
		Непредвиденные работы и затраты (3%)				-1 937 745
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**-69 084 304**
		Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075				**-74 265 627**
		НДС (12%)				-8 911 875
		Итого с НДС				**-83 177 502**
		Коэффициент снижения цены контракта, К=0,98				**-81 513 952,40**
	Раздел 1.	**Сети 10кВ-Исключить**				**-58353184**
		Кабели и кабельные изделия				
1	У6124-0201-0304 6124-0201-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Исключить*	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Каждый последующий кабель**	**м кабеля**	**-3 335**	**356**	**-1187259**
2	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022 Р Исключить)*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,08226**	**-52 460**	**-4314**

1	2	3	4	5	6	7
3	У6124-0201-0103 6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Исключить*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	-3 279	1 232	-4039727
4	С1243-101-0322 243-101-0322 *РСНБ РК 2022 Р Исключить)*	Кабель силовой с алюминиевой жилой,с бумажной пропитанной изоляцией,свинцовой оболочкой,напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73,марки АСБл 3х240(мк)-10	м	3666,31	-10 325	-37854623
5	Ц13-080103-3304 1308-0103-3304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26Р Исключить*	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки.Монтаж оборудования	шт.	-2	125 926	-251851
6	515-201-0104 515-201-0104 *СпрСЦ 02.2024 ПРИМ.Р Исключить)*	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа GCR_SM6_IM; ячейка выключателя нагрузки SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А; номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х375х940 мм	шт.	-2	6 745 077	-13490153
		Разборка и установка площадок и дорожек -220м^2				
7	Е12-180101-2002 1218-0101-2002	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	-220	563	-123859
8	У6113-0301-0101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Исключить*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	-220	3 742	-823239
9	С1255-102-0605 255-102-0605 *РСНБ РК 2022 Р Исключить)*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	220	-2 628	-578159
	Раздел 2.	Сети хозпитьевого водоснабжения ВІ-Исключить				-3391314
		Земляные работы				
10	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Исключить*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м^3,группа грунта 2	м^3 грунта	-446,2	377	-168216
11	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Исключить*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	-13,8	7 001	-96613
12	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Исключить*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3 /Уширения на колодцы/	м^3 грунта	-9,2	377	-3467
13	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Исключить*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	-393,390123	88	-34617
14	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Исключить*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м^3	-393,390123	578	-227378
15	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Исключить*	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^3 грунта	-40	3 325	-133000

1	2	3	4	5	6	7
16	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022 Р Исключать)*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,8	-3 662	-2930
17	У6101-103-221 6101-0103-0221 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Исключать*	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ /Лишний грунт/	$м^3$ грунта	-7,529877	226	-1701
18	С1211-205-0102 211-205-0102 *РСНБ РК 2022 Р Исключать)*	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	0,006115	-13 695	-83
		Укладка трубопровода и фасонных частей				
19	У6121-0105-0409 6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Исключать*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 225 мм	км трубопровода	-0,2	2 836 955	-567390
20	С1241-201-0619 241-201-0619 *РСНБ РК 2022 Р Исключать)*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	200	-8 749	-1749800
21	У6121-0301-0108 6121-0301-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Исключать*	Трубопроводы диаметром 250 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	-0,2	524 243	-104848
22	У6114-0401-0104 6114-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Исключать*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 400 мм	м трубопровода	-200	600	-120000
23	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Исключать*	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	-0,2	71 542	-14307
24	С1249-101-0601 249-101-0601 *РСНБ РК 2022 Р Исключать)*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	200	-125	-25000
25	Е11-220801-0212 1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25Р Исключать*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм.Установка на сварном соединении	шт.	-6	9 450	-56700
26	С1241-208-1512 241-208-1512	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	6	-14 209	-85253

Составил Исабекова А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Согласовано:

Подрядчик:
Директор ТОО "IT-Invest company"

Мамбеталиев А.С.

Автор проекта:
ТОО "АзияСтройПроект"

Ботанов А.С.